исправлен

Форма 3-КС

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог возле вокзала, ул.Айтеке Желтоксан, улица Желтоксан, от пересечения улицы Айтеке би до пересечения улицы М.Шманова

Заказчик: ГУ "ШАЛКАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ, ПТ И АД"
Подрядчик: ТОО «Декор»
БИН: 960 840 000 720
ИИК: KZ638560000007284432 в АО «Банк ЦентрКредит»
БИК: KCJBKZKX

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач. стр-ства	66 080 000,00	в т.ч. НДС	7 080 000,00	тенге
в) за отчетный месяц	16 255 990,60	в т.ч. НДС	1 741 713,28	тенге

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№85	05.05.2020г.						

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Капитальный ремонт автомобильных дорог возле вокзала, ул.Айтеке би Желтоксан, улица Желтоксан, от пересечения улицы Айтеке би до пересечения улицы М.Шманова**	тенге	**66080000,00**	**19 824 000,00**	**49 824 009,40**	-				**16 255 990,60**	**16 255 990,60**

Заказчик: ГУ "ШАЛКАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ, ПТ И АД"
Руководитель
Князбаев К.А.
м.п.

Подрядчик: ТОО «Декор»
Директор
Аскаров П.А.
м.п.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "ШАЛКАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ, ПТ И АД"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО «Декор»
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт автомобильных дорог возле вокзала, ул.Айтеке би Желтоксан, улица Желтоксан, от пересечения улицы Айтеке би до пересечения улицы М.Шманова
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 85 от 05.05.2020

Акт приемки выполненных работ № 2
за октябрь 2020г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	5	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1527,95	763,93		1167250			1260630	2622110,00
						763,93		1167250			194230,00	
УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ												
2	16	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий сечением 80х200мм, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м	1517,6	1799,98	31,66	2731649,65	48047,216	1512922,13	1284228,33	4336975,62
						771,29	12,25	1170509,70	18590,6		321270,24	
3	17	2104-0508-0102 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	25,92	39900,00		1034208		1034208		1116945,00
											82737,00	
4	18	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.	м3	209,56	2953,16	1078,91	618863,00	226097	362710	87209,00	762558
						143,42	241,90	30056,00	50693		56486,00	
5	19	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня М1200 фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	1612	831,15	266,96	1339814	430332	854584	194865	1657454
						34,06	77,87	54898	125532		122774,00	
6	20	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания из щебня М1200 фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя из норм 1127-0403-0101, на толщину 10см	м2	1612	-228,43	-68,35	-368228	-110175	-258053	-35438	-435960
							-20,36	0	-32813		-32293,00	
7	21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов БНД 70/100	т	0,81	113852,86	1799,16	92221	1457	90764	815	100479,00
							931,48	0	754		7443,00	

8	22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на битуме БНД 70/100. Устройство	м2	1612	1745,31	126,25	2813432	203511	2537126	132548	3181658
						45,16	30,98	72795	49934		235678,00	
			УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ									
9	31	1127-0801 -0113 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление (ЩПС- 50%, фрезерованный материал - 50%) общей толщиной 12,5 см, материал от разборки	м2	1305	85,64	85,64	111755	111755		26655	149483
							18,91		24680		11073	
			УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
10	32	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное М1200 фр.20-40мм. Устройство	м3	0,08	5555,91	1744,26	444	140	234	121	611
						877,20	746,72	70	60		45	
11	33	1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения бетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство - В15	м3	0,8	28051,18	1735,55	22441	1388	17084	3898	28446
						4961,25	392,56	3969	314		2107	
12	34	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.17	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка, в т.ч. земляные работы	шт.	14	4880,42	815,59	68326	11418	6508	58475	136945
						3600,00	267,40	50400	3744		10144	
13	35	2401-0202 -0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	14	5270,00		73780		73780		79682
											5902	
14	36	2401-0201 -0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	3	10439,00		31317		31317		33822
											2505	
15	37	2401-0201 -0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6	11665,00		69990		69990		75589
											5599	
16	38	2401-0201 -0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9,3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	11517,00		11517		11517		12438
											921	
17	39	2401-0201 -0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 550 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	26707,00		53414		53414		57687
											4273	
			РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
18	40	1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м,сплошная	км линии	0,1	32608,86	9517,74	3261	952	2018	614	4185
						2906,52	2781,54	291	278		310	
19	41	1127-0903 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,153	17835,36	9517,74	2729	1456	828	940	3962
						2906,52	2781,54	445	426		293	

20	42	1127-0903 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,167	27684,36	9517,74	4623	1589	2549	1026	6101
						2906,52	2781,54	485	465		452	
21	43	1127-0903 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,045	22759,86	9517,74	1024	428	465	276	1405
						2906,52	2781,54	131	125		104	
22	44	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.12	Проезжая часть. Разметка краской, стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	33,8	901,36	30,23	30466	1022	19120	11150	44945
						305,43		10324			3329	
			ИТОГО :	тенге								13977520,62
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Зарплата рабочих строителей	тенге							2561624	
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге							929417	
			зарплата машинистов	тенге						242783		
			Материалов, изделий и конструкций	тенге							6423085	
			Накладные расходы	тенге							3028012	
			Сметная прибыль	тенге							1035382	
			Итого с затратами на временные здания и сооружения	тенге	145366,2							14122886,83
			Итого с зимними удорожаниями	тенге	203369,57							
			Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге	282457,73							14608714,13
			Итого с НДС	тенге	1753045,7							16361759,83
			Итого со скидкой	тенге								16255990,6

Заказчик: ГУ "ШАЛКАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ, ПТ И АД"
Руководитель
Киязбаев К.А. _____

Технадзор: ТОО "Технадзор-2020"
Эксперт
Куанов Х.У. _____

Подрядчик: ТОО «Декор»
Директор

Аскаров П.А. _____

Авторский надзор:ТОО "Amanat Stroy KZ"
Директор
Калиакпаров Д.Е. _____