Форма 3-КС

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Бнекенова от улицы Кайдауыл до железнодорожного моста

Заказчик: ГУ "ШАЛКАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ, ПТ И АД"
Подрядчик: ТОО «Декор»
БИН: 960 840 000 720
ИИК: KZ638560000007284432 в АО «Банк ЦентрКредит»
БИК: KCJBKZKX

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач. стр-ства	**51168013,54**	в т.ч. НДС	5 482 287,17	тенге
в) за отчетный месяц	**19391986,46**	в т.ч. НДС	2 077 712,83	тенге

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№86	05.05.2020г.						

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Бнекенова от улицы Кайдауыл до железнодорожного моста**	тенге	**70 560 000**	**19 391 986,46**	**30 000 013,54**	-				**19391986,46**	**19391986,46**

Заказчик: ГУ "ШАЛКАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ, ПТ И АД"
Руководитель
Князбаев Қ.А.
м.п.

Подрядчик: ТОО «Декор»
Директор
Аскаров П.А.
м.п.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "ШАЛКАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ, ПТ И АД"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО «Декор»
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Биекенова от улицы Кайдауыл до железнодорожного моста
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 86 от 05.05.2020

Акт приемки выполненных работ № 2
за октябрь 2020г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
1	23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов БНД 70/100	т	0,191	113852,86	1799,16	21745,90	343,63956	21290	192,15	23692
							931,48	0,00	177,91268		1755,04	
2	24	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на битуме БНД 70/100. Устройство	м2	498	1745,31	126,25	869164,38	62872,5	783802	40951,14	982876
						45,16	30,98	22489,68	15428,04		72809,24	
3	25	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки II, на битуме БНД 70/100. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306, на толщину 5 см.	м2	498	393,31	0,04	195868,38	19,92	195725	129,08	211675
						0,24		119,52	0		15679,80	
			УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
4	26	1127-0403 -1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала сплошная. Устройство в земляном полотне	м2	731,00	48,37	21,25	35360,00	15536	21	27072,00	67426
						27,09	7,20	19803,00	5263		4994,00	
5	27	2108-0102 -1105 РСНБ РК 2015	Геотекстиль BaseTex, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	731,00	335,00		244885		244885		264476
											19591	
6	28	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.	м3	109,65	2953,16	1078,91	323814	118303	189785	45631	399000

						143,42	241,90	15726	26524		29556	
7	29	1127-0801 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Полотно автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	679	352,05	6,72	239041	4564	67900	181523	454209
						245,33	2,21	166577	1499		33645	
8	30	2108-0102 -1705 РСНБ РК 2015	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная Tensar TX 160, продольная и поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м	м2	679	1037,00		704123		704123		760453
											56330,00	
9	31	1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство из смеси С-6	м2	679	1668,79	145,60	1133108	98864	1003568	62408	1291157
						45,18	39,93	30676	27109		95641	
10	32	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов БНД 70/100	т	1	113852,86	1799,16	113853	1799	112054	1006	124048
							931,48		931		9189	
11	33	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на битуме БНД 70/100. Устройство	м2	530	1880,09	126,01	996447	66788	905725	43523	1123168
						45,16	30,88	23934	16366		83198	
12	34	1127-0602 -0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306, на толщину 7 см	м2	530	1274,82	0,12	675653	65	675203	415	730154
						0,73		385,00			54085,00	
13	35	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов БНД 70/100	т	0,21	113852,86	1799,16	23909,00	378	23531	211,00	26050
							931,48		196		1930,00	
14	36	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на битуме БНД 70/100. Устройство	м2	530	1745,31	126,25	925012,00	66911	834167	43580,00	1046079
						45,16	30,98	23934,00	16417		77487,00	
15	37	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки II, на битуме БНД 70/100. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306, на толщину 5 см.	м2	530	393,31	0,04	208453,00	23	208302	138,00	225279
						0,24		128,00			16687,00	
			УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ									
16	38	1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из щебеночно-песчаной смеси С-6 толщиной 12,5 см	м2	1952	1427,01	164,41	2785515	320933	2400723	163664	3185113
						32,71	44,92	63859	87682		235934	
17	39	1101-0105 -0302 РСНБ РК 2015	Обочины. Подсыпка из местного грунта экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3	585,00	191,65	188,54	112117	110299		23872	146869
						3,11	53,57	1819	31337		10879	

			УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
18	40	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное М1200 фр.20-40мм. Устройство	м3	0,16	5555,91 877,20	1744,26 746,72	889 140	279 119	470	242 90	1221
19	41	1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения бетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство - В15	м3	0,64	28051,18 4961,25	1735,55 392,56	17953 3175	1111 251	13667	3118 1686	22756
20	42	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.17	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка, в т.ч. земляные работы	шт.	10	4880,42 3600,00	815,59 267,40	48804 36000	8156 2674	4648	41768 7246	97818
21	43	2401-0202 -0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	5270,00		52700		52700	4216	56916
22	44	2401-0201 -0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	4	10439,00		41756		41756	3340	45096
23	45	2401-0201 -0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	11665,00		46660		46660	3733	50393
24	46	2401-0201 -0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 550 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	26707,00		53414		53414	4273	57687
			РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
25	47	1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м,сплошная	км линии	0,17	32608,86 2906,52	9517,74 2781,54	5576 497	1628 476	3451	1050 530	7157
26	48	1127-0903 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,269	17835,36 2906,52	9517,74 2781,54	4798 782	2560 748	1456	1652 516	6966
27	49	1127-0903 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,15	17835,36 2906,52	9517,74 2781,54	4153 436	1428 417	2289	921 406	5480
28	50	1127-0903 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,02	22759,86	9517,74	455	190	207	123	624

						2906,52	2781,54	58	56			46	
29	51	1127-0903 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.12	Проезжая часть. Разметка краской, стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	11,34	901,36	30,23	10221	343	6414	3741	15079	
						305,43		3464			1117		
			ИТОГО :	тенге									11428917
			Итого с НДС:	тенге	1371470,04								12800387
			Итого со скидкой :	тенге									19391986,46
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Зарплата рабочих строителей	тенге							414002		
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге							883394		
			зарплата машинистов	тенге						233671			
			Материалов, изделий и конструкций	тенге							8597936		
			Прочие затраты	тенге							66		
			Накладные расходы	тенге							686930		
			Сметная прибыль	тенге							846589		

Заказчик: ГУ "ШАЛКАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ, ПТ И АД"
Руководитель
Князбаев К.А. _____

Подрядчик: ТОО «Декор»
Директор
Аскаров Н.А. _____

Технадзор: ТОО "Технадзор-2020"
Эксперт
Куанов Х.У. _____

Авторский надзор:ТОО "Amanat Stroy KZ"
Представитель
Мустафа М. _____