Генподрядчик: БИН 051240001452, Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"
Субподрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994 , г. Павлодар, Каблеш Нуркина 46/1-67

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания гаража КГП на ПХВ"Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи" по адресу Павлодарская область,г.Павлодар пр-п Н.Назарбаева ,200

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 20/09-GS/KMD-B/1	20.09.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А										
Капитальный ремонт здания гаража КГП на ПХВ"Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи" по адресу Павлодарская область,г.Павлодар пр-п Н.Назарбаева ,200	199 707,28	178 310,07							21 397,21	
									21 397,21	
Акт	199 707,28	178 310,07							21 397,21	199 707,28
ИТОГО К ОПЛАТЕ	199 707,28	178 310,07								

Принял (Генподрядчик)
ТОО"Гарейс- Строй"
БИН 051240001452

Директор _____ **Беспаев А.Е.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «KMD CONSTRUCTION»
БИН 201140025994

Директор _____ **Конакбаев М.Д.**

"SANA-2015". Версия 21.4.2Д от 14.12.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: БИН 051240001452, Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"
Субподрядчик:ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994 , г. Павлодар, Кабдеш Нуркина 46/1-67

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания гаража КГП на ПХВ"Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи" по адресу Павлодарская область,г.Павлодар пр-п Н.Назарбаева ,200

Договор подряда (контракт) № № 20/09-GS/KMD-B/1 от 20.09.2023г.

Акт приемки выполненных работ

от 19 сентября 2023 года

Корректирующея смета № 1

Составлен в текущих ценах с 01.11 21 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 ДОБАВИТЬ											
1	24	1110-0501-0201	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 %**	**м2 проемов**	1,89	1254,53	195,93	2371	370	0	1562	4248	Казахстан
						1058,6	89,58	2001	169	–	315		
2	26	1110-0501-0101	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72 %**	**м2 проемов**	2,1	1907,25	186,41	4005	391	0	2734	7278	Казахстан
						1720,84	87,3	3614	183	–	539		

3	28 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 %	м2 проемов	7,56	1254,53	195,93	9484	1481	0	6250	16993 Казахстан
					1058,6	89,58	8003	677	–	1259	
4	30 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 %	м2 проемов	5,76	1123,01	197,35	6469	1137	0	4224	11548 Казахстан
					925,66	92,81	5332	535	–	855	
5	33 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство парпета НР=72 %	м2 кровли	16,66	753,95	22,29	12561	371	0	8879	23155 Казахстан
					731,66	8,53	12189	142	–	1715	
6	35 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м примыканий	17,4	545,12	15,43	9485	268	0	6671	17449 Казахстан
					529,69	2,82	9217	49	–	1293	
7	39 1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 покрытия	100	351,37	295,04	35137	29504	0	10437	49220 Казахстан
					56,33	88,63	5633	8863	–	3646	

8	40 1127-0403-0804	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803 НР=72 % ктрр1=-5; ктрм1=-5; кэкс1=-5; кмат1=-5;	м2 покрытия	100	-71,24 –	-71,24 -21,68	-7124	-7124 -2168	0 –	-1561 -695	-9380	Казахстан
9	41 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72 % К=341,000;	т	0,082	2069,73 –	2069,73 992,38	170	170 81	0 –	59 18	247	Казахстан
10	42 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	100	232,85 24,1	208,75 25,39	23285 2410	20875 2539	0 –	3563 2148	28996	Казахстан
11	43 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	100	4,28	0,04	428	4	0	305	792	Казахстан

				4,24	–	424		–	59		
	2.1 Отопление										
12	44 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	1	1567,08	100,68	1567	101	0	1079	2858 Казахстан
					1466,4	32,57	1466	33	–	212	
13	45 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	15	91,95	1,17	1379	18	0	980	2548 Казахстан
					90,78	–	1362		–	189	
14	46 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	8,5	1025,5	133,3	8717	1133	0	5837	15718 Казахстан
					892,2	61,58	7584	523	–	1164	
15	48 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,58	59,83	3,77	154	10	0	105	280 Казахстан
					56,06	0,58	145	1	–	21	

Итого	**171 950**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	59 379
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 709
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 628

- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	51 125
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 737
Всего	**171 950**
Временные здания и сооружения (2,4%) К=0,8%	3 301,45
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**3 505,04**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**178 756,96**
Итого в текущих ценах на 2022г., k=1,05	**187 694,81**
Итого в текущих ценах с учетом договорного коэффициента, k=0,950000	**178 310,07**
НДС	**21 397,21**
Итого в текущих ценах с НДС:	**199 707,28**

Принял (Генподрядчик)
ТОО"Гарейс- Строй"
БИН 051240001452,

Директор _____ **Беслаев А.Е.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «KMD CONSTRUCTION»
БИН 201140025991

Директор _____ **Конакбаев М.Д.**