Форма по приложение 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Жигер Казстрой» г. Астана, ул. Толе би, д. 44/1 кв. (офис) 61.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку №3А, улица Абылайхан, село Алтынемел Кербулакского района области Жетысу (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».

(наименование, адрес)

Объект : «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку №3А, улица Абылайхан, село Алтынемел Кербулакского района области Жетысу (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».

(наименование)

Договор подряда (контракт) №ЖГК-03/24 от 25.11.2024

Акт выполненных работ №2 без оплаты

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на Электроснабжение, водоснабжение и канализация работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электричество										
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	125	148,0 0,0	148,0 37,0	18 500,0 0,0	18 500,0 4 625,0			18 500,0	
2	2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	60	787,0 352,0	435,0 142,0	47 220,0 21 120,0	26 100,0 8 520,0			47 220,0	
3	3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	75	102,0 0,0	102,0 25,0	7 650,0 0,0	7 650,0 1 875,0			7 650,0	
4	4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,045	657 003,0 649 540,0	0,0 0,0	29 565,0 29 229,5	0,0 0,0	335,5		29 565,0	
5	5	241-203-0408 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	45	903,0		40 635,0		40 635,0		40 635,0	Казахстан
6	6	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	950	1 078,0 646,0	386,0 104,0	1 024 100,0 613 700,0	366 700,0 98 800,0	43 700,0		1 024 100,0	
7	7	243-113-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	250	867,0		216 750,0		216 750,0		216 750,0	Казахстан
8	8	243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	м	700	1 986,0		1 390 200,0		1 390 200,0		1 390 200,0	Казахстан
9	9	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	5	2 290,0 2 160,0	11,0 3,0	11 450,0 10 800,0	55,0 15,0	595,0		11 450,0	
10	10	247-104-0206 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа АЗС LED-100, мощность 100 Вт, IP65	шт.	5	124 659,0		623 295,0		623 295,0		623 295,0	
11	11	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	23	55 795,0 30 916,0	23 957,0 7 813,0	1 283 285,0 711 068,0	551 011,0 179 699,0	21 206,0		1 283 285,0	
12	12	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	23	64 704,0		1 488 192,0		1 488 192,0		1 488 192,0	Казахстан
13	13	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	23	8 855,0 4 972,0	3 883,0 1 184,0	203 665,0 114 356,0	89 309,0 27 232,0			203 665,0	
14	14	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		23	64 528,0		1 484 144,0		1 484 144,0		1 484 144,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$									
15	15	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	47	257,0		12 079,0		12 079,0		12 079,0	
16	16	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	23	1 299,0		29 877,0		29 877,0		29 877,0	
17	17	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	47	4 564,0		214 508,0		214 508,0		214 508,0	
18	18	252-207-2505 *РСНБ РК 2022*	Болт проходной типа SOT4.8	шт.	23	4 942,0		113 666,0		113 666,0		113 666,0	
19	19	252-202-0517 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO214	шт.	47	5 679,0		266 913,0		266 913,0		266 913,0	
20	20	252-207-2339 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа PD3.2 наружного угла	шт.	23	14 684,0		337 732,0		337 732,0		337 732,0	
21	21	252-207-1104 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	шт.	70	11 126,0		778 820,0		778 820,0		778 820,0	
22	22	252-207-1017 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	47	1 576,0		74 072,0		74 072,0		74 072,0	
23	23	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	23	561,0		12 903,0		12 903,0		12 903,0	
24	24	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	23	11 945,0		274 735,0		274 735,0		274 735,0	Казахстан
25	25	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	94	69,0		6 486,0		6 486,0		6 486,0	
26	26	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	23,5	7 590,0 3 976,0	390,0 97,0	178 365,0 93 436,0	9 165,0 2 279,5	75 764,0		178 365,0	
27	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0735	349 152,0		25 662,5		25 662,5		25 662,5	
28	28	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	282	1 422,0 795,0	59,0 15,0	401 004,0 224 190,0	16 638,0 4 230,0	160 176,0		401 004,0	
29	29	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,235	391 672,0		92 043,0		92 043,0		92 043,0	
30	30	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	273 655,0 158 354,0	107 091,0 32 407,0	273 655,0 158 354,0	107 091,0 32 407,0	8 210,0		273 655,0	
31	31	515-102-0410 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2 439 638,0		2 439 638,0		2 439 638,0		2 439 638,0	Казахстан
32	32	1308-0103-1101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования	шт.	1	143 809,0 111 435,0	20 693,0 6 470,0	143 809,0 111 435,0	20 693,0 6 470,0	11 681,0		143 809,0	
33	33	515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1 783 124,0		1 783 124,0		1 783 124,0		1 783 124,0	Казахстан
34	34	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	16 158,0 12 182,0	3 740,0 1 114,0	16 158,0 12 182,0	3 740,0 1 114,0	236,0		16 158,0	
35	35	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)		1	79 102,0		79 102,0		79 102,0		79 102,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
36	36	1308-0103-1607 *РСНБ РК 2022*	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	15 507,0	3 777,0	15 507,0	3 777,0			15 507,0	
						11 730,0	1 178,0	11 730,0	1 178,0				
			Итого по разделу 1: Электричество					15 438 510	1 220 429	7 883 718	0	15 438 510	
								2 111 601	368 445	4 222 762	0		
			Раздел 3: Канализатция										
37	86	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,042	3 006 715,0	1 819 347,0	126 282,03	76 412,56			126 282,03	
						1 187 368,0	398 880,0	49 869,47	16 752,96				
38	87	241-204-2012 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011		42,42	9 537,0		404 559,4		404 559,4		404 559,4	Казахстан
			ИТОГО по акту					19 905 028	2 555 287	9 264 219	0	15 438 510	
								3 862 759	702 527	4 222 762	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							4 222 762		11215748,00	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)								3963145*5,3/100	594 435	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								3963145+0+0+210047	16 032 945	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								4173192*5/100	590 509	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								4173192*5/100	590 509	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17 213 963	
			НДС (12%)								4590512*12/100	550 861	
			Итого с НДС								4590512+550861	19 279 638	
			Без оплата									0,00 Тенге	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Алибеков Сагит Аманбаевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жигер-Казстрой» г. Астана, ул. Толе би, д. 44/1 кв. (офис) 61.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Ажибекова Курымбая Данияруды
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Balpykcompany» Эксперт — Шакуов Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «Expo Nova Stroy» Эксперт — Налибаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)