Заказчик :

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Стройка : **Реконструкция Дома Культуры в с.Привольное район Г. Мусрепова Северо-Казахстанской область (Наружные инженерные сети и благоустройство территории)**

Объект : **Реконструкция Дома Культуры в с.Привольное район Г. Мусрепова Северо-Казахстанской область (Наружные инженерные сети и благоустройство территории)**

Договор подряда (контракт) **№ 67** от **11.08.2023 года**

Акт выполненных работ № 3

за ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01-02										
		ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ										
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ										
		БРУСЧАТКА,ТИП 3 ,S=4184м2 (Основание)										
80	**1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**980.9007**		**2060.10**	**155.01**	**2020754**	**152049**	**627336**	**950208**	**3208635**
		НР - 72%; СП - 8%				**1265.54**	**79.89**	**1241369**	**78364**		**237672**	
80.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.884994	868.091234	1430.00		1241370				
80.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.049953	48.998							
80.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.034053	33.402121		2435.00		81334			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.034053	33.402121		1506.00		50304			
80.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.00477	4.678896		5809.00		27180			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00477	4.678896		1799.00		8417			
80.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01113	10.917425		3988.00		43539			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01113	10.917425		1799.00		19640			
80.6	**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0.013**	**12.751709**	**38603.00**				**492254**		
80.7	**215-206-0401**	**Опилки древесные**	**м3**	**0.0306**	**30.015561**	**4459.00**				**133839**		
80.8	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.0385	37.764677	33.00				1246		
		Поребрик										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
81	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях(щебень М1000 фр.40-70)**	**м бортового камня**	**491.47**		**3578.82**	**56.29**	**1758883**	**27665**	**826009**	**659872**	**2612257**
		НР - 72%; СП - 8%				**1841.84**	**22.95**	**905209**	**11279**		**193502**	
81.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.29	633.9963	1430.00		906615				
81.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0091	4.4724							
81.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00854	4.197154		6330.00		26568			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00854	4.197154		2569.00		10782			
81.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00056	0.275223		3988.00		1098			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00056	0.275223		1799.00		495			
81.5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.02178	10.704217	3846.00				41168		
81.6	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0.03354**	**16.483904**	**43182.00**				**711808**		
81.7	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.000198	0.097311	38603.00				3756		
81.8	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от	м3	0.0017	0.835499	79039.00				66037		
81.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.01	4.9147	659.00				3239		
82	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**4.13552**		**41747.00**	**--**	**172646**	**--**	**172646**	**--**	**186458**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13812**	
		ИТОГО ПО ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЯМ	**Тенге**					**3952283**	**179714**	**1625991**	**1610080**	**6007350**
								2146578	**89643**	**--**	**444986**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3952283**				
	Материалы		Тенге					**1453344**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2236221**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**172646**				
		Накладные расходы	Тенге					**1610080**				
		Сметная прибыль	Тенге					**444986**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6007349**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1555**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2236221**			
		ИТОГО ПО ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЯМ	Тенге					**6007349**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1555**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2236221**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01-02

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ (доп.работы)

96	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**81**		**10357.60**	**1877.81**	**838966**	**152102**	**666838**	**40848**	**950199**
		НР - 72%; СП - 8%				**247.23**	**453.19**	**20026**	**36708**		**70385**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0.184	14.904	1333.00		19867				
96.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2002	16.2162							
96.3	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0.09912	8.02872		11301.00		90733			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.09912	8.02872		2569.00		20626			
96.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.0217	1.7577		12685.00		22296			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0217	1.7577		2569.00		4516			
96.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.06664	5.39784		5809.00		31356			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.06664	5.39784		1799.00		9711			
96.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.01274	1.03194		7479.00		7718			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01274	1.03194		1799.00		1856			
96.7	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1.22**	**98.82**	**6748.00**				**666837**		
97	**1101-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**81**		**142.86**	**142.86**	**11572**	**11571**	**--**	**2467**	**15163**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**42.30**	**--**	**3426**		**1123**	
97.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01722	1.3948							
97.2	321-101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	0.00252	0.20412		4294.00		876			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00252	0.20412		1799.00		367			
97.3	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0.0147	1.1907		8982.00		10695			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0147	1.1907		2569.00		3059			
98	**412-102-0115 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**4053**		**52.00**	**--**	**210756**	**--**		**--**	**227616**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16860**	
		ИТОГО ПО ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЯМ	**Тенге**					**1061294**	**163673**	**666838**	**43315**	**1192978**
								20026	**40134**	**--**	**88368**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1061294**				
	Материалы		Тенге					**666837**				
	Всего заработная плата		Тенге						**60160**			
	Транспортные расходы		Тенге					**210756**				
		Накладные расходы	Тенге					**43315**				
		Сметная прибыль	Тенге					**88368**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1192977**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**32**
		Сметная заработная плата	Тенге						**60160**			
		ИТОГО ПО ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЯМ	Тенге					**1192977**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**32**
		Сметная заработная плата	Тенге						**60160**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01-02

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ (доп.работы)

ПЛОЩАДКА

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
99	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**120**		**10890.40**	**1812.37**	**1306848**	**217484**	**1059696**	**58928**	**1475039**
		НР - 72%; СП - 8%				**247.23**	**434.81**	**29668**	**52177**		**109262**	
99.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0.184	22.08	1333.00		29433				
99.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.18998	22.7976							
99.3	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0.09912	11.8944		11301.00		134419			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.09912	11.8944		2569.00		30557			
99.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.0217	2.604		12685.00		33032			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0217	2.604		2569.00		6690			
99.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.06006	7.2072		5809.00		41867			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.06006	7.2072		1799.00		12966			
99.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.0091	1.092		7479.00		8167			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0091	1.092		1799.00		1965			
99.7	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1.1**	**132**	**8028.00**				**1059696**		
100	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**800**		**1467.07**	**441.71**	**1173656**	**353368**	**773336**	**112072**	**1388584**
		НР - 72%; СП - 8%				**58.69**	**135.88**	**46952**	**108704**		**102856**	
100.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0.043	34.4	1381.00		47506				
100.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.056532	45.2256							
100.3	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0.01484	11.872		6397.00		75945			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01484	11.872		2150.00		25525			
100.4	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0.03346	26.768		8272.00		221425			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.03346	26.768		2569.00		68767			
100.5	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0.000798	0.6384		8555.00		5462			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000798	0.6384		2150.00		1373			
100.6	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.000504	0.4032		12685.00		5115			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000504	0.4032		2569.00		1036			
100.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.00364	2.912		7479.00		21779			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00364	2.912		1799.00		5239			
100.8	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0.00329	2.632		8982.00		23641			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00329	2.632		2569.00		6762			
100.9	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3	м3	0.015	12	4831.00				57972		
100.10	**211-201-0707**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3**	**м3**	**0.189**	**151.2**	**4726.00**				**714571**		
100.11	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0.03**	**24**	**33.00**				**792**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101	**1127-0601-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Монолитные бетонные покрытия, двухслойные, толщиной 10см. Устройство высокопроизводительными бетоноукладочными комплексами со скользящими формами**	**м2**	**800**		**908.05**	**844.32**	**726440**	**675456**	**--**	**76136**	**866784**
		НР - 72%; СП - 8%				**63.73**	**68.45**	**50984**	**54760**		**64208**	
101.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0.0389	31.12	1712.00		53277				
101.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0224	17.92							
101.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.00014	0.112		45.00		5			
101.4	321-204-0201	Нарезчики поперечных швов в затвердевшем бетоне из высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта	маш.-ч	0.00112	0.896		16873.00		15118			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0.00224	1.792		1974.50		3538			
101.5	321-206-0402	Бетоноукладочный комплекс со скользящими формами для бетонного покрытия автодорог шириной до 16 м	маш.-ч	0.00322	2.576		246027.00		633766			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 5 чел.	чел-ч	0.0161	12.88		3429.40		44171			
101.6	343-302-0102	Перфоратор пневматический при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0.00042	0.336		117.00		39			
101.7	311-402-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0.00196	1.568		8904.00		13961			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00196	1.568		2569.00		4028			
101.8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.0021	1.68		7479.00		12565			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0021	1.68		1799.00		3022			
102	**212-101-2302 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**м3**	**81.6**		**49327.00**	**--**	**4025083**	**--**	**4025083**	**--**	**4347090**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**322007**	
		БОРДЮРЫ										
103	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях(щебень М1000 фр.40-70)**	**м бортового камня**	**60**		**3578.82**	**56.29**	**214729**	**3377**	**100842**	**80559**	**318911**
		НР - 72%; СП - 8%				**1841.84**	**22.95**	**110510**	**1377**		**23623**	
103.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.29	77.4	1430.00		110682				
103.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0091	0.546							
103.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00854	0.5124		6330.00		3243			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00854	0.5124		2569.00		1316			
103.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00056	0.0336		3988.00		134			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00056	0.0336		1799.00		60			
103.5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0.02178	1.3068	3846.00				5026		
103.6	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0.03354**	**2.0124**	**43182.00**				**86899**		
103.7	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.000198	0.01188	38603.00				459		
103.8	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.0017	0.102	79039.00				8062		
103.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.01	0.6	659.00				395		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2.7**	**41747.00**	**--**	**112717**	**--**	**112717**	**--**	**121734**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9017**	
		ИТОГО ПО ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЯМ	**Тенге**				**7559473**	**1249685**	**6071674**	**327695**	**8518142**
							238114	**217018**	**--**	**630973**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7559473**				
	Материалы		Тенге				**1933873**				
	Всего заработная плата		Тенге					**455132**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4137800**				
		Накладные расходы	Тенге				**327695**				
		Сметная прибыль	Тенге				**630973**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8518141**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**251**
		Сметная заработная плата	Тенге					**455132**			
		ИТОГО ПО ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЯМ	Тенге				**8518141**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**251**
		Сметная заработная плата	Тенге					**455132**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**15718467**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2404718**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1593072**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**346795**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8364500**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**210756**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1981090**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1164327**	
		Итого по акту, в том числе	**Тенге**				**15,718,467.00**				
		Строительно-монтажные работы	***Тенге***				***15,718,467.00***				
		Оборудование	***Тенге***				***0.00***				
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**				**204,340.07**				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений 1,3%	**Тенге**				**15,922,807.07**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%	**Тенге**				**280,241.40**				
		Итого с учетом климатических условий 1,76%	**Тенге**				**16,203,048.48**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**				**324,060.97**				
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат 2%	**Тенге**				**16,527,109.44**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Командировочные расходы в рамках всего проекта (акт №1,№2,№3)	**Тенге**					**4 295 474,00**				
		Итого с учетом командировочных расходов	**Тенге**					**20 822 583,44**				
		Скидка подрядчика 5%	**Тенге**					**1 041 129,17**				
		Итого с учетом скидки подрядчика 5%	**Тенге**					**19 781 453,96**				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	**Тенге**					**2 373 774,48**				
		Итого с учетом налога на добавленную стоимость,12%	**Тенге**					**22 155 228,44**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо Казахстанской области"

Руководитель

Шаменов М.Т.

БИН 050140006645

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ПМК-5"

Директор

Шаяхин К.К.

БИН 041240008884

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт авторского надзора

расценки проверены