Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жигер Казстрой» г. Астана, ул. Толе би, д. 44/1 кв. (офис) 61.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку №6А, улица Самал, село Басши Кербулакского района области Жетысу (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку №6А, улица Самал, село Басши Кербулакского района области Жетысу (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №ЖГК-08/24 от 25.11.2024

# Акт выполненных работ №2 без оплаты

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **электроснабжение, водоснабжение и канализация** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Электричество** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | $м^3$ грунта | 165 | 148,0<br>0,0 | 148,0<br>37,0 | 24 420,0<br>0,0 | 24 420,0<br>6 105,0 | | | 24 420,0 | |
| 2 | 2 | 1308-0201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 79,2 | 787,0<br>352,0 | 435,0<br>142,0 | 62 330,4<br>27 878,4 | 34 452,0<br>11 246,4 | | | 62 330,4 | |
| 3 | 3 | 1101-0104-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 99 | 102,0<br>0,0 | 102,0<br>25,0 | 10 098,0<br>0,0 | 10 098,0<br>2 475,0 | | | 10 098,0 | |
| 4 | 4 | 1134-0201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,0594 | 657 003,0<br>649 540,0 | 0,0<br>0,0 | 39 025,8<br>38 582,94 | 0,0<br>0,0 | 442,86 | | 39 025,8 | |
| 5 | 5 | 241-203-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм | м | 59,4 | 903,0 | | 53 638,2 | | 53 638,2 | | 53 638,2 | Казахстан |
| 6 | 6 | 1308-0201-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 1 254 | 1 078,0<br>646,0 | 386,0<br>104,0 | 1 351 812,0<br>810 084,0 | 484 044,0<br>130 416,0 | 57 684,0 | | 1 351 812,0 | |
| 7 | 7 | 243-113-0805<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | м | 330 | 867,0 | | 286 110,0 | | 286 110,0 | | 286 110,0 | Казахстан |
| 8 | 8 | 243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 | м | 924 | 1 986,0 | | 1 835 064,0 | | 1 835 064,0 | | 1 835 064,0 | Казахстан |
| 9 | 9 | 1121-0401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды | шт. | 3 | 2 290,0<br>2 160,0 | 11,0<br>3,0 | 6 870,0<br>6 480,0 | 33,0<br>9,0 | 357,0 | | 6 870,0 | |
| 10 | 10 | 247-104-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа АЗС LED-100, мощность 100 Вт, IP65 | шт. | 3 | 124 659,0 | | 373 977,0 | | 373 977,0 | | 373 977,0 | |
| 11 | 11 | 1133-0202-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 31 | 55 795,0<br>30 916,0 | 23 957,0<br>7 813,0 | 1 729 645,0<br>958 396,0 | 742 667,0<br>242 203,0 | 28 582,0 | | 1 729 645,0 | |
| 12 | 12 | 225-204-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 | шт. | 31 | 64 704,0 | | 2 005 824,0 | | 2 005 824,0 | | 2 005 824,0 | Казахстан |
| 13 | 13 | 1133-0203-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 31 | 8 855,0<br>4 972,0 | 3 883,0<br>1 184,0 | 274 505,0<br>154 132,0 | 120 373,0<br>36 704,0 | | | 274 505,0 | |
| 14 | 14 | 261-101-0383<br>*РСНБ РК 2022* | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | | 31 | 64 528,0 | | 2 000 368,0 | | 2 000 368,0 | | 2 000 368,0 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 62 | 257,0 | | 15 934,0 | | 15 934,0 | | 15 934,0 | |
| 16 | 16 | 252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 31 | 1 299,0 | | 40 269,0 | | 40 269,0 | | 40 269,0 | |
| 17 | 17 | 252-207-2320<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 62 | 4 564,0 | | 282 968,0 | | 282 968,0 | | 282 968,0 | |
| 18 | 18 | 252-207-2505<br>*РСНБ РК 2022* | Болт проходной типа SOT4.8 | шт. | 31 | 4 942,0 | | 153 202,0 | | 153 202,0 | | 153 202,0 | |
| 19 | 19 | 252-202-0517<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим поддерживающий типа SO214 | шт. | 31 | 5 679,0 | | 176 049,0 | | 176 049,0 | | 176 049,0 | |
| 20 | 20 | 252-207-2339<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа PD3.2 наружного угла | шт. | 31 | 14 684,0 | | 455 204,0 | | 455 204,0 | | 455 204,0 | |
| 21 | 21 | 252-207-1104<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO 141 (СИП) | шт. | 62 | 11 126,0 | | 689 812,0 | | 689 812,0 | | 689 812,0 | |
| 22 | 22 | 252-207-1017<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим ответвительный типа SL37.1 | шт. | 62 | 1 576,0 | | 97 712,0 | | 97 712,0 | | 97 712,0 | |
| 23 | 23 | 252-207-2902<br>*РСНБ РК 2022* | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 31 | 561,0 | | 17 391,0 | | 17 391,0 | | 17 391,0 | |
| 24 | 24 | 252-207-3927<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 31 | 11 945,0 | | 370 295,0 | | 370 295,0 | | 370 295,0 | Казахстан |
| 25 | 25 | 252-207-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семенки бандажные | шт. | 123 | 69,0 | | 8 487,0 | | 8 487,0 | | 8 487,0 | |
| 26 | 26 | 1308-0208-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 23,5 | 7 590,0<br>3 976,0 | 390,0<br>97,0 | 178 365,0<br>93 436,0 | 9 165,0<br>2 279,5 | 75 764,0 | | 178 365,0 | |
| 27 | 27 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0735 | 349 152,0 | | 25 662,5 | | 25 662,5 | | 25 662,5 | |
| 28 | 28 | 1308-0208-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 282 | 1 422,0<br>795,0 | 59,0<br>15,0 | 401 004,0<br>224 190,0 | 16 638,0<br>4 230,0 | 160 176,0 | | 401 004,0 | |
| 29 | 29 | 214-208-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,235 | 391 672,0 | | 92 043,0 | | 92 043,0 | | 92 043,0 | |
| 30 | 30 | 1308-0101-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования | подстанция | 1 | 273 655,0<br>158 354,0 | 107 091,0<br>32 407,0 | 273 655,0<br>158 354,0 | 107 091,0<br>32 407,0 | 8 210,0 | | 273 655,0 | |
| 31 | 31 | 515-102-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный | шт. | 1 | 2 439 638,0 | | 2 439 638,0 | | 2 439 638,0 | | 2 439 638,0 | Казахстан |
| 32 | 32 | 1308-0103-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 143 809,0<br>111 435,0 | 20 693,0<br>6 470,0 | 143 809,0<br>111 435,0 | 20 693,0<br>6 470,0 | 11 681,0 | | 143 809,0 | |
| 33 | 33 | 515-101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА | шт. | 1 | 1 783 124,0 | | 1 783 124,0 | | 1 783 124,0 | | 1 783 124,0 | Казахстан |
| 34 | 34 | 1308-0304-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка | шт. | 1 | 16 158,0<br>12 182,0 | 3 740,0<br>1 114,0 | 16 158,0<br>12 182,0 | 3 740,0<br>1 114,0 | 236,0 | | 16 158,0 | |
| 35 | 35 | 247-203-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Ящик управления оснащенным ЯУО9601-3474, 400x300x200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР) | | 1 | 79 102,0 | | 79 102,0 | | 79 102,0 | | 79 102,0 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 36 | 36 | 1308-0103-1607 *РСНБ РК 2022* | Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях | | 1 | 15 507,0 | 3 777,0 | 15 507,0 | 3 777,0 | | | 15 507,0 | |
| | | | | шкаф | | 11 730,0 | 1 178,0 | 11 730,0 | 1 178,0 | | | | |
| | | | Итого по разделу 1: Электричество | | | | | 17 809 078 | 1 577 191 | 9 402 245 | 0 | 17 809 078 | |
| | | | | | | | | 2 606 880 | 476 837 | 4 222 762 | 0 | | |
| | | | Раздел 3: Канализация | | | | | | | | | | |
| 37 | 86 | 1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею | | 0,042 | 3 006 715,0 | 1 819 347,0 | 126 282,03 | 76 412,56 | | | 126 282,03 | |
| | | | | км трубопровода | | 1 187 368,0 | 398 880,0 | 49 869,47 | 16 752,96 | | | | |
| 38 | 87 | 241-204-2012 *РСНБ РК 2022* | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011 | | 42,42 | 9 537,0 | | 404 559,4 | | 404 559,4 | | 404 559,4 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу 3: Канализация | | | | | 530 841 | 76 413 | 404 559 | 0 | 530 841 | |
| | | | | | | | | 49 869 | 16 753 | 0 | 0 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 17 809 078 | 1 577 191 | 9 402 245 | 0 | 17 809 078 | |
| | | | | | | | | 2 606 880 | 476 837 | 4 222 762 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | 13586316,00 | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 4 222 762 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%) | | | | | | | | 3963145*5,3/100 | 720 075 | |
| | | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | | | | 3963145+0+0+210047 | 18 529 153 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | 4173192*5/100 | 715 320 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | 4173192*5/100 | 715 320 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 19 959 793 | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | 4590512*12/100 | 2 395 175 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | 4590512+550861 | 22 354 968 | |
| | | | Без оплаты | | | | | | | | | 0,00 тенге | |

**Сдал (Подрядчик )**

ТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В ПАНФИЛОВА БИН 220240011512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Алибеков Сагит Аманбаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик )**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жигер Казстрой» г. Астана, ул. Толе би, д. 44/1 кв. (офис) 61

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Ажибекова Курымбая Данияруды

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Balpykcompany», Эксперт

Шакуов Б.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «Expo Nova Stroy», Эксперт

Налибаев А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)