Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №10 отдела образования города Аркалыка» Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека, 178**	**971040001506**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72**	**001040002266**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор №94 от 31.07.2024 года, допсогл.№94/1 от 09.04.2024 года.

Номер документа	Дата составления
52	**16.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания КГУ-«Общеобразовательная школа №10 отдела образования города Аркалыка» Управления образования акимата Костанайской области			раб	1	11 039 818,00	11 039 818,00
				Итого	1	x	11 039 818,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Зайнуллин М.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.10.2024

М.П.

домственная форма КС-3

КГУ «Общеобразовательная школа №10 отдела образования города Аркалыка» Управления образования акиматаКостанайской области, БИН 971040001506, ИИК KZ40070102KSN3901000, БИК KKMFKZ2A, РГУ ЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК», Костанайская область, Костанайская область, г.Аркалык, Ш Жанибека, 178

рядчик: ТОО «Алюминстрой», БИН 001040002266, ИИК KZ956017221000000743, БИК HSBKKZKX, АО "Народный Банк Казахстана", Костанайская область, Аркалык Г.А., г.Аркалык, ул.Ш. Жанибека,72

аименование объекта: Капитальный ремонт здания Коммунального государственного учреждения- «Общеобразовательная школа №10 отдела образования города Аркалыка» Управления образования акиматаКостанайской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Огранизационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 94	31.07.2023 г.				
№94/1	09.04.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимостьпрочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Капитальный ремонт здания Коммунального государственного учреждения- «Общеобразовательная школа №10 отдела образования города Аркалыка» Управления образования акимата Костанайской области	486 430 343,00									
и том числе за отчетном месяце: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Капитальный ремонт здания Коммунального государственного учреждения- «Общеобразовательная школа №10 отдела образования города Аркалыка» Управления образования акимата Костанайской области		9 856 980,00							11 828 838,00	11 039 818,00

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Общеобразовательная школа №10 отдела образования города Аркалыка»
Управления образования акимата Костанайской области, БИН 971040001506

_____ Зайнуллин М.Р.
м.п

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Алюминстрой», БИН 001040002266

_____ Муканов А.К.
м.п.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО «KZ Құрылыс Сапа», БИН 180640013216
Эксперт технического надзора _____ Бакиров Ж.Х.
м.п.
KZ36VJE00039901, KZ45VJE00047790

Заказчик **КГУ «Общеобразовательная школа №10 отдела образования города Аркалыка» Управления образования акимата Костанайской области**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ - «Общеобразовательная школа №10 отдела образования города Аркалыка» Управления образования акимата Костанайской области**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2024г

Акт №	Наименование	Сумма
30	Наружные сети водопровода и канализации	4 875 714,00
31	Благоустройство территории	6 164 104,00
	Итого:	**11 039 818**
32	Благоустройство территории (без оплаты)	5 858 727,00

Составила: **Абирова А.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №10 отдела образования города Аркалыка» Управления образования акимата Костанайской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Коммунального государственного учреждения- «Общеобразовательная школа №10 отдела образования города Аркалыка» Управления образования акимата Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№94** от **31.07.2023 г.**

Акт №30
приемки выполненных работ за октябрь 2024 год
Наружные сети водопровода и канализации

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/ *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	$м^3$ грунта	5,376		54,88 --	54,88 15,73	295 --	295 85	--	61 28	384
2	2	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (26,351).0,97* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	$м^3$ грунта	25,56047		209,67 11,17	198,50 48,08	5359 286	5074 1229	--	1090 516	6965
3	3	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,79053		3670,49	--	2902	--	--	2089	5390

			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 26,351.0,03* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок			3670,49	--	2902	--		399	
4	4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	21,0808	55,40	55,40	1168	1168	--	245	1526
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (26,351).0,8* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов			--	16,14	--	340		113	
5	5	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	21,0808	54,71	54,71	1153	1153	--	242	1507
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (26,351).0,8* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов			--	15,94	--	336		112	
6	6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	21,0808	116,16	100,33	2449	2115	32	588	3280
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (26,351).0,8* Состав работ: 1. Полив водой			14,33	24,43	302	515		243	
7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	21,0808	245,59	118,76	5177	2504	--	2723	8532
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (26,351).0,8* Состав работ: 1. Уплотнение грунта			126,83	52,56	2674	1108		632	
8	8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,233	1301,18	--	5508	--	--	3966	10232
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (26,351-5,186).0,2* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			1301,18	--	5508	--		758	
9	9	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,186	102,78	102,78	533	533	--	100	684
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и планировкой поверхности под заданную отметку			--	26,83	--	139		51	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**24544**	**12842**	**32**	**11104**	**38500**
								11672	**3752**	**--**	**2852**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**24544**				
		Материалы		тенге				**32**				
		Всего заработная плата		тенге					**15424**			
			Накладные расходы	тенге				**11104**				
			Сметная прибыль	тенге				**2852**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**38500**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
			Сметная заработная плата	тенге					**15424**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**38500**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
			Сметная заработная плата	тенге					**15424**			
			РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1									
10	10	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,012	587232,99	274022,75	7047	3289	--	4703	12690
			НР - 99%; СП - 8%;			313210,24	82639,72	3759	992		940	
			Формула объема = 12.0,001									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-301-0191	Трубы полимерные	м								
			Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода										
11	11	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	12,12	1710,00	--	20725	--	20725	--	22383
			СП - 8%;			--	--	--	--		1658	
			Формула объема = 12.1,01									
12	12	С1241-201-0618 241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм/ГИЛЬЗА/	м	0,3	8037,00	--	2411	--	2411	--	2604
			СП - 8%			--	--	--	--		193	
13	13	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00054	1476275,76	702859,40	797	379	14	520	1423
			НР - 99%; СП - 8%;			748688,23	224921,55	404	121		105	
			Формула объема = (0,54).0,001									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т								
		261-301-0282	Фланцы стальные	шт,								
			Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание									

			2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
14	14	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1665,00	--	1665	--	1665	--	1798
			СП - 8%			--	--	--	--		133	
15	15	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2853,31	132,30	2853	132	307	2449	5726
			НР - 99%; СП - 8%			2413,85	60,07	2414	60		424	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт,								
			Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке									
16	16	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	25485,00	--	25485	--	25485	--	27524
			СП - 8%			--	--	--	--		2039	
17	17	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 прим.	Переход стальной /собст.изготовление/	т конструкций	0,00361	244888,92	55871,67	884	202	24	503	1498
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = (1,45+2,16).0,001*			182222,04	19846,09	658	72		111	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
18	18	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,00361	4568,67	732,04	16	3	1	9	27
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = (1,45+2,16).0,001*			3459,69	2,00	12	--		2	
			Состав работ: 1. Сварка стальных конструкций									
19	19	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00361	1476275,76	702859,40	5329	2537	89	3480	9513
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (1,45+2,16).0,001*			748688,23	224921,55	2703	812		705	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т								
		261-301-0282	Фланцы стальные	шт,								
			Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									

20	20	С1241-102-0179 241-102-0179 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм *СП - 8%*	м	0,3	5569,00 --	-- --	1671 --	-- --	1671	-- 134	1805
21	21	С1241-102-0165 241-102-0165 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,5 мм *СП - 8%*	м	0,3	5018,00 --	-- --	1505 --	-- --	1505	-- 120	1625
22	22	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-301-0282 Фланцы стальные Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	фланец шт,	2	1237,66 1101,36	74,92 --	2475 2203	150 --	122	2181 372	5028
23	23	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм *СП - 8%*	шт.	2	3344,00 --	-- --	6688 --	-- --	6688	-- 535	7223
24	24	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,001.12* Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	км трубопровода	0,012	93312,93 86319,15	-- --	1120 1036	-- --	84	1025 172	2317
25	25	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-301-0172 Трубы стальные Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера	врезка м	1	10917,62 4571,52	5927,01 2016,84	10918 4572	5927 2017	419	6522 1395	18836
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**91589** **17761**	**12619** **4074**	**61210** --	**21392** **9038**	**122020**
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**90689**				
		Материалы		тенге				**1035**				
		Всего заработная плата		тенге					**21093**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**60150**				
			Накладные расходы	тенге				**20880**				
			Сметная прибыль	тенге				**8925**				

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				120494					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
			Сметная заработная плата	тенге					21093				
			Стоимость металломонтажных работ	тенге				900					
			Материалы	тенге				26					
			Всего заработная плата	тенге					742				
			Накладные расходы	тенге				512					
			Сметная прибыль	тенге				113					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				1525					
			Сметная заработная плата	тенге					742				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				122019					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
			Сметная заработная плата	тенге					21835				
			РАЗДЕЛ 3.Канализация К1										
26	26	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,234	706107,89	350651,46	165229	82052	--	104736	291562
			НР - 99%; СП - 8%;			355456,43	96653,77	83177	22617		21597	
			Формула объема = 234 0,001									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-301-0191	Трубы полимерные	м								
			Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									
27	27	С1241-206-0103 241-206-0103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 160х2,5 мм, с уплотнительным кольцом	м	236,34	4198,00	--	992155	--	992155	--	1071527
			СП - 8%;			--	--	--	--		79372	
			Формула объема = 234 1,01									
			Колодец из сборных ж/б Д1000мм (10шт)									
28	28	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,53	56779,41	13668,46	257211	61918	75216	144298	433630
			НР - 99%; СП - 8%;			26507,02	5668,69	120077	25679		32121	
			Формула объема = (0,18 10+0,16 9+0,24+0,1 9+0,1+0,05)									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
		212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
		261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т								
		261-101-0220	Раствор асбоцементный	$м^3$								

		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища	$м^3$								
29	29	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%;* *Формула объема = 0,36.7+0,45.3*	$м^3$	3,87	33072,00 --	-- --	127989 --	-- --	127989	-- 10239	138228
30	30	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 *СП - 8%*	шт.	10	15263,00 --	-- --	152630 --	-- --	152630	-- 12210	164840
31	31	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 *СП - 8%*	шт.	9	17091,00 --	-- --	153819 --	-- --	153819	-- 12306	166125
32	32	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 *СП - 8%*	шт.	1	17385,00 --	-- --	17385 --	-- --	17385	-- 1391	18776
33	33	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 *СП - 8%*	шт.	9	13232,00 --	-- --	119088 --	-- --	119088	-- 9527	128615
34	34	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2 *СП - 8%*	шт.	1	13888,00 --	-- --	13888 --	-- --	13888	-- 1111	14999
35	35	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	10	6033,00 --	-- --	60330 --	-- --	60330	-- 4826	65156
36	36	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) *СП - 8%*	комплект	8	36368,00 --	-- --	290944 --	-- --	290944	-- 23276	314220
37	37	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	2	54902,00 --	-- --	109804 --	-- --	109804	-- 8784	118588
38	38	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С1, С1-01 *СП - 8%;* *Формула объема = (9,6,60+9,90).0,001*	т	0,0693	1004968,00 --	-- --	69644 --	-- --	69644	-- 5572	75216
39	39	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство/отмостка/ *НР - 94%; СП - 8%;* *Формула объема = 26,7.0,15* Состав работ: 1. Планировка основания	$м^3$ подстилающего слоя	4,005	42776,36 5322,56	12,60 --	171319 21317	50 --	149952	20038 15309	206665

			2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
40	40	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	234	131,69	1,65	30815	386	2326	27542	63025
			НР - 98%; СП - 8%			120,10	--	28103	--		4668	
			Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
41	41	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	17471,27	10050,51	17471	10051	920	9744	29392
			НР - 99%; СП - 8%			6500,20	3341,95	6500	3342		2177	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-301-0172	Трубы стальные	м								
			Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера									
			Жироуловитель (1шт)									
42	42	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,3	56779,41	13668,46	130593	31437	38190	73264	220166
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (0,59+0,59*2+0,51+0,02)*			26507,02	5668,69	60966	13038		16309	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
		212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
		261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т								
		261-101-0220	Раствор асбоцементный	$м^3$								
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$								
			Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища									

43	43	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	59140,00	--	59140	--	59140	--	63871
			СП - 8%			--	--	--	--		4731	
44	44	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	39558,00	--	79116	--	79116	--	85445
			СП - 8%			--	--	--	--		6329	
45	45	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	49851,00	--	49851	--	49851	--	53839
			СП - 8%			--	--	--	--		3988	
46	46	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	10931,00	--	10931	--	10931	--	11805
			СП - 8%			--	--	--	--		874	
47	47	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	54902,00	--	54902	--	54902	--	59294
			СП - 8%			--	--	--	--		4392	
48	48	С1241-102-0176 241-102-0176 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	2,5	4127,00	--	10318	--	10318	--	11143
			СП - 8%			--	--	--	--		825	
49	49	С1241-112-0146 241-112-0146 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	шт.	1	1803,00	--	1803	--	1803	--	1947
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
50	50	С1241-112-0212 241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	1	3997,00	--	3997	--	3997	--	4317
			СП - 8%			--	--	--	--		320	
51	51	С1241-201-1204 241-201-1204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	0,5	1014,00	--	507	--	507	--	548
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
52	52	С1241-201-1207 241-201-1207 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,0 мм	м	0,5	2094,00	--	1047	--	1047	--	1131
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
53	53	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,68	51116,53	1393,98	34759	948	29401	4351	42238
			НР - 91%; СП - 8%			6485,75	544,93	4410	371		3129	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3								
		212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,6936 (м^3)								
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									

54	54	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	15,7	1669,35	44,74	26209	702	7337	15014	44521
			НР - 80%; СП - 8%			1157,35	38,05	18170	597		3298	
			Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой									
55	55	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,85	1204,05	29,04	1023	24	644	334	1465
			НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	355	3		109	
			Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
56	56	С1214-102-0101 214-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,00054	555187,00	--	300	--	300	--	324
			СП - 8%; *Формула объема = 0,54.0,001*			--	--	--	--		24	
57	57	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Крышка деревянная	$м^2$	0,2	10481,80	95,47	2096	19	1961	122	2396
			НР - 99%; СП - 8%			577,59	40,85	116	8		178	
			Состав работ: 1. Изготовление щитов 2. Настилка щитов на место									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**3216313**	**187587**	**2685535**	**399443**	**3905014**
								343191	**65655**	**--**	**289261**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**3185498**				
			Материалы	тенге				**303620**				
			Всего заработная плата	тенге					**380743**			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**2379588**				
			Накладные расходы	тенге				**371901**				
			Сметная прибыль	тенге				**284593**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**3841992**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**219**
			Сметная заработная плата	тенге					**380743**			
			Стоимость сантехнических работ	тенге				**30815**				
			Материалы	тенге				**2326**				
			Всего заработная плата	тенге					**28103**			
			Накладные расходы	тенге				**27542**				
			Сметная прибыль	тенге				**4668**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				**63025**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
			Сметная заработная плата	тенге					**28103**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**3905017**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**231**
			Сметная заработная плата	тенге					**408846**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**4065536**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	**тенге**				**372624**				

- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					213048			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					73481			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2746777		
- Накладные расходы	тенге							431939	
- Сметная прибыль	тенге							301151	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**4065536**
Временные здания и сооружения 1,5%	**60983**	**4126519**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	**37139**	**4163658**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**83273**	**4246931**
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079		**4582438**
Учетная скидка 0,95%		**4353316**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**522398**
Итого к оплате		**4 875 714**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ Бекжанов Ж.Г.

Принял (Заказчик):

КГУ «Общеобразовательная школа №10 отдела образования города Аркалыка» Управления образования акимата Костанайской области, БИН 971040001506

Директор _____ Зайнуллин М.Р.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ВИБО-строй"
Эксперт авторского надзора _____ Жулекбаев Н.Е.
Приказ №27/А от 24.07.2023 г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «KZ Құрылыс Сапа»
Эксперт технического надзора _____ Бакиров Ж.Х.
KZ36VJE00039901, KZ45VJE00047790

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №10 отдела образования города Аркалыка» Управления образования акимата Костанайской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Коммунального государственного учреждения- «Общеобразовательная школа №10 отдела образования города Аркалыка» Управления образования акимата Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№94** от **31.07.2023 г.**

Акт №31

приемки выполненных работ за октябрь 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

Благоустройство территории

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	200		170,00	--	34000	--		--	36720
			СП - 8%				--	--	--	--		2720	
2	2	С3412-102-0112 412-102-0112 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 12 км	т·км	200		660,00	--	132000	--		--	142560
			СП - 8%				--	--	--	--		10560	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**166000**	--	--	--	**179280**
			Стоимость общестроительных работ	тенге					--	--	--	**13280**	
			Транспортные расходы	тенге					**166000**				
			Сметная прибыль	тенге					**166000**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**13280**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**179280**				
									179280				
			РАЗДЕЛ 2.МАФ										
3	3	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	3		120521,00	220,00	361563	660	337689	21302	413494
			НР - 91%; СП - 8%				7738,00	65,00	23214	195		30629	
			Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом										

			2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11										
4	4	У86-010303-0207 8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	3	50127,00	--	150381	--	150381	--	162411
			СП - 8% Состав работ: 2. Выгрузка конструкции на установленное место			--	--	--	--		12030	
5	5	У86-010307-0104 8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	407810,00	14194,00	407810	14194	363189	31997	474992
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка в углублении для фундаментов анкерных болтов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов			30427,00	4735,00	30427	4735		35185	
6	6	У86-010605-0301 8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб,изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб,с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	1	434371,00	2890,00	434371	2890	365764	60762	534743
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом			65717,00	1054,00	65717	1054		39611	

			7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов 8. Заливка бетонных фундаментов - столбов 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента 10. Установка замка 11. Окраска конструкции									
7	7	У86-010209-0106 8601-0209-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт)(1200x800x3500) *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента 9. Заливка бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11	комплект	1	281679,00 23299,00	4691,00 1524,00	281679 23299	4691 1524	253689	17128 23905	322711
8	8	У86-010210-0103 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8.Установка подставок опорных стоек в углублениях для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (крепление сетки талрепами, регулирование натяжения сетки)	комплект	1	105799,00 9844,00	3128,00 1062,00	105799 9844	3128 1062	92827	7525 9066	122390
9	9	У86-010101-0102 8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения) *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы	комплект	1	237126,00 11330,00	2629,00 870,00	237126 11330	2629 870	223167	8418 19644	265188

			3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8.Установка в углублении для фундамента модуля подставки 9. Устройство бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Установка высокопрочных болтов										
10	10	У86-010104-0104 8601-0104-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	137627,00	244,00	137627	244	127510	9052	158413
			НР - 91%; СП - 8%			9873,00	74,00	9873	74		11734	
			Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов										
11	11	У86-010104-0502 8601-0104-0502 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"	комплект	1	85286,00	1168,00	85286	1168	77604	6269	98879
			НР - 91%; СП - 8%			6514,00	375,00	6514	375		7324	
			Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка в углублении для фундамента анкерного болта 9. Установка закладной детали 10. Устройство бетонного фундамента - столба 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 12. Постановка болтов										

12	12	У86-010109-0308 8601-0109-0308 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	1	150332,00	526,00	150332	526	127499	20457	184452
			НР - 91%; СП - 8%			22307,00	173,00	22307	173		13663	
			Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)									
13	13	У86-010201-0111 8601-0201-0111 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом	комплект	1	597026,00	927,00	597026	927	569103	24861	671638
			НР - 91%; СП - 8%			26996,00	324,00	26996	324		49751	
			Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Сборка каркаса 9. Установка опорных стоек каркаса в углублениях под фундаменты 10. Заливка бетонных фундаментов - столбов 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (болтовое соединение, крепление сетки талрепами, регулирование натяжения сетки)									
14	14	У86-010207-0302 8601-0207-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции спортивных бревен,бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами	комплект	1	88406,00	321,00	88406	321	78929	8322	104467
			НР - 90%; СП - 8%			9156,00	91,00	9156	91		7738	
			Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5.Обратная засыпка 6. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 7. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты									

			8. Установка анкерного болта в углублении для фундамента подпорного бруса 9. Установка металлических опор в углубления для фундаментов 10. Заливка бетонных фундаментов- столбов 11. Сборка конструкции через 72 часа после заливки фундамента (соединение глухарями)									
15	15	У86-010216-0102 8601-0216-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров,с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый" *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента 9. Заливка бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11	комплект	1	175711,00 10114,00	1949,00 622,00	175711 10114	1949 622	163648	9770 14838	200319
16	16	У86-010216-0104 8601-0216-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров,с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модуля подставки в углубление для центрального фундамента 9. Установка анкерных болтов в углубления для вспомогательных фундаментов 10. Заливка бетонных фундаментов - столбов 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 12	комплект	1	186583,00 13373,00	2176,00 697,00	186583 13373	2176 697	171034	12804 15951	215338
17	17	У86-010216-0105 8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров,с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом	комплект	1	238774,00 13229,00	2627,00 849,00	238774 13229	2627 849	222918	12811 20127	271712

			2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модуля подставки в углубление для центрального фундамента 9. Установка анкерного болта в углубления для вспомогательного фундамента 10. Заливка бетонных фундаментов - столбов 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 12									
18	18	У86-010216-0106 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров,с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	258842,00	3727,00	258842	3727	242266	12823	293398
			НР - 91%; СП - 8%			12849,00	1242,00	12849	1242		21733	
			Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модулей подставок в углубления для фундаментов 9. Заливка бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11									
19	19	У86-010216-0111 8601-0216-0111 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров,с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"	комплект	1	153960,00	1557,00	153960	1557	146089	6218	172992
			НР - 91%; СП - 8%			6314,00	519,00	6314	519		12814	
			Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента 9. Заливка бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11									

20	20	У86-010216-0112 8601-0216-0112 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров,с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента 9. Заливка бетонного фундамента - столба 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11	комплект	1	166527,00 9301,00	1334,00 417,00	166527 9301	1334 417	155892	8843 14030	189400
21	21	У86-010216-0201 8601-0216-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции уличных тренажеров,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углубления для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента	шт.	1	90763,00 5306,00	1189,00 389,00	90763 5306	1189 389	84268	5182 7676	103621
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4308566 309163	45937 15212	3953466 --	284544 367449	4960558
			Стоимость общестроительных работ	тенге				4308566				
			Материалы	тенге				3953466				
			Всего заработная плата	тенге					324375			
			Накладные расходы	тенге				284544				
			Сметная прибыль	тенге				367449				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4960559				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
			Сметная заработная плата	тенге					324375			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4960559				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
			Сметная заработная плата	тенге					324375			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								5139839
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	**тенге**				**309163**				

- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					45937			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					15212			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3953466		
- Перевозка грузов	тенге				166000				
- Накладные расходы	тенге							284544	
- Сметная прибыль	тенге							380729	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**5139839**
Временные здания и сооружения 1,5%	**77098**	**5216937**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	**46952**	**5263889**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**105278**	**5369167**
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079		**5793331**
Учетная скидка 0,95%		**5503664**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**660440**
Итого к оплате		**6 164 104**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ Бекжанов Ж.Г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «KZ Құрылыс Сапа»
Эксперт технического надзора _____ Бакиров Ж.Х.
KZ36VJE00039901, KZ45VJE00047790

Принял (Заказчик):

КГУ «Общеобразовательная школа №10 отдела образования города Аркалыка» Управления образования акимата Костанайской области, БИН 971040001506

Директор _____ Зайнуллин М.Р.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ВИБО-строй"
Эксперт авторского надзора _____ Жулекбаев Н.Е.
Приказ №27/А от 24.07.2023 г.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №10 отдела образования города Аркалыка» Управления образования акимата Костанайской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания Коммунального государственного учреждения- «Общеобразовательная школа №10 отдела образования города Аркалыка» Управления образования акимата Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№94** от **31.07.2023 г.**

Акт №32
приемки выполненных работ за октябрь 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

Благоустройство территории (Без оплаты)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%;* *Формула объема = 900.0,0007* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	0,63		192422,78 --	3100,54 1388,68	121226 --	1953 875	119273	945 9774	131945
2	2	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-101-0223 Смеси асфальтобетонные 212-501-0204 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м^2 покрытия т	900 87,84 (т)		3299,50 33,72	258,87 35,51	2969550 30348	232983 31959	2706219	67293 242946	3279789

3	3	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 К=р и Кэм=1,11 Нзп и доп вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	900	1503,12	0,10	1352808	90	1342053	11520	1473471
			НР - 108%; СП - 8%			11,85	--	10665	--		109143	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т								
		212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	43,56 (1)								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**4885205**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**41013**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**235026**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**32834**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**4167545**		
			- Накладные расходы	тенге							**79758**	
			- Сметная прибыль	тенге							**361863**	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**4885205**
Временные здания и сооружения 1,5%	**73278**	**4958483**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	**44626**	**5003109**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**100062**	**5103172**
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079		**5506322**
Учетная скидка 0,95%		**5231006**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**627721**
Итого к оплате		**5 858 727**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «KZ Құрылыс Сапа»
Эксперт технического надзора _____ **Бакиров Ж.Х.**
KZ36VJE00039901, KZ45VJE00047790

Принял (Заказчик):

КГУ «Общеобразовательная школа №10 отдела образования города Аркалыка» Управления образования акимата Костанайской области, БИН 971040001506

Директор _____ **Зайнуллин М.Р.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ВИБО-строй"
Эксперт авторского надзора _____ **Жулекбаев Н.Е.**
Приказ №27/А от 24.07.2023 г.