Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Восточное, города Аркалыка, Костанайской области»

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
100140005906	001040002266			72	28.03.2024		004-028-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Восточное, города Аркалыка, Костанайской области»	30 196 953,88	30 196 953,88	7 300 002,57				876 000,31	8 176 002,88

Подрядчик:

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ **Муканов А.К.**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"Костанайской области" БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Абдиев У.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
№ KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 года.
№ KZ28VJE00033643 от 26.12.2017 года.
№ KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" Костанайская область, БИН 100140005906**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **"Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Восточное, города Аркалыка, Костанайской области"**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2024г

Акт №	Наименование	Сумма
6	Наружное электроснабжение	5 946 900,00
7	Сети телефонизации	384 914,00
8	Наружная сети водопровод и канализация	1 835 786,88
9	Выгреб 10 м3	8 402,00
	Итого:	8 176 002,88

Составила: **Абирова А.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" Костанайская область, БИН 100140005906, Костанайская область, г.Аркалык, пр.Абая 29., +7 (71430) 76398**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой" БИН 001040002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Восточное, города Аркалыка, Костанайской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Наружное электроснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 72 от 28.03.2024 год.

Акт выполненных работ №6
за декабрь 2024 года (месяц,год) на Наружное электроснабжение работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4270175**	
			Раздел 1. ВЛЗ-10кВ				**79645**	
			Изоляторы, Линейная арматура					
1	80	**Е11-330204-201** **1133-0204-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Ксм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,120531**	**232049**	**27969**	
2	81	**С1243-701-0503** **243-701-0503** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	**км**	**0,120531**	**428735**	**51676**	
			Раздел 2. КЛ-0,4кВ				**758871**	

			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. лист-4				
3	87	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	26,19	346	9062
4	88	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,81	3732	3023
5	89	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3,6	1949	7016
6	90	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	9,6	67	643
7	91	У6124-0201-0802 6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	863	34520
8	92	У6124-0201-0102 6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	104	696	72384
9	93	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	12	843	10116
10	94	С1243-113-1105 243-113-1105 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	км	0,06	1 337 004	80220
11	95	С1243-113-1101 243-113-1101 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-1	км	0,122	480 079	58570
12	96	С1243-106-0501 243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,037	319 368	11817
13	97	У6124-0201-1501 6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	3 198	19188
14	98	С1243-903-7202 243-903-7202 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЗПКВтпБнг-НР-в-16/25	шт.	6	15 737	94422
15	99	Е11-340201-301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,021	335 322	7042
17	100	С1241-207-1005 241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	21	1 439	30219

18	101	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,127	51 629	6557	
19	102	С1249-101-0101 249-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	72	623	44856	
20	103	С1249-101-0102 249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	55	1 118	61490	
			Аппаратура устанавливаемая в проектируемой подстанции					
21	105	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2 824	2824	
22	106	С1247-301-0346 247-301-0346 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-01 PQB.G, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	80 547	80547	
23	107	У6119-602-101 6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10 048	10048	
24	108	С1247-201-0117 247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11 490	11490	
			Заземления					
25	109	С1243-602-0107 243-602-0107 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	1км	0,014	657 703	9208	
26	110	С1243-602-0105 243-602-0105 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	1км	0,014	425 195	5953	
27	111	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	1 141	45640	
28	112	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5 252	42016	
							1432893	
		Раздел 3.	**Освещения**					
			Опора освещения 6шт					
29	113	Е11-330304-402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1,12*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	6	57 915	347490	
30	114	С1247-306-0501 247-306-0501 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТ 3 4-4 68/104 высотой 4000 мм, диаметром 68/104 мм	шт.	6	50 829	304974	
31	115	У6124-0202-0401 6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	18	10 218	183924	

32	116	С1247-103-0301 247-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 30, мощность 30 Вт, IP67	шт.	18	32 920	592560	
33	117	С1243-110-0501 243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,036	109 552	3944	
							299933	
		Раздел 4. ВЛЗ-10кВ						
			Железобетонные элементы					
34		Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	32 270	32270	
35		С1225-204-0308 225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1	73 254	73254	
36		Е11-330203-0201 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	1	5 137	5137	
37		С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	1	10 468	10468	
			Стальные контрукции					
38		С1252-207-0526 252-207-0526 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.(Траверса ТМ-73)	1	21 541	21541	
			Линейная арматура					
39		С1252-201-0502 252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 306	3918	
40		С1252-108-0607 252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295	42885	
41		С1252-207-1150 252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	36 820	110460	
							578686	
		Раздел 5. КЛ-0,4кВ						
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. лист-4					
42		У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	4,55	346	1574	
43		У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,14	3 732	522	

44		У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	192	454	87168	
45		С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,6	4 158	39917	
46		У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,06	1 949	2066	
47		У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,66	67	111	
48		У6124-0201-0802 6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	863	77670	
49		У6124-0201-0102 6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	18	696	12528	
50		У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	25	843	21075	
51		С1243-113-1101 243-113-1101 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-1	км	0,7	480 079	336055	
							1120147	
		Раздел 6.	Освещения					
			Опора освещения					
52		Е11-330304-0402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	4	57 915	231660	
53		С1247-306-0501 247-306-0501 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, гранейная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 4-4 68/104 высотой 4000 мм, диаметром 68/104 мм	шт.	4	50 829	203316	
54		У6124-0202-0401 6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	12	10 218	122616	
55		С1247-103-0301 247-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 30, мощность 30 Вт, IP67	шт.	12	32 920	395040	
56		У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	180	843	151740	
57		С1243-110-0501 243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,144	109 552	15775	
							4270175	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					
			из них:	тенге			544081	
			затраты на труд рабочих	тенге			416219	
			машины и механизмы					

в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*189131*	
материалы, изделия и конструкции	тенге			3309875	
нормативная трудоемкость	чел.-ч	272			
Итого по акту				**4270175**	
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%			311723	**4 581 898**	
Сметная прибыль 5%			229095	**229 095**	
Непредвиденные работы и затраты-5%			229095	**229 095**	
ИТОГО				**458 190**	
ИТОГО СТОИМОСТЬ				**5 040 088**	
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**5 418 094**	
Учетная скидка 0,98%				**5 309 732**	
Налог на добавленную стоимость - 12 %				**637 168**	
Итого к оплате				**5 946 900**	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
№ KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 года;
№ KZ28VJE00033643 от 26.12.2017 года;
№ KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководитель _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт авторского надзора _____ **Ахаев А.М.**
Приказ №108 от 29.04.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" Костанайская область, БИН 100140005906, Костанайская область, г.Аркалык, пр.Абая 29., +7 (71430) 76398**

(полное наименование, бизнес - идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(полное наименование, бизнес - идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Восточное, города Аркалыка, Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект **Сети телефонизации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 72 от 28.03.2024 год.

Акт выполненных работ №7

за декабрь 2024 года (месяц,год) на Сети телефонизации работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**276388**	
			Раздел 1. Земельные работы				**276388**	
1		У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	164,9	276	45512	
2		У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	5,1	3732	19033	
3		У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	314	454	142556	
4		С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	12,56	4158	52224	
5		У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	154,85	46	7123	
6		У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	5,1	1949	9940	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**276388**	
из них:					
затраты на труд рабочих	тенге			83923	
машины и механизмы	тенге			140242	
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*61019*	
материалы, изделия и конструкции	тенге			52224	
нормативная трудоемкость	чел.-ч	56			

Итого по акту	**276388**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	**296 564**
Сметная прибыль 5%	**14 828**
Непредвиденные работы и затраты-5%	**14 828**
ИТОГО	**29 656**
ИТОГО СТОИМОСТЬ	**326 221**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	**350 687**
Учетная скидка 0,98%	**343 674**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	**41 241**
Итого к оплате	**384 914**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ Бекжанов Ж.Г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ Оразалин А.Д.
№ KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 года.
№ KZ28VJE00033643 от 26.12.2017 года.
№ KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководитель _____ Абдибеков У. К.

Разработчики
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт авторского надзора _____ Ахаев А.М.
Приказ №108 от 29.04.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" Костанайская область, БИН 100140005906, Костанайская область, г.Аркалык, пр.Абая 29., +7 (71430) 76398**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой" БИН 001040002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Восточное, города Аркалыка, Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект **Наружная сети водопровод и канализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 72 от 28.03.2024 год.

Акт выполненных работ №8

за декабрь 2024 года (месяц,год) на Наружная сети водопровод и канализация работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1318187**	
			Раздел 1. Водопровод В1				**1259447**	
1	14	У6121-0502-0101 6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1	8 088	8088	
2	15	С1244-404-0204 244-404-0204 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм**	шт.	1	703 035	703035	
3	16	С1241-505-0404 241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	**Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм**	шт.	1	207 562	207562	
4	17	С1241-116-0209 241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	7	3 434	24038	
5	18	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзп=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	5	2 600	13000	
6	19	С1241-214-0107 241-214-0107 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм**	шт.	5	1 101	5505	

7	20	У6114-0102-0504 6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	5 464	2732	
8	21	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,28	708	4446	
9	22	У6122-0101-0104 6122-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания бетонного	$м^3$	0,59	39 121	23081	
10	23	У6121-0601-0103 6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	15 399	15399	
11	24	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,52	7 593	3948	
12	25	У7101-0602-0201 7101-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2покрытия	1,6	2 448	3917	
13	26	У6119-0401-0501 6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	1	1 551	1552	
14	27	С1251-101-0116 251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6 806	6806	
15	28	У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	37	193	7141	
16	29	У6121-0301-0103 6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,037	144 808	5358	
			Колодцы ду1500мм 1шт					
17		У6121-701-101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,45	47 306	68594	
18		С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	35 601	35601	
19		С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	28 049	56098	
20		С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	42 300	42300	
21		С1244-201-0302 244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6 467	6467	
22		С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0129	1 145 627	14779	
			Раздел 2. Канализация К1				**58740**	
23	33	У7101-0602-0201 7101-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2покрытия	12,8	2 448	31334	

24	35	У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	142	193	27406	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1318187**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			99738	
			машины и механизмы	тенге			41465	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17489*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1176984	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	43			

Итого по акту	**1 318 187**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	**1 414 415**
Сметная прибыль 5%	**70 721**
Непредвиденные работы и затраты-5%	**70 721**
ИТОГО	**141 441**
ИТОГО СТОИМОСТЬ	**1 555 856**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 % К=1,075	**1 672 545**
Учетная скидка 0,98%	**1 639 095**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	**196 691**
Итого к оплате	**1 835 786,88**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001140002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
№ KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 года.
№ KZ28VJE00033643 от 26.12.2017 года.
№ KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"Костанайской области БИН 100140005906

И.о.руководитель _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт авторского надзора _____ **Ахаев А.М.**
Приказ №108 от 29.04.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" Костанайская область, БИН 100140005906, Костанайская область, г.Аркалык, пр.Абая 29., +7 (71430) 76398**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой" БИН 001040002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Восточное, города Аркалыка, Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект **ВЫГРЕБ 10 м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 72 от 28.03.2024 год.

Акт выполненных работ №9

за декабрь 2024 года (месяц,год) на ВЫГРЕБ 10 м3 работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6033**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6033	
			П2 ПЕРЕКРЫТИЯ 3-ЛИСТ					
1	9	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6/КЦО-1/**	**шт.**	**1**	**6033**	**6033**	
			Итого по акту				**6033**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%				**6 473**	
			Сметная прибыль 5%				**324**	
			Непредвиденные работы и затраты-5%				**324**	

ИТОГО	647
ИТОГО СТОИМОСТЬ	7 121
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	7 655
Учетная скидка 0,98%	7 502
Налог на добавленную стоимость - 12 %	900
Итого к оплате	8 402

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
№ KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 года.
№ KZ28VJE00033643 от 26.12.2017 года.
№ KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"Костанайской области" БИН 100140005906

И.о.руководитель _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт авторского надзора _____ **Ахаев А.М.**
Приказ №108 от 29.04.2024 г.