Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

100140005906

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", 110300, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Аркалык, пр.Абая,29**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

001040002266

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №72 от 28.03.2024 года

Номер документа	Дата составления
21	**05.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных сетей к фельдшерского-акушерскому пункту в с.Восточное, города Аркалыка, Костанайской области			раб	1	22 020 951,00	22 020 951,00
				Итого	1	x	22 020 951,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. руководителя / _____ / Абдибеков У.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.07.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Восточное, города Аркалыка, Костанайской области»

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
100140005906	001040002266			72	28.03.2024		004-028-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Восточное, города Аркалыка, Костанайской области»	22 020 951,00	22 020 951,00	19 661 563,39				2 359 387,61	22 020 951,00

Подрядчик:

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"Костанайской области" БИН 100140005906

И.о.руководителя_____**Абдибеков У. К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора_____**Оразалин А.Д.**
№ KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 года.
№ KZ28VJE00033643 от 26.12.2017 года.
№ KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" Костанайская область, БИН 100140005906**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **"Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Восточное, города Аркалыка, Костанайской области"**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за июль месяц 2024г

Акт №	Меяцы	Сумма
1	Наружное электроснабжение	13 085 519
2	Фундамент под КТП и ДЭС	805 066
3	Сети телефонизации	2 608 639
4	Наружная сети водопровод и канализация	1 103 874
5	Выгреб 10 м3	4 417 853
	Итого:	22 020 951,00

Составила: **Абирова А.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" Костанайская область, БИН 100140005906, Костанайская область, г.Аркалык, пр.Абая 29., +7 (71430) 76398**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой" БИН 001040002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Восточное, города Аркалыка, Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 72 от 28.03.2024 год.

Акт выполненных работ №1

за июль 2024 года (месяц,год) на Наружное электроснабжение работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10144952**	
							3633973	
			Раздел 1. ВЛЗ-10кВ					
			Железобетонные элементы					
1	1	**Е11-330202-0102** **1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	32270	32270	
2	2	**С1225-204-0308** **225-204-0308** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	2	73254	146508	
3	3	**Е11-330203-0201** **1133-0203-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	5137	10274	
4	4	**С1225-204-1001** **225-204-1001** *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	2	10468	20936	
			Стальные конструкции					
5	5	**С1252-207-0526** **252-207-0526** *РСНБ РК 2022*	**Траверса типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.(Траверса ТМ-73)	1	21541	21541	

6	6	С1252-207-0526 252-207-0526 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.(Траверса TMs60a)	1	21 541	21541	
7	7	С1252-207-3941 252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(ОГ52)	шт.	1	3 799	3799	
8	8	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243	4486	
9	9	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290	12290	
10	10	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647	3294	
11	11	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,07144	998	71	
			Линейная арматура					
12	12	С1252-207-1018 252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 691	13455	
13	13	С1252-207-2902 252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	624	3120	
14	14	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	18 775	75100	
15	15	С1252-207-2114 252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	5	31 367	156835	
16	16	С1252-201-0502 252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 306	3918	
17	17	С1252-108-0607 252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295	42885	
18	18	С1252-207-1150 252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	36 820	110460	
			РЛНД					
19	19	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	31 824	31824	
20	20	515-201-0503 515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183 716	183716	
21	21	С1252-207-3911 252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 435	4435	
22	22	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0012174	1 510 113	1838	

23	23	С1252-206-0501 252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 717	10302	
24	24	С1252-207-3920 252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038	21038	
25	25	С1252-207-3921 252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927	3927	
26	26	С1252-207-3922 252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 864	50592	
27	27	С1252-207-3924 252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 040	3040	
28	28	С1252-207-0207 252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800	5400	
29	29	С1252-207-0208 252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 800	1800	
30	30	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 647	7412	
			Опора анкерная ж/б					
			Железобетонные элементы					
31	31	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	32 270	32270	
32	32	С1225-204-0308 225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	73 254	146508	
33	33	Е11-330203-201 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	5 137	10274	
34	34	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	10 468	20936	
			Металлоконс.					
35	35	С1252-207-0504 252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	251 617	503234	
36	36	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 290	24580	
37	37	С1252-207-3956 252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 423	6846	
38	38	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,24358	998	243	
			Арматура					

39	39	С1252-207-1018 252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 691	13455	
40	40	С1252-207-2902 252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	624	3120	
41	41	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	4	18 775	75100	
42	42	С1252-207-2114 252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SD115.9585	комплект	4	31 367	125468	
43	43	С1252-108-0607 252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SD190.150	шт.	6	14 295	85770	
44	44	С1252-207-1150 252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SC255	шт.	6	36 820	220920	
45	45	С1252-207-2618 252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2 972	8916	
			РЛНД					
46	46	Е11-330208-103 1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	31 824	31824	
47	47	515-201-0503 515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183 716	183716	
48	48	С1252-207-3911 252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 435	4435	
49	49	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0012174	1 510 113	1838	
50	50	С1252-206-0501 252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 717	10302	
51	51	С1252-207-3920 252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038	21038	
52	52	С1252-207-3921 252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927	3927	
53	53	С1252-207-3922 252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 864	50592	
54	54	С1252-207-3924 252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.	шт.	1	3 040	3040	
55	55	С1252-207-0207 252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800	5400	
56	56	С1252-207-0208 252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 800	1800	

57	57	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 647	7412	
			Опора угловая анкерная ж/б					
			Железобетонные элементы					
58	58	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	32 270	32270	
59	59	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	80 746	161492	
60	60	Е11-330203-201 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установки	шт.	2	5 137	10274	
61	61	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	10 468	20936	
			Металлоконс.					
62	62	С1252-207-0504 252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	251 617	251617	
63	63	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290	12290	
64	64	С1252-207-3956 252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 423	6846	
65	65	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,24358	998	243	
66	66	С1252-207-1018 252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	2 691	8073	
67	67	С1252-207-2902 252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	624	1872	
68	68	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	18 775	18775	
69	69	С1252-207-2114 252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SOI15.9585	комплект	2	31 367	62734	
70	70	С1252-108-0607 252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295	85770	
71	71	С1252-207-1150 252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	36 820	220920	
72	72	С1252-207-2618 252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2 972	8916	
			Устройство ответвления от сущ. опоры ВЛ-10кВ					
			Стальные контрукции					

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**10144952**
из них:					
затраты на труд рабочих	тенге				178152
машины и механизмы	тенге				122626
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*58081*
материалы, изделия и конструкции	тенге				3060502
оборудование	тенге				6783672
нормативная трудоемкость	чел.-ч	86			

Итого по акту		**10144952**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	24573	**10 390 325**
Сметная прибыль 5%	18033	**180 333**
Непредвиденные работы и затраты-5%	51916	**519 516**
ИТОГО		**699 849**
ИТОГО СТОИМОСТЬ		**11 090 174**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075		**11 921 937**
Учетная скидка 0,98%		**11 683 499**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**1 402 020**
Итого к оплате		**13 085 519**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой" БИН 001940002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
№ KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 года.
№ KZ28VJE00033643 от 26.12.2017 года.
№ KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"Костанайской области" БИН 100140005906

И.о.руководитель _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт авторского надзора _____ **Ахаев А.М.**
Приказ №108 от 29.04.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" Костанайская область, БИН 100140005906, Костанайская область, г.Аркалык, пр.Абая 29., +7 (71430) 76398**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Восточное, города Аркалыка, Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 72 от 28.03.2024 год.

Акт выполненных работ №2

за июль 2024 года (месяц,год) на Фундамент под КТП и ДЭС работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Фундамент под ДЭС					
1	1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	1,67616	276	463	
2	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	0,05184	3 732	193	
3	3	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м^3	0,864	12 416	10727	
4	4	У6104-102-101 6104-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка фундаментных балок длиной до 6 метра**	шт.	6	14 675	88050	
5	5	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	м^3	2,178	42 017	91513	
6	6	У6103-101-211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	м^3	0,77	39 671	30547	

7	7	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0139378	318 374	4437	
8	8	У6103-701-808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,09785	162 543	15905	
9	9	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09785	457 354	44752	
10	10	У6111-0501-0101 6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой	$м^2$	36	263	9468	
11	11	У6111-0501-0102 6111-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой последующий слой	$м^2$	36	215	7740	
		Раздел 2.	**Фундамент под КТП**					
12	12	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1,67616	276	463	
13	13	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,05184	3 732	193	
14	14	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,864	12 416	10727	
15	15	У6104-102-101 6104-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка фундаментных балок длиной до 6 метра	шт.	4	14 675	58700	
16	16	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,426	42 017	101933	
17	17	У6103-101-211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,77	39 671	30547	
18	18	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009517	318 374	3030	
19	19	У6103-701-808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,08305	162 543	13499	
20	20	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08305	457 354	37983	
21	21	У6111-0501-0101 6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой	$м^2$	36	263	9468	
22	22	У6111-0501-0102 6111-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой последующий слой	$м^2$	36	215	7740	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				578078	

из них:					
затраты на труд рабочих	тенге			167397	
машины и механизмы	тенге			36901	
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15929*	
материалы, изделия и конструкции	тенге			373782	
нормативная трудоемкость	чел.-ч	70			

Итого по акту	**578078**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	**620 278**
Сметная прибыль 5%	**31 014**
Непредвиденные работы и затраты-5%	**31 014**
ИТОГО	**62 028**
ИТОГО СТОИМОСТЬ	**682 305**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	**733 478**
Учетная скидка 0,98%	**718 809**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	**86 257**
Итого к оплате	**805 066**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой" БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
№ KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 года.
№ KZ28VJE00033643 от 26.12.2017 года.
№ KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"Костанайской области" БИН 100140005906

И.о.руководитель _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт авторского надзора _____ **Ахаев А.М.**
Приказ №108 от 29.04.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" Костанайская область, БИН 100140005906, Костанайская область, г.Аркалык, пр.Абая 29., +7 (71430) 76398**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Восточное, города Аркалыка, Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект **Сети телефонизации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 72 от 28.03.2024 год.

Акт выполненных работ №3

за июль 2024 года (месяц,год) на Сети телефонизации работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земельные работы					
1	1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	236,68	276	65324	
2	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	7,32	3 732	27318	
3	3	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	235,71	46	10843	
4	4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,29	1 949	14208	
			Раздел 2. Телефонизация					
5	5	У6125-0701-0301 6125-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншее кабеля масса 1 м до 0,6 кг	км	0,414	123 832	51266	
6	6	С1243-501-0202 243-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-4-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,414	295 079	122163	
7	7	У6124-0201-3105 6124-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 63 мм	м	411	98	40278	
8	8	С1241-207-0207 241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	411	431	177141	
9	9	Е11-340201-505 1134-0201-0505 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-5, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	6	128 268	769608	

10	10	С1225-201-0101 225-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт.	2	44 530	89060
11	11	С1225-201-0105 225-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	шт.	4	105 821	423284
12	12	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	13 232	79392
13	13	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	2	1 397	2794
14	14	С1243-904-0102 243-904-0102 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	2	228	456
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1873135**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			354916
			машины и механизмы	тенге			145201
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*52070*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1373017
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	161		

Итого по акту	**1873135**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	**2 009 874**
Сметная прибыль 5%	**100 494**
Непредвиденные работы и затраты-5%	**100 494**
ИТОГО	**200 987**
ИТОГО СТОИМОСТЬ	**2 210 861**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	**2 376 676**
Учетная скидка 0,98%	**2 329 142**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	**279 497**
Итого к оплате	**2 608 639**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
№ KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 года.
№ KZ28VJE00033643 от 26.12.2017 года.
№ KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Арканыка"Костанайской области" БИН 100140005906

И.о.руководитель _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт авторского надзора _____ **Ахаев А.М.**
Приказ №108 от 29.04.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" Костанайская область, БИН 100140005906, Костанайская область, г.Аркалык, пр.Абая 29., +7 (71430) 76398**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Восточное, города Аркалыка, Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект **Наружная сети водопровод и канализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 72 от 28.03.2024 год.

Акт выполненных работ №4

за июль 2024 года (месяц,год) на Наружная сети водопровод и канализация работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земелняя работа					
			для водос. труб д=32мм длина 192м					
			для канал. труб д=150мм длина 142м					
1	1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**103,215343**	**276**	**28487**	
2	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**3,192227**	**3 732**	**11913**	
3	3	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**36,369226**	**46**	**1673**	
4	4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**1,124821**	**1 949**	**2192**	
			Раздел 2. Водопровод В1					
5	5	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,037**	**763 624**	**28254**	

6	6	С1241-201-0604 241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	36,926	241	8899	
7	7	С1241-114-0116 241-114-0116 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	1	1 074	1074	
8	8	С1241-114-0104 241-114-0104 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	331	331	
9	9	С1242-301-1204 242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677	2677	
10	10	У6121-0402-0102 6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	1	5 614	5614	
11	11	С1242-101-0502 242-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	28 854	28854	
12	12	С1241-112-0110 241-112-0110 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	2	840	1680	
13	13	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,2	2 466	493	
		Раздел 3.	**Канализация К1**					
14	30	У6122-0204-0102 6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	39	4 165	162435	
15	31	С1241-204-0104 241-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	39	3 818	148902	
16	32	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотномтеле	4,16	7 592	31583	
17	35	С1241-201-0624 241-201-0624 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	2,8	33 142	92798	
			Колодцы ду1000мм 2шт					
18	36	У6122-401-104 6122-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах	$м^3$	1,08	91 053	98337	
19	37	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	16 745	33490	
20	38	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	21 098	42196	
21	39	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	13 232	26464	

22	40	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 033	12066	
23	41	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0194	1 145 627	22225	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**792637**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			90423	
			машины и механизмы	тенге			74829	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26600*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			627386	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	46			

Итого по акту	**792637**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	**850 500**
Сметная прибыль 5%	**42 525**
Непредвиденные работы и затраты-5%	**42 525**
ИТОГО	**85 050**
ИТОГО СТОИМОСТЬ	**935 549**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	**1 005 716**
Учетная скидка 0,98%	**985 601**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	**118 272**
Итого к оплате	**1 103 874**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ Оразалин А.Д.
№ KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 года.
№ KZ28VJE00033643 от 26.12.2017 года.
№ KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководитель _____ Абдибеков У. К.

Разработчики
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт авторского надзора _____ Ахаев А.М.
Приказ №108 от 29.04.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" Костанайская область, БИН 100140005906, Костанайская область, г.Аркалык, пр.Абая 29., +7 (71430) 76398**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Восточное, города Аркалыка, Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект **ВЫГРЕБ 10 м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 72 от 28.03.2024 год.

Акт выполненных работ №5
за июль 2024 года (месяц,год) на Выгреб 10 м3 работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЗЕМЕЛНЯЯ РАБОТА					
1	1	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	$м^3$	3,2136	3 732	11993	
2	2	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	52,1585632	67	3495	
3	3	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	$м^3$	13,0396408	1 774	23132	
			ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ДНИЩЕ 3-ЛИСТ					
4	4	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	20,8	7 592	157914	
5	5	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1,3	31 817	41362	
6	6	У6111-0401-0104 6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	41,921796	3 334	139767	
			П2 ПЕРЕКРЫТИЯ 3-ЛИСТ					

7	7	У6122-0401-0101 6122-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,15	127 026	19054	
8	8	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	11 628,35	23257	
9	10	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19 349	19349	
			Перекрытия 5-ЛИСТ					
10	11	Е11-061001-0104 1106-1001-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	$м^3$	1,85	58 285	107827	
11	12	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,18534	329 511	61072	
			СТЕНА И ДНИЩЕ 7-ЛИСТ					
12	13	Е11-061001-0104 1106-1001-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	$м^3$	18,59	62 158	1155517	
13	14	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,47274	418 351	197771	
14	15	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07728	345 774	26721	
15	16	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,05086	329 511	16759	
16	17	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,01176	307 347	3614	
17	18	У6111-0401-0109 6111-0401-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция напыляемая по бетону толщиной слоя 2 мм	$м^2$ поверхности	41,921796	11 353	475938	
18	19	У6111-0401-0110 6111-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция напыляемая по бетону. На каждый следующий 1 мм добавлять к норме 1108-0101-0309	$м^2$ поверхности	41,921796	15 790	661945	
			ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ-1 8-ЛИСТ					
19	20	У6118-0204-0101 6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4 003	4003	
20	21	С1261-102-0129 261-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,34	316	107	
21	22	У6122-0201-0101 6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1 068 161	2136	
22	23	С1241-701-0201 241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	1 852	3704	
23	24	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00076	329 511	250	

24	25	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,00353**	**1 700 714**	**6004**	
25	26	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м³**	**0,2**	**47 753**	**9551**	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3172242**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			487470	
			машины и механизмы	тенге			153587	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*51644*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2531181	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	230			

Итого по акту	**3172242**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	**3 403 816**
Сметная прибыль 5%	**170 191**
Непредвиденные работы и затраты-5%	**170 191**
ИТОГО	**340 382**
ИТОГО СТОИМОСТЬ	**3 744 197**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	**4 025 012**
Учетная скидка 0,98%	**3 944 512**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	**473 341**
Итого к оплате	**4 417 853**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
№ KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 года.
№ KZ28VJE00033643 от 26.12.2017 года.
№ KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"Костанайской области" БИН 100140005906

И.о.руководитель _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт авторского надзора _____ **Ахаев А.М.**
Приказ №108 от 29.04.2024 г.