Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо- Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Стройка : **Реконструкция здания ГККП дома культуры по адресу: СКО, района им. Г.Мусрепова, с. Буденное, ул. Центральная д.14**

Объект : **Реконструкция здания ГККП дома культуры по адресу: СКО, района им. Г.Мусрепова, с. Буденное, ул. Центральная д.14**

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **17.03.2023 года**

Акт выполненных работ № 1
за октябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 02-01-01												
Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ/дефектная ведомость/												
					Выход на крышу							
7	**1211-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов**	**м2**		**26.46**	**502.30**	**255.96**	**13291**	**6773**	**58**	**6959**	**21870**
		НР - 72%; СП - 8%				**244.16**	**121.11**	**6460**	**3205**		**1620**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**0.001**	**0.02646**	**2182.00**				**58**		
					Фасад							
9	**1212-0101-1609 РСНБ РК 2015 ПРИМ**	**Снятие старого слоя краски стен**	**м2**		**558.3088**	**448.22**	**4.33**	**250245**	**2418**	**5259**	**175518**	**459824**
		НР - 72%; СП - 8%				**434.47**	**2.16**	**242568**	**1206**		**34061**	
10	**1113-0601-0209 РСНБ РК 2015 прим**	**Поверхности стен. Обеспыливание**	**м2**		**919.94**	**99.86**	**11.80**	**91865**	**10855**	**--**	**58327**	**162208**
		НР - 72%; СП - 8%				**88.06**	**--**	**81010**	**--**		**12015**	
					Проемы							
11	**1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**		**124.15**	**2061.57**	**187.70**	**255944**	**23302**	**--**	**176205**	**466721**
		НР - 72%; СП - 8%				**1873.87**	**97.37**	**232641**	**12088**		**34572**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,8	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)ДЕМОНТАЖ	м2		2.16	1227.94	157.88	2652	341	--	1781	4788
		НР - 72%; СП - 8%				1070.06	75.23	2311	162		355	
13	1206-0101-0301 РСНБ РК 2015	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие	м2		28	2865.85	49.22	80244	1378	--	57262	148507
		НР - 72%; СП - 8%				2816.63	23.75	78866	665		11000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0.134	3.752	--				--		
14	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2		16.06	1220.43	187.70	19600	3015	--	13068	35281
		НР - 72%; СП - 8%				1032.73	97.37	16586	1564		2613	
					Крыльца и пандусы							
15	1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3		17.81	26213.51	14048.65	466863	250207	--	242915	766560
		НР - 72%; СП - 8%				12164.86	6778.53	216656	120726		56782	
16	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2		62.29	1220.43	187.70	76021	11692	--	50684	136841
		НР - 72%; СП - 8%				1032.73	97.37	64329	6065		10136	
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ 1 ЭТАЖА							
					Тамбур-помещение №1							
17	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Потолки. Подшивка досками обшивки ДЕМОНТАЖ	м2 потолков		7.33	559.10	19.64	4098	144	--	2893	7550
		НР - 72%; СП - 8%				539.46	8.72	3954	64		559	
18	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки ДЕМОНТАЖ	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		28.69	386.58	14.28	11091	410	--	7829	20434
		НР - 72%; СП - 8%				372.30	6.73	10681	193		1514	
					Холл-помещение №2							
19	1134-0108-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Каркасы акустических конструкций потолков металлических с деревянными брусками. ДЕМОНТАЖ	м2 площади		184.4	2563.76	122.94	472757	22670	--	334231	871547
		НР - 72%; СП - 8%				2440.82	76.59	450086	14123		64559	
20	1134-0108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,8	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм ДЕМОНТАЖ	м2 поверхности		184.4	974.68	8.00	179731	1476	--	128696	333101
		НР - 72%; СП - 8%				966.68	2.65	178256	489		24674	
21	1212-0101-1609 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Снятие старого слоя краски стен	м2		203	448.22	4.33	90989	879	1913	63818	167191

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				434.47	2.16	88197	438		12385	
22	1212-0101-1609 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Снятие старого слоя краски/колонн/	м2		46.76	448.22	4.33	20959	202	441	14700	38512
		НР - 72%; СП - 8%				434.47	2.16	20316	101		2853	
23	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,8	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. ДЕМОНТАЖ	м2 покрытия		184.4	1791.59	88.45	330368	16310	--	229550	604712
		НР - 72%; СП - 8%				1703.14	25.82	314058	4761		44793	
					Лестница-помещение №3							
24	1212-0101-1709 РСНБ РК 2015 прим	Потолки снятие старой краски	м2		6.86	536.93	4.33	3683	30	64	2595	6780
		НР - 72%; СП - 8%				523.18	2.16	3589	15		502	
25	1212-0101-1609 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Снятие старого слоя краски стен	м2		13.42	448.22	4.33	6015	58	126	4219	11053
		НР - 72%; СП - 8%				434.47	2.16	5831	29		819	
26	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Поверхности пола. Очистка щетками	м2		6.86	427.72	--	2934	--	--	2113	5450
		НР - 72%; СП - 8%				427.72	--	2934	--		404	
27	1209-0101-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы деревянные с маршами и площадками. Разборка	м2 горизонтальной проекции		4.7	1879.65	1.66	8834	8	--	6355	16404
		НР - 72%; СП - 8%				1877.99	--	8827	--		1215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0.1782	0.83754	--				--		
					Санузел-помещение №4							
28	1212-0101-1709 РСНБ РК 2015 прим	Потолки снятие старой краски	м2		11.3	536.93	4.33	6067	49	106	4274	11168
		НР - 72%; СП - 8%				523.18	2.16	5912	24		827	
29	1212-0101-1609 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Снятие старого слоя краски стен	м2		25.26	448.22	4.33	11322	110	237	7941	20804
		НР - 72%; СП - 8%				434.47	2.16	10975	55		1541	
30	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		23.9	856.81	59.57	20478	1423	--	14219	37473
		НР - 72%; СП - 8%				797.24	29.05	19054	694		2776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0.0441	1.05399	--				--		
31	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		11.3	913.88	34.92	10327	395	--	7299	19036
		НР - 72%; СП - 8%				878.96	18.12	9932	205		1410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0.052	0.5876	--				--		
					Санузел-помещение №5							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	1212-0101-1709 РСНБ РК 2015 прим	Потолки снятие старой краски	м2		7.9	536.93	4.33	4242	34	75	2988	7809
		НР - 72%; СП - 8%				523.18	2.16	4133	17		578	
33	1212-0101-1609 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Снятие старого слоя краски стен	м2		22.67	448.22	4.33	10161	98	214	7127	18671
		НР - 72%; СП - 8%				434.47	2.16	9849	49		1383	
34	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		21.33	856.81	59.57	18276	1271	--	12690	33443
		НР - 72%; СП - 8%				797.24	29.05	17005	620		2477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0.0441	0.940653	--				--		
35	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		7.9	913.88	34.92	7220	276	--	5103	13308
		НР - 72%; СП - 8%				878.96	18.12	6944	143		986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0.052	0.4108	--				--		
					Тамбур-помещение №6							
36	1212-0101-1709 РСНБ РК 2015 прим	Потолки снятие старой краски	м2		3.5	536.93	4.33	1879	16	32	1324	3459
		НР - 72%; СП - 8%				523.18	2.16	1831	8		256	
37	1212-0101-1609 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Снятие старого слоя краски стен	м2		31.5	448.22	4.33	14119	136	297	9903	25944
		НР - 72%; СП - 8%				434.47	2.16	13686	68		1922	
38	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Поверхности пола. Очистка щетками	м2		3.5	427.72	--	1497	--	--	1078	2781
		НР - 72%; СП - 8%				427.72	--	1497	--		206	
					Помещение №7							
39	1212-0101-1709 РСНБ РК 2015 прим	Потолки снятие старой краски	м2		3.84	536.93	4.33	2062	16	37	1452	3796
		НР - 72%; СП - 8%				523.18	2.16	2009	8		281	
40	1212-0101-1609 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Снятие старого слоя краски стен	м2		29.8	448.22	4.33	13357	129	281	9368	24543
		НР - 72%; СП - 8%				434.47	2.16	12947	64		1818	
41	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Поверхности пола. Очистка щетками	м2		3.84	427.72	--	1642	--	--	1183	3051
		НР - 72%; СП - 8%				427.72	--	1642	--		226	
					Подсобное помещение №8							
42	1212-0101-1709 РСНБ РК 2015 прим	Потолки снятие старой краски	м2		1.05	536.93	4.33	564	4	11	397	1038
		НР - 72%; СП - 8%				523.18	2.16	549	2		77	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	1212-0101-1609 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Снятие старого слоя краски стен	м2		13.5	448.22	4.33	6051	58	128	4244	11119
		НР - 72%; СП - 8%				434.47	2.16	5865	29		824	
44	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Поверхности пола. Очистка щетками	м2		1.05	427.72	--	449	--	--	323	834
		НР - 72%; СП - 8%				427.72	--	449	--		62	
					Коридор-помещение №9							
45	1212-0101-1709 РСНБ РК 2015 прим	Потолки снятие старой краски	м2		18.4	536.93	4.33	9880	80	173	6960	18187
		НР - 72%; СП - 8%				523.18	2.16	9627	40		1347	
46	1212-0101-1609 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Снятие старого слоя краски стен	м2		38	448.22	4.33	17032	164	358	11946	31296
		НР - 72%; СП - 8%				434.47	2.16	16510	82		2318	
47	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Поверхности пола. Очистка щетками	м2		18.4	427.72	--	7870	--	--	5666	14619
		НР - 72%; СП - 8%				427.72	--	7870	--		1083	
					Помещение №10							
48	1212-0101-1709 РСНБ РК 2015 прим	Потолки снятие старой краски	м2		15.45	536.93	4.33	8296	67	146	5844	15271
		НР - 72%; СП - 8%				523.18	2.16	8083	33		1131	
49	1212-0101-1609 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Снятие старого слоя краски стен	м2		51.68	448.22	4.33	23164	224	487	16247	42564
		НР - 72%; СП - 8%				434.47	2.16	22453	112		3153	
50	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Поверхности пола. Очистка щетками	м2		15.45	427.72	--	6608	--	--	4758	12275
		НР - 72%; СП - 8%				427.72	--	6608	--		909	
					Помещение №11							
51	1212-0101-1709 РСНБ РК 2015 прим	Потолки снятие старой краски	м2		11.34	536.93	4.33	6089	49	107	4289	11209
		НР - 72%; СП - 8%				523.18	2.16	5933	24		830	
52	1212-0101-1609 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Снятие старого слоя краски стен	м2		45.86	448.22	4.33	20555	199	431	14417	37770
		НР - 72%; СП - 8%				434.47	2.16	19925	99		2798	
53	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Поверхности пола. Очистка щетками	м2		11.34	427.72	--	4850	--	--	3492	9010
		НР - 72%; СП - 8%				427.72	--	4850	--		667	
					Помещение №12							
54	1212-0101-1709 РСНБ РК 2015 прим	Потолки снятие старой краски	м2		7.25	536.93	4.33	3893	32	68	2742	7166

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				523.18	2.16	3793	16		531	
55	1212-0101-1609 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Снятие старого слоя краски стен	м2		36.9	448.22	4.33	16539	160	347	11600	30391
		НР - 72%; СП - 8%				434.47	2.16	16032	80		2251	
56	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Поверхности пола. Очистка щетками	м2		7.25	427.72	--	3101	--	--	2233	5760
		НР - 72%; СП - 8%				427.72	--	3101	--		427	
					Помещение №13-электрощитовая							
57	1212-0101-1709 РСНБ РК 2015 прим	Потолки снятие старой краски	м2		7.25	536.93	4.33	3893	32	68	2742	7166
		НР - 72%; СП - 8%				523.18	2.16	3793	16		531	
58	1212-0101-1609 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Снятие старого слоя краски стен	м2		36.9	448.22	4.33	16539	160	347	11600	30391
		НР - 72%; СП - 8%				434.47	2.16	16032	80		2251	
59	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Поверхности пола. Очистка щетками	м2		7.25	427.72	--	3101	--	--	2233	5760
		НР - 72%; СП - 8%				427.72	--	3101	--		427	
					Помещение №14-тепловой узел							
60	1212-0101-1709 РСНБ РК 2015 прим	Потолки снятие старой краски	м2		15.57	536.93	4.33	8360	68	146	5889	15389
		НР - 72%; СП - 8%				523.18	2.16	8146	34		1140	
61	1212-0101-1609 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Снятие старого слоя краски стен	м2		56.7	448.22	4.33	25414	245	535	17825	46698
		НР - 72%; СП - 8%				434.47	2.16	24634	122		3459	
62	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Поверхности пола. Очистка щетками	м2		15.57	427.72	--	6660	--	--	4795	12371
		НР - 72%; СП - 8%				427.72	--	6660	--		916	
					Помещение №18-тамбур							
76	1212-0101-1709 РСНБ РК 2015 прим	Потолки снятие старой краски	м2		12.3	536.93	4.33	6604	54	115	4652	12157
		НР - 72%; СП - 8%				523.18	2.16	6435	27		901	
77	1212-0101-1609 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Снятие старого слоя краски стен	м2		38.9	448.22	4.33	17436	168	367	12229	32038
		НР - 72%; СП - 8%				434.47	2.16	16901	84		2373	
78	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Поверхности пола. Очистка щетками	м2		12.3	427.72	--	5261	--	--	3788	9773
		НР - 72%; СП - 8%				427.72	--	5261	--		724	
					Помещение №19-коридор							
79	1212-0101-1709 РСНБ РК 2015 прим	Потолки снятие старой краски	м2		3.8	536.93	4.33	2040	16	36	1437	3756

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				523.18	2.16	1988	8		278	
80	1212-0101-1609 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Снятие старого слоя краски стен	м2		19.25	448.22	4.33	8628	84	180	6052	15854
		НР - 72%; СП - 8%				434.47	2.16	8364	42		1174	
81	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Поверхности пола. Очистка щетками	м2		3.8	427.72	--	1625	--	--	1170	3019
		НР - 72%; СП - 8%				427.72	--	1625	--		224	
					Помещение №20-тамбур							
82	1212-0101-1709 РСНБ РК 2015 прим	Потолки снятие старой краски	м2		3.8	536.93	4.33	2040	16	36	1437	3756
		НР - 72%; СП - 8%				523.18	2.16	1988	8		278	
83	1212-0101-1609 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Снятие старого слоя краски стен	м2		21.2	448.22	4.33	9502	92	199	6665	17460
		НР - 72%; СП - 8%				434.47	2.16	9211	46		1293	
84	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Поверхности пола. Очистка щетками	м2		3.8	427.72	--	1625	--	--	1170	3019
		НР - 72%; СП - 8%				427.72	--	1625	--		224	
					Помещение №21							
85	1212-0101-1709 РСНБ РК 2015 прим	Потолки снятие старой краски	м2		31.69	536.93	4.33	17015	137	298	11987	31322
		НР - 72%; СП - 8%				523.18	2.16	16580	68		2320	
86	1212-0101-1609 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Снятие старого слоя краски стен	м2		56	448.22	4.33	25100	243	527	17605	46121
		НР - 72%; СП - 8%				434.47	2.16	24330	121		3416	
87	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Поверхности пола. Очистка щетками	м2		31.69	427.72	--	13554	--	--	9759	25178
		НР - 72%; СП - 8%				427.72	--	13554	--		1865	
					Помещение №24-тренерская							
96	1212-0101-1709 РСНБ РК 2015 прим	Потолки снятие старой краски	м2		17	536.93	4.33	9128	74	160	6430	16803
		НР - 72%; СП - 8%				523.18	2.16	8894	37		1245	
97	1212-0101-1609 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Снятие старого слоя краски стен	м2		51.55	448.22	4.33	23106	223	486	16206	42457
		НР - 72%; СП - 8%				434.47	2.16	22397	111		3145	
98	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Поверхности пола. Очистка щетками	м2		17	427.72	--	7271	--	--	5235	13507
		НР - 72%; СП - 8%				427.72	--	7271	--		1001	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					Помещение №25-библиотека							
99	1134-0108-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Каркасы акустических конструкций потолков металлических с деревянными брусками. ДЕМОНТАЖ	м2 площади		29.5452	2563.76	122.94	75747	3632	--	53552	139642
		НР - 72%; СП - 8%				2440.82	76.59	72114	2263		10344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2935423	362402	14896	1965283	5292766
								2558124	171433	--	392055	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2935423				
	Всего заработная плата		Тенге						2729557			
		Накладные расходы	Тенге					1965283				
		Сметная прибыль	Тенге					392055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2107
		Сметная заработная плата	Тенге						2729557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5292761				
		Сметная заработная плата	Тенге						2729557			
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ/дефектная ведомость/										
					Фасад							
212.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2.2	1540	266.00				409640		
212.2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	3500	26.00				91000		
212.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2.6	1820	73.00				132860		
212.5	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции	шт.	8.4	5880	23.00				135240		
212.6	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.312	218.4	1015.00				221676		
213	224-104-0304 РСНБ РК 2015 прим	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2		770	2098.00	--	1615460	--	1615460	--	1744697
		СП - 8%				--	--	--	--		129237	
		НР - 72%; СП - 8%				1538.22	117.55	150207	11479		32752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.71	69.3315	1712.00				118696		
		СП - 8%				--	--	--	--		202440	
219	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		18	2652.07	243.54	47737	4383	21264	17410	70359
		НР - 72%; СП - 8%				1227.25	116.13	22090	2090		5212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.69	12.42	1712.00				21263		
220	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2		18	24665.00	--	443970	--	443970	--	479488
		СП - 8%				--	--	--	--		35518	
221	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		2.16	3000.43	246.69	6481	533	2625	2575	9781
		НР - 72%; СП - 8%				1538.22	117.55	3323	254		724	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
221.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.71	1.5336	1712.00				2626		
222	223-102-0308 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2		2.16	22151.00	--	47846	--	47846	--	51674
		СП - 8%				--	--	--	--		3828	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8624956	42019	6587454	1448540	10879377
								1995483	16378	--	805880	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8624956				
	Материалы		Тенге					1949677				
	Всего заработная плата		Тенге						2011861			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4637778				
		Сметная прибыль	Тенге					805880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10879376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1464
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					10879376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1464
		Сметная заработная плата	Тенге						2011861			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4553607				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						404421			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						187811			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6602355		
		- Накладные расходы	Тенге								3413823	
		- Сметная прибыль	Тенге								1197935	
Локальная смета 02-01-02												
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции												
		5,69 - курс рубля к тенге на 23.03.2021 года										
		500,96 - курс евро к тенге на 23.03.2021 года										
		421,29 - курс доллара к тенге на 23.03.2021 года										
РАЗДЕЛ 1.Отопление												
1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		98.5	1614.29	25.14	159007	2476	105966	37113	211810
		НР - 72%; СП - 8%				513.35	9.96	50565	981		15690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		102	1738.85	25.14	177363	2564	122437	38432	233058
		НР - 72%; СП - 8%				513.35	9.96	52362	1016		17264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		79	1436.58	25.14	113490	1986	70949	29766	154716
		НР - 72%; СП - 8%				513.35	9.96	40555	787		11460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		156	2030.87	25.14	316815	3922	232811	58778	405640
		НР - 72%; СП - 8%				513.35	9.96	80082	1554		30047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		50	2164.72	25.14	108236	1257	81312	18839	137241
		НР - 72%; СП - 8%				513.35	9.96	25667	498		10166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		30	2481.03	46.72	74431	1401	53740	14307	95836
		НР - 72%; СП - 8%				642.99	19.35	19290	580		7099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		4	3714.87	65.81	14859	263	9973	3397	19717
		НР - 72%; СП - 8%				1155.74	23.94	4623	96		1461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		515.5	114.38	1.50	58961	773	1727	40652	107582
		НР - 72%; СП - 8%				109.53	--	56461	--		7969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		4	122.58	1.50	490	6	46	315	870
		НР - 72%; СП - 8%				109.53	--	438	--		64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт		75.735	17718.44	226.79	1341906	17176	1241769	65746	1520264
		НР - 72%; СП - 8%				1095.41	110.29	82961	8353		112612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.		52	6657.00	--	346164	--	346164	--	373857
		СП - 8%				--	--	--	--		27693	
12	245-510-0501 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.		52	2273.00	--	118196	--	118196	--	127652
		СП - 8%				--	--	--	--		9456	
13	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		52	278.00	--	14456	--	14456	--	15612
		СП - 8%				--	--	--	--		1156	
14	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		104.05	1130.32	1.50	117610	156	14492	74186	207140
		НР - 72%; СП - 8%				989.54	0.72	102962	75		15344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3.184	105.13	3.34	335	10	141	134	506
		НР - 72%; СП - 8%				57.88	0.38	184	1		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		3.184	114.20	4.31	364	14	269	60	457

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				25.42	0.56	81	2		34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		29	3073.87	99.38	89142	2882	75276	8890	105874
		НР - 72%; СП - 8%				378.78	46.97	10984	1362		7843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м		12.1	218.00	--	2638	--	2638	--	2849
		СП - 8%				--	--	--	--		211	
19	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м		3.3	274.00	--	904	--	904	--	976
		СП - 8%				--	--	--	--		72	
20	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м		12.1	325.00	--	3932	--	3932	--	4247
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
21	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м		2.2	364.00	--	801	--	801	--	865
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
22	234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м		2.2	564.00	--	1241	--	1241	--	1340
		СП - 8%				--	--	--	--		99	
23	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		1.45	508.27	36.79	737	54	--	501	1338
		НР - 72%; СП - 8%				471.48	8.83	684	13		99	
24	234-304-2703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м	рулон		2	4185.00	--	8370	--	8370	--	9040
		СП - 8%				--	--	--	--		670	
25	1116-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка		2	15703.45	430.09	31407	860	7524	16669	51922
		НР - 72%; СП - 8%				11511.48	64.40	23023	129		3846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие		25	679.05	280.04	16976	7001	--	9614	28718
		НР - 72%; СП - 8%				399.01	135.12	9975	3378		2127	
					Распределительная гребенка/ОВ-6/							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода		2	8662.11	128.10	17324	256	13528	2610	21529
		НР - 72%; СП - 8%				1770.08	42.73	3540	85		1595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		1	706.02	1.50	706	2	139	407	1203
		НР - 72%; СП - 8%				565.24	0.72	565	1		89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		8	2766.13	157.38	22129	1259	2193	13664	38656
		НР - 72%; СП - 8%				2334.58	37.58	18677	301		2863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	242-207-4106 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.		2	10388.00	--	20776	--	20776	--	22438
		СП - 8%				--	--	--	--		1662	
31	242-207-4105 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.		4	7347.00	--	29388	--	29388	--	31739
		СП - 8%				--	--	--	--		2351	
32	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		2	4879.00	--	9758	--	9758	--	10539
		СП - 8%				--	--	--	--		781	
33	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		8	2726.37	117.62	21811	941	2193	13555	38196
		НР - 72%; СП - 8%				2334.58	18.79	18677	150		2829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		8	1492.00	--	11936	--	11936	--	12891
		СП - 8%				--	--	--	--		955	
35	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		2	159.21	1.50	318	3	96	158	514
		НР - 72%; СП - 8%				109.53	--	219	--		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		10	605.02	--	6050	--	707	3847	10688
		НР - 72%; СП - 8%				534.27	--	5343	--		792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	ТОО "Фирма "Автоматика Сервис"	Термометр ТБ 63/50	шт		10	1785.71	--	17857	--	17857	--	19286
		СП - 8%				--	--	--	--		1429	
38	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		10	2604.32	--	26043	--	21975	2929	31290
		НР - 72%; СП - 8%				406.78	--	4068	--		2318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	1126-0101-0601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3 изоляции		0.036	155047.30	1541.52	5582	56	50	3961	10307
		НР - 72%; СП - 8%				152117.95	713.92	5476	26		763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	234-202-0101 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	м3		0.03708	5692.00	--	211	--	211	--	228
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
41	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		1.4	658.15	36.79	921	51	210	484	1518
		НР - 72%; СП - 8%				471.48	8.83	660	12		112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	м2		3.703	419709.00	--	1554182	--	1554182	--	1678517
		СП - 8%				--	--	--	--		124335	
		ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ	Тенге					4863823	45369	4200333	459014	5748666
								618122	19400	--	425827	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					17857				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					17857				
		Сметная прибыль	Тенге					1429				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					19286				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1804652				
	Материалы		Тенге					90576				
	Всего заработная плата		Тенге						136441			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1572279				
		Накладные расходы	Тенге					98237				
		Сметная прибыль	Тенге					152231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2055120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
		Сметная заработная плата	Тенге						136441			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					3041314				
	Материалы		Тенге					1968947				
	Всего заработная плата		Тенге						501081			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					550674				
	Сдача и испытание		Тенге					3191				
		Накладные расходы	Тенге					360777				
		Сметная прибыль	Тенге					272167				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					3674258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									334

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						501081			
		ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ	Тенге					5748664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									434
		Сметная заработная плата	Тенге						637522			
Протокол замены №1												
Кровля												
1	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки		8	40966.67	3272.85	327733	26183	212399	68734	428184
		НР - 72%; СП - 8%				11143.85	789.07	89151	6313		31717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции		58.902	118870.78	1947.59	7001727	114717	5099599	1321529	8989117
		НР - 72%; СП - 8%				30345.51	815.70	1787411	48046		665860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка (устройство накладок, подкладок, бруски)**	м3 древесины в конструкции		8.32048	119006.66	1501.69	990192	12495	716117	192390	1277188
		НР - 72%; СП - 8%				31438.13	676.35	261580	5628		94607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции		67.22248	9124.53	80.48	613374	5410	530661	57398	724434
		НР - 72%; СП - 8%				1149.95	35.96	77303	2417		53662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство обрешетки**	м2 покрытия		820	3813.61	82.60	3127161	67732	2766090	232063	3627962
		НР - 72%; СП - 8%				357.73	35.33	293339	28971		268738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности		820	318.83	3.73	261436	3058	222638	26719	311207
		НР - 72%; СП - 8%				43.59	1.67	35740	1369		23052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли		1584	986.19	28.40	1562117	44986	118324	1019903	2788581
		НР - 72%; СП - 8%				883.09	11.19	1398807	17725		206562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	224-103-0719 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2		1821.6	2940.00	--	5355504	--	5355504	--	5783944
		СП - 8%				--	--	--	--		428440	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		42.6	1028.94	15.58	43833	663	24903	13280	61682
		НР - 72%; СП - 8%				428.80	4.16	18267	177		4569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		42.6	1741.00	--	74167	--	74167	--	80100
		СП - 8%				--	--	--	--		5933	
11	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		222.812	4870.58	35.99	1085224	8019	616256	334596	1533406
		НР - 72%; СП - 8%				2068.78	16.91	460949	3768		113586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=2	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита (с двух сторон)	м2 обработанной поверхности		222.812	637.67	7.47	142081	1664	120994	14520	169129
		НР - 72%; СП - 8%				87.17	3.34	19423	744		12528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство парапета,фартука	м2 покрытия		46.3398	3480.99	18.37	161308	851	95294	47086	225066
		НР - 72%; СП - 8%				1406.20	5.07	65163	235		16672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1	Тенге					20745857	285778	15952946	3328218	26000000
								4507133	115393	--	1925926	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					20745857				
	Материалы		Тенге					10523276				
	Всего заработная плата		Тенге						4622526			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5429671				
		Накладные расходы	Тенге					3328218				
		Сметная прибыль	Тенге					1925926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					26000001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3625
		Сметная заработная плата	Тенге						4622526			
		ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1	Тенге					26000001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3625
		Сметная заработная плата	Тенге						4622526			
		Итого по акту, в том числе:										**47,920,803.00**
		Строительно-монтажные работы										*47,920,803.00*
		Оборудование										*0.00*
		Временные здания и сооружения (1,2%)										**575,049.64**
		Итого с учетом временных зданий и сооружений (1,2%)										**48,495,852.64**
		Непредвиденные работы и затраты (2%)										**969,917.05**

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)									**49 465 769,69**
	В текущих ценах 2021 года									**49 465 769,69**
	Договорная скидка подрядчика (5%)									**2 473 288,48**
	Итого с учетом скидки подрядчика (5%)									**46 992 481,21**
	Налог на добавленную стоимость (12%)									**5 639 097,74**
	Итого с учетом НДС (12%)									**52 631 578,95**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо Казахстанской области"

Руководитель

Шаменов М.Т.

БИН 050140006645

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ПМК-5"

Шаяхин К.К.

БИН 041240008884

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "УКС"

Жанапин Д.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО ППО "Готика"

Прудовикова О.Б.

расценки проверены