Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо- Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Стройка : **Реконструкция здания ГККП дома культуры по адресу: СКО, района им. Г.Мусрепова, с. Буденное, ул. Центральная д.14 (Корректировка сметной документации)**

Объект : **Реконструкция здания ГККП дома культуры по адресу: СКО, района им. Г.Мусрепова, с. Буденное, ул. Центральная д.14 (Корректировка сметной документации)**

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **17.03.2023 года**

Акт выполненных работ № 4
за апрель месяц 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**51213364**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03-01				
		Архитектурная часть здания				
		Раздел 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ/листы АС/				
		ПОЛЫ/АС-13/				
		Помещения №10,11,21,22,24,25,26				
79	**6109-0308-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках насухо**	**м^2**	**217.88**	**5,481**	**1194200**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04-02				
		Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции				
		Раздел 1.Вентиляция				
		система П1				
1	**6118-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилятора осевого масса до 0,1 т**	**шт.**	**1**	**75,669**	**75669**
2	**514-401-0405** *РСНБ РК 2022*	**Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS075-R-FHVS расход воздуха 7500 м^3/ч, 500 Па (Прим. подвесная NVS065-R-FHVS).**	**комплект**	**1**	**3,715,531**	**3715531**
3	**6118-0101-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м^2**	**3.8**	**14,192**	**53930**
4	**6118-0101-0310** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м^2**	**10.8**	**14,645**	**158166**
5	**6118-0101-0311** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм**	**м^2**	**59.1**	**13,010**	**768891**

1	2	3	4	5	6	7
6	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	$м^2$	12.53	12,022	150636
7	6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	10	6,622	66220
8	6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 $м^2$	шт.	1	1,881	1881
9	246-304-0661 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 600 мм.	шт.	1	18,027	18027
10	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	0.5	97,055	48528
11	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130.	$м^3$	0.62	50,053	31033
12	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$	11.2	9,660	108192
13	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм.	т	0.075	490,440	36783
система В1						
14	6118-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,1 т	шт.	1	75,669	75669
15	514-401-0405 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS075-R-FHVS расход воздуха 7500 $м^3$/ч, 500 Па (Прим. подвесная NVS065-R-V).	комплект	1	3,715,531	3715531
16	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	3.8	14,192	53930
17	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	10.8	14,645	158166
18	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	59.1	13,010	768891
19	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	$м^2$	12.53	12,022	150636
20	6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	10	6,622	66220
21	6118-0204-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм	шт.	1	48,039	48039
22	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	0.5	97,055	48528
23	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130.	$м^3$	0.62	50,053	31033
24	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$	5.6	9,660	54096

1	2	3	4	5	6	7
25	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм.	т	0.0375	490,440	18392
система В2						
26	6118-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т	шт.	1	31,810	31810
27	514-401-0505 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м^3/ч, 500 Па (Прим. NVS023-R-V).	комплект	1	2,558,330	2558330
28	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	1.5	14,921	22382
29	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	9.5	14,192	134824
30	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	4	6,498	25992
31	6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21,762	21762
32	6118-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов обратных диаметр до 1000 мм	шт.	1	19,945	19945
33	246-306-0635 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 250 мм.	шт.	1	97,019	97019
34	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м^3	0.28	97,055	27175
35	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130.	м^3	0.3472	50,053	17378
36	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	м^2	2.6	9,660	25116
37	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм.	т	0.0174	490,440	8534
система ВЕ1						
38	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	4.8	14,921	71621
39	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	5	14,192	70960
40	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	6	6,498	38988
41	6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21,762	21762

1	2	3	4	5	6	7
42	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	0.3	97,055	29116
43	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130.	$м^3$	0.372	50,053	18620
44	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$	2.6	9,660	25116
45	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм.	т	0.0174	490,440	8534
		система ВЕ2				
46	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	1.8	14,921	26858
47	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	1	6,498	6498
48	6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21,762	21762
49	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	0.3	97,055	29116
50	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130.	$м^3$	0.372	50,053	18620
51	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$	2	9,660	19320
52	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм.	т	0.0134	490,440	6572
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04-03				
		Внутренние системы водоснабжения и водоотведения				
		Раздел 1.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/ВК2/				
		ВОДОПРОВОД В1,Т3				
1	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	36	1,683	60588
2	1215-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	39	1,832	71448
3	6114-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 50 мм	врезка	8	37,935	303480
4	6114-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 20 мм	врезка	32	28,073	898336
5	1215-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	22	284	6248
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1				

1	2	3	4	5	6	7
6	1215-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	33	3,373	111309
7	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	10	4,188	41880
8	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	6	3,195	19170
9	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	39	2,570	100230
10	6114-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации, диаметр до 50 мм	врезка	16	49,453	791248
11	6114-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации, диаметр до 100 мм	врезка	12	79,464	953568
Раздел 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2						
12	1116-0501-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	8,388	41940
13	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм.	м	4.73	731	3458
14	6114-0102-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм	м	3	25,853	77559
15	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	69	6,762	466578
16	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50.	шт.	3	61,426	184278
17	519-101-1702 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50.	шт.	1	1,441,731	1441731
18	241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм.	шт.	1	928	928
19	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм.	шт.	2	2,415	4830
20	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	4	45,626	182504
21	248-305-0409 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С.	шт.	8	24,801	198408
22	6114-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	4	4,112	16448

1	2	3	4	5	6	7
23	248-307-0105 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ.	шт.	4	32,133	128532
24	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	17.95	3,479	62448
25	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	28	6,160	172480
26	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	2	6,651	13302
27	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм.	м	27.72	271	7512
28	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм.	м	1.98	338	669
29	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	30	377	11310
30	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	5	388	1940
31	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	13	1,842	23946
32	241-223-0101 *РСНБ РК 2022 ПРИМ*	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм.	шт.	11	424	4664
33	242-207-1101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	2	2,326	4652
34	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	1	17,483	17483
35	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	1	3,849	3849
36	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	8	1,516	12128
37	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	6	1,842	11052
38	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	6	2,530	15180
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ				
39	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2,442	2442
40	244-301-0407 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20.	шт.	1	7,820	7820
41	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	5,889	5889
42	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50.	шт.	1	39,557	39557

1	2	3	4	5	6	7
43	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4,277	4277
Раздел 3. ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПОДАЮЩИЙ Т3						
44	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	13	6,160	80080
45	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм.	м	12.87	271	3488
46	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	13	377	4901
47	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	8	1,842	14736
48	242-207-1101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	2	2,326	4652
49	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	6	2,530	15180
50	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	1	3,849	3849
Раздел 4.КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1						
51	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	8	3,560	28480
52	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	27	3,423	92421
53	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм.	м	7.984	307	2451
54	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм.	м	26.946	1,496	40311
55	241-230-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм.	шт.	2	319	638
56	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	2	106	212
57	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	4	382	1528
58	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.	шт.	1	653	653
59	241-220-0103 *РСНБ РК 2022 прим*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм.	шт.	1	782	782

1	2	3	4	5	6	7
60	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	11	277	3047
61	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	4	72	288
62	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	3	189	567
Раздел 5.ОБОРУДОВАНИЕ						
63	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6	11,712	70272
64	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм.	шт.	6	10,870	65220
65	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника.	шт.	6	9,054	54324
66	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ.	шт.	6	2,051	12306
67	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	8	11,012	88096
68	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм.	комплект	8	53,664	429312
69	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм.	комплект	8	14,807	118456
70	6115-0102-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка писсуаров, настенных	комплект	3	5,653	16959
71	244-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Писсуар размерами L 360 мм, В 290 мм.	комплект	3	19,544	58632
72	6115-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка индивидуальных нагревателей водяных	комплект	2	46,088	92176
73	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л.	комплект	2	51,343	102686
74	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	6	4,151	24906
75	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором.	шт.	6	6,577	39462
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04-04						
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения						
Раздел 1.Щиты						

1	2	3	4	5	6	7
ВРУ						
1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	58,067	58067
2	ПРАЙС/8/	Пункт вводно-учетный ПР 8804-1033.	шт	1	459,211.25	459211
3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6,466	38796
4	247-204-3421 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 80А 35кА (Прим. ВА57-35-80А).	шт.	1	21,959	21959
5	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С".	шт.	1	2,151	2151
6	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С".	шт.	2	2,091	4182
7	247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С".	шт.	2	2,162	4324
8	247-204-0763 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С".	шт.	2	2,576	5152
9	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5,717	5717
10	247-301-0230 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1.	шт.	1	35,243	35243
11	6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	1	14,981	14981
12	247-302-0110 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 75/5А 5ВА.	шт.	1	4,997	4997
13	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6,466	6466
14	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47.	шт.	1	5,329	5329
ШРА						
15	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19,221	19221
16	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54.	шт.	1	13,356	13356
17	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6,466	19398
18	247-204-1801 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 10А 10 кА "С".	шт.	1	3,179	3179
19	247-204-1825 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 10А 10 кА "С".	шт.	1	9,604	9604

1	2	3	4	5	6	7
20	**247-204-1826** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С".**	**шт.**	**1**	**9,604**	**9604**
ЩАП-13						
21	**6124-0303-0307** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт.**	**1**	**69,654**	**69654**
22	**ПРАЙС/6/**	**ЩАП-13.**	**шТ**	**1**	**41,452.64**	**41453**
ШС-1,ШС-2						
23	**6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**2**	**19,221**	**38442**
24	**247-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31.**	**шт.**	**2**	**9,924**	**19848**
25	**6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**12**	**6,466**	**77592**
26	**247-204-0760** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С".**	**шт.**	**2**	**2,091**	**4182**
27	**247-204-0759** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С".**	**шт.**	**2**	**1,964**	**3928**
28	**247-204-0757** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С".**	**шт.**	**6**	**2,016**	**12096**
29	**247-204-2810** ***РСНБ РК 2022***	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА.**	**шт.**	**2**	**3,554**	**7108**
ШС-3						
30	**6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**19,221**	**19221**
31	**247-201-0117** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54.**	**шт.**	**1**	**13,356**	**13356**
32	**6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**4**	**6,466**	**25864**
33	**247-204-1611** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С".**	**шт.**	**2**	**965**	**1930**
34	**247-204-1609** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С".**	**шт.**	**1**	**893**	**893**
35	**247-204-1828** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С".**	**шт.**	**1**	**9,604**	**9604**
36	**6124-0303-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка пульта управления напольного, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм**	**шт.**	**1**	**21,944**	**21944**

1	2	3	4	5	6	7
37	515-301-0139 *РСНБ РК 2022 прим*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А.	шт.	1	483,611	483611
38	6124-0302-0904 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения, количество элементов поста до 3	шт.	4	15,971	63884
39	247-209-0102 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ (ПКУ-15-21.111-54У2).	шт.	4	2,971	11884
40	6124-0302-1405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 10 мм2, количеством зажимов до 4	шт.	2	16,224	32448
41	247-202-0110 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм, IP55 (Прим.КЗНА-16).	шт.	1	13,129	13129
42	247-202-0309 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 300 мм х 220 мм х 180 мм, IP56 (Прим.КЗНС-16).	шт.	1	15,943	15943
43	6124-0302-0904 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения, количество элементов поста до 3	шт.	3	15,971	47913
44	247-209-0105 *СпрСЦ 02.2024*	Пост кнопочный VMPA-B1 MPS-1 BOX типа VIKO (Прим. ПКУ-15-21.121-54У2).	шт.	3	7,446	22338
45	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6	1,052	6312
46	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	6	512	3072
47	252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994.	шт.	5	1,175	5875
Раздел 2.Провода и кабели.Трубы						
50	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	495	395	195525
51	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	67	885	59295
52	243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66.	м	53.04	210	11138
53	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66.	м	64.26	306	19664

1	2	3	4	5	6	7
54	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66.	м	42.84	481	20606
55	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66.	м	18.36	772	14174
56	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66.	м	54.06	1,191	64385
57	243-106-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66.	м	30.6	1,740	53244
58	243-106-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66.	м	141.78	3,034	430161
59	243-201-3903 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66.	м	158.1	407	64347
60	243-201-4103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66.	м	5.1	693	3534
61	243-201-4203 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х1,5-0,66.	м	5.1	984	5018
62	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	25	1,731	43275
63	241-201-0903 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х1,8 мм.	м	25.25	209	5277
64	6119-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 40 мм	м	58	1,992	115536
65	241-101-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,5 мм.	м	59.16	1,204	71229
66	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	299	1,446	432354
67	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	38	1,708	64904
68	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	60	1,731	103860
69	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм.	м	301.99	54	16307
70	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм.	м	38.38	65	2495

1	2	3	4	5	6	7
71	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм.	м	60.6	99	5999
72	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	15	2,247	33705
73	243-904-0107 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32.	м	15	606	9090
Раздел 3. Заземление						
74	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	3	10,431	31293
75	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	20	1,446	28920
76	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	20	1,295	25900
Раздел 4. Электроосвещение						
ЩО1,ЩО2						
77	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	2	19,221	38442
78	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	2	9,924	19848
79	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	16	6,466	103456
80	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С".	шт.	2	2,151	4302
81	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	10	575	5750
82	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА.	шт.	4	3,554	14216
ЩО3						
83	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19,221	19221
84	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	9,924	9924
85	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6,466	45262
86	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С".	шт.	1	2,151	2151
87	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	3	575	1725
88	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА.	шт.	3	3,554	10662
ЩО4						

1	2	3	4	5	6	7
89	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19,221	19221
90	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	8,452	8452
91	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6,466	38796
92	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С".	шт.	1	2,151	2151
93	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	5	575	2875
94	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	131	3,328	435968
95	247-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017.	шт.	8	7,411	59288
96	247-102-0312 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017.	шт.	6	7,891	47346
97	247-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014.	шт.	34	20,708	704072
98	247-102-0112 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014.	шт.	81	20,708	1677348
99	247-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-30Q, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014.	шт.	2	25,061	50122
100	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	20	28,925	578500
101	247-102-2907 *СпрСЦ 02.2024*	Блок аварийного питания БАП универсальный 6,4V/1500mAh/1,5 h IP20.	шт.	20	18,660	373200
102	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	12	3,328	39936
103	ПРАЙС/4/	Globo LED 14 светильник настенный.	шт	12	16,326.45	195917
104	6119-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, подвешиваемого на смонтированном тросе	шт.	20	2,659	53180
105	247-102-2307 *СпрСЦ 02.2024*	Светильник светодиодный типа DOWNLIGHT DL POWER LED 40, мощность 36 Вт, степень защиты IP20.	шт.	20	64,325	1286500
106	247-102-2901 *СпрСЦ 02.2024*	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 40 Вт, степень защиты IP20.	шт.	5	48,318	241590

1	2	3	4	5	6	7
107	6119-0604-0606 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильников и прожекторов театральных мощностью до 1 кВ	шт.	5	47,740	238700
108	ПРАЙС/5/	Прожектор PAR LED Eurolite LED PAR-56.	шт	5	46,317.43	231587
109	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	7,846	15692
110	247-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30.	шт.	2	18,901	37802
111	247-104-2502 *СпрСЦ 02.2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54.	шт.	2	7,781	15562
Раздел 5. Установочное оборудование						
112	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	27	1,052	28404
113	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	22	1,229	27038
114	6119-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка в полой стене (ГКЛ) выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки	шт.	16	1,159	18544
115	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	8	408	3264
116	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	22	478	10516
117	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	16	536	8576
118	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	4	512	2048
119	247-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	15	745	11175
120	247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм.	шт.	38	71	2698
121	247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм.	шт.	150	40	6000
122	261-107-0782 *РСНБ РК 2022*	Трубка поливинилхлоридная ХВТ.	кг	5	495	2475
Раздел 6. Провода и кабели.Трубы						
123	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	143	395	56485

1	2	3	4	5	6	7
124	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1,314	885	1162890
125	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66.	м	756.84	555	420046
126	243-108-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66.	м	417.18	710	296198
127	243-108-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66.	м	5.1	1,178	6008
128	243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66.	м	286.62	810	232162
129	243-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х1,5-0,66.	м	20.4	464	9466
130	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	103	1,446	148938
131	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм.	м	104.03	54	5618
132	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм	м	40	1,544	61760
133	241-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм.	м	40.8	350	14280
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04-05						
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности						
Раздел 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ						
1	6125-0601-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового в одноблочном исполнении	шт.	1	28,835	28835
2	248-306-0821 *СпрСЦ 02.2024*	С2000М, пульт контроля и управления.	шт.	1	164,903	164903
3	6125-0601-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок базовый на 10 лучей	шт.	1	90,637	90637
4	248-303-0222 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10.	шт.	1	29,851	29851
5	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	2	28,925	57850
6	ПРАЙС/1/	С2000-БИ SMD Блок индикации.	шт	1	31,347.71	31348
7	ПРАЙС/2/	С2000-КПБ Контрольно-пусковой блок.	шт	1	33,663.17	33663

1	2	3	4	5	6	7
8	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	59	10,768	635312
9	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45.	шт.	59	3,274	193166
10	6125-0411-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования ключа или кнопки на панели	шт.	7	5,067	35469
11	248-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ.	шт.	7	2,079	14553
12	6125-0601-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового наружной установки по бетонному основанию	шт.	1	4,295	4295
13	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К.	шт.	1	3,098	3098
14	6125-0601-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового в одноблочном исполнении	шт.	2	28,835	57670
15	ПРАЙС/3/	УК-ВК Устройство коммутационное.	шт	2	6,981.99	13964
16	6125-0601-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового наружной установки по бетонному основанию	шт.	17	4,295	73015
17	248-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7 (Прим. Иволга).	шт.	17	3,251	55267
18	6125-0601-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового в одноблочном исполнении	шт.	2	28,835	57670
19	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01.	шт.	1	18,030	18030
20	243-901-0205 *РСНБ РК 2022*	Бокс кабельный для установки в телефонные распределительные шкафы ШРД и ШРН, марки КС-БКТМ 200/100 (Прим. Бокс 2х17Ач-12В).	шт.	1	15,354	15354
21	6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	3	12,718	38154
22	248-306-0382 *СпрСЦ 02.2024*	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К.	шт.	1	47,844	47844
23	248-306-0376 *СпрСЦ 02.2024*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К.	шт.	2	15,941	31882
24	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	14	3,177	44478
25	248-304-0107 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход".	шт.	14	2,297	32158
26	6125-0702-1212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки оконечной	шт.	10	1,128	11280
27	247-202-0415 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм (Прим. КС-2).	шт.	10	320	3200

1	2	3	4	5	6	7
28	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	16,597	16597
29	247-201-0901 *РСНБ РК 2022 прим*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41.	шт.	1	2,194	2194
30	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6,466	6466
31	247-204-0733 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С".	шт.	1	1,339	1339
Кабель						
32	6119-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2	м	283	1,710	483930
33	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	1,125	545	613125
34	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 (Прим. КПСнг(А)-FRLS).	м	617.1	42	25918
35	243-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5 (Прим. КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75).	м	15.3	73	1117
36	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50.	м	752.76	68	51188
37	243-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50.	м	51	128	6528
Трубы						
38	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	1,063	1,268	1347884
39	6119-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм	м	20	1,965	39300
40	243-907-0116 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20х12,5х2000 мм, типа SPL, белый.	м	1,063	303	322089
41	243-907-0119 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 75х20х2000 мм с перегородками, типа SPL, белый.	м	20	2,310	46200
42	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	37	887	32819
43	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм.	м	37	45	1665
44	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	5	1,446	7230
45	241-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм.	м	5.05	110	556
46	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П.	шт.	17	252	4284

1	2	3	4	5	6	7
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2				
		Локальная смета 02-01-03-01				
		Архитектурная часть здания				
		Раздел 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ/листы АС/				
		ПОЛЫ/АС-13/				
		Помещения № 2,23,25,26				
4	**6109-0401-0802** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**198**	**567**	**112266**
		Помещения № 15,18,19,20				
10	**6109-0308-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках насухо**	**$м^2$**	**64.6**	**5,481**	**354073**
11	**6109-0401-0802** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**176**	**567**	**99792**
		Помещения № 17				
15	**6109-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, толщина покрытия 1 мм**	**$м^2$**	**94.4379**	**7,228**	**682597**
16	**6109-0202-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=9***	**Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0203**	**$м^2$**	**237.9**	**30,768**	**7319707**
17	**6109-0308-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство ковровых покрытий насухо с проклеиванием на стыках клеем**	**$м^2$**	**237.9**	**2,067**	**491739**
18	**233-102-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33.**	**$м^2$**	**242.658**	**5,559**	**1348936**
19	**6109-0401-0802** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**75.682**	**567**	**42912**
		Итого, в том числе:				**51213364**
		Строительно-монтажные работы				***38,695,280.00***
		Оборудование				***12,518,084.00***
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,4%				**2,089,545.12**
		Итого с учетом затрат на организацию и управление строительством				**53,302,909.12**

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль 5%				**2 039 241,26**
		Непредвиденные работы и затраты-3%				**1 599 087,27**
		Итого в сметных ценах				**56 941 237,65**
		Распределение итого в сметных ценах по кварталам: в том числе на 1 квартал 2024 года, доля-100%				**56 941 237,65**
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса): в том числе на 1 квартал 2024 года, доля-100%, К=1,0182				**57 977 568,17**
		Итого в прогнозных ценах, в том числе на 2024 год				**57 977 568,17**
		Итого с учетом К=0,711699058735				**41 262 580,70**
		Договорная скидка подрядчика (5%)				**2 063 129,03**
		Итого с учетом скидки подрядчика (5%)				**39 199 448,77**
		Налог на добавленную стоимость (12%)				**4 703 933,85**
		Итого с учетом НДС (12%)				**43 903 382,62**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо Казахстанской области"
Руководитель_____Шаменов М.Т.
БИН 050140006645

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ПМК-5"_____Шаяхин К.К.
БИН 041240008884

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "УКС"_____Жанапин Д.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО ППО "Готика"_____Прудовикова О.Б.
расценки проверены