Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Фурманово, города Аркалыка, Костанайской области»

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
100140005906	001040002266			71	28.03.2024		004-028-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Фурманово, города Аркалыка, Костанайской области»	38 107 372,44	38 107 372,44	15 308 265,57				1 836 991,87	17 145 257,44

Подрядчик:

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ **Мухканов А.К.**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя_____ **Аблибеков У. К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора_____ **Оразалин А.Д.**
№ KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 года.
№ KZ28VJE00033643 от 26.12.2017 года.
№ KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" Костанайская область**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **"Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Фурманово, города Аркалыка, Костанайской области"**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2024г

Акт №	Наименование	Сумма
6	Наружное электроснабжение	16 021 609,44
7	Наружная сети водопровод и канализация	1 115 246
8	Выгреб 10 м3	8 402
	Итого:	17 145 257,44

Составила: **Абирова А.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" Костанайская область, БИН 100140005906, Костанайская область, г.Аркалык, пр.Абая 29., +7 (71430) 76398**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Фурманово, города Аркалыка, Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 71 от 28.03.2024 год.

Акт выполненных работ №6

за декабрь 2024 года (месяц,год) на Наружное электроснабжение работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12022228**
		Раздел 1.	**ВЛЗ-10кВ**				**2006019**
			Опора анкерная ж/б				
			Железобетонные элементы				
1	**31**	**Е11-330202-102** **1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Ким=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**32270**	**32270**
2	**32**	**С1225-204-0308** **225-204-0308** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**шт.**	**2**	**73254**	**146508**
3	**33**	**Е11-330203-201** **1133-0203-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Ким=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**2**	**5137**	**10274**

4	34	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	10 468	20936
			Опора ж/б промежуточная				
5	74	Е11-330202-101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	15 715	31430
6	75	С1225-204-0308 225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	73 254	146508
			Металлоконс.				
7	76	С1252-207-0508 252-207-0508 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	120 860	241720
			Арматура				
8	77	С1252-207-1018 252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	2 691	5382
9	78	С1252-207-2902 252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	2	624	1248
10	79	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	6	18 775	112650
11	80	С1252-207-2114 252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SD115.9585	комплект	12	31 367	376404
12	81	С1252-207-0410 252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2 674	5348
			Устройство ответвления от сущ. опоры ВЛ-10кВ				
			Изоляторы. Линейная арматура				
13	89	Е11-330204-201 1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,3247006	232 049	307395
14	90	С1243-701-0503 243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	1,3247006	428 735	567946
		Раздел 2.	КЛ-0,4кВ				8670200
15		Прайс-лист *фирмы ТОО"ЭнергоРезерв KZ"* *Прайс-лист фирмы ТОО"ЭнергоРезерв KZ"*	КТПН (ВВ/КВ) 40-10/0,4 с ТМГ 40-10/0,4 согласно опросного листа	шт.	1	2 616 071.43	2616071
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. лист-4				

16	96	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	32,98	346	11411
17	97	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,02	3732	3807
18	98	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,02	1949	1988
19	99	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	32,98	67	2210
20	100	У6124-0201-0802 6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	42	863	36246
21	101	У6124-0201-0102 6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	378	696	263088
22	102	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	52	843	43836
23	103	С1243-113-1005 243-113-1005 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	км	0,284	947 072	268968
24	104	С1243-113-1101 243-113-1101 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-1	км	0,102	480 079	48968
25	105	С1243-106-0501 243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,074	319 368	23633
26	106	У6124-0201-1501 6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	3 198	38376
27	107	С1243-903-7202 243-903-7202 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-НР-в-16/25	шт.	12	15 737	188844
28	108	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,042	335 322	14084
29	109	С1241-207-1005 241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	42	1 439	60438
30	110	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,146	51 629	7538

31	111	С1249-101-0101 249-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	76	623	47348
32	112	С1249-101-0102 249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	70	1 118	78260
33	113	515-103-0106 515-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель APD 44 A, 44 кВа, 35,2 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Aksa	шт.	1	4 678 358	4678358
			Заземления				
34	118	С1243-602-0109 243-602-0109 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	км	0,028	1 768 364	49511
35	119	С1243-602-0105 243-602-0105 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,028	425 195	11905
36	120	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	80	1 141	91280
37	121	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	5 252	84032
		Раздел 3.	**Освещения**				**1346009**
			Опора освещения 4шт				
38	122	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	6	57 915	347490
39	123	С1247-306-0501 247-306-0501 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТЗ 4-4 68/104 высотой 4000 мм, диаметром 68/104 мм	шт.	6	50 829	304974
40	124	У6124-0202-0401 6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	16	10 218	163488
41	125	С1247-103-0301 247-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, типа GLMERA 30, мощность 30 Вт, IP67	шт.	16	32 920	526720
42	126	С1243-110-0501 243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,030462	109 552	3337
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12022228**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			604930
			машины и механизмы	тенге			439148
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*185757*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3683721
			оборудование	тенге			7294429
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	298		

Итого по акту			12022228
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%		345129	12 367 357
Сметная прибыль 5%		253646	253 646
Непредвиденные работы и затраты-5%	339184	618368	957 552
ИТОГО			13 578 556
ИТОГО СТОИМОСТЬ			13 578 556
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075			14 596 947
Учетная скидка 0,98%			14 305 008
Налог на добавленную стоимость - 12 %			1 716 601
Итого к оплате			16 021 609,44

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001140002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
№ KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 года.
№ KZ28VJE00033643 от 26.12.2017 года.
№ KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"Костанайской области" БИН 100140005906

И.о.руководитель _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт авторского надзора _____ **Ахаев А.М.**
Приказ №108 от 29.04.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" Костанайская область, БИН 100140005906, Костанайская область, г.Аркалык, пр.Абая 29., +7 (71430) 76398**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Фурманово, города Аркалыка, Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект **Наружная сети водопровод и канализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 71 от 28.03.2024 год.

Акт выполненных работ №7

за декабрь 2024 года (месяц,год) на Наружная сети водопровод и канализация работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**800803**	
			Раздел 1. Водопровод В1				**571007**	
1	15	У6121-0502-0101 6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1	8 088	8088	
2	16	С1244-404-0106 244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм**	шт.	1	73 421	73421	
3	17	С1241-505-0404 241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	**Тройник фланцевый ППГФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм**	шт.	1	207 562	207562	

4	18	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 366	4366	
5	19	С1241-116-0208 241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	13	2 907	37791	
6	20	У6121-401-201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	16	2 767	44272	
7	21	С1241-201-0608 241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	12,5	543	6788	
8	22	С1241-214-0106 241-214-0106 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	11	1 312	14432	
9	23	У6121-0601-0103 6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штуперы (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	15 399	15399	
10	24	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотномтеле	2,7	7 592	20498	
11	25	У7101-0602-0201 7101-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2покрытия	0,8	2 448	1958	
12	26	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	10,51	7 249	76187	
13	27	У6103-101-104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,16	47 252	7560	
14	28	У6119-0401-0501 6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	1	1 552	1552	
15	29	С1251-101-0116 251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6 806	6806	
16	30	У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	95,5	193	18432	
17	31	У6121-0301-0103 6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0955	144 808	13829	
			Колодцы ду2000мм					

18	36	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 033	12066	
		Раздел 2.	**Канализация К1**				**12066**	
			Колодцы ду1000мм					
19	45	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 033	12066	
		Раздел 3.	**Водопровод В1**				**217730**	
20		У6121-105-101 6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,01	627 468	6275	
21		С1241-201-0608 241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	10,1	543	5484	
22		У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	193	1930	
23		У6121-0301-0103 6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	144 808	1448	
			Колодцы ду1500мм 1шт					
24		У6121-701-101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,45	47 306	68594	
25		С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	35 601	35601	
26		С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	28 049	56098	
27		С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	42 300	42300	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**800803**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			129912	
			машины и механизмы	тенге			70984	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27715*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			599907	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	64			

Итого по акту	800803
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	859 262
Сметная прибыль 5%	42 963
Непредвиденные работы и затраты-5%	42 963
ИТОГО	85 926
ИТОГО СТОИМОСТЬ	945 188
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	1 016 077
Учетная скидка 0,98%	995 755
Налог на добавленную стоимость - 12 %	119 491
Итого к оплате	1 115 246

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001140002366

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ Бекжанов Ж.Г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ Оразалин А.Д.
№ KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 года.
№ KZ28VJE00033643 от 26.12.2017 года.
№ KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"Костанайской области" БИН 100140005906

И.о.руководитель _____ Абдибеков У. К.

Разработчики
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт авторского надзора _____ Ахаев А.М.
Приказ №108 от 29.04.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" Костанайская область, БИН 100140005906, Костанайская область, г.Аркалык, пр.Абая 29., +7 (71430) 76398**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Фурманово, города Аркалыка, Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект **ВЫГРЕБ 10 м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 71 от 28.03.2024 год.

Акт выполненных работ №8
задекабрь 2024 года (месяц,год) на Выгреб 10 м3 работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6033**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6033	
			П2 ПЕРЕКРЫТИЯ 3-ЛИСТ					
1	9	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6/КЦО-1/**	**шт.**	**1**	**6 033**	**6033**	
			Итого по акту				**6033**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%				**6 473**	
			Сметная прибыль 5%				**324**	
			Непредвиденные работы и затраты-5%				**324**	

ИТОГО	647
ИТОГО СТОИМОСТЬ	7 121
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	7 655
Учетная скидка 0,98%	7 502
Налог на добавленную стоимость - 12 %	900
Итого к оплате	8 402

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001140002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
№ KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 года.
№ KZ28VJE00033643 от 26.12.2017 года.
№ KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"Костанайской области" БИН 100140005906

И.о.руководитель _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт авторского надзора _____ **Ахаев А.М.**
Приказ №108 от 29.04.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" Костанайская область, БИН 100140005906, Костанайская область, г.Аркалык, пр.Абая 29., +7 (71430) 76398**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Фурманово, города Аркалыка, Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 71 от 28.03.2024 год.

Акт выполненных работ №9

задекабрь 2024 года (месяц,год) на Наружное электроснабжение работы

(Дополнительная работа, без оплаты)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**581593**	
			Раздел 1. ВЛЗ-10кВ				**17080**	
			Устройство ответвления от сущ. опоры ВЛ-10кВ					
			Изоляторы. Линейная арматура					
1	**1**	**Е11-330204-201** **1133-0204-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,025848**	**232 049**	**5998**	
2	**2**	**С1243-701-0503** **243-701-0503** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	**км**	**0,025848**	**428 735**	**11082**	
			Раздел 2. Освещения				**564513**	
			Опора освещения 4шт					
3	**3**	**Е11-330304-0402** **1133-0304-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**2**	**57 915**	**115830**	
4	**4**	**С1247-306-0501** **247-306-0501** *РСНБ РК 2022*	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 4-4 68/104 высотой 4000 мм, диаметром 68/104 мм**	**шт.**	**2**	**50 829**	**101658**	

5	5	У6124-0202-0401 6124-0202-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	8	10 218	81744	
6	6	С1247-103-0301 247-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 30, мощность 30 Вт, IP67	шт.	8	32 920	263360	
7	7	С1243-110-0501 243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,017538	109 552	1921	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**581593**	
			в них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			51137	
			машины и механизмы	тенге			40076	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*19951*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			490380	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	25			

Итого по акту		**581593**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7.3%	42456	624 049
Сметная прибыль 5%	31202	31 202
Непредвиденные работы и затраты-5%	31202	31 202
ИТОГО		62 405
ИТОГО СТОИМОСТЬ		686 454
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075		737 938
Учетная скидка 0,98%		723 180
Налог на добавленную стоимость - 12 %		86 782
Итого к оплате		809 961

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 030140002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Оразалин А.Д.**
№ KZ85VJE00037079 от 20.04.2018 года.
№ KZ28VJE00033643 от 26.12.2017 года.
№ KZ20VJE00036406 от 29.03.2018 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"Костанайской области" БИН 100140005906

И.о.руководитель _____ **Абдибеков У. К.**

Разработчики
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт авторского надзора _____ **Ахаев А.М.**
Приказ №108 от 29.04.2024 г.