Форма 2в

Заказчик: **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"**
Подрядчик: **ТОО "KCC Distribution"**
Договор: **№93 от 04.06.2024 г.**
Наименование объекта - **Капитальный ремонт зданий пожарный депо №12 в г.Алматы, Жетысуский р-н, мкр."Кокмайса", 27а**

Акт выполненных работ №1
за Июль 2024 года на 1-1 Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Здание административного блока с общежитием									
1	1213-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Облицовка стен из плит мраморных=ЛЕГКИЙ БЕТОН. Разборка**	$м^2$ облицовки	214,5	6223,84	170,32	1335014	36533	--	948811	2466532
		НР - 72%; СП - 8%			6053,52	90,03	1298480	19311		182707	
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	37,4	432,28	--	16167	--	--	11640	30032
		НР - 72%; СП - 8%			432,28	--	16167	--		2225	
3	1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	$м^2$	142,4	3651,27	277,11	519941	39461	--	363910	954560
		НР - 72%; СП - 8%			3374,16	175,21	480480	24950		70709	
4	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное=ВНУТРЕННИЕ. Разборка**	$м^2$	218,2	2136,68	277,11	466224	60466	--	319672	848768
		НР - 72%; СП - 8%			1859,57	175,21	405758	38231		62872	
5	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,19608	87140,44	28845,35	17086	5656	2525	8094	27194
		НР - 72%; СП - 8%			45413,46	11917,11	8905	2337		2014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	ОЧИСТКА ОТ ИЗВЕСТКОВОЙ ОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ	$м^2$	1296,09	330,94	--	428928	--	--	308832	796784
		НР - 72%; СП - 8%			330,94	--	428928	--		59024	
7	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	3380,14	432,28	--	1461167	--	--	1052035	2714253
		НР - 72%; СП - 8%			432,28	--	1461167	--		201051	
8	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	207,28	1505,27	97,08	312012	20123	--	217820	572219
		НР - 72%; СП - 8%			1408,19	51,32	291890	10638		42387	
9	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	663	195,11	0,08	129358	53	--	93098	240251
		НР - 72%; СП - 8%			195,03	--	129305	--		17795	
10	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка=ОТМОСТКА	$м^3$	9,12	31047,21	11903,78	283151	108563	--	165852	484923
		НР - 72%; СП - 8%			19143,43	6114,20	174588	55762		35920	
11	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	251,77	1602,95	50,60	403575	12739	--	287199	746035
		НР - 72%; СП - 8%			1552,35	31,99	390835	8054		55261	
12	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	1122,63	654,92	30,22	735233	33925	--	520384	1356070
		НР - 72%; СП - 8%			624,70	19,11	701307	21453		100453	
		Водопровод и канализация									
13	1215-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	14	1694,59	14,79	23724	207	949	16307	43233
		НР - 72%; СП - 8%			1611,97	5,78	22568	81		3203	
14	1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	46	1328,33	10,93	61103	503	2720	41798	111134
		НР - 72%; СП - 8%			1258,25	3,78	57880	174		8232	
15	1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных/ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ/ труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	10	1328,33	10,93	13283	110	590	9087	24159
		НР - 72%; СП - 8%			1258,25	3,78	12583	38		1790	
16	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных/ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ/ труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	396	772,20	6,38	305791	2526	13599	209191	556182
		НР - 72%; СП - 8%			731,48	2,22	289666	879		41200	
17	1215-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кран ПОЖАРНЫЙ. Снятие	шт. арматуры	6	126,99	0,35	762	2	--	548	1415
		НР - 72%; СП - 8%			126,64	0,22	760	1		105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1215-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	114,5	1637,09	8,63	187447	988	2100	133141	346234
		НР - 72%; СП - 8%			1610,12	4,88	184359	559		25647	
19	1215-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	49	1765,16	17,27	86493	846	2023	60554	158811
		НР - 72%; СП - 8%			1706,62	9,75	83624	478		11764	
20	1216-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из керамических труб диаметром 150 мм. Разборка	м	14,6	2616,50	--	38201	--	--	27505	70962
		НР - 72%; СП - 8%			2616,50	--	38201	--		5256	
21	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	10	1428,57	10,19	14286	102	--	10259	26508
		НР - 72%; СП - 8%			1418,38	6,44	14184	64		1964	
22	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	21	1148,91	9,14	24127	192	--	17321	44764
		НР - 72%; СП - 8%			1139,77	5,78	23935	121		3316	
23	1215-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	ПОДДОН ДУШЕВОЙ. Демонтаж	прибор	8	6602,18	92,42	52817	739	--	37833	97902
		НР - 72%; СП - 8%			6509,76	58,43	52078	467		7252	
24	1215-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Мойка. Демонтаж	прибор	5	2307,29	27,76	11536	139	--	8270	21390
		НР - 72%; СП - 8%			2279,53	17,55	11398	88		1585	
25	1215-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Биде. Демонтаж	прибор	1	2083,93	7,03	2084	7	--	1499	3869
		НР - 72%; СП - 8%			2076,90	4,44	2077	4		287	
		Отопление									
26	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	62	2163,52	78,71	134138	4880	--	95288	247780
		НР - 72%; СП - 8%			2084,81	49,77	129258	3086		18354	
27	1215-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	750	839,83	--	629873	--	--	453510	1170053
		НР - 72%; СП - 8%			839,83	--	629873	--		86670	
28	1215-0102-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	30	1215,30	--	36459	--	--	26251	67727
		НР - 72%; СП - 8%			1215,30	--	36459	--		5017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1215-0101-0313 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие**	шт. арматуры	2	2126,12	8,78	4252	17	--	3057	7894
		НР - 72%; СП - 8%			2117,34	5,55	4235	11		585	
30	1215-0102-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	6	1492,31	11,82	8954	71	178	6267	16439
		НР - 72%; СП - 8%			1450,81	--	8705	--		1218	
31	1215-0102-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Грязевики. Демонтаж**	шт.	1	3532,60	--	3533	--	--	2543	6563
		НР - 72%; СП - 8%			3532,60	--	3533	--		486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7746719	328848	24684	5457576	14260640
							7393186	186787	--	1056349	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7729633				
	Материалы		Тенге				22162				
	Всего заработная плата		Тенге					7568731			
		Накладные расходы	Тенге				5449482				
		Сметная прибыль	Тенге				1054335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14233450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4023
		Сметная заработная плата	Тенге					7568731			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17086				
	Материалы		Тенге				2526				
	Всего заработная плата		Тенге					11242			
		Накладные расходы	Тенге				8094				
		Сметная прибыль	Тенге				2014				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					11242			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14260644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4028
		Сметная заработная плата	Тенге					7579973			
		РАЗДЕЛ 2. Здание пожарной части									
32	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	58,5	432,28	--	25288	--	--	18208	46975
		НР - 72%; СП - 8%			432,28	--	25288	--		3480	
33	1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	$м^2$	10,72	3651,27	277,11	39142	2970	--	27395	71861
		НР - 72%; СП - 8%			3374,16	175,21	36171	1878		5323	
34	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное=ВНУТРЕННИЕ. Разборка**	$м^2$	10,08	2136,68	277,11	21538	2793	--	14768	39210
		НР - 72%; СП - 8%			1859,57	175,21	18744	1766		2904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1109-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Ворота секционные площадью 18 м^2. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м^2	88,2	1264,52	3,47	111531	306	--	80082	206942
		НР - 72%; СП - 8%			1261,05	--	111225	--		15329	
36	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**ОЧИСТКА ОТ ИЗВЕСТКОВОЙ ОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ**	м^2	523,13	330,94	--	173125	--	--	124651	321600
		НР - 72%; СП - 8%			330,94	--	173125	--		23823	
37	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м^2	712,42	432,28	--	307965	--	--	221734	572073
		НР - 72%; СП - 8%			432,28	--	307965	--		42375	
38	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м^2 кровли	694	195,11	0,08	135406	56	--	97451	251484
		НР - 72%; СП - 8%			195,03	--	135351	--		18627	
39	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка=ОТМОСТКА**	м^3	9,68	31047,21	11903,78	300537	115228	--	176036	514698
		НР - 72%; СП - 8%			19143,43	6114,20	185308	59185		38126	
40	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м^2	456,58	1602,95	50,60	731875	23103	--	520830	1352920
		НР - 72%; СП - 8%			1552,35	31,99	708772	14606		100215	
41	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м^2	66,55	654,92	30,22	43585	2011	--	30849	80388
		НР - 72%; СП - 8%			624,70	19,11	41574	1272		5955	
		Водопровод и канализация									
42	1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	18	1328,33	10,93	23910	197	1064	16356	43487
		НР - 72%; СП - 8%			1258,25	3,78	22649	68		3221	
43	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из водогазопроводных/ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ/ труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	131	772,20	6,38	101158	836	4498	69202	183989
		НР - 72%; СП - 8%			731,48	2,22	95824	291		13629	
44	1215-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кран ПОЖАРНЫЙ. Снятие**	шт. арматуры	2	126,99	0,35	254	--	--	183	472
		НР - 72%; СП - 8%			126,64	0,22	253	--		35	
45	1215-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена**	м трубопровода с фасонными частями	10	1637,09	8,63	16371	87	183	11628	30239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1610,12	4,88	16101	49		2240	
46	1215-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	19	1765,16	17,27	33538	328	784	23480	61580
		НР - 72%; СП - 8%			1706,62	9,75	32426	185		4562	
47	1216-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из керамических труб диаметром 150 мм. Разборка	м	6	2616,50	--	15699	--	--	11303	29162
		НР - 72%; СП - 8%			2616,50	--	15699	--		2160	
48	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	1148,91	9,14	1149	9	--	825	2132
		НР - 72%; СП - 8%			1139,77	5,78	1140	6		158	
49	1215-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ванна. Демонтаж	прибор	1	6602,18	92,42	6602	92	--	4729	12238
		НР - 72%; СП - 8%			6509,76	58,43	6510	58		907	
		Отопление									
50	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	127	2163,52	78,71	274767	9996	--	195186	507549
		НР - 72%; СП - 8%			2084,81	49,77	264771	6321		37596	
51	1215-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	160	839,83	--	134373	--	--	96749	249611
		НР - 72%; СП - 8%			839,83	--	134373	--		18490	
52	1215-0102-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	130	1215,30	--	157989	--	--	113753	293482
		НР - 72%; СП - 8%			1215,30	--	157989	--		21740	
		Вентиляция									
53	1215-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентилятор центробежный весом до 0,05 т. Демонтаж	шт.	3	7671,43	26,35	23014	79	--	16549	42728
		НР - 72%; СП - 8%			7645,08	16,66	22935	50		3165	
54	1215-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	$м^2$ поверхности воздуховодов	24	1088,35	26,35	26120	633	--	18639	48340
		НР - 72%; СП - 8%			1062,00	16,66	25488	400		3581	
55	1215-0103-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	$м^2$ поверхности воздуховодов	21,6	912,83	26,35	19717	569	--	14046	36464
		НР - 72%; СП - 8%			886,48	16,66	19148	360		2701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	**1215-0103-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**41,6**	**739,54**	**26,35**	**30765**	**1096**	**--**	**21860**	**56835**
		НР - 72%; СП - 8%			**713,19**	**16,66**	**29669**	**693**		**4210**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2755418**	**160389**	**6529**	**1926492**	**5056459**
							2588498	**87188**	**--**	**374552**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2643887**				
	Материалы		Тенге				**6531**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2564461**			
		Накладные расходы	Тенге				**1846410**				
		Сметная прибыль	Тенге				**359223**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4849520**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1297**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2564461**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**111531**				
	Всего заработная плата		Тенге					**111225**			
		Накладные расходы	Тенге				**80082**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15329**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**206942**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**111225**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5056462**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1338**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2675686**			
		РАЗДЕЛ 3.Электроснабжение									
57	**1217-0101-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**ЩИТОК. Демонтаж**	**шт.**	6	**573,90**	**2,46**	**3443**	**14**	**--**	**2475**	**6392**
		НР - 72%; СП - 8%			**571,44**	**1,56**	**3429**	**9**		**474**	
58	**1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**150**	**118,55**	**1,05**	**17783**	**158**	**--**	**12762**	**32989**
		НР - 72%; СП - 8%			**117,50**	**0,67**	**17625**	**101**		**2444**	
59	**1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**480**	**179,59**	**0,35**	**86203**	**168**	**--**	**62021**	**160080**
		НР - 72%; СП - 8%			**179,24**	**0,22**	**86035**	**106**		**11856**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**107429**	**340**	**--**	**77258**	**199461**
							107089	**216**	**--**	**14774**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**107429**				
	Всего заработная плата		Тенге					**107305**			
		Накладные расходы	Тенге				**77258**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14774**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**199461**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**107305**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**199461**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					107305			
		РАЗДЕЛ 4. Пожарная сигнализация									
60	1310-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	луч	3	1075,32	0,07	3226	--	--	2323	5992
		НР - 72%; СП - 8%			1075,25	--	3226	--		444	
61	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	шт.	18	796,86	0,27	14343	5	--	10324	26640
		НР - 72%; СП - 8%			796,59	--	14339	--		1973	
62	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель. Демонтаж**	м	170	179,59	0,35	30530	59	--	21966	56695
		НР - 72%; СП - 8%			179,24	0,22	30471	37		4199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				48099	64	--	34613	89327
							48036	37	--	6616	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				17569				
	Всего заработная плата		Тенге					17565			
		Накладные расходы	Тенге				12647				
		Сметная прибыль	Тенге				2417				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				32633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					17565			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30530				
	Всего заработная плата		Тенге					30508			
		Накладные расходы	Тенге				21966				
		Сметная прибыль	Тенге				4199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					30508			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				89328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					48073			
		РАЗДЕЛ 5. Прочие работы									
63	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	302,925	204,00	--	61797	--		--	66741
		СП - 8%			--	--	--	--		4944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**4543,875**	**32,00**	**--**	**145404**	**--**		**--**	**157036**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11632**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**207201**	**--**	**--**	**--**	**223777**
							--	**--**	**--**	**16576**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**207201**				
	Транспортные расходы		Тенге				**207201**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16576**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**223777**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**223777**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19829672**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10136809**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**489641**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**274228**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**31219**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**207201**				
		- Накладные расходы	Тенге							**7495939**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1468867**	
Стоимость строительно монтажных работ			Тенге								19 829 672
Оборудование											
Временные здания и сооружения 1,2%			Тенге								237 956
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге								20 067 628
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 0,7%			Тенге								140 473
Итого с зимними затратами			Тенге								20 208 101
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге								404 162
Итого с оборудованием			Тенге								20 612 263
Итого по акту в текущих ценах 2024 г. 100%, к=1,163			Тенге								23 972 062
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге								23 972 062
Договорной коэффициент К=0,98000000032971			Тенге								23 492 621
НДС 12 %			Тенге								2 819 115
Всего по акту			**Тенге**								**26 311 735,74**

Подрядчик:

ТОО "KCC Distribution"

Директор_____ Пушилин Р. В.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строительства и технического обсследования"

Эксперт_____ Сохранов А. С.

Заказчик:

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК
полковник_____Атыгаев Н. Б.

Начальник ГУ "СПиАСР" ДЧС г. Алматы МЧС РК
подполковник гражданской защиты_____Мадиев Т.С.

Заместитель начальника ГУ "СПиАСР" ДЧС г. Алматы МЧС РК
полковник гражданской защиты_____Заборских Д.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KZ14VJE00060473 от 21.12.2020 года;
KZ41VJE00060472 от 21.12.2020 года;

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "БС Строй Холдинг"

Директор_____Акжолов Ә. Б.

ГИП_____Турдиев Б. М.

Старший инженер ГУ "СПиАСР" ДЧС г. Алматы МЧС РК
майор гражданской защиты_____Дюсебеков А.А.

Форма 2в

Заказчик: **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"**
Подрядчик: **ТОО "KCC Distribution"**
Договор: **№93 от 04.06.2024 г.**
Наименование объекта - **Капитальный ремонт зданий пожарный депо №12 в г.Алматы, Жетысуский р-н, мкр."Кокмайса", 27а**

Акт выполненных работ №2

за Июль 2024 года на 2-1-1 Здание административного блока с общежитием - Ремонтные работы

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монолитный канал /АС-51/									
1	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	4,5	72051,57	8742,57	324232	39342	137689	118994	478684
		НР - 72%; СП - 8%			32711,31	4015,12	147201	18068		35458	
2	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0882	405758,00	--	35788	--	35788	--	38651
		СП - 8%			--	--	--	--		2863	
		Решетка РМ-1									
3	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,82608	1224995,78	16486,80	1011945	13620	914545	64328	1162375
		НР - 72%; СП - 8%			101418,48	6736,45	83780	5565		86102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1371965	52962	1088022	183322	1679710
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				230981	23633	--	124423	
	Материалы		Тенге				1371965				
	Всего заработная плата		Тенге				1052235				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					254614			
		Накладные расходы	Тенге				35788				
		Сметная прибыль	Тенге				183322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				124423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1679710				
		Сметная заработная плата	Тенге					254614			107
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1679710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					254614			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Кровля /АС-63-72/									
4	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	7,904	261369,37	1344,79	2065864	10629	1672140	279201	2532670
		НР - 72%; СП - 8%			48468,51	592,63	383095	4684		187605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,015492	1189326,00				18425		
5	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	1,15	190615,85	2337,66	219208	2688	173585	31863	271157
		НР - 72%; СП - 8%			37334,52	1147,77	42935	1320		20086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,001725	1189326,00				2052		
6	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	3,227	218252,26	1934,84	704300	6244	539263	116594	886565
		НР - 72%; СП - 8%			49207,50	973,94	158793	3143		65671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,009713	1189326,00				11552		
7	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	9,054	13268,78	103,93	120136	941	102888	12078	142792
		НР - 72%; СП - 8%			1801,05	51,79	16307	469		10577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,015392	121212,00				1866		
7.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,060662	1649038,00				100034		
7.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,009054	108426,00				982		
8	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	3,227	13253,26	74,80	42768	242	28249	10366	57384
		НР - 72%; СП - 8%			4424,24	37,10	14277	120		4251	
9	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	280	9581,08	34,88	2682702	9766	2036824	459752	3393849
		НР - 72%; СП - 8%			2271,83	8,69	636112	2433		251395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	309,68	4921,00				1523935		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4=ОБРЕШЕТКА	$м^3$	8,221	165696,00	--	1362187	--	1362187	--	1471162
		СП - 8%			--	--	--	--		108975	
11	215-204-0504 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4=КОБЫЛКА	$м^3$	0,752	165696,00	--	124603	--	124603	--	134571
		СП - 8%			--	--	--	--		9968	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7321768	30510	6039739	909854	8890150
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1251519	12169	--	658528	
	Материалы		Тенге				7321768				
	Всего заработная плата		Тенге				4552950				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1263688			
		Накладные расходы	Тенге				1486790				
		Сметная прибыль	Тенге				909854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				658528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8890150				
		Сметная заработная плата	Тенге								605
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1263688			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8890150				
		Сметная заработная плата	Тенге								605
								1263688			
		РАЗДЕЛ 3. Двери /АС-46/									
		Внутренние									
12	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	32,2311989	3825,50	312,05	123300	10058	48777	50342	187534
		НР - 52%, СП - 8%			2000,07	169,25	64465	5455		13891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	13,859416	123,00				1705		
12.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,944374	263,00				248		
12.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	129,56942	90,00				11661		
12.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	9,347048	3762,00				35164		
13	223-203-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	32,2311989	56783,00	--	1830184	--	1830184	--	1976599
		СП - 8%			--	--	--	--		146415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1953484	10058	1878961	50342	2164133
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64465	5455	--	160306	
	Материалы		Тенге				1953484				
	Всего заработная плата		Тенге				48778				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					69920			
		Накладные расходы	Тенге				1830184				
							50342				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				160306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2164132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					69920			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2164132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					69920			
		РАЗДЕЛ 4. Окна /АС-46/									
14	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	91,2	5691,90	308,04	519101	28094	271362	169258	743427
		НР - 72%; СП - 8%			2408,39	169,25	219645	15436		55068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	53,808	123,00				6618		
14.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	1,45008	263,00				381		
14.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	230,736	90,00				20766		
14.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	64,752	3762,00				243597		
15	223-102-0303 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м²	91,2	40724,00	--	3714029	--	3714029	--	4011151
		СП - 8%			--	--	--	--		297122	
16	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	9,6	6791,59	308,16	65199	2958	37117	19245	91200
		НР - 72%; СП - 8%			2617,13	167,21	25124	1605		6756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	6,816	123,00				838		
16.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,20544	263,00				54		
16.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	33,312	90,00				2998		
16.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	8,832	3762,00				33226		
17	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	9,6	44864,00	--	430694	--	430694	--	465150
		СП - 8%			--	--	--	--		34456	
18	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	36,8	8141,90	306,28	299622	11271	175508	85617	416059
		НР - 72%; СП - 8%			3066,38	164,95	112843	6070		30819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	26,128	123,00				3214		
18.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,99728	263,00				262		
18.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	157,872	90,00				14208		
18.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	41,952	3762,00				157823		
19	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	36,8	56804,00	--	2090387	--	2090387	--	2257618
		СП - 8%			--	--	--	--		167231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7119032	42323	6719097	274120	7984605
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				357612	23111	--	591452	
	Материалы		Тенге				7119032				
	Всего заработная плата		Тенге				483987				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					380723			
		Накладные расходы	Тенге				6235110				
		Сметная прибыль	Тенге				274120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				591452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7984604				
		Сметная заработная плата	Тенге								176
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				380723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7984604				
		Сметная заработная плата	Тенге								176
							380723				
		РАЗДЕЛ 5. Полы /АС-44/									
		Тип-1									
20	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	270,8	1964,14	60,94	531889	16502	314115	146952	733148
		НР - 72%; СП - 8%			743,25	10,44	201272	2827		54306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,3385	88825,00				30067		
20.2	218-103-0201	Ветошь	кг	1,354	1117,00				1512		
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм. Устройство	$м^2$ стяжки	270,8	1176,14	45,95	318499	12444	123379	136925	491857
		НР - 72%; СП - 8%			674,58	27,68	182676	7496		36433	
22	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	270,8	-129,74	-7,79	-35134	-2109	-30767	-2518	-40664
		НР - 72%; СП - 8%			-8,34	-4,58	-2258	-1240		-3011	
		Тип-2									
23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	101,33	1176,14	45,95	119178	4656	46167	51235	184046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			674,58	27,68	68355	2805		13633	
		Тип-3									
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	29,13	1176,14	45,95	34261	1338	13272	14729	52909
		НР - 72%; СП - 8%			674,58	27,68	19651	806		3919	
25	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	29,13	-129,74	-7,79	-3779	-227	-3309	-271	-4374
		НР - 72%; СП - 8%			-8,34	-4,58	-243	-133		-324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				964914	32604	462857	347052	1416922
							469453	12561	--	104956	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				964914				
	Материалы		Тенге				462857				
	Всего заработная плата		Тенге					482014			
		Накладные расходы	Тенге				347052				
		Сметная прибыль	Тенге				104956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1416922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					482014			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1416922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					482014			
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка /АС-45/									
		Потолок									
26	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором=ЗАТИРКА	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	888,02	1197,24	10,34	1063173	9182	131374	668466	1870170
		НР - 72%; СП - 8%			1038,96	6,54	922617	5808		138531	
27	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	888,02	1990,62	11,10	1767710	9857	540529	879468	2858953
		НР - 72%; СП - 8%			1370,83	4,69	1217324	4165		211775	
		Стены									
28	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1669,47	2467,18	143,24	4118883	239135	764050	2388461	7027934
		НР - 72%; СП - 8%			1866,28	120,76	3115698	201605		520591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	92,488638	1084,00				100258		
29	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	1669,47	1085,60	7,09	1812377	11837	701812	794684	2815628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			658,13	2,99	1098728	4992		208567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				8762143	270011	2137765	4731079	14572685
							6354367	216570	--	1079464	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8762143				
	Материалы		Тенге				2137765				
	Всего заработная плата		Тенге					6570937			
		Накладные расходы	Тенге				4731079				
		Сметная прибыль	Тенге				1079464				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14572686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2792
		Сметная заработная плата	Тенге					6570937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14572686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2792
		Сметная заработная плата	Тенге					6570937			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**36708206**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8728397				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					438468			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					293499			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18326444		
		- Накладные расходы	Тенге							6495769	
		- Сметная прибыль	Тенге							2719129	
Стоимость строительно монтажных работ			Тенге								36 708 206
Оборудование											
Временные здания и сооружения 1,2%			Тенге								440 498
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге								37 148 704
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 0,7%			Тенге								260 041
Итого с зимними затратами			Тенге								37 408 745
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге								748 175
Итого с оборудованием			Тенге								38 156 920
Итого по акту в текущих ценах 2024 г. 100%, к=1,163			Тенге								44 376 498
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге								44 376 498
Договорной коэффициент К=0,98000000032971			Тенге								43 488 968
НДС 12 %			Тенге								5 218 676
Всего по акту			**Тенге**								**48 707 644,40**

Подрядчик:

ТОО "KCC Distribution"

Директор_____Пушилин Р. В.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строительства и технического обсследования"

Эксперт_____Сохранов А. С.
KZ14VJE00060473 от 21.12.2020 года;

Заказчик:
Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК
полковник_____Атыгаев Н. Б.

Начальник ГУ "СПиАСР" ДЧС г. Алматы МЧС РК
подполковник гражданской защиты_____Мадиев Т.С.

Заместитель начальника ГУ "СПиАСР" ДЧС г. Алматы МЧС РК
полковник гражданской защиты_____Заборских Д.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KZ41VJE00060472 от 21.12.2020 года;

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "БС Строй Холдинг"

Директор_____ Акжолов Ә. Б.

ГИП_____Турдиев Б. М.

Старший инженер ГУ "СПиАСР" ДЧС г. Алматы МЧС РК
майор гражданской защиты_____Дюсебеков А.А.

Форма 2в

Заказчик: **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"**
Подрядчик: **ТОО "KCC Distribution"**
Договор: **№93 от 04.06.2024 г.**
Наименование объекта - **Капитальный ремонт зданий пожарный депо №12 в г.Алматы, Жетысуский р-н, мкр."Кокмайса", 27а**

Акт выполненных работ №3

за Июль 2024 года на 2-1-4 Здание пожарной части и административного блока с общежитием - Электрооборудование, электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудования									
		Кабельные изделия и провода									
1	1308-0206-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	м	1571	42,53	1,32	66815	2073	24352	29802	104346
		НР - 72%; СП - 8%			25,71	0,64	40390	1005		7729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	2,5136	3479,00				8745		
2	1308-0206-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках	м	361	71,95	3,97	25974	1433	5982	13862	43024
		НР - 72%; СП - 8%			51,41	1,93	18559	697		3188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,5776	3479,00				2009		
3	1308-0206-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Провод сечением до 70 мм2. Прокладка в лотках**	м	29	108,84	14,56	3156	423	497	1758	5308
		НР - 72%; СП - 8%			77,12	7,09	2236	206		393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0464	3479,00				161		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1308-0206-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Провод сечением до 185 мм2. Прокладка в лотках	м	60	218,11	43,67	13087	2620	1213	7582	22323
		НР - 72%; СП - 8%			154,23	21,28	9254	1277		1654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,096	3479,00				334		
5	243-202-1103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5	км	0,192	756911,00	--	145327	--	145327	--	156953
		СП - 8%			--	--	--	--		11626	
6	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,379	588168,00	--	222916	--	222916	--	240749
		СП - 8%			--	--	--	--		17833	
7	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,11	1006815,00	--	110750	--	110750	--	119610
		СП - 8%			--	--	--	--		8860	
8	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,087	1542892,00	--	134232	--	134232	--	144971
		СП - 8%			--	--	--	--		10739	
9	243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,164	2222091,00	--	364423	--	364423	--	393577
		СП - 8%			--	--	--	--		29154	
10	243-107-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,029	3906128,00	--	113278	--	113278	--	122340
		СП - 8%			--	--	--	--		9062	
11	243-112-1009 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-0,66	км	0,04	2007230,00	--	80289	--	80289	--	86712
		СП - 8%			--	--	--	--		6423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	243-112-1010 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х95 (ок)-0,66	км	0,02	2633838,00	--	52677	--	52677	--	56891
		СП - 8%			--	--	--	--		4214	
		Трубы									
13	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	768	645,19	4,23	495506	3249	12541	345492	908275
		НР - 72%; СП - 8%			624,63	0,17	479716	131		67277	
14	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	164	759,19	4,34	124507	711	2615	87296	228747
		НР - 72%; СП - 8%			738,91	0,38	121181	62		16944	
15	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	39	795,10	5,16	31009	201	1810	20898	56060
		НР - 72%; СП - 8%			743,55	0,69	28998	27		4153	
16	1121-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	40	881,87	6,58	35275	264	5035	21620	61447
		НР - 72%; СП - 8%			749,41	1,29	29976	52		4552	
17	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	571	55,00	--	31405	--	31405	--	33917
		СП - 8%			--	--	--	--		2512	
18	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	197	79,00	--	15563	--	15563	--	16808
		СП - 8%			--	--	--	--		1245	
19	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	164	65,00	--	10660	--	10660	--	11513
		СП - 8%			--	--	--	--		853	
20	241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	39	99,00	--	3861	--	3861	--	4170
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
21	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50/63/ мм	м	40	143,00	--	5720	--	5720	--	6178
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2086430	10974	1345146	528310	2823919
							730310	3457	--	209178	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				109032				
	Материалы		Тенге				32044				
	Всего заработная плата		Тенге					73624			
		Накладные расходы	Тенге				53004				
		Сметная прибыль	Тенге				12964				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				175000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					73624			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1977398				
	Материалы		Тенге				21999				
	Всего заработная плата		Тенге					660143			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1291101				
		Накладные расходы	Тенге				475306				
		Сметная прибыль	Тенге				196214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2648918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата	Тенге					660143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2823918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					733767			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2823918**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				730310				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10974			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3457			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1345144		
		- Накладные расходы	Тенге							528310	
		- Сметная прибыль	Тенге							209178	
Стоимость строительно монтажных работ			Тенге								2 823 918
Оборудование											
Временные здания и сооружения 1,2%			Тенге								33 887
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге								2 857 805
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 0,7%			Тенге								20 005
Итого с зимними затратами			Тенге								2 877 810
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге								57 556
Итого с оборудованием			Тенге								2 935 366
Итого по акту в текущих ценах 2024 г. 100%, к=1,163			Тенге								3 413 830
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге								3 413 830
Договорной коэффициент К=0,98000000032971			Тенге								3 345 554
НДС 12 %			Тенге								401 466
Всего по акту			**Тенге**								**3 747 020,33**

Подрядчик:

ТОО "KCC Distribution"

Директор_____ **Пушилин Р. В.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строительства и технического обсследования"

Заказчик:
Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы
Министерства по чрезвычайным ситуациям РК
полковник_____ **Атыгаев Н. Б.**

Начальник ГУ "СПиАСР" ДЧС г. Алматы МЧС РК
подполковник гражданской защиты_____ **Мадиев Т.С.**

Заместитель начальника ГУ "СПиАСР" ДЧС г. Алматы МЧС РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Эксперт_____Сохранов А. С.
KZ14VJE00060473 от 21.12.2020 года;
KZ41VJE00060472 от 21.12.2020 года;

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "БС Строй Холдинг"

Директор_____Ақжолов Ә. Б.

ГИП_____Турдиев Б. М.

полковник гражданской защиты_____Заборских Д.В.

Старший инженер ГУ "СПиАСР" ДЧС г. Алматы МЧС РК
майор гражданской защиты_____Дюсебеков А.А.

Форма 2в

Заказчик: **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"**
Подрядчик: **ТОО "KCC Distribution"**
Договор: **№93 от 04.06.2024 г.**
Наименование объекта - **Капитальный ремонт зданий пожарный депо №12 в г.Алматы, Жетысуский р-н, мкр."Кокмайса", 27а**

Акт выполненных работ №4
за Июль 2024 года на 2-2-1 Здание пожарной части - Ремонтные работы

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса *	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Парапет /АС-36/									
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	17.12	39630,24	4767,61	678470	81622	373524	178668	925708
		НР - 72%, СП - 8%			13044,62	1450,09	223324	24826		68571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,5056	44572,00				289968		
		Ж.б. пояс-обвязка									
2	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	3,75	59788,13	7920,90	224205	29704	118955	59701	306619
		НР - 72%, СП - 8%			20145,51	1966,01	75546	7373		22713	
3	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24734	337586,00	--	83499	--	83499	--	90179
		СП - 8%			--	--	--	--		6680	
4	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08684	356047,00	--	30919	--	30919	--	33393
		СП - 8%			--	--	--	--		2474	
5	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,1993	308282,79	2256,41	61441	450	2523	42220	111954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			293366,88	858,52	58468	171		8293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,001993	760150,00				1515		
6	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,19898	321794,00	--	64031	--	64031	--	69153
		СП - 8%			--	--	--	--		5122	
		Металлическая решетка МР-1									
7	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,24	117919,32	3987,11	28301	957	2027	18397	50434
		НР - 72%; СП - 8%			105487,49	977,73	25317	235		3736	
8	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,21264	1045837,00	--	222387	--	222387	--	240178
		СП - 8%			--	--	--	--		17791	
9	214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3,5 мм х 40 мм	$м^2$	6,72	1872,00	--	12580	--	12580	--	13586
		СП - 8%			--	--	--	--		1006	
10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00384	337586,00	--	1296	--	1296	--	1400
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
11	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,96	1693,53	1,85	11787	13	1393	7479	20807
		НР - 72%; СП - 8%			1491,48	1,00	10381	7		1541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02088	1117,00				23		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1418916	112746	913134	306465	1863411
							393036	32612	--	138031	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1390615				
	Материалы		Тенге				496396				
	Всего заработная плата		Тенге					400096			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				414712				
		Накладные расходы	Тенге				288068				
		Сметная прибыль	Тенге				134295				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1812978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					400096			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28301				
	Материалы		Тенге				2027				
	Всего заработная плата		Тенге					25552			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				18397				
		Сметная прибыль	Тенге				3736				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				50434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					25552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1863412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					425648			
		РАЗДЕЛ 2. Кровля /АС-44/									
12	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	8,486	261369,37	1344,79	2217980	11412	1795264	299760	2719159
		НР - 72%; СП - 8%			48468,51	592,63	411304	5029		201419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,016633	1189326,00				19782		
13	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	1	190615,85	2337,66	190616	2338	150943	27707	235789
		НР - 72%; СП - 8%			37334,52	1147,77	37335	1148		17466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0015	1189326,00				1784		
14	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	4,395	218252,26	1934,84	959219	8502	734449	158794	1207454
		НР - 72%; СП - 8%			49207,50	973,94	216267	4280		89441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,013229	1189326,00				15734		
15	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	9,486	13268,78	103,93	125868	986	107797	12655	149605
		НР - 72%; СП - 8%			1801,05	51,79	17085	491		11082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,016126	121212,00				1955		
15.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,063556	1649038,00				104807		
15.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,009486	108426,00				1029		
16	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	4,395	13253,26	74,80	58248	329	38474	14117	78155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			4424,24	37,10	19445	163		5789	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3551931**	**23568**	**2826927**	**513033**	**4390162**
							701436	**11111**	--	**325197**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3551931**				
	Материалы		Тенге				**2826929**				
	Всего заработная плата		Тенге					**712547**			
		Накладные расходы	Тенге				**513033**				
		Сметная прибыль	Тенге				**325197**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4390161**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**345**
		Сметная заработная плата	Тенге					**712547**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4390161**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					712547			
		РАЗДЕЛ 3. Ворота									
17	1109-0403-0304 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Ворота секционные площадью 18 м^2. Монтаж**	м^2	88,2	69347,72	4,96	6116469	437	5930657	133470	6749935
		НР - 72%; СП - 8%			**2101,76**	--	**185375**	--		**499995**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	223-401-0103	**Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 12,1 до 18 м^2**	м^2	88,2	**67241,00**				**5930656**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6116469	437	5930657	133470	6749935
							185375	--	--	499995	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6116469				
	Материалы		Тенге				5930656				
	Всего заработная плата		Тенге					185375			
		Накладные расходы	Тенге				133470				
		Сметная прибыль	Тенге				499995				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6749934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					185375			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6749934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					185375			
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка /АС-22/									
		Стены									
18	1115-0203-0203 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м^2 оштукатуриваемой поверхности	712,42	2467,18	143,24	1757668	102047	326046	1019238	2999060
		НР - 72%; СП - 8%			1866,28	120,76	1329575	86032		222154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	**214-402-0103**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	м^2	**39,468068**	**1084,00**				**42783**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1757668**	**102047**	**326046**	**1019238**	**2999060**
							1329575	**86032**	**--**	**222154**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1757668**				
	Материалы		Тенге				**326046**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1415607**			
		Накладные расходы	Тенге				**1019238**				
		Сметная прибыль	Тенге				**222154**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2999060**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**589**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1415607**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2999060**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**589**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1415607**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16002567**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2609422**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**238798**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**129755**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9996766**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1972206**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1185377**	
Стоимость строительно монтажных работ			Тенге								16 002 567
Оборудование											
Временные здания и сооружения 1,2%			Тенге								192 031
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге								16 194 598
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 0,7%			Тенге								113 362
Итого с зимними затратами			Тенге								16 307 960
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге								326 159
Итого с оборудованием			Тенге								16 634 119
Итого по акту в текущих ценах 2024 г. 100%, к=1,163			Тенге								19 345 481
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге								19 345 481
Договорной коэффициент К=0,98000000032971			Тенге								18 958 571
НДС 12 %			Тенге								2 275 029
Всего по акту			**Тенге**								**21 233 599,53**

Подрядчик:

ТОО "KCC Distribution"

Директор_____**Пушилин Р. В.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строительства и технического обсследования"

Эксперт_____**Сохранов А. С.**

Заказчик:
Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК
полковник_____**Атыгаев Н. Б.**

Начальник ГУ "СПиАСР" ДЧС г. Алматы МЧС РК
подполковник гражданской защиты_____**Мадиев Т.С.**

Заместитель начальника ГУ "СПиАСР" ДЧС г. Алматы МЧС РК
полковник гражданской защиты_____**Заборских Д.В.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KZ14VJE00060473 от 21.12.2020 года;
KZ41VJE00060472 от 21.12.2020 года;

Старший инженер ГУ "СПиАСР" ДЧС г. Алматы МЧС РК
майор гражданской защиты_____Дюсебеков А.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "БС Строй Холдинг"
Директор_____Акжолов Ә. Б.

ТИП_____Турдиев Б. М.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"**

Подрядчик: **ТОО "KCC Distribution"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий пожарный депо №12 в г.Алматы, Жетысуский р-н, мкр."Кокмайса", 27а**

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 20 ноябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
960740000618	091040018704			№93	04.06.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт зданий пожарный депо №12 в г.Алматы, Жетысуский р-н, мкр."Кокмайса", 27а	**587 365 914,74**	**587 365 914,74**	**93 750 000,00**				**11 250 000,00**	**105 000 000,00**

Подрядчик:
ТОО "KCC Distribution"

Директор _____ **Пушкин Р. В.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

Директор _____ **Абдраимов Б.А.**

Заказчик:
Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК

полковник _____ **Атыгаев Н. Б.**

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"**

Подрядчик: **ТОО "KCC Distribution"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий пожарный депо №12 в г.Алматы, Жетысуский р-н, мкр."Кокмайса", 27а**

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 23 сентябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
960740000618	091040018704			№93	04.06.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт зданий пожарный депо №12 в г.Алматы, Жетысуский р-н, мкр."Кокмайса", 27а	**362 365 914,74**	**362 365 914,74**	**116 071 428,57**				**13 928 571,42**	**130 000 000,00**

Подрядчик:

ТОО "KCC Distribution"

Директор_____ **Пушилин Р. В.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строительства и технического обсследования"

Директор_____ **Абдраимов Б.А.**

Заказчик:
Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК

полковник_____ **Атыгаев Н. Б.**

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"**

Подрядчик: **ТОО "KCC Distribution"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий пожарный депо №12 в г.Алматы, Жетысуский р-н, мкр."Кокмайса", 27а**

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 18 октябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
960740000618	091040018704			№93	04.06.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт зданий пожарный депо №12 в г.Алматы, Жетысуский р-н, мкр."Кокмайса", 27а	**482 365 914,74**	**482 365 914,74**	**107 142 857,14**				**12 857 142,85**	**120 000 000,00**

Подрядчик:

ТОО "KCC Distribution"

Директор_____ **Пушилин Р. В.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

Директор_____ **Абдраимов Б.А.**

Заказчик:
Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК

полковник_____ **Атыгаев Н. Б.**

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"

Подрядчик: ТОО "KCC Distribution"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий пожарный депо №12 в г.Алматы, Жетысуский р-н, мкр."Кокмайса", 27а

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 25 июль 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
960740000618	091040018704			№93	04.06.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт зданий пожарный депо №12 в г.Алматы, Жетысуский р-н, мкр."Кокмайса", 27а	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**	**89 285 714,29**				**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

Подрядчик:
ТОО "KCC Distribution"

Директор _____ **Пушилин Р. В.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

Директор _____ **Абдраимов Б.А.**

Заказчик:
ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК"

Начальник _____ **Атыгаев Н. Б.**