Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Аксуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда, Кызылординская область, г.Кызылорда, ОСТАЙ ЖАКЕНОВ, 22А, БИН 920940000549

Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары" Кызылординская область, г.Кызылорда, улица М.Шокай 287, БИН 061040009879

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог по улицам М.Дуйсенбаев, Т. Акмырзаев, Каратабан, Ө.Кулманов, С.Байкадамов (№43) в аульном округе Аксуат города Кызылорда

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№58/2	22.11.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог по улицам М.Дуйсенбаев, Т. Акмырзаев, Каратабан, Ө.Кулманов, С.Байкадамов (№43) в аульном округе Аксуат города Кызылорда	840 466 152,42	7 942 614,71							953 113,76	8 895 728,47
Аванс 30%	252 139 845,73	2 382 784,41							285 934,13	2 668 718,54
Итого к оплате (с учетом аванса)	588 326 306,69	5 559 830,28							667 179,64	6 227 009,93

Заказчик
КГУ "Аппарат акима сельского округа Аксуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда

БИН 920940000549

Подрядчик
ТОО "Кызылорда жолдары"

БИН 061040009879

Технический надзор
ТОО "SM ORDA GRUPP"

БИН 170640006390

Авторский надзор:
ТОО "ТМ Проект Строй"

БИН 080140010153

Форма 2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Аксуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"

Наименование стройки: Строительство дорог по улицам М.Дуйсенбаев, Т. Акмырзаев, Қаратабан, Ө.Кулманов, С.Байкадамов (№43) в аульном округе Аксуат города Кызылорда

Дополнительное соглашение №58/2 от 22.11.2024 года к Договору №58 от 06.06.2024 года

Акт №4 от 02.12.2024 года
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. ул. Дуйсенбаева				
		Дорожные знаки				
17	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	16	17 667	282672
18	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	6	3 457	20742
19	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	14	10 026	140364
20	251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	2	12 343	24686
21	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	10	6 735	67350
22	251-101-0116 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	12	6 806	81672
23	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты -столбы бетонны е. Устройство	м³	1,12	49 244	55153
		Горизонтальная дорожная разметка				
24	7101-0803-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,26937	67 906	18292
25	7101-0803-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,77084	51 379	39605
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				730 536
		Раздел 2. пер. Дуйсенбаева				
		Дорожные знаки				
54	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	17 667	53001
55	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	4	3 457	13828
56	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10 026	20052

57	251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	1	12 343	12343
58	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20- 1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	2	6 735	13470
59	251-101-0116 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	5	6 806	34030
60	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты -столбы бетонны е. Устройство	$м^3$	0,21	49 244	10341
		Горизонтальная дорожная разметка				
61	7101-0803-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,02	67 906	1358
62	7101-0803-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,06177	51 379	3174
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				161 597
		Раздел 3. ул. Тенгеш Акмырзаев				
		Дорожные знаки				
87	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	26	17 667	459342
88	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	22	10 026	220572
89	251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	4	12 343	49372
90	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20- 1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	3	6 735	20205
91	251-101-0116 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	4	6 806	27224
92	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты -столбы бетонны е. Устройство	$м^3$	1,82	49 244	89624
		Горизонтальная дорожная разметка				
93	7101-0803-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,34	67 906	23088
94	7101-0803-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,54761	51 379	28136
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				917 563
		Раздел 4. ул. Каратабан				
		Дорожная одежда				
108	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	413,32	2 958	1222598
109	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обочины. Укрепление из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	1 423,4	534	760096
110	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	$м^3$	142,34	5 313	756252
		Дорожные знаки				

111	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	17 667	53001
112	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	3	3 457	10371
113	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10 026	20052
114	251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	1	12 343	12343
115	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	6 735	6735
116	251-101-0116 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	5	6 806	34030
117	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты -столбы бетонны е. Устройство	м³	0,21	49 244	10341
		Горизонтальная дорожная разметка				
118	7101-0803-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,02	67 906	1358
119	7101-0803-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,66891	51 379	34368
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				2 921 545
		Раздел 5. ул. О. Кулманов				
		Дорожные знаки				
136	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	18	17 667	318006
137	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	6	3 457	20742
138	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	16	10 026	160416
139	251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	2	12 343	24686
140	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	10	6 735	67350
141	251-101-0116 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	12	6 806	81672
142	251-101-0109 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	2	7 079	14158
143	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты -столбы бетонны е. Устройство	м³	1,26	49 244	62047
		Горизонтальная дорожная разметка				
144	7101-0803-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,17609	67 906	11958
145	7101-0803-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,83869	51 379	43091
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				804 126

		Раздел 6. ул. С. Байкадамов				
		Дорожные знаки				
184	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	14	17 667	247338
185	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	3 457	6914
186	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	14	10 026	140364
187	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	8	6 735	53880
188	251-101-0116 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	6	6 806	40836
189	251-101-0109 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	2	7 079	14158
190	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты -столбы бетонны е. Устройство	м³	0,98	49 244	48259
		Горизонтальная дорожная разметка				
191	7101-0803-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,2164	67 906	14695
192	7101-0803-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	1,32397	51 379	68024
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				634 468
		Раздел 7. пер. С. Байкадамов				
		Дорожные знаки				
216	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	17 667	53001
217	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	3	10 026	30078
218	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	6 735	6735
219	251-101-0116 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	2	6 806	13612
220	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты -столбы бетонны е. Устройство	м³	0,21	49 244	10341
		Горизонтальная дорожная разметка				
221	7101-0803-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,04	67 906	2716
222	7101-0803-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,23274	51 379	11958
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				128 441
		Раздел 8. №43				
		Дорожные знаки				

259	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	5	17 667	88335
260	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	3	3 457	10371
261	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	3	10 026	30078
262	251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	2	12 343	24686
263	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	2	6 735	13470
264	251-101-0116 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	8	6 806	54448
265	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты -столбы бетонны е. Устройство	м³	0,35	49 244	17235
		Горизонтальная дорожная разметка				
266	7101-0803-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,072	67 906	4889
267	7101-0803-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,013	51 379	668
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8				244 180
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				6 542 456

		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**6 542 456**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	**Тенге**			**438 345**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**-**
		ИТОГО	**Тенге**			**6 980 800**
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**349 040**
		Непредвиденные работы и затраты-3%	**Тенге**			**209 424**
		ИТОГО	**Тенге**			**7 539 264**
		2024 год - 100 %, К=1,075	**Тенге**			**8 104 709**
		НДС 12%	**Тенге**			**972 565**
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**9 077 274**
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	**Тенге**			**8 895 728,47**
		в том числе НДС 12%	Тенге			953 114

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Аксуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда

БИН 920940000549

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"

БИН 061040009879

Технический надзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP"
Эксперт
БИН 170640006390

Авторский надзор:
ТОО "TM Проект Строй"

БИН 080140010153