*Реестр*

*актов выполненных работ по строительству объекта*

*"Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)"*

*за август 2018 года*

| № пп | Наименование работ и затрат | Номер акта | Сумма | в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Общестроительные работы | 17 | 285 870,00 | 30 628,93 |
| 2 | Телефонизация | 18 | 61 557,00 | 6 595,39 |
| 3 | Технологическое оборудование | 19 | 843 428,00 | 90 367,29 |
| 4 | Пожарная сигнализация | 20 | 71 309,00 | 7 640,25 |
| 5 | Покрытия | 21 | 461 527,00 | 49 449,32 |

ВСЕГО: 1 723 691,00 184 681,18

К справке №КС -3 1 469 380,84 157 433,66

Разница 254 310,16 тенге - скидка за счет накладных расходов

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

М.П

Подрядчик:

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

**Наименование объекта**: "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области"
**Заказчик**: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
**Подрядчик**: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
БИН: 100340020392 ИИК: KZ208560000004384227
БИК: KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

| | |
|---|---|
| Полная сметная стоимость | 21 192 466,00 |
| Лимит финансирования на 2018 г. | 20 938 155,84 |
| Стоимость выполненных работ по | |
| а) настоящему акту с начала года | 20 938 155,84 |
| б) за отчетный месяц | 1 469 380,84 |

## СПРАВКА ФЗ
## о стоимости выполненных работ за август месяц 2018 года

**по Договору №17 от 03.05.2018 года**
Бюджетная программа: 066 "Строительство объектов общественного порядка и безопасности"
Подпрограмма: 015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

| № п/п | Специфика | Наименование и виды работ | Ед. изм | Стоимость ед.работ по договору (тенге) | Авансы | | | Ранее заактированная сумма | Сумма выполненных объем работ за август месяц 2018 г. | | | Стоимость выполненных работ с начала года | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма аванса | Сумма погашения | Остаток | | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма с НДС | Сумма без НДС | Сумма НДС |
| 1 | 431 | Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых | тг. | 79 082 672,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 468 775,00 | 1 469 380,84 | 1 311 947,18 | 157 433,66 | 20 938 155,84 | 18 694 782,00 | 2 243 373,84 |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
_____ Акелулов М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
_____ Нукушев М.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

# Акт №17
## приемки выполненных работ за август 2018 г.
## (локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 33 | Е27-55-1 | Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 69,18 | 418,9 | – | 28980 | – | 2277 | 0,144 | 10 |
| | | *м2 покрытия* | | 24,75 | – | 1712 | – | 133 | – | – |
| 34 | Е27-55-2 | Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=5,000; | 345,9 | 65,69 | – | 22722 | – | 1831 | 0,0232 | 8 |
| | | *м2 покрытия* | | 3,98 | – | 1377 | – | 133 | – | – |
| | **Раздел 8 Внутреняя отделка** | | | | | | | | | |
| 144 | Е15-152-1<br>**8** | Известковая окраска по штукатурке | 379,34 | 17,43 | 0,12 | 6612 | 46 | 5488 | 0,092 | 35 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13,73 | 0,05 | 5208 | 19 | 105 | 0,0002 | – |
| 145 | E15-165-8 | Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным | 13,35 | 173,11 | 1,88 | 2311 | 25 | 1108 | 0,468 | 6 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 78,3 | 0,72 | 1045 | 10 | 105 | 0,0035 | – |
| | **Раздел 9 Фасад** | | | | | | | | | |
| 146 | E15-164-2 | Простая окраска карниза ,прим. | 19,72 | 122,95 | 1,88 | 2425 | 37 | 1012 | 0,296 | 6 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 48,15 | 0,72 | 950 | 14 | 105 | 0,0035 | – |
| | **9.1 Стены** | | | | | | | | | |
| 152 | E12-9-2 | Устройство подвесных желобов крыльца 1,2,3 | 8,2 | 481,76 | 1,22 | 3950 | 10 | 436 | 0,278 | 2 |
| | | *м желобов* | | | | | | | | |
| | | | | 44,1 | 0,45 | 362 | 4 | 119 | 0,0022 | – |
| | **Раздел 10 Крыльцо Кр1** | | | | | | | | | |
| 163 | E15-165-1 | Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца | 2,9 | 165,65 | 1,61 | 480 | 5 | 272 | 0,532 | 2 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 88,65 | 0,61 | 257 | 2 | 105 | 0,003 | – |
| 164 | E6-36-4 | Железнение поверхности | 8,2 | 57,48 | 0,23 | 471 | 2 | 443 | 0,289 | 2 |
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 51,3 | 0,09 | 421 | 1 | 105 | 0,0004 | – |
| 165 | E10-3-4 | Устройство подшивки из сайдинга | 3,6 | 120,6 | 8,67 | 434 | 31 | 467 | 0,68 | 2 |
| | | *м2 фронтонов (за вычетом проемов)* | | | | | | | | |
| | | | | 104,63 | 3,26 | 377 | 12 | 120 | 0,016 | – |
| | **Раздел 11 Крыльцо Кр2** | | | | | | | | | |
| 173 | E7-60-4 | Установка металлических ограждений из хромированных труб | 14,03 | 89,04 | 5,89 | 1249 | 83 | 1453 | 0,415 | 6 |
| | | *м ограждений* | | | | | | | | |
| | | | | 71,78 | 2,23 | 1007 | 31 | 140 | 0,0109 | – |
| 175 | E6-36-4 | Железнение поверхности крыльца и пандуса | 19,3 | 57,48 | 0,23 | 1109 | 4 | 1042 | 0,289 | 6 |
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 51,3 | 0,09 | 990 | 2 | 105 | 0,0004 | – |
| 176 | E10-3-4 | Устройство подшивки из сайдинга | 5,97 | 120,6 | 8,67 | 720 | 52 | 773 | 0,68 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2 фронтонов (за вычетом проемов)* | | 104,63 | 3,26 | 625 | 19 | 120 | 0,016 | – |
| | **Раздел 12 Крыльцо Кр3** | | | | | | | | | |
| 180 | Е6-36-4 | Железнение поверхности | 3,5 | 57,48 | 0,23 | 201 | 1 | 189 | 0,289 | 1 |
| | | *м2 поверхности* | | 51,3 | 0,09 | 180 | – | 105 | 0,0004 | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **71664** | **296** | | | **90** |
| | | | | | | **14511** | **114** | | | **–** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 56862 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 16791 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 2519 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 8 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 5307 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **93762** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,1 %) | | | | 1031 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 145 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %) | | | | 1740 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 800 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 5 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 948 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 379 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **97860** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | | | | **250236** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 145396 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 49647 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | 104 |
| | Налог (2 %) | 5005 |
| | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **255241** |
| | НДС (12 %) | 30629 |
| | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **285 870** |

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"** (подпись)

**Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"** (подпись)

**Технический надзор: ТОО "Мұзтау"** (подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

# Акт №18
## приемки выполненных работ за август 2018 г.
## (локальная смета 2-1-5)

Телефонизация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ц10-349-7 | Аппаратура настенного типа: розетка<br>*шт* | 2 | 107,3<br>99 | –<br>– | 215<br>198 | –<br>– | 200<br>101 | 1<br>– | 2<br>– |
| 2 | Ц10-898-13 | Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в свинцовой или алюминиевой оболочках<br>*коробка* | 1 | 1025<br>477 | 357<br>83,3 | 1025<br>477 | 357<br>83 | 616<br>110 | 3<br>0,487 | 3<br>– |
| 3 | 18-2-22 | Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) РТШК-4<br>*шт* | 2 | 222 | | 444 | | | | |
| 4 | 18-2-15 | Коробка телефонная распределительная КР75/200<br>*шт* | 1 | 5090 | | 5090 | | | | |
| 5 | Ц8-409-1 | Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 13 | 108,6 | 48,9 | 1412 | 636 | 640 | 0,22 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 39,6 | 12,2 | 515 | 159 | 95 | 0,071 | 1 |
| 6 | Ц8-409-2 | Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 5 | 147,3 | 73 | 737 | 365 | 323 | 0,29 | 1 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 49,5 | 18,3 | 248 | 92 | 95 | 0,107 | 1 |
| 7 | Ц8-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 18 | 14,6 | 0,2 | 263 | 4 | 203 | 0,07 | 1 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 11,8 | 0,1 | 212 | 2 | 95 | – | – |
| 8 | 8-4-69 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 13 | 53 | | 689 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 9 | 8-4-72 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 5 | 266 | | 1330 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 10 | 16-7-291 | Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1x2x0,4 мм2 | 0,013 | 2980 | | 39 | | | | |
| | | *1000м* | | | | | | | | |
| 11 | 16-4-83 | Кабели связи ТППэп 10x2x0,4-315 ГОСТ 31943-2012 | 0,005 | 59465 | | 297 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| | | | | 626,1 | – | 626 | – | 681 | 4 | 4 |
| 12 | Ц10-896-2 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100x2 | 1 | 619 | – | 619 | – | 110 | – | – |
| | | *кабель* | | | | | | | | |
| | | | | 24,4 | – | 244 | – | 253 | 0,13 | 1 |
| 13 | Ц10-896-1 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 10 | 23 | – | 230 | – | 110 | – | – |
| | | *пара* | | | | | | | | |
| | | | | 978,9 | – | 979 | – | 852 | 7 | 7 |
| 14 | Ц10-111-1 | Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС | 1 | | | | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 947 | – | 947 | – | 90 | – | – |
| 15 | 99-1-10(пл) | Аппарат телефонный | 1 | 1889,07 | | 1889 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **15279** | **1362** | | | **22** |
| | | | | | | **3446** | **336** | | | **2** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 10471 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 3768 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 565 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 2 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 1143 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **20190** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,1 %) | | | | 222 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 31 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | – | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %) | | | | 375 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 173 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 204 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 82 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **21073** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | | | | **53884** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 26774 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 12368 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 27 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 1078 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **54962** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | НДС (12 %) | 6595 |
| | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **61 557** |

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"** (подпись)

**Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"** (подпись)

**Технический надзор: ТОО "Мұзтау"** (подпись)

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

**Акт №19**

**приемки выполненных работ за август 2018 г.**

**(локальная смета 2-1-6)**

Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1 Кабинет (2*)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 77-1-8 | Стол рабочий однотумбовый<br>*шт* | 2 | 9030 | | 18060 | | | | |
| 2 | 77-1-16 | Шкаф комбинированный<br>*шт* | 2 | 16125 | | 32250 | | | | |
| 3 | 77-1-2 | Кресло рабочее<br>*шт* | 2 | 3225 | | 6450 | | | | |
| 4 | 77-1-53 | Стул полумягкий<br>*шт* | 2 | 1505 | | 3010 | | | | |
| 5 | 77-1-135 | Компьютер<br>*комплект* | 2 | 57760 | | 115520 | | | | |
| 6 | 77-1-18 | Шкаф для одежды<br>*шт* | 1 | 12900 | | 12900 | | | | |
| **Раздел 2 Кабинет (3*)** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 77-1-8 | Стол рабочий однотумбовый<br>*шт* | 1 | 9030 | | 9030 | | | | |
| 8 | 77-1-16 | Шкаф комбинированный<br>*шт* | 1 | 16125 | | 16125 | | | | |
| 9 | 77-1-2 | Кресло рабочее<br>*шт* | 1 | 3225 | | 3225 | | | | |
| 10 | 77-1-53 | Стул полумягкий<br>*шт* | 1 | 1505 | | 1505 | | | | |
| 11 | 77-1-135 | Компьютер<br>*комплект* | 1 | 57760 | | 57760 | | | | |
| 12 | 77-1-18 | Шкаф для одежды<br>*шт* | 1 | 12900 | | 12900 | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **288735** | – | | | – |
| | | | | | | – | – | | | – |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | – | | | | |
| | | оборудования, тенге | | | | 288735 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | – | | | | |
| | | **Всего** | | | | **288735** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,1 %) | | | | 0 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 0 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | – | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %) | | | | 0 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 0 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | – | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 0 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 0 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **288735** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | | | | **738295** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | - материалы, тенге | – |
| | - оборудование, тенге | 738295 |
| | - сметная заработная плата, тенге | 0 |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | 0 |
| | Налог (2 %) | 14766 |
| | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **753061** |
| | НДС (12 %) | 90367 |
| | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **843 428** |

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"** (подпись)

**Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"** (подпись)

**Технический надзор: ТОО "Мұзтау"** (подпись)

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

**Акт №20**

**приемки выполненных работ за август 2018 г.**

**(локальная смета 2-1-7)**

Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1 Автоматическая пожарная сигнализация** | | | | | | | | | | |
| 1 | 80-9-1(пл) | Прибор приемно контрольный "Вектор-2"<br>*шт* | 1 | 5150,43 | | 5150 | | | | |
| 2 | Ц10-667-13 | Монтаж прибора приемно-контрольного<br>*шт* | 1 | 792,7<br>758 | 1,6<br>– | 793<br>758 | 2<br>– | 682<br>90 | 4<br>– | 4<br>– |
| 3 | Ц8-121-2 | Монтаж аккумулятора<br>*шт* | 1 | 380,3<br>333 | –<br>– | 380<br>333 | –<br>– | 316<br>95 | 2<br>– | 2<br>– |
| 4 | 80-8-2(пл) | Аккумулятор 2.3-12 12В,2.3 А/ч<br>*шт* | 1 | 572,66 | | 573 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ц8-81-1 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2 | 2 | 97,7 | 1,6 | 195 | 3 | 162 | 1 | 2 |
| | | *шт* | | 85,5 | – | 171 | – | 95 | – | – |
| 6 | 80-8-3(пл) | Сирена со стробом - "Янтарь" | 2 | 419,02 | | 838 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 7 | Ц10-668-2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 4 | 369,9 | 1,6 | 1480 | 6 | 1249 | 2 | 8 |
| | | *шт* | | 347 | – | 1388 | – | 90 | – | – |
| 8 | 80-8-4(пл) | Извещатель пожарный дымовой "Скиф-Д", исполнение 02 | 4 | 412,03 | | 1648 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 9 | Ц10-386-10 | Кнопка ручного пуска | 1 | 232,5 | – | 233 | – | 205 | 1 | 1 |
| | | *шт* | | 203 | – | 203 | – | 101 | – | – |
| 10 | 80-8-4(пл) | Кнопка ручного пуска "Скиф-Н-РН" | 1 | 349,18 | | 349 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 11 | Ц8-397-1 | Профиль перфорированный монтажный | 25 | 170,1 | 15,3 | 4253 | 383 | 451 | 0,09 | 2 |
| | | *м* | | 15,8 | 3,2 | 395 | 80 | 95 | 0,019 | – |
| 12 | 99-8-5(пл) | Кабельный канал шир.15мм. | 25 | 18,86 | | 472 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 13 | Ц8-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 28 | 27,7 | 2,1 | 776 | 59 | 538 | 0,1 | 3 |
| | | *м кабеля* | | 19,7 | 0,5 | 552 | 14 | 95 | 0,003 | – |
| 14 | 16-6-9 | Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 4х0,5 ммК=1,020; | 0,00816 | 69800 | | 570 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *1000м* | | | | | | | | |
| 15 | 16-6-10 | Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 1х2х0,5 ммК=1,020; | 0,0204 | 77200 | | 1575 | | | | |
| | | *1000м* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **19285** | **453** | | | **22** |
| | | | | | | **3800** | **94** | | | **–** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 6473 | | | | |
| | | оборудования, тенге | | | | 8558 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 3603 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 540 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 2 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 860 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **23748** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,1 %) | | | | 167 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 24 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | – | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %) | | | | 282 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 130 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 154 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 61 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **24412** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | | | | **62421** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 16551 | | | | |
| | | - оборудование, тенге | | | | 21883 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 12281 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 25 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 1248 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **63669** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 7640 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | **71 309** | | | | |

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"**

**Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

**Технический надзор: ТОО "Мұзтау"**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

# Акт №21
## приемки выполненных работ за август 2018 г.
## (локальная смета 7-2-1)

Покрытия

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Тип 2** | | | | | | | | | |
| 1 | Е27-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)<br>*м2 корыта* | 94 | 19,95<br>1,03 | 15,58<br>5,5 | 1875<br>97 | 1465<br>517 | 817<br>133 | 0,0093<br>0,02686 | 1<br>3 |
| 2 | Е27-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм<br>*м2 основания* | 94 | 329,38<br>6,01 | 34,3<br>8,8 | 30962<br>565 | 3224<br>827 | 1851<br>133 | 0,0398<br>0,03015 | 4<br>3 |
| 3 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ<br>*м2 покрытия* | 94 | 560,65 | 15,35 | 52701 | 1443 | 1375 | 0,0336 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5,94 | 5,06 | 558 | 476 | 133 | 0,01766 | 2 |
| | **Раздел 2 Тип 3** | | | | | | | | | |
| 4 | E27-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) | 1 | 19,95 | 15,58 | 20 | 16 | 9 | 0,0093 | – |
| | | *м2 корыта* | | 1,03 | 5,5 | 1 | 6 | 133 | 0,02686 | – |
| 5 | E27-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | 1 | 329,38 | 34,3 | 329 | 34 | 20 | 0,0398 | – |
| | | *м2 основания* | | 6,01 | 8,8 | 6 | 9 | 133 | 0,03015 | – |
| 6 | E6-1-1 | Устройство бетонного покрытия из бетона В20 | 0,04 | 8817,37 | 66,01 | 353 | 3 | 9 | 1,35 | – |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 8 | 1 | 105 | 0,1218 | – |
| 7 | 2-2-17 | Мусорный контейнер | 1 | 10300 | | 10300 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | **Раздел 3 Тип 1** | | | | | | | | | |
| 8 | E27-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) | 111,7 | 19,95 | 15,58 | 2228 | 1740 | 970 | 0,0093 | 1 |
| | | *м2 корыта* | | 1,03 | 5,5 | 115 | 614 | 133 | 0,02686 | 3 |
| 9 | E27-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | 111,7 | 329,38 | 34,3 | 36792 | 3831 | 2200 | 0,0398 | 4 |
| | | *м2 основания* | | 6,01 | 8,8 | 671 | 983 | 133 | 0,03015 | 3 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **135560** | **11756** | | | **13** |
| | | | | | | **2021** | **3433** | | | **14** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 121783 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 7251 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - заработная плата, тенге | | | | 1088 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 4 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 8569 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **151380** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,1 %) | | | | 1665 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 235 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %) | | | | 2810 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1293 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 8 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 1530 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 612 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **157997** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | | | | **403998** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 311399 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 26112 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 40 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 8080 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **412078** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 49449 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | **461 527** | | | | |

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"**

(подпись)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

**Технический надзор: ТОО "Мұзтау"**

(подпись)