ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы",РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР",Казахстан, город Алматы, район Алатауский, Микрорайон Саялы, дом 112, кв. 16** — **041140006299**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №011240001633/190003 от 14.03.2019 года

Номер документа	Дата составления
15	15.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон "Жас-Канат" в Турксибском районе города Алматы» (без наружных инженерных сетей). 5-ти этажный жилой дом. Пятно 3			Услуга	1	45 364 270,00	45 364 270,00
				Итого	1	x	45 364 270,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.07.2019

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19. 09. 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес:
«Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон "ЖасКанат" в Турксибском районе города Алматы» (без наружных инженерных сетей). 5-ти этажный жилой дом. Пятно 3

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных работ и затрат за 15 июля 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№ 9	14.03.2019				
		доп.согл №1	29.03.2019				
		доп.согл №2	05.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	307 262 983	40 503 813							4 860 458	**45 364 270**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ
"Управление комфортной городской среды
города Алматы" _____ Абдыкалыков А.Т.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "AS-Инжиниринг Констракшн" _____ Бабаев Ш.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строительная Компания
"ЖАРКЕНТ АЛҒЫР" _____ Алтынбеков Ж.Д.

Технический надзор:
Инженер - эксперт ТОО
ТОО "Сейсмостройзащита" _____ Жаманкараев П.Е.

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"
Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон "Жас-Канат Турксибском районе города Алматы. (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: 5-ти этажный жилой дом. Пятно №3
Договор подряда: №9 от 14.03.2019г.

Форма 2

А К Т № 18

о приемке выполненных работ за июль месяц 2019г.

Архитектурное решение

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(АР,лист-15)									
			ТИП 2									
1	39	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	388,58	929,71	15,12	361265	5874	215254	133254	534080
			НР - 94%; СП - 8%			360,64	4,17	140137	1622		39561	
2	40	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями.исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	388,58	-415,17	-7,85	-161325	-3052	-132936	-24726	-200935
			НР - 94%; СП - 8%			-65,21	-2,49	-25337	-967		-14884	
3	41	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума.Устройство клее "Бустилат"	м2 покрытия	388,58	3263,89	20,76	1268282	8067	1104356	150336	1532108
			НР - 94%; СП - 8%			401,10	10,48	155859	4073		113489	
4	42	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на клее КН-2	м плинтусов	418	347,77	0,81	145366	338	94410	47737	208551
			НР - 94%; СП - 8%			121,10	0,40	50618	166		15448	
			ТИП 2									
5	62	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравни вание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1554,32	929,71	15,12	1445060	23497	861013	533015	2136320
			НР - 94%; СП - 8%			360,64	4,17	560550	6487		158246	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	63	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	1554,32	-415,17	-7,85	-645301	-12206	-531746	-98904	-803741
			НР - 94%; СП - 8%			-65,21	-2,49	-101349	-3867		-59536	
7	64	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1554,32	3263,89	20,76	5073129	32267	4417424	601345	6128431
			НР - 94%; СП - 8%			401,10	10,48	623438	16291		453958	
8	65	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на клее КН-2	м плинтусов	1844	347,77	0,81	641281	1493	416488	210589	920020
			НР - 94%; СП - 8%			121,10	0,40	223300	731		68150	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8 127 757	56 278	6 444 263	1 552 646	10 454 834
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 627 215	24 535	--	774 432	
		Материалы		Тенге				8 127 757				
		Всего заработная плата		Тенге				6 444 263				
			Накладные расходы	Тенге					1 651 751			
			Сметная прибыль	Тенге				1 552 646				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				774 432				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10 454 835				
			Сметная заработная плата	Тенге								1 467
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1 651 751			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10 454 835				
			Сметная заработная плата	Тенге								1 467
			РАЗДЕЛ 5. ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЯ(АР,лист-16)						1 651 751			
			ПОТОЛОК									
9	90	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки ,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1288,2	343,02	2,64	441875	3396	201808	190677	683156
			НР - 80%; СП - 8%			183,72	1,30	236671	1675		50604	
			Ж/Б СТЕНЫ									
10	96	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены.Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	228,85	387,66	1,56	88717	356	37831	40565	139624
			НР - 80%; СП - 8%			220,80	0,77	50530	177		10343	
			ПЕРЕГОРОДКИ И СТАНДАРТНЫЕ БЛОКИ									
11	100	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	254,7683	1115,33	6,91	284151	1761	109099	139118	457130
			НР - 80%; СП - 8%			680,19	2,38	173291	606		33861	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	101	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подгото вленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	254,762	309,90	2,37	78950	603	36405	33792	121762
			НР - 80%; СП - 8%			164,63	1,17	41942	298		9019	
			НИЗ СТЕНЫ									
13	102	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	250,8	517,66	5,19	129830	1302	21813	85927	233017
			НР - 80%; СП - 8%			425,50	2,77	106715	693		17261	
14	103	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены.Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям,подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	250,8	387,66	1,56	97226	390	41459	44456	153016
			НР - 80%; СП - 8%			220,80	0,77	55377	194		11335	
15	104	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	98	4988,11	19,07	488835	1868	244711	194559	738065
			НР - 80%; СП - 8%			2472,00	9,62	242256	943		54672	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1 609 583	9 677	693 126	729 094	2 525 770
								906 783	4 585	–	187 095	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 609 583				
		Материалы		Тенге				693 124				
		Всего заработная плата		Тенге					911 368			
			Накладные расходы	Тенге				729 094				
			Сметная прибыль	Тенге				187 094				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 525 772				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								754
			Сметная заработная плата	Тенге					911 368			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2 525 772				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								754
			Сметная заработная плата	Тенге					911 368			
			РАЗДЕЛ 8. ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ(АР,лист-19)									
16	135	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	7,2	676,61	77,15	4872	555	492	4797	10442
			НР - 118%; СП - 8%			531,20	33,42	3825	241		773	
17	136	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов),для установки калориферов,обслуживания переплетов и т.п.,мостики для обслуживания светильников,кронштейны для прокладки трубопроводов,маршевые лестницы,пожарные щиты переходных площадок,ограждения	т	0,0857952	629616,00	–	54018	–	54018	–	58339
			СП - 8%			–	–	–	–		4321	
18	137	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,4880608	87,85	2,26	219	6	103	76	319

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	110	1		24	
19	138	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,4880608	155,96	3,22	388	8	251	90	51
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	129	1		38	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				59 496	569	54 864	4 963	69 61
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 064	243	--	5 156	
		Материалы		Тенге				5 478				
		Всего заработная плата		Тенге				846				
			Накладные расходы	Тенге					4 306			
			Сметная прибыль	Тенге				4 963				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				835				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11 277				
			Сметная заработная плата	Тенге								3
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4 306			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54 018				
			Сметная прибыль	Тенге				54 018				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4 321				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				58 339				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				69 616				
			Сметная заработная плата	Тенге					4 306			3
			РАЗДЕЛ 9. ВХОДНАЯ ГРУППА 1и (1со звездочкой),всего-2шт(АР,лист-20)									
20	139	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх.Устройство	м3	4,42	22311,15	2051,91	98615	9069	69306	20265	128391
			НР - 91%; СП - 8%			4579,12	459,16	20240	2029		9510	
21	140	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04608	215540,00	--	9932	--	9932	--	10727
			СП - 8%			--	--	--	--		795	
22	141	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	14	629,58	27,74	8814	388	3636	4687	14581
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	4790	197		1080	
23	142	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки цементные.Устройство. добавлять на каждые 5 мм из толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	14	736,06	47,10	10305	659	9054	862	12060
			НР - 94%; СП - 8%			42,28	23,23	592	325		893	
24	143	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки.Ус тройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	16	2027,08	176,71	32433	2827	7082	21922	58704
			НР - 94%; СП - 8%			1407,74	49,84	22524	797		4348	
25	144	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	16	1814,00	--	29024	--	29024	--	31346
			СП - 8%			--	--	--	--		2322	
26	145	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	22,08	383,58	14,08	8469	311	5017	2992	12379

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8%			142,26	5,06	3141	112		917	
27	146	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм,t от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,полиэстер,пленка/пленка,марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	25,392	779,00	--	19780	--	19780	--	21363
			СП - 8%			--	--	--	--		1582	
28	147	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм,t от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,полиэстер,пленка/пленка,марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	25,392	655,00	--	16632	--	16632	--	17962
			СП - 8%			--	--	--	--		1331	
29	148	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (примыкание кровли,парапеты) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8мм.Устройство	м2 покрытия	8,28	2663,13	13,85	22051	115	13035	8216	32688
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	8901	30		2421	
			ОГРАЖДЕНИЕ									
30	151	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,0328	69835,50	24955,97	2291	819	259	1026	3581
			НР - 69%; СП - 8%			36992,00	8321,24	1213	273		265	
31	152	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0328	513118,00	--	16830	--	16830	--	18177
			СП - 8%			--	--	--	--		1346	
32	153	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
			СП - 8%			--	--	--	--		314	
33	154	2109-0404-0328 РСНБ РК 2015	Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1798,00	--	3596	--	3596	--	3884
			СП - 8%			--	--	--	--		288	
34	155	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки	шт.	4	113,00	--	452	--	452	--	488
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				283 145	14 189	207 555	59 970	370 565
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				61 401	3 763	--	27 448	
		Материалы		Тенге				273 338				
		Всего заработная плата		Тенге				107 130				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					63 677			
		Местные материалы		Тенге				63 626				
			Накладные расходы	Тенге				29 024				
			Сметная прибыль	Тенге				58 945				
				Тенге				26 583				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				358 866				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					63 677			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9 807				
		Материалы		Тенге				259				
		Всего заработная плата		Тенге					1 486			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7 516				
			Накладные расходы	Тенге				1 026				
			Сметная прибыль	Тенге				867				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11 699				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					1 486			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				370 565				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					65 164			55
			РАЗДЕЛ 12. УСТРОЙСТВО СТЕН(АР,лист-23)									
			ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ЛОДЖИИ									
35	174	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки.Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,988	7062,07	2272,78	14039	4518	3003	6991	22712
			НР - 93%; СП - 8%			3278,76	502,36	6518	999		1682	
36	175	2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные перегородочные усиленные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм,СТ РК 945-92	шт.	248,32	89,00	--	22100	--	22100	--	23869
			СП - 8%			--	--	--	--		1768	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				36 140	4 518	25 103	6 991	46 581
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 518	999	--	3 450	
		Материалы		Тенге				36 140				
		Всего заработная плата		Тенге				3 003				
		Местные материалы		Тенге					7 517			
			Накладные расходы	Тенге				22 100				
			Сметная прибыль	Тенге				6 991				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 450				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				46 581				
			Сметная заработная плата	Тенге					7 517			7
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				46 581				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					7 517			7
			РАЗДЕЛ 14. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ШАХТА(АР,лист-33)									
37	214	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство	м2 кровли	116	383,58	14,08	44496	1633	26361	15721	65034
			НР - 92%; СП - 8%			142,26	5,06	16502	587		4817	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	215	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,полиэстер,пленка/пленка,марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	133,4	779,00	--	103919	--	103919	--	11223
			СП - 8%			--	--	--	--		8313	
39	216	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,полиэстер, крошка/пленка,марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	133,4	655,00	--	87377	--	87377	--	94367
			СП - 8%			--	--	--	--		6990	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				235 791	1 633	217 657	15 721	271 633
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16 502	587	--	20 120	
		Материалы		Тенге				235 791				
		Всего заработная плата		Тенге				26 361				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					17 088			
			Накладные расходы	Тенге				191 296				
			Сметная прибыль	Тенге				15 721				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20 121				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				271 633				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					17 088			15
			Нормативная трудоемкость	Тенге				271 633				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								
				Тенге					17 088			15
			РАЗДЕЛ 16. ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ(АР,лист-35)									
			КОЗЫРЕК НАД ЛОДЖЕЙ ВЕРХНЕГО ЭТАЖА									
40	220	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство	м2 кровли	45	383,58	14,08	17261	633	10227	6099	25229
			НР - 92%; СП - 8%			142,26	5,06	6401	228		1869	
41	221	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материали стандарт-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,полиэстер,пленка/пленка,марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	51,75	779,00	--	40313	--	40313	--	43538
			СП - 8%			--	--	--	--		3225	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	222	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материиали стандарт-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,полиэстер,крошка/пленка,марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	51,75	655,00	--	33896	--	33896	--	36608
			СП - 8%			--	--	--	--		2712	
43	223	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство(средняя толщина уклона(50+350)/2=200мм)	м2 стяжки	45	629,58	27,74	28331	1248	11688	15066	46868
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	15395	632		3472	
44	224	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	45	147,21	9,42	6625	424	5820	554	7753
			НР - 94%; СП - 8%			8,46	4,65	381	209		574	
45	225	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	25,1	2688,75	13,85	67488	348	40157	24907	99786
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	26983	90		7392	
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ(АР,лист -35)									
46	226	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	1,7389	69835,50	24955,97	121437	43396	13716	54369	189870
			НР - 69%; СП - 8%			36992,00	8321,24	64325	14470		14064	
47	227	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	1,7389	513118,00	--	892261	--	892261	--	963642
			СП - 8%			--	--	--	--		71381	
48	229	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м.Монтаж	м2	168,3	2168,11	896,30	364892	150847	21830	163130	570264
			НР - 69%; СП - 8%			1142,10	262,66	192215	44205		42242	
49	230	2105-0108-0110 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой рулонный защитно-декоративным покрытием с двух сторон	м2	168,3	1648,00	--	277358	--	277358	--	299547
			СП - 8%			--	--	--	--		22189	
50	231	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50,4281	87,85	2,26	4430	114	2085	1549	6457
			НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	2231	13		478	
51	232	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	50,4281	155,96	3,22	7865	163	5092	1819	10459
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	2610	27		775	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1 862 157	197 173	1 354 443	267 493	2 300 021
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				310 543	59 873	--	170 373	
		Материалы		Тенге				1 375 828				
								75 067				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					55 200			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1 243 829				
			Накладные расходы	Тенге				49 994				
			Сметная прибыль	Тенге				114 066				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 539 887				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								51
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					55 200			
		Материалы		Тенге				486 329				
		Всего заработная плата		Тенге				35 545				
			Накладные расходы	Тенге					315 216			
			Сметная прибыль	Тенге				217 499				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				56 306				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				760 134				
			Сметная заработная плата	Тенге								243
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					315 216			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2 300 022				
			Сметная заработная плата	Тенге								294
			РАЗДЕЛ 17. ВЫХОД НА КРОВЛЮ(БУДКА),всего-2шт,(АР,лист-36)						370 416			
52	233	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки.Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,8	7062,07	2272,78	62146	20000	13293	30945	100538
			НР - 93%; СП - 8%			3278,76	502,36	28853	4421		7447	
53	235	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	20,72	2688,75	13,85	55711	287	33149	20561	82373
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	22275	74		6102	
54	236	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	22,88	629,58	27,74	14405	635	5942	7660	23830
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	7828	321		1765	
55	237	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22,88	662,45	42,39	15157	970	13316	1268	17739
			НР - 94%; СП - 8%			38,06	20,90	871	478		1314	
56	238	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство	м2 кровли	22,88	383,58	14,08	8776	322	5199	3101	12827
			НР - 92%; СП - 8%			142,26	5,06	3255	116		950	
57	239	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материали стандарт-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,полиэстер,пленка/пленка,марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	26,312	779,00	--	20497	--	20497	--	22137
			СП - 8%			--	--	--	--		1640	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	240	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материали стандарт-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,полиэстер,крошка/пленка,марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	26,312	655,00	--	17234	--	17234	--	18613
			СП - 8%			--	--	--	--		1379	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				193 926	22 214	108 630	63 535	278 057
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				63 081	5 410	--	20 597	
		Материалы		Тенге				193 926				
		Всего заработная плата		Тенге				70 900				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					68 491			
			Накладные расходы	Тенге				37 731				
			Сметная прибыль	Тенге				63 534				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20 597				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				278 058				
			Сметная заработная плата	Тенге								63
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					68 491			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				278 058				
			Сметная заработная плата	Тенге								63
									68 491			
			РАЗДЕЛ 18. ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ,(АР,лист-37)									
59	241	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	1,119456	69835,50	24955,97	78178	27937	8830	35001	122233
			НР - 69%; СП - 8%			36992,00	8321,24	41411	9315		9054	
60	242	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	1,119456	513118,00	--	574413	--	574413	--	620366
			СП - 8%			--	--	--	--		45953	
61	243	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,464224	87,85	2,26	2852	73	1342	997	4157
			НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	1437	9		308	
62	244	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	32,464224	155,96	3,22	5063	105	3278	1171	6733
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	1680	17		499	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				660 506	28 115	587 863	37 169	753 489
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				44 528	9 341	--	55 814	
		Материалы		Тенге				582 328				
		Всего заработная плата		Тенге				4 620				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3 143			
			Накладные расходы	Тенге				574 413				
			Сметная прибыль	Тенге				2 168				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46 760				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				631 256				
												2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					3 143			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				78 178				
		Материалы		Тенге				8 830				
		Всего заработная плата		Тенге					50 726			
			Накладные расходы	Тенге				35 001				
			Сметная прибыль	Тенге				9 054				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				122 233				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					50 726			3
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				753 489				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					53 869			4
			РАЗДЕЛ 19. УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТЫ(АР,лист-38)									
63	245	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки.Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,18	7062,07	2272,78	86016	27682	18399	42830	139154
			НР - 93%; СП - 8%			3278,76	502,36	39935	6119		10308	
64	246	2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные перегородочные усиленные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм,СТ РК 945-92	шт.	1698	89,00	--	151122	--	151122	--	163212
			СП - 8%			--	--	--	--		12090	
65	254	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	131,25	411,82	3,15	54051	413	18743	28023	88641
			НР - 80%; СП - 8%			265,87	1,02	34895	134		6566	
66	255	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	11,025	10855,00	--	119676	--	119676	--	129250
			СП - 8%			--	--	--	--		9574	
67	258	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	25,8	2688,75	13,85	69370	357	41277	25602	102569
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	27736	92		7598	
68	259	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (зонт) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	31,28	2676,34	13,85	83716	433	49656	31040	123936
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	33627	112		9180	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				563 951	28 886	398 873	127 495	746 762
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				136 194	6 456	--	55 316	
		Материалы		Тенге				563 951				
		Всего заработная плата		Тенге				128 073				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					142 650			
		Местные материалы		Тенге				119 676				
			Накладные расходы	Тенге				151 122				
			Сметная прибыль	Тенге				127 495				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55 316				
				Тенге				746 762				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
			Сметная заработная плата	Тенге					142 650			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				746 762				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
			Сметная заработная плата	Тенге					142 650			
			РАЗДЕЛ 20. ВЫХОД НА ЧЕРДАК(АР,лист-39,40)									
			СТРЕМЯНКА									
69	262	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,099788	69835,50	24955,97	6969	2490	788	3120	10896
			НР - 69%; СП - 8%			36992,00	8321,24	3691	830		807	
70	263	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,099788	550893,00	--	54973	--	54973	--	59370
			СП - 8%			--	--	--	--		4398	
71	264	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огру нтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	2,893852	175,69	4,51	508	13	239	178	741
			НР - 69%; СП - 8%			88,50	0,53	256	2		55	
72	265	1113-0301-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалям и ХВ-113	м2	2,893852	196,98	1,61	570	5	518	33	652
			НР - 69%; СП - 8%			16,40	0,26	47	1		48	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				63 020	2 508	56 518	3 331	71 659
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 995	833	--	5 308	
		Материалы		Тенге				1 078				
		Всего заработная плата		Тенге				757				
			Накладные расходы	Тенге					306			
			Сметная прибыль	Тенге				211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				103				
			Сметная заработная плата	Тенге				1 393				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					306			
		Материалы		Тенге				61 941				
		Всего заработная плата		Тенге				787				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4 522			
			Накладные расходы	Тенге				54 973				
			Сметная прибыль	Тенге				3 120				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5 205				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				70 266				
			Сметная заработная плата	Тенге								3
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					4 522			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				71 659				
			Сметная заработная плата	Тенге								4
			РАЗДЕЛ 21. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ДЛЯ ПРИЯМКОВ(АР,лист-41)						4 828			
			ПО ОБЩИМ ДАННЫМ									
73	272	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Ящики почтовые.Установка	изделие	8	1174,93	102,57	9399	821	3276	5145	15708

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 90%; СП - 8%			662,78	51,79	5302	414		1164	
74	273	2307-0202-0212 РСНБ РК 2015	Ящик почовый на 5 ячеек	шт.	8	8546,00	--	68368	--	68368	--	7383
			СП - 8%			--	--	--	--		5469	
75	274	1303-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Платформа подъемная.Монтаж оборудования	лифт	2	125207,16	5459,05	250414	10918	11796	141051	42278
			НР - 61%; СП - 8%			113850,00	1765,50	227700	3531		31317	
			ОТМОСТКА									
76	276	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,625	1717,24	1501,89	14811	12954	--	5296	21716
			НР - 108%; СП - 8%			215,35	353,24	1857	3047		1609	
77	277	2101-0202-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из гравияие для строительных работ М400,фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,625	1685,00	--	14533	--	14533	--	15696
			СП - 8%			--	--	--	--		1163	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				357 526	24 692	97 973	151 492	549 739
		Стоимость монтажных работ		Тенге				234 860	6 992	--	40 722	
		Материалы		Тенге				318 782				
		Всего заработная плата		Тенге				11 796				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					231 231			
			Накладные расходы	Тенге				68 368				
			Сметная прибыль	Тенге				141 051				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				36 787				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				496 620				
			Сметная заработная плата	Тенге								200
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					231 231			
		Материалы		Тенге				38 744				
		Всего заработная плата		Тенге				3 277				
		Местные материалы		Тенге					10 621			
			Накладные расходы	Тенге				14 533				
			Сметная прибыль	Тенге				10 441				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 935				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				53 120				
			Сметная заработная плата	Тенге								9
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					10 621			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				549 740				
			Сметная заработная плата	Тенге								210
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					241 852			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									18 438 730
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3 415 682				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					390 453			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					123 617			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10 246 868		
			- Накладные расходы	Тенге							3 019 900	
			- Сметная прибыль	Тенге							1 365 831	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				18 604 679				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%	Тенге				18 805 609				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				19 181 721				
			в том числе в текущих ценах на 2019 год -51%, К=1,0498961	Тенге				20 138 814				
			НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге				2 416 658				
			Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге				22 555 472				
				Тенге								
			Итого к оплате со скидкой - 22%	Тенге				17 593 268				
			в том числе НДС, 12%	*Тенге*				*1 884 993*				

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛТЫР"

Директор _____ **Алтынбеков Ж.Д.**

Технадзор: ТОО "Сейсмостройзапита"

Инженер-эксперт _____ **Камалкарбаев П.Е.**

Сметчик _____ **Кожаева Г.К.**

Авторский надзор: ТОО "AS-Инжиниринг Констракшн"

Главный инженер проекта _____ **Бабаев Ш.Е.**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист отдела

жилищной политики _____ **Табылганов Б.А.**

Отдел сметной работы _____

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской с[illegible] г[illegible] города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"
Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон "Жас-Канат Турксибском районе города Алматы. (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: 5-ти этажный жилой дом. Пятно №3
Договор подряда: №9 от 14.03.2019г.

Форма 2

А К Т № 19

о приемке выполненных работ за июль месяц 2019г.

Отопление и вентиляция

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
			СИСТЕМА ОПЛЕНИЯ 1-5 ЭТАЖЕЙ									
1	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	207,522	1192,92	15,65	247557	3248	104135	138496	416937
			НР - 98%; СП - 8%			675,47	5,53	140174	1148		30884	
2	3	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вентили термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	136	293,60	0,54	39930	73	3419	35744	81728
			НР - 98%; СП - 8%			267,92	0,26	36438	36		6054	
3	7	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вентили термостатические осевые (проходные). Установка на резьбовом соединении	шт.	136	495,25	0,54	67355	73	6839	59270	136754
			НР - 98%; СП - 8%			444,44	0,26	60443	36		10130	
4	11	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	2377,436	644,31	97,62	1531817	232091	610976	611353	2314623
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	48,65	688750	115661		171454	
5	12	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	2614,7	255,00	--	666749	--	666749	--	720088
			СП - 8%			--	--	--	--		53340	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 553 407	235 487	1 392 118	844 863	3 670 130
								925 805	116 881	--	271 862	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 198 565				
		Материалы		Тенге				610 975				
		Всего заработная плата		Тенге					804 412			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				666 749				
			Накладные расходы	Тенге				611 353				
			Сметная прибыль	Тенге				224 793				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч				3 034 712				
			Нормативная трудоемкость	Тенге					804 412			58
			Сметная заработная плата	Тенге				354 842				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				114 392				
		Материалы		Тенге					238 275			
		Всего заработная плата		Тенге				4 177				
		Сдача и испытание		Тенге				233 509				
			Накладные расходы	Тенге				47 068				
			Сметная прибыль	Тенге				635 419				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		чел.-ч								
			Нормативная трудоемкость	Тенге					238 275			170
			Сметная заработная плата	Тенге				3 670 131				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч								
			Нормативная трудоемкость	Тенге					1 042 687			759
			Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОТПОЛЕНИЕ Л/К

6	13	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	14,08	18172,54	154,76	255869	2179	241890	12634	289984
			НР - 98%; СП - 8%			838,03	77,59	11800	1093		21480	
7	14	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1580,01	17,79	158001	1779	116959	39165	212939
			НР - 98%; СП - 8%			392,63	7,01	39263	701		15773	
8	15	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	6	1318,42	17,79	7910	107	5447	2350	11081
			НР - 98%; СП - 8%			392,63	7,01	2356	42		821	
9	16	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	67,2	644,31	97,62	43298	6560	17270	17280	65425
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	48,65	19468	3269		4846	
10	17	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 13 мм,диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	67,32	268,00	--	18042	--	18042	--	19485
			СП - 8%			--	--	--	--		1443	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	18	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 13 мм,диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	330,00	--	2178	--	2178	--	235
			СП - 8%			--	--	--	--		174	
12	19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9	175,69	4,51	1581	41	743	553	230
			НР - 69%; СП - 8%			88,50	0,53	797	5		171	
13	20	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	6	542,00	--	3252	--	3252	--	3512
			СП - 8%			--	--	--	--		260	
14	21	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сбросник воздуха.Установка	комплект	2	1197,49	--	2395	--	231	2121	4877
			НР - 98%; СП - 8%			1082,18	--	2164	--		361	
15	22	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R1/2",PN 10,Tmax 110°С,типа Watts	шт.	2	2315,00	--	4630	--	4630	--	5000
			СП - 8%			--	--	--	--		370	
			МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ГРЕБЕНКИ									
16	23	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	41	602,06	2,23	24685	91	2863	21319	49684
			НР - 98%; СП - 8%			530,01	0,58	21731	24		3680	
17	25	2304-1009-0303 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар,Тмакс 120°С,PN 16,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	80978,00	--	404890	--	404890	--	437281
			СП - 8%			--	--	--	--		32391	
18	26	2304-1006-2103 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 16,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	23124,00	--	161868	--	161868	--	174817
			СП - 8%			--	--	--	--		12949	
19	28	2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 16,DN 20,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	16795,00	--	83975	--	83975	--	90693
			СП - 8%			--	--	--	--		6718	
20	30	2304-0902-3125 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М",Т до+180°С,PN 25,DN 20,типа Genebre	шт.	160	1427,00	--	228320	--	228320	--	246586
			СП - 8%			--	--	--	--		18266	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	31	2304-0902-3126 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М",Т до+180°С, 25,DN 25,типа Genebre	шт.	30	2084,00	--	62520	--	62520	--	67
			СП - 8%			--	--	--	--		5002	
22	32	2304-0902-3128 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1 1/2" "М"-"М",Т до+180°С,PN 25,DN 40,типа Genebre	шт.	4	5417,00	--	21668	--	21668	--	234
			СП - 8%			--	--	--	--		1733	
23	33	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны диаметром 32-50 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	2	602,06	2,23	1204	4	140	1040	242
			НР - 98%; СП - 8%			530,01	0,58	1060	1		180	
24	34	2304-1001-0901 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара,PN 16,DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	16816,00	--	33632	--	33632	--	3632
			СП - 8%			--	--	--	--		2691	
25	35	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сбросник воздуха.Установка	комплект	20	1197,49	--	23950	--	2306	21211	48773
			НР - 98%; СП - 8%			1082,18	--	21644	--		3613	
26	37	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм. Установка	фильтр	10	1152,89	149,60	11529	1496	145	10176	23442
			НР - 98%; СП - 8%			988,80	49,60	9888	496		1736	
27	39	2304-1013-2003 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резбой 1""М"-"М",Т до+100°С,PN 16,DN 25,типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	10	1599,00	--	15990	--	15990	--	17269
			СП - 8%			--	--	--	--		1279	
28	40	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	15	1960,13	17,79	29402	267	23245	5875	38099
			НР - 98%; СП - 8%			392,63	7,01	5890	105		2822	
29	41	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	18	1318,42	17,79	23731	320	16344	7050	33244
			НР - 98%; СП - 8%			392,63	7,01	7067	126		2462	
30	42	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	70	1318,42	17,79	92289	1245	63560	27415	129281
			НР - 98%; СП - 8%			392,63	7,01	27484	490		9576	
31	43	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	25	1960,13	17,79	49003	445	38742	9791	63498
			НР - 98%; СП - 8%			392,63	7,01	9816	175		4704	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	44	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	25	2141,15	17,79	53529	445	43268	9791	68386
			НР - 98%; СП - 8%			392,63	7,01	9816	175		5066	
33	45	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	10	1753,47	38,71	17535	387	9699	7441	26974
			НР - 98%; СП - 8%			744,89	14,41	7449	144		1998	
34	46	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	10	2244,20	46,44	22442	464	13142	8825	33768
			НР - 98%; СП - 8%			883,63	16,85	8836	168		2501	
35	47	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	120	85,49	1,05	10259	126	81	9851	21719
			НР - 98%; СП - 8%			83,77	–	10052	–		1609	
36	48	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	86,33	1,05	2590	32	45	2463	5457
			НР - 98%; СП - 8%			83,77	–	2513	–		404	
37	49	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	92	644,31	97,62	59277	8981	23643	23658	89569
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	48,65	26653	4476		6635	
38	50	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	24,9	255,00	–	6350	–	6350	–	6857
			СП - 8%			–	–	–	–		508	
39	51	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	301,00	–	8278	–	8278	–	8940
			СП - 8%			–	–	–	–		662	
40	52	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9мм,диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	344,00	–	9460	–	9460	–	10217

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		757	
41	53	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	11	510,00	--	5610	--	5610	--	60
			СП - 8%			--	--	--	--		449	
42	54	2111-0403-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,03 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9мм,диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	12	812,00	--	9744	--	9744	--	1052
			СП - 8%			--	--	--	--		780	
43	55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18	175,69	4,51	3163	81	1489	1106	461
			НР - 69%; СП - 8%			88,50	0,53	1593	10		341	
44	56	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	10	542,00	--	5420	--	5420	--	585
			СП - 8%			--	--	--	--		434	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1 979 468	25 051	1 707 079	241 115	2 398 23
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				247 339	11 500	--	177 645	
		Материалы		Тенге				166 979				
		Всего заработная плата		Тенге				43 145				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					56 270			
			Накладные расходы	Тенге				59 661				
			Сметная прибыль	Тенге				42 597				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16 766				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				226 342				
			Сметная заработная плата	Тенге								41
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					56 270			
		Материалы		Тенге				1 812 489				
		Всего заработная плата		Тенге				578 107				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					202 569			
		Сдача и испытание		Тенге				1 026 165				
			Накладные расходы	Тенге				1 432				
			Сметная прибыль	Тенге				198 518				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				160 881				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2 171 887				
			Сметная заработная плата	Тенге								151
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					202 569			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2 398 229				
			Сметная заработная плата	Тенге								192

РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	59	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,размер 150х150 мм Установка	решетка	40	1511,29	52,65	60451	2106	4732	53085	1226
			НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	53613	555		9083	
46	60	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,размер 200х200 мм Установка	решетка	50	1511,29	52,65	75564	2632	5915	66357	1532
			НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	67017	694		11354	
47	62	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм	шт.	40	1755,00	--	70200	--	70200	--	7581
			СП - 8%			--	--	--	--		5616	
48	63	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 200 мм х 200 мм	шт.	50	2128,00	--	106400	--	106400	--	11491
			СП - 8%			--	--	--	--		8512	
49	65	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периме тр 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,6	5085,29	50,91	125098	1252	78101	45340	18407
			НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	45745	520		13635	
50	66	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периме тр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,8	4917,73	40,41	161302	1326	104132	55261	233888
			НР - 98%; СП - 8%			1702,58	16,60	55844	544		17325	
51	67	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	13,2315	14971,19	1661,55	198091	21985	--	141817	367101
			НР - 76%; СП - 8%			13309,64	793,20	176107	10495		27193	
52	68	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	13,49613	15534,00	--	209649	--	209649	--	226421
			СП - 8%			--	--	--	--		16772	
53	69	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ16381-77	м	4	131,00	--	524	--	524	--	566
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
54	70	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздухово дов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	28	685,00	--	19180	--	19180	--	20714
			СП - 8%			--	--	--	--		1534	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 026 459	29 301	598 833	361 860	1 499 386
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				398 326	12 809	--	111 066	
		Всего заработная плата		Тенге				408 264				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					186 602			
			Накладные расходы	Тенге				210 173				
			Сметная прибыль	Тенге				141 817				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44 007				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				594 088				
			Сметная заработная плата	Тенге								148
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					186 602			
		Материалы		Тенге				618 195				
		Всего заработная плата		Тенге				192 880				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					224 533			
								195 780				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сдача и испытание										28
			Накладные расходы	Тенге				10 930				
			Сметная прибыль	Тенге				220 042				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				67 059				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				905 297				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								19
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1 499 385	224 533			
			Сметная заработная плата	чел.-ч								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге					411 135			
			- Зарплата рабочих строителей									7 567 74
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1 571 470				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					289 839			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					141 190			
			- Накладные расходы	Тенге						3 698 030		
			- Сметная прибыль	Тенге							1 447 838	
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге							560 573	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%		Тенге				7 635 855				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				7 718 322				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год -51%, К=1,0498961		Тенге				7 872 688				
		НДС на 2019 год, - 12 %		Тенге				8 265 505				
		Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге				991 861				
		Итого к оплате со скидкой - 22%		Тенге				9 257 365				
		в том числе НДС, 12%		*Тенге*				7 220 745				
								773 651				

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Директор _____ **Алтынбеков Ж.Д.**

Технадзор: ТОО "Сейсмостройзащита"

Инженер-эксперт _____ **Жумыкарлаев П.Е.**

Сметчик _____ **Кожакова Б.К.**

Авторский надзор: ТОО "AS Инжиниринг Констракшн"

Главный инженер проекта _____ **Бабаев Ш.Е.**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист отдела

жилищной политики _____ **Табылганов Б.А.**

Отдел сметной работы _____

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"
Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон "Жас-Канат Турксибском районе города Алматы. (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: 5-ти этажный жилой дом. Пятно №3
Договор подряда: №9 от 14.03.2019г.

Форма 2

А К Т № 20
о приемке выполненных работ за июль месяц 2019г.
Водопровод и канализация

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. В1.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ									
1	1	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	17	2615,30	20,28	44460	345	36541	7559	56180
			НР - 98%; СП - 8%			445,51	8,20	7574	139		4162	
2	2	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	39	2312,59	20,28	90191	791	72025	17341	116134
			НР - 98%; СП - 8%			445,51	8,20	17375	320		8603	
3	3	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	14	1942,19	20,28	27191	284	20670	6225	36089
			НР - 98%; СП - 8%			445,51	8,20	6237	115		2673	
4	4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	63	85,49	1,05	5386	66	43	5172	11402
			НР - 98%; СП - 8%			83,77	–	5277	–		845	
5	9	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы 20х25 мм	шт.	2	185,00	–	370	–	370	–	400
			СП - 8%			–	–	–	–		30	
6	10	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы.Изоляция трубками	м трубопровода	35	644,31	97,62	22551	3417	8994	9000	34075
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	48,65	10140	1703		2524	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	11	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 3мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	11	260,00	--	2860	--	2860	--	3089
			СП - 8%			--	--	--	--		229	
8	12	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	248,00	--	6820	--	6820	--	7366
			СП - 8%			--	--	--	--		546	
9	13	2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до+120°С,PN 25,DN 25,типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт	2	2997,00	--	5994	--	5994	--	6474
			СП - 8%			--	--	--	--		480	
10	14	2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ21345-2005	шт.	10	2011,00	--	20110	--	20110	--	21719
			СП - 8%			--	--	--	--		1609	
11	15	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-2 "М",Т до+120°С,PN 40,DN 15,типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	40	1336,00	--	53440	--	53440	--	57715
			СП - 8%			--	--	--	--		4275	
12	16	2304-1001-5402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 3/4",Т до+100°С,PN 16,DN 20,типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	10	2443,00	--	24430	--	24430	--	26384
			СП - 8%			--	--	--	--		1954	
13	17	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры),диадо 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	40	568,28	26,98	22731	1079	660	21090	47327
			НР - 98%; СП - 8%			524,80	13,22	20992	529		3506	
14	18	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet,DN 15,Qnom 1,5 м3/ч,Tmax 90°С,типа Sensus	шт.	40	5856,00	--	234240	--	234240	--	252979
			СП - 8%			--	--	--	--		18739	
15	19	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одно струйных счетчиков воды 10 л/имп,модели Residia-P/D10,типа Sensus	шт.	40	12800,00	--	512000	--	512000	--	552960
			СП - 8%			--	--	--	--		40960	
16	20	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 15 мм.Установка	фильтр	40	1152,89	149,60	46116	5984	580	40705	93767
			НР - 98%; СП - 8%			988,80	49,60	39552	1984		6946	
17	21	2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2",Т до+120°С,PN 20,DN 15,типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	40	790,00	--	31600	--	31600	--	34128
			СП - 8%			--	--	--	--		2528	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	22	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	11,2	1342,87	38,71	15040	434	6263	8334	2524
			НР - 98%; СП - 8%			744,89	14,41	8343	161		1870	
19	23	2303-0102-1223 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника,моек двухрукояточный,с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	80	3911,00	--	312880	--	312880	--	33791
			СП - 8%			--	--	--	--		25030	
20	24	2303-0102-1250 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	40	6657,00	--	266280	--	266280	--	287582
			СП - 8%			--	--	--	--		21302	
21	25	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	80	401,00	--	32080	--	32080	--	34646
			СП - 8%			--	--	--	--		2566	
22	26	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вентили муфтовые диаметром 15-25 мм.Установка(прим)	шт.	130	602,06	2,23	78268	290	9076	67598	157535
			НР - 98%; СП - 8%			530,01	0,58	68902	76		11669	
23	27	2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	130	844,00	--	109720	--	109720	--	118498
			СП - 8%			--	--	--	--		8778	
24	28	2302-0401-1004 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт.	40	557,00	--	22280	--	22280	--	24062
			СП - 8%			--	--	--	--		1782	
25	29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,6	87,85	2,26	580	15	273	203	845
			НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	292	2		63	
26	30	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	6,6	242,87	5,82	1603	38	1308	181	1926
			НР - 69%; СП - 8%			38,88	0,79	257	5		143	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 989 221	12 743	1 791 537	183 408	2 346 436
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				184 940	5 033	--	173 812	
		Материалы		Тенге				34 414				
		Всего заработная плата		Тенге				10 575				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12 398			
			Накладные расходы	Тенге				9 680				
			Сметная прибыль	Тенге				9 384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 504				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				47 301				
			Сметная заработная плата	Тенге								9
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					12 398			
		Материалы		Тенге				1 954 807				
								145 859				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					177 575			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1 625 424				
		Сдача и испытание		Тенге				1 326				
			Накладные расходы	Тенге				174 024				
			Сметная прибыль	Тенге				170 306				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2 299 138				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					177 575			131
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 346 439				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					189 973			140

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	49	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	5	2615,30	20,28	13077	101	10748	2223	16524
			НР - 98%; СП - 8%			445,51	8,20	2228	41		1224	
20	50	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	47	2312,59	20,28	108692	953	86800	20898	139957
			НР - 98%; СП - 8%			445,51	8,20	20939	385		10367	
21	51	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	89,805	1942,19	20,28	174418	1821	132588	39931	231496
			НР - 98%; СП - 8%			445,51	8,20	40009	736		17148	
22	52	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	62	85,49	1,05	5300	65	41	5090	11221
			НР - 98%; СП - 8%			83,77	--	5194	--		831	
23	57	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы 20х25 мм	шт.	2	185,00	--	370	--	370	--	400
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
24	58	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы.Изоляция трубками	м трубопровода	70	644,31	97,62	45102	6834	17989	18000	68151
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	48,65	20279	3405		5048	
25	59	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 13 мм,диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	390,00	--	2145	--	2145	--	2317
			СП - 8%			--	--	--	--		172	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	60	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	248,00	--	6820	--	6820	--	736
			СП - 8%			--	--	--	--		546	
27	61	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	44	185,00	--	8140	--	8140	--	8791
			СП - 8%			--	--	--	--		651	
28	62	2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М",Т до+120°С,PN 25,DN 25,типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2997,00	--	5994	--	5994	--	6474
			СП - 8%			--	--	--	--		480	
29	63	2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М",Т до+120°С,PN 25,DN 20,типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2011,00	--	20110	--	20110	--	21719
			СП - 8%			--	--	--	--		1609	
30	64	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М",Т до+120°С,PN 40,DN 15,типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	40	1336,00	--	53440	--	53440	--	57715
			СП - 8%			--	--	--	--		4275	
31	65	2304-1001-5402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 3/4",Т до+100°С,PN 16,DN 20,типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	10	2443,00	--	24430	--	24430	--	26384
			СП - 8%			--	--	--	--		1954	
32	71	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	11,2	1342,87	38,71	15040	434	6263	8334	25244
			НР - 98%; СП - 8%			744,89	14,41	8343	161		1870	
33	72	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	60	401,00	--	24060	--	24060	--	25985
			СП - 8%			--	--	--	--		1925	
34	73	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вентили муфтовые диаметром 15-25 мм.Установка(прим)	шт.	80	602,06	2,23	48165	178	5586	41599	96945
			НР - 98%; СП - 8%			530,01	0,58	42401	47		7181	
35	74	2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	80	844,00	--	67520	--	67520	--	72922
			СП - 8%			--	--	--	--		5402	
36	75	2302-0401-1004 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	557,00	--	22280	--	22280	--	24062

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1782	
37	76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,4	87,85	2,26	1704	44	802	596	2484
			НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	858	5		184	
38	77	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	38,8	121,43	2,91	4712	113	3845	531	5662
			НР - 69%; СП - 8%			19,44	0,40	754	15		419	
39	78	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб.Установка	шт.	40	7159,24	27,22	286370	1089	253024	32130	343979
			НР - 98%; СП - 8%			806,42	13,22	32257	529		25480	
40	79	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Указатели уровня кранового типа.Установка	комплект	8	1197,49	--	9580	--	923	8484	19509
			НР - 98%; СП - 8%			1082,18	--	8657	--		1445	
41	80	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R1/2",PN 10,Tmax 110°C,типа Watts	шт.	8	2315,00	--	18520	--	18520	--	20002
			СП - 8%			--	--	--	--		1482	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				965 989	11 632	772 438	177 816	1 235 309
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				181 920	5 325	--	91 505	
		Материалы		Тенге				68 623				
		Всего заработная плата		Тенге				22 636				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					25 318			
			Накладные расходы	Тенге				17 105				
			Сметная прибыль	Тенге				19 127				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 020				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				94 770				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								19
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					25 318			
		Материалы		Тенге				897 366				
		Всего заработная плата		Тенге				495 972				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					161 927			
		Сдача и испытание		Тенге				236 724				
			Накладные расходы	Тенге				252				
			Сметная прибыль	Тенге				158 688				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				84 484				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1 140 538				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								119
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					161 927			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1 235 308				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								138
				Тенге					187 245			
			РАЗДЕЛ 3. Т4.ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГОВОДОСНАБЖЕНИЯ(ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ)									
42	81	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	168	1942,19	20,28	326287	3407	248034	74699	433065

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			445,51	8,20	74846	1377		32079	
43	82	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	168	85,49	1,05	14363	176	114	13791	30406
			НР - 98%; СП - 8%			83,77	--	14073	--		2252	
44	85	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы.Изоляция трубками	м трубопровода	64	644,31	97,62	41236	6248	16447	16457	62309
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	48,65	18541	3114		4615	
45	86	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	70,4	185,00	--	13024	--	13024	--	14066
			СП - 8%			--	--	--	--		1042	
46	87	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,1	87,85	2,26	1239	32	583	433	1805
			НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	624	4		134	
47	88	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	14,1	242,87	5,82	3424	82	2794	386	4115
			НР - 69%; СП - 8%			38,88	0,79	548	11		305	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				399 573	9 945	280 996	105 766	545 766
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				108 632	4 505	--	40 427	
		Материалы		Тенге				58 923				
		Всего заработная плата		Тенге				19 824				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					22 842			
			Накладные расходы	Тенге				13 024				
			Сметная прибыль	Тенге				17 277				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 096				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				82 296				
			Сметная заработная плата	Тенге								17
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					22 842			
		Материалы		Тенге				340 650				
		Всего заработная плата		Тенге				248 147				
			Накладные расходы	Тенге					90 296			
			Сметная прибыль	Тенге				88 490				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				34 331				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				463 471				
			Сметная заработная плата	Тенге								66
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					90 296			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				545 767				
			Сметная заработная плата	Тенге								83
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					113 138			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									4 127 514

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				475 492				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34 320			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14 864			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 844 971		
			- Накладные расходы	Тенге							466 990	
			- Сметная прибыль	Тенге							305 744	
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				4 164 662				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%		Тенге				4 209 640				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				4 293 833				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год -51%, К=1,0498961		Тенге				4 508 078				
		НДС на 2019 год, - 12 %		Тенге				540 969				
		Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге				5 049 048				
				Тенге								
		Итого к оплате со скидкой - 22%		Тенге				3 938 257				
		в том числе НДС, 12%		*Тенге*				*421 956*				

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Директор _____ **Алтынбеков Ж.Д.**

Технадзор: ТОО "Сейсмостройзащита"

Инженер-эксперт _____ **Жаманкараев П.Е.**

Сметчик _____ **Козакова Г.К.**

Авторский надзор: ТОО "AS-Инжиниринг Констракшн"

Главный инженер проекта _____ **Бабаев Ш.Е.**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист отдела

жилищной политики _____ **Табылганов Б.А.**

Отдел сметной работы _____

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"
Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон "Жас-Канат Турксибском районе города Алматы. (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: 5-ти этажный жилой дом. Пятно №3
Договор подряда: №9 от 14.03.2019г.

Форма 2

А К Т № 21

о приемке выполненных работ за июль месяц 2019г.

Внутреннее электричество

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
			ВРУ-1									
1	1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	11407,44	985,22	11407	985	7676	2208	14705
			НР - 72%; СП - 8%			2746,00	321,00	2746	321		1089	
			РУ-1									
2	3	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	11407,44	985,22	11407	985	7676	2208	14705
			НР - 72%; СП - 8%			2746,00	321,00	2746	321		1089	
3	4	2307-0201-0918 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.8.4-0 74 У2 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	84630,00	--	84630	--	84630	--	91400
			СП - 8%			--	--	--	--		6770	
			ЩЭ1.1..ЩЭ1.5									
4	5	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки массой до 6 кг.Установка на стене распорными дюбелями	шт.	10	4895,64	94,92	48956	949	6817	29888	85152
			НР - 72%; СП - 8%			4119,00	32,10	41190	321		6308	
5	6	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛЗ IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10	28081,00	--	280810	--	280810	--	303275
			СП - 8%			--	--	--	--		22465	
6	7	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	40	4704,21	112,40	188168	4496	79592	75862	285153
			НР - 72%; СП - 8%			2602,00	32,10	104080	1284		21122	
7	8	2307-0204-0630 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40	1016,00	--	40640	--	40640	--	43891
			СП - 8%			--	--	--	--		3251	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	9	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	40	574,13	85,74	22965	3430	862	14369	4032
			НР - 72%; СП - 8%			466,82	32,10	18673	1284		2987	
9	10	2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман,СО-Э711 PLC TX IP P,10(60) А,220 В,ЖКИ,класс точности 1	шт.	40	21045,00	--	841800	--	841800	--	909144
			СП - 8%			--	--	--	--		67344	
			ЩОН									
10	11	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг.Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4895,64	94,92	4896	95	682	2989	8515
			НР - 72%; СП - 8%			4119,00	32,10	4119	32		631	
11	12	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919,00	--	7919	--	7919	--	8553
			СП - 8%			--	--	--	--		634	
12	13	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполосный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4704,21	112,40	9408	225	3979	3793	14258
			НР - 72%; СП - 8%			2602,00	32,10	5204	64		1056	
13	14	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522,00	--	1522	--	1522	--	1644
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
14	15	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522,00	--	1522	--	1522	--	1644
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
15	16	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2652,36	22,06	21219	176	10635	7494	31010
			НР - 72%; СП - 8%			1301,00	--	10408	--		2297	
16	17	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1473,00	--	2946	--	2946	--	3182
			СП - 8%			--	--	--	--		236	
17	18	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465,00	--	1860	--	1860	--	2009
			СП - 8%			--	--	--	--		149	
18	19	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4149,00	--	8298	--	8298	--	8962
			СП - 8%			--	--	--	--		664	
19	20	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1301,82	85,74	1302	86	21	883	2360
			НР - 72%; СП - 8%			1194,51	32,10	1195	32		175	
20	21	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала,САР4-Э721 TX PLC IP P П RS,10(100) А,3х220/380 В,20 мА,класс точности 1	шт.	1	46995,00	--	46995	--	46995	--	50755
			СП - 8%			--	--	--	--		3760	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЩО									
21	22	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг.Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4895,64	94,92	4896	95	682	2989	8515
			НР - 72%; СП - 8%			4119,00	32,10	4119	32		631	
22	23	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919,00	--	7919	--	7919	--	8553
			СП - 8%			--	--	--	--		634	
23	24	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2652,36	22,06	39785	331	19939	14051	58143
			НР - 72%; СП - 8%			1301,00	--	19515	--		4307	
24	25	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
			СП - 8%			--	--	--	--		118	
25	26	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	465,00	--	5580	--	5580	--	6026
			СП - 8%			--	--	--	--		446	
26	27	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	штП2 ЩК	2	4149,00	--	8298	--	8298	--	8962
			СП - 8%			--	--	--	--		664	
27	30	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполосный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	280	2652,36	22,06	742662	6177	372205	262282	1085339
			НР - 72%; СП - 8%			1301,00	--	364280	--		80395	
28	31	2307-0204-0303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40	4346,00	--	173840	--	173840	--	187747
			СП - 8%			--	--	--	--		13907	
29	32	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	80	465,00	--	37200	--	37200	--	40176
			СП - 8%			--	--	--	--		2976	
30	33	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	160	4149,00	--	663840	--	663840	--	716947
			СП - 8%			--	--	--	--		53107	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3 324 165	18 030	2 727 858	419 016	4 042 637
								578 274	3 691	--	299 456	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3 324 165				
		Материалы		Тенге				510 769				
		Всего заработная плата		Тенге					581 966			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2 217 092				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				419 015				
			Сметная прибыль	Тенге				299 454				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4 042 635				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								444
			Сметная заработная плата	Тенге					581 966			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4 042 635				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								444
			Сметная заработная плата	Тенге					581 966			
			РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
31	36	2306-0901-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминевой жилой АПВ сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79 -	км	0,0204	281755,00	--	5748	--	5748	--	6208
			СП - 8%			--	--	--	--		460	
32	37	2306-0901-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,5151	134962,00	--	69519	--	69519	--	75080
			СП - 8%			--	--	--	--		5562	
33	38	2306-0144-1016 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	1611396,00	--	8218	--	8218	--	8876
			СП - 8%			--	--	--	--		657	
34	39	2306-0144-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,204	582909,00	--	118913	--	118913	--	128427
			СП - 8%			--	--	--	--		9513	
35	40	2306-0144-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	666232,00	--	3398	--	3398	--	3670
			СП - 8%			--	--	--	--		272	
36	41	2306-0144-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	426123,00	--	34772	--	34772	--	37553
			СП - 8%			--	--	--	--		2782	
37	42	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3	260829,00	--	78249	--	78249	--	84509
			СП - 8%			--	--	--	--		6260	
38	43	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2499	174147,00	--	43519	--	43519	--	47001
			СП - 8%			--	--	--	--		3482	
39	44	2306-0144-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1	113500,00	--	11350	--	11350	--	12258
			СП - 8%			--	--	--	--		908	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	45	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.Прокладка по основанию пола	м	100	267,25	9,58	26725	958	7847	13157	43072
			НР - 72%; СП - 8%			179,20	3,53	17920	353		3191	
41	47	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм.Прокладка по основанию пола	м	81	301,59	19,10	24429	1547	6293	12356	39728
			НР - 72%; СП - 8%			204,80	7,06	16589	572		2943	
42	48	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 80 мм	м	82,62	126,00	--	10410	--	10410	--	11243
			СП - 8%			--	--	--	--		833	
43	50	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	102	44,00	--	4488	--	4488	--	4847
			СП - 8%			--	--	--	--		359	
44	51	1308-0206-1001 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в трубе	м	500	61,20	0,86	30599	429	4570	18548	53078
			НР - 72%; СП - 8%			51,20	0,32	25600	161		3932	
45	52	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стенам и потолкам кирпичным	м	500	543,02	0,69	271512	346	91966	109312	411290
			НР - 61%; СП - 8%			358,40	--	179200	--		30466	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				741 848	3 279	499 260	153 373	966 840
		Стоимость монтажных работ		Тенге				239 309	1 086	--	71 620	
		Материалы		Тенге				726 950				
		Всего заработная плата		Тенге				110 677				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					240 394			
			Накладные расходы	Тенге				373 686				
			Сметная прибыль	Тенге				153 372				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				70 426				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				950 748				
			Сметная заработная плата	Тенге								188
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					240 394			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14 898				
			Сметная прибыль	Тенге				14 898				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1 192				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16 090				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				966 838				
			Сметная заработная плата	Тенге								188
			РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ						240 394			
46	53	1308-0206-0502 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм.Монтаж по установленным конструкциям	т	0,0444	79202,00	15135,04	3517	672	60	2165	6136
			НР - 72%; СП - 8%			62720,00	5007,60	2785	222		455	
47	54	2306-1710-0704 РСНБ РК 2015	Лотки оцинкованные прямые НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5	шт.	32	1562,00	--	49984	--	49984	--	53983
			СП - 8%			--	--	--	--		3999	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	55	2401-0107-1204 РСНБ РК 2015	Универсальный соединитель к проволочным лоткам SVG Эвантер	1000 шт.	0,04	696147,00	--	27846	--	27846	--	30074
			СП - 8%			--	--	--	--		2228	
49	56	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	40	169,00	--	6760	--	6760	--	7301
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
50	57	2113-0206-1702 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая размерами 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,12	139606,00	--	16753	--	16753	--	18093
			СП - 8%			--	--	--	--		1340	
51	58	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль П-образный 12х30х2500 мм	м	150	264,00	--	39600	--	39600	--	42768
			СП - 8%			--	--	--	--		3168	
52	59	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Гайка М8 с фланцем,с зубчатой насечкой	шт.	120	93,00	--	11160	--	11160	--	12053
			СП - 8%			--	--	--	--		893	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				155 619	672	152 163	2 165	170 408
								2 785	222	--	12 624	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				53 501				
		Материалы		Тенге				60				
		Всего заработная плата		Тенге					3 007			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49 984				
			Накладные расходы	Тенге				2 165				
			Сметная прибыль	Тенге				4 453				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				60 119				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3 007			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				62 519				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62 519				
			Сметная прибыль	Тенге				5 001				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				67 520				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				39 600				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39 600				
			Сметная прибыль	Тенге				3 168				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42 768				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				170 407				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3 007			
			РАЗДЕЛ 4. СВЕТИЛЬНИК									
53	60	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1.Установка отдельно на штырях	шт.	6	1853,02	604,45	11118	3627	1230	6228	18734
			НР - 72%; СП - 8%			1043,48	398,15	6261	2389		1388	
54	63	2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные,тип ФПП03-20-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	1950,00	--	11700	--	11700	--	12636

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		936	
55	64	2307-0106-0113 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный с фотодатчиком и датчиком движения	шт.	2	10729,00	--	21458	--	21458	--	23175
			СП - 8%			--	--	--	--		1717	
56	65	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем,тип РВО-42У2,длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4200,00	--	12600	--	12600	--	13608
			СП - 8%			--	--	--	--		1008	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				56 876	3 627	46 988	6 228	68 153
		Стоимость монтажных работ		Тенге				6 261	2 389	--	5 049	
		Материалы		Тенге				56 876				
		Всего заработная плата		Тенге				1 231				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8 650			
			Накладные расходы	Тенге				45 758				
			Сметная прибыль	Тенге				6 228				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5 048				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				68 152				
			Сметная заработная плата	Тенге								7
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					8 650			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				68 152				
			Сметная заработная плата	Тенге								7
									8 650			
			РАЗДЕЛ 5. УСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
57	66	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	16	414,60	3,43	6634	55	208	4602	12134
			НР - 72%; СП - 8%			398,17	1,28	6371	21		899	
58	67	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16	354,00	--	5664	--	5664	--	6117
			СП - 8%			--	--	--	--		453	
59	68	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	50	414,60	3,43	20730	171	650	14380	37919
			НР - 72%; СП - 8%			398,17	1,28	19909	64		2809	
60	69	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	50	357,00	--	17850	--	17850	--	19278
			СП - 8%			--	--	--	--		1428	
61	72	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	70	492,08	3,43	34446	240	1529	23592	62681
			НР - 72%; СП - 8%			466,82	1,28	32677	90		4643	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	73	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень за щиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	70	364,00	–	25480	–	25480	–	27518
			СП - 8%			–	–	–	–		2038	
63	74	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	12	505,05	4,20	6061	50	80	4282	11170
			НР - 72%; СП - 8%			494,28	1,28	5931	15		827	
64	75	2307-0220-0505 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	238,00	–	2856	–	2856	–	3084
			СП - 8%			–	–	–	–		228	
65	76	2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные	шт.	276	75,00	–	20700	–	20700	–	22356
			СП - 8%			–	–	–	–		1656	
66	77	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная	шт	780	299,74	–	233796	–	23719	151256	415856
			НР - 72%; СП - 8%			269,33	–	210077	–		30804	
67	78	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	780	263,00	–	205140	–	205140	–	221551
			СП - 8%			–	–	–	–		16411	
68	79	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные	шт.	101	454,00	–	45854	–	45854	–	49522
			СП - 8%			–	–	–	–		3668	
69	80	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,3	583,00	–	175	–	175	–	189
			СП - 8%			–	–	–	–		14	
70	81	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Стартер	шт.	10	318,00	–	3180	–	3180	–	3434
			СП - 8%			–	–	–	–		254	
71	88	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,5	4251,00	–	2126	–	2126	–	2296
			СП - 8%			–	–	–	–		170	
72	89	2307-0219-0102 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый,тип цоколя Е14,номинальный ток 2 А,степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	80	147,00	–	11760	–	11760	–	12701
			СП - 8%			–	–	–	–		941	
73	90	2307-0219-0105 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп карболитов ый с кольцом,тип цоколя Е14,номинальный ток 2 А,степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	50	163,00	–	8150	–	8150	–	8802
			СП - 8%			–	–	–	–		652	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				650 600	517	375 121	198 112	916 608
								274 965	190	--	67 895	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				443 335				
		Материалы		Тенге				26 184				
		Всего заработная плата		Тенге					275 155			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				141 669				
			Накладные расходы	Тенге				198 112				
			Сметная прибыль	Тенге				51 316				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				692 763				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
			Сметная заработная плата	Тенге					275 155			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				207 266				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				207 266				
			Сметная прибыль	Тенге				16 581				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				223 847				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				916 609				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
			Сметная заработная плата	Тенге					275 155			
			РАЗДЕЛ 6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
74		2404-0207-2701 РСНБ РК 2015	Держатель шин	шт.	50	394,00	--	19700	--	19700	--	21276
			СП - 8%			--	--	--	--		1576	
75		1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм.Монтаж в подливке пола	м	400	353,52	52,23	141408	20893	43715	59641	217133
			НР - 72%; СП - 8%			192,00	15,09	76800	6035		16084	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				161 108	20 893	63 415	59 641	238 409
								76 800	6 035	--	17 660	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				141 408				
		Материалы		Тенге				43 715				
		Всего заработная плата		Тенге					82 835			
			Накладные расходы	Тенге				59 641				
			Сметная прибыль	Тенге				16 084				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				217 133				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
			Сметная заработная плата	Тенге					82 835			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19 700				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19 700				
			Сметная прибыль	Тенге				1 576				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21 276				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				238 409				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
			Сметная заработная плата	Тенге					82 835			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6 403 050
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 178 394				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47 018			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13 613			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3 864 805		
			- Накладные расходы	Тенге							838 535	
			- Сметная прибыль	Тенге							474 304	
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				6 460 677				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%		Тенге				6 530 453				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				6 661 062				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год -51%, К=1,0498961		Тенге				6 993 423				
		НДС на 2019 год, - 12 %		Тенге				839 211				
		Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге				7 832 634				
				Тенге								
		Итого к оплате со скидкой - 22%		Тенге				6 109 454				
		в том числе НДС, 12%		*Тенге*				*654 584*				

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Директор _____ **Алтынбеков Ж.Д.**

Технадзор: ТОО "Сейсмостройзащита"

Инженер-эксперт _____ **Жаманкараев Н.Е.**

Сметчик _____ **Кожикова Г.К.**

Авторский надзор: ТОО "AS-Инжиниринг Конструкшн"

Главный инженер проекта _____ **Бабаев Ш.Е.**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист отдела

жилищной политики _____ **Табылганов Б.А.**

Отдел сметной работы _____ **Рахимова**

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской [illegible]ы города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"
Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон "Жас-Канат Турксибском районе города Алматы. (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: 5-ти этажный жилой дом. Пятно №3
Договор подряда: №9 от 14.03.2019г.

А К Т № 22

о приемке выполненных работ за июль месяц 2019г.

Внутренее газоснабжения

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN16,DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	3400	–	27200	–	27200	–	29376
			СП - 8%			–	–	–	–		2176	
2	2	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа,Ру 0,0098 МПа,Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	40	666	–	26640	–	26640	–	28771
			СП - 8%			–	–	–	–		2131	
3	16	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр,счетчик,преобразователь,диаметр условного прохода до 20 мм.Установка на фланцевых соединениях	шт.	40	1193,87	–	47755	–	1755	34500	88835
			НР - 75%; СП - 8%			1150	–	46000	–		6580	
4	17	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6,производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч,с присоединительным комплектом	шт.	40	11683	–	467320	–	467320	–	504706
			СП - 8%			–	–	–	–		37386	
5	18	2302-0103-2904 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	8	937	–	7496	–	7496	–	8096
			СП - 8%			–	–	–	–		600	
6	19	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные.Установка	прибор	40	1651,24	236,61	66049	9464	695	59352	135433
			НР - 98%; СП - 8%			1397,25	116,82	55890	4673		10032	
7	20	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком,духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	40	39838	–	1593520	–	1593520	–	1721002
			СП - 8%			–	–	–	–		127482	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	21	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Штуцер труб DN 15	шт.	40	77	--	3080	--	3080	--	3326
			СП - 8%			--	--	--	--		246	
9	22	2302-0101-0104 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 15 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	40	116	--	4640	--	4640	--	5011
			СП - 8%			--	--	--	--		371	
10	23	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	24	276	--	6624	--	6624	--	7154
			СП - 8%			--	--	--	--		530	
11	24	2302-1199-9927 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой,d15 мм	шт.	40	27	--	1080	--	1080	--	1166
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
12	25	2302-1199-9930 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой,d 32 мм	шт.	8	81	--	648	--	648	--	700
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
13	26	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,96	883,1	1,02	20276	23	2885	13904	36914
			НР - 80%; СП - 8%			756,47	0,51	17368	12		2734	
14	27	2113-0816-2404 РСНБ РК 2015	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	80	344	--	27520	--	27520	--	29722
			СП - 8%			--	--	--	--		2202	
15	28	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,46	4131	--	1900	--	1900	--	2052
			СП - 8%			--	--	--	--		152	
16	29	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Сигналиазтор.Установка	клапан	40	3101,9	233,16	124076	9326	--	115564	258811
			НР - 98%; СП - 8%			2868,74	79,32	114750	3173		19171	
17	32	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Продувка воздухом трубопровода	км	0,184	370531,53	303854,84	68178	55909	1079	22445	97872
			НР - 91%; СП - 8%			60813	73233,87	11190	13475		7250	
18	33	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	184	547,79	--	100794	--	2146	96675	213266
			НР - 98%; СП - 8%			536,13	--	98648	--		15798	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3 172 213
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				343 846				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74 723			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21 332			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 176 228		
			- Накладные расходы	Тенге							342 440	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				199 650				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2 695 275				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					598 836			467
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				10 251				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10 251				
			Сметная прибыль	Тенге				820				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11 071				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 706 347				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					598 836			467
			РАЗДЕЛ 2. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
24	24	2308-0505-0803 РСНБ РК 2015	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B	шт.	10	580,00	--	5800	--	5800	--	6264
			СП - 8%			--	--	--	--		464	
25	25	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	2	4013,73	--	8027	--	--	4897	13958
			НР - 61%; СП - 8%			4013,73	--	8027	--		1034	
26	26	2308-0101-0102 РСНБ РК 2015	Усилитель Astel AST-5373(прим)	шт.	2	5602,00	--	11204	--	11204	--	12100
			СП - 8%			--	--	--	--		896	
27	27	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	F разъем RG-59,резьбовой	шт.	90	103,00	--	9270	--	9270	--	10012
			СП - 8%			--	--	--	--		742	
28	28	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка.Монтаж оборудования	шт.	40	1121,01	--	44840	--	600	26986	77573
			НР - 61%; СП - 8%			1106,00	--	44240	--		5746	
29	29	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная,IP20	шт.	40	352,00	--	14080	--	14080	--	15206
			СП - 8%			--	--	--	--		1126	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				93 222	--	40 954	31 883	135 113
		Стоимость монтажных работ		Тенге				52 267	--	--	10 008	
		Материалы		Тенге				93 222				
		Всего заработная плата		Тенге				600				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					52 267			
			Накладные расходы	Тенге				40 354				
			Сметная прибыль	Тенге				31 883				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10 008				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				135 113				
			Сметная заработная плата	Тенге								46
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					52 267			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				135 114				
			Сметная заработная плата	Тенге								46
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					52 267			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									2 841 462
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				604 970				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					207 845			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46 134			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1 392 190		
			- Накладные расходы	Тенге							425 974	
			- Сметная прибыль	Тенге							210 478	
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				2 867 035				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%		Тенге				2 897 999				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				2 955 959				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год -51%, К=1,0498961		Тенге				3 103 450				
		НДС на 2019 год, - 12 %		Тенге				372 414				
		Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге				3 475 864				
				Тенге								
		Итого к оплате со скидкой - 22%		Тенге				2 711 174				
		в том числе НДС, 12%		*Тенге*				*290 483*				

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Директор _____ **Алтынбеков Ж.Д.**

Технадзор: ТОО "Сейсмостройзащита"

Инженер-эксперт _____ **Камалкараев П.Е.**

Сметчик _____ **Кожакова Г.К.**

Авторский надзор: ТОО "AS-Инжиниринг Констракшн"

Главный инженер проекта _____ **Бабаев Ш.Е.**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист отдела

жилищной политики _____ **Табылганов Б.А.**

Отдел сметной работы _____

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕН ЕЛГЫР"
Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон "Жас-Канат Турксибском районе города Алматы. (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: 5-ти этажный жилой дом. Пятно №3
Договор подряда: №9 от 14.03.2019г.

Форма 2

А К Т № 24

о приемке выполненных работ за июль месяц 2019г.

Система видеодомофонной связи

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ									
1	1	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Блок вызова.Монтаж оборудования	шт.	2	2212	–	4424	–	–	2699	7692
			НР - 61%; СП - 8%			2212	–	4424	–		570	
2	2	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-101,для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	2	8340	–	16680	–	16680	–	18014
			СП - 8%			–	–	–	–		1334	
3	3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующ ие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	10	7303,63	1,56	73036	16	1820	43432	125786
			НР - 61%; СП - 8%			7120	–	71200	–		9317	
4	4	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК-4,для многоквартирных домофонов	шт.	10	3649	–	36490	–	36490	–	39409
			СП - 8%			–	–	–	–		2919	
5	5	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный.Монтаж оборудования	шт.	40	1198,11	–	47924	–	9850	23225	76841
			НР - 61%; СП - 8%			951,84	–	38074	–		5692	
6	6	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубка телефонная УКП-7(прим)	шт.	40	1161	–	46440	–	46440	–	50155
			СП - 8%			–	–	–	–		3715	
7	7	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующи е объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	2	7303,63	1,56	14607	3	364	8686	25157
			НР - 61%; СП - 8%			7120	–	14240	–		1863	
8	8	2308-0306-0307 РСНБ РК 2015	Блок питания БПД	шт.	2	7027	–	14054	–	14054	–	15178
			СП - 8%			–	–	–	–		1124	
9	9	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300 (M)-40	шт.	2	10406	–	20812	–	20812	–	22477
			СП - 8%			–	–	–	–		1665	
10	10	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT300M"	шт.	2	3514	–	7028	–	7028	–	7590
			СП - 8%			–	–	–	–		562	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	2	7303,63	1,56	14607	3	364	8686	25157
			НР - 61%; СП - 8%			7120	--	14240	--		1863	
12	12	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для устан овки в нем БПД,БУД,БКМ,VIZIT-TU,БК,две сетевые розетки,защитное заземление,вентиляция,габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	2	9125	--	18250	--	18250	--	19710
			СП - 8%			--	--	--	--		1460	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				314 353	22	172 152	86 728	433 166
		Стоимость монтажных работ		Тенге				142 178	--	--	32 084	
		Материалы		Тенге				314 353				
		Всего заработная плата		Тенге				12 400				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					142 178			
			Накладные расходы	Тенге				159 754				
			Сметная прибыль	Тенге				86 728				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				32 087				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				433 168				
			Сметная заработная плата	Тенге								103
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					142 178			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				433 168				
			Сметная заработная плата	Тенге								103
									142 178			
			РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
13	13	2306-0904-0106 РСНБ РК 2015	Кабели плоские 10х0,38	км	0,0714	62714,00	--	4478	--	4478	--	4836
			СП - 8%			--	--	--	--		358	
14	14	2306-0408-0505 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4	км	0,255	54419,00	--	13877	--	13877	--	14987
			СП - 8%			--	--	--	--		1110	
15	15	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	167036,00	--	1704	--	1704	--	1840
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
16	16	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-341,для блоков вызова БВД-311х,БВД-313х,БВД-342х,БВД-343х	шт.	2	5879,00	--	11758	--	11758	--	12699
			СП - 8%			--	--	--	--		941	
17	17	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стенам и потолкам кирпичным	м	330	543,02	0,69	179198	228	60698	72146	271451
			НР - 61%; СП - 8%			358,40	--	118272	--		20108	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				211 014	228	92 515	72 146	305 813
		Стоимость монтажных работ		Тенге				118 272	--	--	22 653	
		Материалы		Тенге				211 014				
		Всего заработная плата		Тенге				60 698				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					118 272			
			Накладные расходы	Тенге				31 816				
			Сметная прибыль	Тенге				72 146				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				22 653				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				305 813				
			Сметная заработная плата	Тенге								92
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					118 272			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				305 813				
			Сметная заработная плата	Тенге								92
									118 272			
			РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж	камера	2	4149,50	5,66	8299	11	--	5967	15407
			НР - 72%; СП - 8%			4143,84	--	8288	--		1141	
19	19	2308-0501-2114 РСНБ РК 2015	IP видеокамера купольная модели Hikvision DS-2CD2142FWD	шт.	2	60747,00	--	121494	--	121494	--	131214
			СП - 8%			--	--	--	--		9720	
20	20	2308-0502-0415 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 32-канальный модели EHR-32D4R,типа EverFocus	шт.	1	333609,00	--	333609	--	333609	--	360298
			СП - 8%			--	--	--	--		26689	
21	21	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная.Монтаж на стене	шт.	1	677,15	--	677	--	3	411	1175
			НР - 61%; СП - 8%			673,50	--	674	--		87	
22	22	2307-0202-0108 РСНБ РК 2015	Ящик металлический	шт.	1	3170,00	--	3170	--	3170	--	3424
			СП - 8%			--	--	--	--		254	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				467 249	11	458 276	6 378	511 518
		Стоимость монтажных работ		Тенге				8 961	--	--	37 891	
		Материалы		Тенге				467 249				
		Всего заработная плата		Тенге				4				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8 961			
			Накладные расходы	Тенге				458 273				
			Сметная прибыль	Тенге				6 378				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				37 890				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				511 517				
			Сметная заработная плата	Тенге								6
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					8 961			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				511 517				
			Сметная заработная плата	Тенге								6
			РАЗДЕЛ 4. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ						8 961			
23	23	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 2x4x0,75 CAT5E	км	0,0357	78550,00	--	2804	--	2804	--	3029
			СП - 8%			--	--	--	--		224	
24	24	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	167036,00	--	852	--	852	--	920
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
25	25	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию пола,диаметр до 25 мм	м	30	267,25	9,58	8017	287	2354	3947	12922
			НР - 72%; СП - 8%			179,20	3,53	5376	106		957	
26	26	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные и ПВХ диаметром 16 мм	м	30,6	24,00	--	734	--	734	--	793
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
27	27	1308-0206-1001 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в трубе	м	30	61,20	0,86	1836	26	274	1113	3185
			НР - 72%; СП - 8%			51,20	0,32	1536	10		236	
28	28	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стенам и потолкам кирпичным	м	10	543,02	0,69	5430	7	1839	2186	8226
			НР - 61%; СП - 8%			358,40	--	3584	--		609	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19 674	320	8 857	7 246	29 075
		Стоимость монтажных работ		Тенге				10 496	116	--	2 153	
		Материалы		Тенге				18 940				
								4 468				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					10 612			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3 656				
			Накладные расходы	Тенге				7 246				
			Сметная прибыль	Тенге				2 095				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				28 281				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					10 612			8
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				734				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				734				
			Сметная прибыль	Тенге				59				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				793				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				29 074				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					10 612			8
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 279 572
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				279 907				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					581			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					116			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						731 800		
			- Накладные расходы	Тенге							172 498	
			- Сметная прибыль	Тенге							94 781	
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				1 291 088				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%		Тенге				1 305 032				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				1 331 133				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год -51%, К=1,0498961		Тенге				1 397 551				
		НДС на 2019 год, - 12 %		Тенге				167 706				
		Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге				1 565 257				
				Тенге								
		Итого к оплате со скидкой - 22%		Тенге				1 220 900				
		в том числе НДС, 12%		*Тенге*				*130 811*				

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Директор _____ **Алтынбеков Ж.Д.**

Технадзор: ТОО "Сейсмостройзащита"

Инженер-эксперт _____ **Жаманкарлев Т.Е.**

Сметчик _____ **Кожакова Г.К.**

Авторский надзор: ТОО "AS-Инжиниринг Конструкции"

Главный инженер проекта _____ **Бабаев Ш.Е.**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист отдела

жилищной политики _____ **Табылганов Б.А.**

Отдел сметной работы _____

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕН ЕЛГЫР"
Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон "Жас-Канат Турксибском районе города Алматы. (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: 5-ти этажный жилой дом. Пятно №3
Договор подряда: №9 от 14.03.2019г.

Форма 2

А К Т № 23

о приемке выполненных работ за июль месяц 2019г.

Слаботочные сети

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
1	1	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	14	4203,36	1184,56	58847	16584	5247	31182	97232
			НР - 72%; СП - 8%			2644,00	449,48	37016	6293		7202	
2	2	2307-0202-0302 РСНБ РК 2015	Коробки протяжные КПП-6	шт.	2	1361,00	--	2722	--	2722	--	2940
			СП - 8%			--	--	--	--		218	
3	3	2307-0202-1111 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-24-1-SC/APC-24/6-24/6-30	шт.	2	28547,00	--	57094	--	57094	--	61662
			СП - 8%			--	--	--	--		4568	
4	4	2307-0202-0207 РСНБ РК 2015	Коробки КПЭ-06-25/6-32/4	шт.	10	2813,00	--	28130	--	28130	--	30380
			СП - 8%			--	--	--	--		2250	
5	5	1310-0904-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка,монтаж,сварка сплиттера с числом волокон 32	сплиттер	2	146007,65	94564,80	292015	189130	3007	100182	423573
			НР - 72%; СП - 8%			49939,20	19631,70	99878	39263		31376	
6	6	2306-1706-0225 РСНБ РК 2015	Оптический сплиттер PLC 1x32(прим)	шт.	2	37321,00	--	74642	--	74642	--	80613
			СП - 8%			--	--	--	--		5971	
7	7	2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4 013	км	0,5304	46362,00	--	24590	--	24590	--	26558
			СП - 8%			--	--	--	--		1967	
8	8	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Модем.Монтаж оборудования	шт.	40	1134,07	4,32	45363	173	950	31853	83393
			НР - 72%; СП - 8%			1106,00	--	44240	--		6177	
9	9	2308-0102-0101 РСНБ РК 2015	Модем ONU- PSG1128V Zyxel(прим)	шт.	40	21478,00	--	859120	--	859120	--	927850

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		68730	
10	10	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа.Розетк а	шт	40	1121,01	--	44840	--	600	26986	77573
			НР - 61%; СП - 8%			1106,00	--	44240	--		5746	
11	11	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка телефонная RJ-45	шт.	40	423,00	--	16920	--	16920	--	18274
			СП - 8%			--	--	--	--		1354	
12	12	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Подрозетник	шт.	40	35,00	--	1400	--	1400	--	1512
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
13	13	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор,SHIP,S901A,RJ 45,Cat.5e,UTP	шт.	80	30,00	--	2400	--	2400	--	2592
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
14	14	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2x0,5 CAT5E	км	0,204	78550,00	--	16024	--	16024	--	17306
			СП - 8%			--	--	--	--		1282	
15	15	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа.Розетк а	шт	80	1121,01	--	89681	--	1201	53973	155146
			НР - 61%; СП - 8%			1106,00	--	88480	--		11492	
16	16	2307-0218-1401 РСНБ РК 2015	Розетка телефонная оптическая	шт.	80	1473,00	--	117840	--	117840	--	127267
			СП - 8%			--	--	--	--		9427	
17	17	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор SC/APC для оптической розетки и ONU	шт.	150	30,00	--	4500	--	4500	--	4860
			СП - 8%			--	--	--	--		360	
18	18	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию пола,диаметр до 25 мм	м	150	267,25	9,58	40087	1437	11770	19735	64608
			НР - 72%; СП - 8%			179,20	3,53	26880	530		4786	
19	19	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	122,4	24,00	--	2938	--	2938	--	3173
			СП - 8%			--	--	--	--		235	
20	20	2301-0501-1604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 185 99-2001	м	30,6	239,00	--	7313	--	7313	--	7898
			СП - 8%			--	--	--	--		585	
21	21	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель	10 шт.	15	441,00	--	6615	--	6615	--	7144
			СП - 8%			--	--	--	--		529	
22	22	1308-0206-1001 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в трубе	м	150	61,20	0,86	9180	129	1371	5564	15923
			НР - 72%; СП - 8%			51,20	0,32	7680	48		1180	
23	23	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стенам и потолкам кирпичным	м	570	543,02	0,69	309524	394	104842	124616	468871
			НР - 61%; СП - 8%			358,40	--	204288	--		34731	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 111 785	207 845	1 351 236	394 091	2 706 348
								552 702	46 134	--	200 470	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2 101 534				
		Материалы		Тенге				128 989				
		Всего заработная плата		Тенге					598 836			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1 211 998				
			Накладные расходы	Тенге				394 091				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге							234 979	
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				3 200 763				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%	Тенге				3 235 331				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				3 300 038				
			в том числе в текущих ценах на 2019 год -51%, К=1,0498961	Тенге				3 464 697				
			НДС на 2019 год. - 12 %	Тенге				415 764				
			Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге				3 880 460				
				Тенге								
			Итого к оплате со скидкой - 22%	Тенге				3 026 759				
			в том числе НДС, 12%	*Тенге*				*324 296*				

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Директор _____ **Алтынбеков Ж.Д.**

Технадзор: ТОО "Сейсмостройзащита"

Инженер-эксперт _____ **Жумыкариев Н.Е.**

Сметчик _____ **Кожакова Е.К.**

Авторский надзор: ТОО "AS-Инжиниринг Констракшн"

Главный инженер проекта _____ **Бабаев Ш.Е.**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист отдела

жилищной политики _____ **Табылганов Б.А.**

Отдел сметной работы _____

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"
Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон "Жас-Канат Турксибском районе города Алматы. (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: 5-ти этажный жилой дом. Пятно №3
Договор подряда: №9 от 14.03.2019г.

А К Т № 25

о приемке выполненных работ за июль месяц 2019г.

Архитектурное решение

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П,грузопо дъемность 250 кг	комплект	2	1427880,00	--	2855760	--		--	2855760
						--	--	--	--	2855760	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2855760
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2855760		
		в том числе в текущих ценах на 2018 год -49%, К=1		Тенге				2 855 760				
		НДС на 2018 год, - 12 %		Тенге				342 691				
		Итого в текущих ценах на 2018 год		Тенге				3 198 451				
				Тенге								
		Итого к оплате со скидкой - 22%		Тенге				2 494 792				
		в том числе НДС, 12%		*Тенге*				*267 299*				

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Директор _____ **Алтынбеков Ж.Д.**

Технадзор: ТОО "Сейсмостройзащита"

Инженер-эксперт _____ **Жамалкарасев И.Т.**

Сметчик _____ **Кенжева Г.К.**

Авторский надзор: ТОО "AS-Инжиниринг Конструкшн"

Главный инженер проекта _____ **Бабаев Ш.Е.**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист отдела

жилищной политики _____ **Табылганов Б.А.**

Отдел сметной работы _____ **рисхану сов**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"
Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон "Жас-Канат Турксибском районе города Алматы. (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: 5-ти этажный жилой дом. Пятно №3
Договор подряда: №9 от 14.03.2019г.

Форма 2

А К Т № 26

о приемке выполненных работ за июль месяц 2019г.

Внутреннее электричество

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВРУ-1									
1	2	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-16-40,номинальный ток панели 100 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	176552,00	--	176552	--		--	176552
						--	--	--	--	176552	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								176552
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						176552		
		в том числе в текущих ценах на 2018 год -49%, К=1		Тенге				176 552				
		НДС на 2018 год, - 12 %		Тенге				21 186				
		Итого в текущих ценах на 2018 год		Тенге				197 738				
				Тенге								
		Итого к оплате со скидкой - 22%		Тенге				154 236				
		в том числе НДС, 12%		*Тенге*				*16 525*				

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Директор _____ **Алтынбеков Ж.Д.**

Технадзор: ТОО "Сейсмостройзащита"

Инженер-эксперт _____ **Камиканраев Н.Е.**

Сметчик _____ **Козлакова Г.К.**

Авторский надзор: ТОО "АЗ-Инжиниринг Констракшн"

Главный инженер проекта _____ **Бабаев Ш.Е.**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист отдела

жилищной политики _____ **Табылганов Б.А.**

Отдел сметной работы _____

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"
Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон "Жас-Канат Турксибском районе города Алматы. (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: 5-ти этажный жилой дом. Пятно №3
Договор подряда: №9 от 14.03.2019г.

Форма 2

А К Т № 27

о приемке выполненных работ за июль месяц 2019г.

Внутреннее газоснабжения

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	30	ПРАЙС	Сигнализатор загазованности с электромагнитным клапаном и блоком питания в комплекте	шт	40	20358,75	–	814350	–		–	814350
						–	–	–	–	814350	–	
2	31	ПРАЙС	Блок питания	шт	40	5244,64	–	209786	–		–	209786
						–	–	–	–	209786	–	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 024 136
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1 024 136		
		в том числе в текущих ценах на 2018 год -49%, К=1		Тенге				1 024 136				
		НДС на 2018 год, - 12 %		Тенге				122 896				
		Итого в текущих ценах на 2018 год		Тенге				1 147 032				
		Итого к оплате со скидкой - 22%		Тенге				894 685				
		в том числе НДС, 12%		*Тенге*				*95 859*				

Подрядчик: ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Директор _____ **Алтынбеков Ж.Д.**

Технадзор: ТОО "Сейсмостройзащита"

Инженер-эксперт _____ **Жалгасбараев Н.Т.**

Сметчик _____ **Кожакова Г.Ж.**

Авторский надзор: ТОО "AS-Жаңа-Қала Конструкция"

Главный инженер проекта _____ **Бабаев Ш.Е.**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист отдела

жилищной политики _____ **Табылганов Б.А.**

Отдел сметной работы _____