Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «UES»
Объект: Реконструкция линий электропередач в с.Мерей Таскалинского района
Договор подряда (контракт) № 13 от 16.02.2024г.

Акт выполненных работ №1
За июль 2024 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1		17070,86	10716,17	17071	10717	1382	7806	26867
		НР - 80%; СП - 8%				4971,69	4785,61	4972	4786		1990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3	3	461,00				1383		
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1		50425,71	13697,32	50426	13698	13237	22491	78750
		НР - 80%; СП - 8%				23490,82	4622,54	23491	4623		5833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	0,001	2302156,00				2302		
2.2	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	22,5	463,00				10418		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	515-102-0413 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1		2014265,00	--	2014265	--		--	2014265
						--	--	--	--	2014265	--	
4	515-101-0311 РСНБ РК 2022	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-250/35/0,4, мощность 250 кВА	шт.	1		2632922,00	--	2632922	--		--	2632922
						--	--	--	--	2632922	--	
		ОГРАЖДЕНИЕ ПОД КТП-1 ШТ										
5	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2		19109,15	2448,84	22931	2938	14612	6176	31435
		НР - 94%; СП - 8%				4483,84	990,99	5381	1189		2329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	0,348	9975,00				3471		
5.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	1,2	8386,00				10063		
6	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2		7707,24	3785,38	15414	7571	4767	5533	22623
		НР - 118%; СП - 8%				1538,17	806,30	3076	1613		1676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0626	0,1252	34158,00				4277		
7	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,64		44603,00	--	73149	--	73149	--	79001
		СП - 8%				--	--	--	--		5852	
8	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство, бетон в15	м3	2,25		50016,58	1764,70	112537	3971	90993	16772	139654
		НР - 91%; СП - 8%				7810,40	381,28	17573	858		10345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,02	2,295	35957,00				82521		
9	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,01407		163345,01	2170,82	2298	31	212	1424	4020
		НР - 69%; СП - 8%				146038,82	688,38	2055	10		298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,016	0,000225	813201,00				183		
10	214-401-0205 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2	21		653,00	--	13713	--	13713	--	14810
		СП - 8%				--	--	--	--		1097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	12,5	2864,00	--	35800	--	35800	--	38664
		СП - 8%			--	--	--	--		2864	
12	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13115	521841,00	--	68439	--	68439	--	73914
		СП - 8%			--	--	--	--		5475	
13	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00504	531899,00	--	2681	--	2681	--	2895
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
14	223-502-0307 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	1	2110,00	--	2110	--	2110	--	2279
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
15	1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	43	542,86	69,31	23343	2980	8793	8986	34915
		НР - 72%; СП - 8%			269,08	21,15	11570	909		2586	
16	СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,005	24882,00	--	124	--	124	--	134
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН-10/0,4КВ									
17	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	1025,12	31,89	20502	638	14841	3759	26202
		НР - 72%; СП - 8%			251,14	9,90	5023	198		1941	
18	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3737,59	148,96	29901	1192	18663	7440	40329
		НР - 72%; СП - 8%			1255,72	36,00	10046	288		2987	
19	1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ПРИМ	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	4	852,18	12,71	3409	51	393	2149	6003
		НР - 72%; СП - 8%			741,31	4,95	2965	20		445	
		ОБОРУДОВАНИЕ ВЛ-0,4КВ									
20	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	6,175	135786,08	43799,86	838479	270464	193562	369549	1304671
		НР - 80%; СП - 8%			60640,22	14167,36	374453	87483		96642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3 18,525	4838,00				89624		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	243-701-0853 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35+1х16-0,6/1,0	км	6,175		1049830,00	--	6482700	--	6482700	--	7001316
		СП - 8%				--	--	--	--		518616	
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П30 - 63ШТ										
22	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	63		10893,31	4958,67	686279	312396	54402	367065	1137612
		НР - 80%; СП - 8%				5071,12	2211,92	319481	139351		84268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	6,3	2028,00				12776		
22.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	378	59,00				22302		
22.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	25,2	605,00				15246		
23	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	3		47739,00	--	143217	--	143217	--	154674
		СП - 8%				--	--	--	--		11457	
24	252-204-0903 РСНБ РК 2022 примен	Заземляющий проводник ЗП1М	шт.	63		646,00	--	40698	--	40698	--	43954
		СП - 8%				--	--	--	--		3256	
25	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	252		520,00	--	131040	--	131040	--	141523
		СП - 8%				--	--	--	--		10483	
26	252-207-0801 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа С20	шт.	252		99,00	--	24948	--	24948	--	26944
		СП - 8%				--	--	--	--		1996	
27	252-207-0601 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	126		1606,00	--	202356	--	202356	--	218544
		СП - 8%				--	--	--	--		16188	
28	261-404-0544 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим переходной прокалывающий для электрического соединения СИП и неизолированных проводов типа ZP-2	шт.	126		686,00	--	86436	--	86436	--	93351
		СП - 8%				--	--	--	--		6915	
29	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	126		349,00	--	43974	--	43974	--	47492
		СП - 8%				--	--	--	--		3518	
30	252-207-0101 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	252		69,00	--	17388	--	17388	--	18779
		СП - 8%				--	--	--	--		1391	
31	252-204-0901 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим заземляющий типа kzp-2	шт.	126		472,00	--	59472	--	59472	--	64230
		СП - 8%				--	--	--	--		4758	
		АНКЕРНАЯ ОПОРА А30 - 22ШТ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	22		22238,28	11464,52	489242	252219	18998	264442	813979
		НР - 80%; СП - 8%				9910,24	5114,88	218025	112527		60295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	2,2	2028,00				4462		
32.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	132	59,00				7788		
32.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	8,8	605,00				5324		
33	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	44		47739,00	--	2100516	--	2100516	--	2268557
		СП - 8%				--	--	--	--		168041	
34	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	44		3532,38	1939,45	155425	85336	--	83365	257893
		НР - 80%; СП - 8%				1592,93	775,39	70089	34117		19103	
35	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /П-3и, бетон класса В25/	м3	2,2		72251,00	--	158952	--	158952	--	171668
		СП - 8%				--	--	--	--		12716	
36	СЦ РК 8.04-08-2021 техчасть табл. 4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 до 20	м3	2,2		1030,00	--	2266	--	2266	--	2447
		СП - 8%				--	--	--	--		181	
37	СЦ РК 8.04-08-2021 техчасть табл. 4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 до 22,5	м3	2,2		875,00	--	1925	--	1925	--	2079
		СП - 8%				--	--	--	--		154	
38	СЦ РК 8.04-08-2021 техчасть табл. 4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 до 25	м3	2,2		857,00	--	1885	--	1885	--	2036
		СП - 8%				--	--	--	--		151	
39	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	22		9698,00	--	213356	--	213356	--	230424
		СП - 8%				--	--	--	--		17068	
40	252-204-0912 РСНБ РК 2022 прим	Заземляющий проводник ЗП2М	шт.	44		2266,00	--	99704	--	99704	--	107680
		СП - 8%				--	--	--	--		7976	
41	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	88		520,00	--	45760	--	45760	--	49421
		СП - 8%				--	--	--	--		3661	
42	252-207-0705 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа СА2000.1 анкерный	шт.	44		2223,00	--	97812	--	97812	--	105637
		СП - 8%				--	--	--	--		7825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	252-207-0801 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа С20	шт.	88	99,00	--	8712	--	8712	--	9409
		СП - 8%			--	--	--	--		697	
44	261-107-0685 РСНБ РК 2022	Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.)	комплект	44	9685,00	--	426140	--	426140	--	460231
		СП - 8%			--	--	--	--		34091	
45	261-404-0544 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим переходной прокалывающий для электрического соединения СИП и неизолированных проводов типа ZP-2	шт.	44	686,00	--	30184	--	30184	--	32599
		СП - 8%			--	--	--	--		2415	
46	252-204-1201 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 50	шт.	176	2470,00	--	434720	--	434720	--	469498
		СП - 8%			--	--	--	--		34778	
47	252-204-1233 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 95N	шт.	44	2519,00	--	110836	--	110836	--	119703
		СП - 8%			--	--	--	--		8867	
48	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	44	349,00	--	15356	--	15356	--	16584
		СП - 8%			--	--	--	--		1228	
49	252-207-0101 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	88	69,00	--	6072	--	6072	--	6558
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
50	252-204-0902 РСНБ РК 2022 прим	Зажим заземляющий типа kzp-1	шт.	44	555,00	--	24420	--	24420	--	26374
		СП - 8%			--	--	--	--		1954	
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП-30 - 10ШТ									
51	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	10	22238,28	11464,52	222383	114645	8636	120201	369991
		НР - 80%; СП - 8%			9910,24	5114,88	99102	51149		27407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1 1	2028,00				2028		
51.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 60	59,00				3540		
51.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 4	605,00				2420		
52	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	20	47739,00	--	954780	--	954780	--	1031162
		СП - 8%			--	--	--	--		76382	
53	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	9698,00	--	96980	--	96980	--	104738
		СП - 8%			--	--	--	--		7758	
54	252-204-0912 РСНБ РК 2022 прим	Заземляющий проводник ЗП2М	шт.	20	2266,00	--	45320	--	45320	--	48946
		СП - 8%			--	--	--	--		3626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	40	520,00	--	20800	--	20800	--	22464
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
56	252-207-0801 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа С20	шт.	40	99,00	--	3960	--	3960	--	4277
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
57	261-107-0685 РСНБ РК 2022	Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.)	комплект	20	9685,00	--	193700	--	193700	--	209196
		СП - 8%			--	--	--	--		15496	
58	261-404-0544 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим переходной прокалывающий для электрического соединения СИП и неизолированных проводов типа ZP-2	шт.	20	686,00	--	13720	--	13720	--	14818
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
59	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	20	349,00	--	6980	--	6980	--	7538
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
60	252-207-0101 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	40	69,00	--	2760	--	2760	--	2981
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
61	252-204-0901 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим заземляющий типа kzp-2	шт.	20	472,00	--	9440	--	9440	--	10195
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
		ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - ЭН.СО Л.3									
62	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	80	13821,10	6665,14	1105688	533211	57179	545891	1783706
		НР - 72%; СП - 8%			6441,22	3036,06	515298	242885		132126	
63	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали КС-2	кг	152	790,00	--	120080	--	120080	--	129686
		СП - 8%			--	--	--	--		9606	
64	1308-0202-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	80	2778,58	2362,56	222286	189005	--	75803	321936
		НР - 72%; СП - 8%			416,02	900,01	33282	72001		23847	
65	252-207-0210 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-23 хомут, Т.П.3.407.1-143/ХОМУТ Х16/	шт.	80	1108,00	--	88640	--	88640	--	95731
		СП - 8%			--	--	--	--		7091	
66	1308-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	80	7494,93	5570,37	599594	445629	--	257582	925750
		НР - 72%; СП - 8%			1924,56	2547,34	153965	203787		68574	
67	252-204-0903 РСНБ РК 2022 примен	Заземляющий проводник ЗП1М	шт.	80	646,00	--	51680	--	51680	--	55814
		СП - 8%			--	--	--	--		4134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	160	852,18	12,71	136349	2034	15705	85970	240104
		НР - 72%; СП - 8%			741,31	4,95	118610	792		17786	
69	252-207-1003 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа ОР6	шт.	160	851,00	--	136160	--	136160	--	147053
		СП - 8%			--	--	--	--		10893	
70	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	80	4078,34	1190,84	326267	95268	52	217939	587743
		НР - 72%; СП - 8%			2886,84	896,82	230947	71746		43537	
71	247-103-0262 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-150-К/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	80	65799,00	--	5263920	--	5263920	--	5685034
		СП - 8%			--	--	--	--		421114	
72	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	360	140,68	4,46	50645	1606	3834	33016	90353
		НР - 72%; СП - 8%			125,57	1,80	45205	648		6692	
73	243-801-0204 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,3672	540609,00	--	198512	--	198512	--	214393
		СП - 8%			--	--	--	--		15881	
74	1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	240	852,18	12,71	204523	3050	23559	128954	360156
		НР - 72%; СП - 8%			741,31	4,95	177914	1188		26678	
75	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	80	349,00	--	27920	--	27920	--	30154
		СП - 8%			--	--	--	--		2234	
76	261-404-0544 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим переходной прокалывающий для электрического соединения СИП и неизолированных проводов типа ZP-2	шт.	80	686,00	--	54880	--	54880	--	59270
		СП - 8%			--	--	--	--		4390	
77	252-204-0901 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим заземляющий типа kzp-2	шт.	80	472,00	--	37760	--	37760	--	40781
		СП - 8%			--	--	--	--		3021	
78	247-211-0716 РСНБ РК 2022 ПРИМ	ФОТОРеле ФРЛ-03	шт.	3	1436,00	--	4308	--	4308	--	4653
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
79	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3636,45	31,21	3636	31	1780	1314	5346
		НР - 72%; СП - 8%			1825,20	--	1825	--		396	
80	247-204-0737 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1210,00	--	1210	--	1210	--	1307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
81	1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	3	8805,67	141,51	26417	425	15410	7716	36864
		НР - 72%; СП - 8%			3527,28	45,00	10582	135		2731	
82	247-208-0122 РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 11810, 18 А, 36 В/АС-3, 1НО	шт.	3	4371,00	--	13113	--	13113	--	14162
		СП - 8%			--	--	--	--		1049	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-0,4КВ									
83	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	95	3737,59	148,96	355071	14151	221627	88354	478899
		НР - 72%; СП - 8%			1255,72	36,00	119293	3420		35474	
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ СИП К ДОМАМ									
84	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,4	135786,08	43799,86	54314	17520	12538	23938	84513
		НР - 80%; СП - 8%			60640,22	14167,36	24256	5667		6260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3 1,2	4838,00				5806		
85	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,2	450441,00	--	90088	--	90088	--	97295
		СП - 8%			--	--	--	--		7207	
86	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,2	226034,00	--	45207	--	45207	--	48824
		СП - 8%			--	--	--	--		3617	
87	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	9698,00	--	193960	--	193960	--	209477
		СП - 8%			--	--	--	--		15517	
88	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	20	520,00	--	10400	--	10400	--	11232
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
89	252-207-0801 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа С20	шт.	20	99,00	--	1980	--	1980	--	2138
		СП - 8%			--	--	--	--		158	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
90	261-107-0684 РСНБ РК 2022	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	20		4838,00	--	96760	--	96760	--	104501
		СП - 8%				--	--	--	--		7741	
91	252-207-1001 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	60		1158,00	--	69480	--	69480	--	75038
		СП - 8%				--	--	--	--		5558	
		ОБОРУДОВАНИЕ										
92	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1		17070,86	10716,17	17071	10717	1382	7806	26867
		НР - 80%; СП - 8%				4971,69	4785,61	4972	4786		1990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3	3	461,00				1383		
93	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1		50425,71	13697,32	50426	13698	13237	22491	78750
		НР - 80%; СП - 8%				23490,82	4622,54	23491	4623		5833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	0,001	2302156,00				2302		
93.2	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	22,5	463,00				10418		
94	515-102-0410 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1		1993838,00	--	1993838	--		--	1993838
						--	--	--	--	1993838	--	
95	515-101-0310 РСНБ РК 2022	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-160/35/0,4, мощность 160 кВА	шт.	1		1995951,00	--	1995951	--		--	1995951
						--	--	--	--	1995951	--	
		ОГРАЖДЕНИЕ ПОД КТП-1 ШТ										
96	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2		19109,15	2448,84	22931	2938	14612	6176	31435
		НР - 94%; СП - 8%				4483,84	990,99	5381	1189		2329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	0,348	9975,00				3471		
96.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	1,2	8386,00				10063		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2		7707,24	3785,38	15414	7571	4767	5533	22623
		НР - 118%; СП - 8%				1538,17	806,30	3076	1613		1676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0626	0,1252	34158,00				4277		
98	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,64		44603,00	--	73149	--	73149	--	79001
		СП - 8%				--	--	--	--		5852	
99	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство, бетон в15	м3	2,25		50016,58	1764,70	112537	3971	90993	16772	139654
		НР - 91%; СП - 8%				7810,40	381,28	17573	858		10345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,02	2,295	35957,00				82521		
100	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,01407		163345,01	2170,82	2298	31	212	1424	4020
		НР - 69%; СП - 8%				146038,82	688,38	2055	10		298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,016	0,000225	813201,00				183		
101	214-401-0205 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2	21		653,00	--	13713	--	13713	--	14810
		СП - 8%				--	--	--	--		1097	
102	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	12,5		2864,00	--	35800	--	35800	--	38664
		СП - 8%				--	--	--	--		2864	
103	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13115		521841,00	--	68439	--	68439	--	73914
		СП - 8%				--	--	--	--		5475	
104	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00504		531899,00	--	2681	--	2681	--	2895
		СП - 8%				--	--	--	--		214	
105	223-502-0307 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	1		2110,00	--	2110	--	2110	--	2279
		СП - 8%				--	--	--	--		169	
106	1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	43		542,86	69,31	23343	2980	8793	8986	34915
		НР - 72%; СП - 8%				269,08	21,15	11570	909		2586	
107	СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,005		24882,00	--	124	--	124	--	134

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		10	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН-10/0,4КВ										
108	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20		1025,12	31,89	20502	638	14841	3759	26202
		НР - 72%; СП - 8%				251,14	9,90	5023	198		1941	
109	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	8		3737,59	148,96	29901	1192	18663	7440	40329
		НР - 72%; СП - 8%				1255,72	36,00	10046	288		2987	
110	1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ПРИМ	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	4		852,18	12,71	3409	51	393	2149	6003
		НР - 72%; СП - 8%				741,31	4,95	2965	20		445	
		ОБОРУДОВАНИЕ ВЛ-0,4КВ - ЭН.СО Л.5										
111	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,288		135786,08	43799,86	174892	56415	40372	77082	272132
		НР - 80%; СП - 8%				60640,22	14167,36	78105	18248		20158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3	3,864	4838,00				18694		
112	243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	1,288		1793602,00	--	2310159	--	2310159	--	2494972
		СП - 8%				--	--	--	--		184813	
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П30 - 16ШТ										
113	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	16		10893,31	4958,67	174293	79339	13816	93223	288917
		НР - 80%; СП - 8%				5071,12	2211,92	81138	35391		21401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1,6	2028,00				3245		
113.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	96	59,00				5664		
113.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	6,4	605,00				3872		
114	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	16		47739,00	--	763824	--	763824	--	824930
		СП - 8%				--	--	--	--		61106	
115	252-204-0903 РСНБ РК 2022 примен	Заземляющий проводник ЗП1М	шт.	32		646,00	--	20672	--	20672	--	22326
		СП - 8%				--	--	--	--		1654	
116	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	64		520,00	--	33280	--	33280	--	35942
		СП - 8%				--	--	--	--		2662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	252-207-0801 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа С20	шт.	64	99,00	--	6336	--	6336	--	6843
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
118	261-107-0684 РСНБ РК 2022	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	32	4838,00	--	154816	--	154816	--	167201
		СП - 8%			--	--	--	--		12385	
119	261-404-0544 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим переходной прокалывающий для электрического соединения СИП и неизолированных проводов типа ZP-2	шт.	32	686,00	--	21952	--	21952	--	23708
		СП - 8%			--	--	--	--		1756	
120	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	32	349,00	--	11168	--	11168	--	12061
		СП - 8%			--	--	--	--		893	
121	252-207-0101 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	64	69,00	--	4416	--	4416	--	4769
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
122	252-204-0901 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим заземляющий типа kzp-2	шт.	32	472,00	--	15104	--	15104	--	16312
		СП - 8%			--	--	--	--		1208	
		АНКЕРНАЯ ОПОРА А30 - 5ШТ									
123	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	22238,28	11464,52	111191	57322	4318	60101	184995
		НР - 80%; СП - 8%			9910,24	5114,88	49551	25574		13703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1 0,5	2028,00				1014		
123.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 30	59,00				1770		
123.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 2	605,00				1210		
124	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	10	47739,00	--	477390	--	477390	--	515581
		СП - 8%			--	--	--	--		38191	
125	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	10	3532,38	1939,45	35324	19395	--	18947	58612
		НР - 80%; СП - 8%			1592,93	775,39	15929	7754		4342	
126	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /П-3и, бетон класса В25/	м3	0,5	72251,00	--	36126	--	36126	--	39016
		СП - 8%			--	--	--	--		2890	
127	СЦ РК 8.04-08-2021 техчасть табл. 4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 до 20	м3	0,5	1030,00	--	515	--	515	--	556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
128	СЦ РК 8.04-08-2021 техчасть табл. 4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 до 22,5	м3	0,5	875,00	--	438	--	438	--	473
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
129	СЦ РК 8.04-08-2021 техчасть табл. 4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 до 25	м3	0,5	857,00	--	429	--	429	--	463
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
130	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	9698,00	--	48490	--	48490	--	52369
		СП - 8%			--	--	--	--		3879	
131	252-204-0912 РСНБ РК 2022 прим	Заземляющий проводник ЗП2М	шт.	10	2266,00	--	22660	--	22660	--	24473
		СП - 8%			--	--	--	--		1813	
132	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	20	520,00	--	10400	--	10400	--	11232
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
133	252-207-0705 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа CA2000.1 анкерный	шт.	10	2223,00	--	22230	--	22230	--	24008
		СП - 8%			--	--	--	--		1778	
134	252-207-0801 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа C20	шт.	20	99,00	--	1980	--	1980	--	2138
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
135	261-107-0685 РСНБ РК 2022	Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.)	комплект	10	9685,00	--	96850	--	96850	--	104598
		СП - 8%			--	--	--	--		7748	
136	261-404-0544 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим переходной прокалывающий для электрического соединения СИП и неизолированных проводов типа ZP-2	шт.	10	686,00	--	6860	--	6860	--	7409
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
137	252-204-1201 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 50	шт.	40	2470,00	--	98800	--	98800	--	106704
		СП - 8%			--	--	--	--		7904	
138	252-204-1233 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 95N	шт.	10	2519,00	--	25190	--	25190	--	27205
		СП - 8%			--	--	--	--		2015	
139	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	10	349,00	--	3490	--	3490	--	3769
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
140	252-207-0101 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	20	69,00	--	1380	--	1380	--	1490
		СП - 8%			--	--	--	--		110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	252-204-0902 РСНБ РК 2022 прим	Зажим заземляющий типа kzp-1	шт.	10	555,00	--	5550	--	5550	--	5994
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП-30 - 2ШТ									
142	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	22238,28	11464,52	44477	22929	1728	24040	73999
		НР - 80%; СП - 8%			9910,24	5114,88	19820	10230		5481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1 0,2	2028,00				406		
142.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 12	59,00				708		
142.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 0,8	605,00				484		
143	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	4	47739,00	--	190956	--	190956	--	206232
		СП - 8%			--	--	--	--		15276	
144	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9698,00	--	19396	--	19396	--	20948
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
145	252-204-0912 РСНБ РК 2022 прим	Заземляющий проводник ЗП2М	шт.	4	2266,00	--	9064	--	9064	--	9789
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
146	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	8	520,00	--	4160	--	4160	--	4493
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
147	252-207-0801 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа С20	шт.	8	99,00	--	792	--	792	--	855
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
148	261-107-0685 РСНБ РК 2022	Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.)	комплект	4	9685,00	--	38740	--	38740	--	41839
		СП - 8%			--	--	--	--		3099	
149	261-404-0544 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим переходной прокалывающий для электрического соединения СИП и неизолированных проводов типа ZP-2	шт.	4	686,00	--	2744	--	2744	--	2964
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
150	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	4	349,00	--	1396	--	1396	--	1508
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
151	252-207-0101 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	8	69,00	--	552	--	552	--	596
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
152	252-204-0901 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим заземляющий типа kzp-2	шт.	4	472,00	--	1888	--	1888	--	2039
		СП - 8%			--	--	--	--		151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - ЭН.СО Л.7									
153	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**23**	**13821,10**	**6665,14**	**317885**	**153298**	**16439**	**156944**	**512815**
		НР - 72%; СП - 8%			**6441,22**	**3036,06**	**148148**	**69829**		**37986**	
154	**246-301-0501 РСНБ РК 2022**	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали КС-2**	**кг**	**43,7**	**790,00**	**--**	**34523**	**--**	**34523**	**--**	**37285**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2762**	
155	**1308-0202-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Хомут. Монтаж на опоре**	**шт.**	**23**	**2778,58**	**2362,56**	**63907**	**54339**	**--**	**21793**	**92556**
		НР - 72%; СП - 8%			**416,02**	**900,01**	**9568**	**20700**		**6856**	
156	**252-207-0210 РСНБ РК 2022 ПРИМ**	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-23 хомут, Т.П.3.407.1-143/ХОМУТ Х16/**	**шт.**	**23**	**1108,00**	**--**	**25484**	**--**	**25484**	**--**	**27523**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2039**	
157	**1308-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре**	**шт.**	**23**	**7494,93**	**5570,37**	**172383**	**128119**	**--**	**74055**	**266153**
		НР - 72%; СП - 8%			**1924,56**	**2547,34**	**44265**	**58589**		**19715**	
158	**252-204-0903 РСНБ РК 2022 примен**	**Заземляющий проводник ЗП1М**	**шт.**	**23**	**646,00**	**--**	**14858**	**--**	**14858**	**--**	**16047**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1189**	
159	**1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	**шт.**	**46**	**852,18**	**12,71**	**39200**	**585**	**4515**	**24716**	**69030**
		НР - 72%; СП - 8%			**741,31**	**4,95**	**34100**	**228**		**5113**	
160	**252-207-1003 РСНБ РК 2022**	**Зажим ответвительный типа ОР6**	**шт.**	**46**	**851,00**	**--**	**39146**	**--**	**39146**	**--**	**42278**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3132**	
161	**1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**23**	**4078,34**	**1190,84**	**93802**	**27389**	**16**	**62658**	**168976**
		НР - 72%; СП - 8%			**2886,84**	**896,82**	**66397**	**20627**		**12517**	
162	**247-103-0262 РСНБ РК 2022**	**Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-150-К/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**23**	**65799,00**	**--**	**1513377**	**--**	**1513377**	**--**	**1634447**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**121070**	
163	**1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**103,5**	**140,68**	**4,46**	**14560**	**461**	**1103**	**9492**	**25976**
		НР - 72%; СП - 8%			**125,57**	**1,80**	**12996**	**186**		**1924**	
164	**243-801-0204 РСНБ РК 2022**	**Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2**	**км**	**0,10557**	**540609,00**	**--**	**57072**	**--**	**57072**	**--**	**61638**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4566	
165	1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	69	852,18	12,71	58800	877	6773	37074	103544
		НР - 72%; СП - 8%			741,31	4,95	51150	342		7670	
166	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	23	349,00	--	8027	--	8027	--	8669
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
167	261-404-0544 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим переходной прокалывающий для электрического соединения СИП и неизолированных проводов типа ZP-2	шт.	23	686,00	--	15778	--	15778	--	17040
		СП - 8%			--	--	--	--		1262	
168	252-204-0901 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим заземляющий типа kzp-2	шт.	23	472,00	--	10856	--	10856	--	11724
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
169	247-211-0716 РСНБ РК 2022 ПРИМ	ФОТОРеле ФРЛ-03	шт.	3	1436,00	--	4308	--	4308	--	4653
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
170	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,288	135786,08	43799,86	174892	56415	40372	77082	272132
		НР - 80%; СП - 8%			60640,22	14167,36	78105	18248		20158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3 3,864	4838,00				18694		
171	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,288	450441,00	--	580168	--	580168	--	626581
		СП - 8%			--	--	--	--		46413	
172	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3636,45	31,21	3636	31	1780	1314	5346
		НР - 72%; СП - 8%			1825,20	--	1825	--		396	
173	247-204-0737 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1210,00	--	1210	--	1210	--	1307
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
174	1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	3	8805,67	141,51	26417	425	15410	7716	36864
		НР - 72%; СП - 8%			3527,28	45,00	10582	135		2731	
175	247-208-0122 РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 11810, 18 А, 36 В/АС-3, 1НО	шт.	3	4371,00	--	13113	--	13113	--	14162
		СП - 8%			--	--	--	--		1049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-0,4КВ									
176	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	23	3737,59	148,96	85965	3426	53657	21391	115944
		НР - 72%; СП - 8%			1255,72	36,00	28882	828		8588	
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ СИП К ДОМАМ									
177	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,4	135786,08	43799,86	54314	17520	12538	23938	84513
		НР - 80%; СП - 8%			60640,22	14167,36	24256	5667		6260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3 1,2	4838,00				5806		
178	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,2	450441,00	--	90088	--	90088	--	97295
		СП - 8%			--	--	--	--		7207	
179	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,2	226034,00	--	45207	--	45207	--	48824
		СП - 8%			--	--	--	--		3617	
180	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	9698,00	--	193960	--	193960	--	209477
		СП - 8%			--	--	--	--		15517	
181	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	20	520,00	--	10400	--	10400	--	11232
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
182	252-207-0801 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа С20	шт.	20	99,00	--	1980	--	1980	--	2138
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
183	261-107-0684 РСНБ РК 2022	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	20	4838,00	--	96760	--	96760	--	104501
		СП - 8%			--	--	--	--		7741	
184	252-207-1001 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	60	1158,00	--	69480	--	69480	--	75038
		СП - 8%			--	--	--	--		5558	
		ОБОРУДОВАНИЕ									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
185	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1		17070,86	10716,17	17071	10717	1382	7806	26867
		НР - 80%; СП - 8%				4971,69	4785,61	4972	4786		1990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3	3	461,00				1383		
186	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1		50425,71	13697,32	50426	13698	13237	22491	78750
		НР - 80%; СП - 8%				23490,82	4622,54	23491	4623		5833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	0,001	2302156,00				2302		
186.2	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	22,5	463,00				10418		
187	515-102-0410 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1		1993838,00	--	1993838	--		--	1993838
						--	--	--	--	1993838	--	
188	515-101-0310 РСНБ РК 2022	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-160/35/0,4, мощность 160 кВА	шт.	1		1995951,00	--	1995951	--		--	1995951
						--	--	--	--	1995951	--	
		ОГРАЖДЕНИЕ ПОД КТП-1 ШТ										
189	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2		19109,15	2448,84	22931	2938	14612	6176	31435
		НР - 94%; СП - 8%				4483,84	990,99	5381	1189		2329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	0,348	9975,00				3471		
189.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	1,2	8386,00				10063		
190	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2		7707,24	3785,38	15414	7571	4767	5533	22623
		НР - 118%; СП - 8%				1538,17	806,30	3076	1613		1676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0626	0,1252	34158,00				4277		
191	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,64		44603,00	--	73149	--	73149	--	79001
		СП - 8%				--	--	--	--		5852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство, бетон в15	м3	2,25	50016,58	1764,70	112537	3971	90993	16772	139654
		НР - 91%; СП - 8%			7810,40	381,28	17573	858		10345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,02 2,295	35957,00				82521		
193	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,01407	163345,01	2170,82	2298	31	212	1424	4020
		НР - 69%; СП - 8%			146038,82	688,38	2055	10		298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,016 0,000225	813201,00				183		
194	214-401-0205 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2	21	653,00	--	13713	--	13713	--	14810
		СП - 8%			--	--	--	--		1097	
195	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	12,5	2864,00	--	35800	--	35800	--	38664
		СП - 8%			--	--	--	--		2864	
196	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13115	521841,00	--	68439	--	68439	--	73914
		СП - 8%			--	--	--	--		5475	
197	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00504	531899,00	--	2681	--	2681	--	2895
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
198	223-502-0307 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной 3Н1	шт.	1	2110,00	--	2110	--	2110	--	2279
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
199	1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	43	542,86	69,31	23343	2980	8793	8986	34915
		НР - 72%; СП - 8%			269,08	21,15	11570	909		2586	
200	СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,005	24882,00	--	124	--	124	--	134
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН-10/0,4КВ									
201	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	1025,12	31,89	20502	638	14841	3759	26202
		НР - 72%; СП - 8%			251,14	9,90	5023	198		1941	
202	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3737,59	148,96	29901	1192	18663	7440	40329
		НР - 72%; СП - 8%			1255,72	36,00	10046	288		2987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ПРИМ	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	4	852,18	12,71	3409	51	393	2149	6003
		НР - 72%; СП - 8%			741,31	4,95	2965	20		445	
		ОБОРУДОВАНИЕ ВЛ-0,4КВ - ЭН.СО Л.9									
204	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,99	135786,08	43799,86	406000	130961	93725	178940	631735
		НР - 80%; СП - 8%			60640,22	14167,36	181314	42360		46795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3 8,97	4838,00				43397		
205	243-701-0718 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	2,99	937388,00	--	2802790	--	2802790	--	3027013
		СП - 8%			--	--	--	--		224223	
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П30 - 27ШТ									
206	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	27	10893,31	4958,67	294119	133884	23315	157314	487547
		НР - 80%; СП - 8%			5071,12	2211,92	136920	59722		36115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1 2,7	2028,00				5476		
206.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 162	59,00				9558		
206.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 10,8	605,00				6534		
207	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	27	47739,00	--	1288953	--	1288953	--	1392069
		СП - 8%			--	--	--	--		103116	
208	252-204-0903 РСНБ РК 2022 примен	Заземляющий проводник ЗП1М	шт.	54	646,00	--	34884	--	34884	--	37675
		СП - 8%			--	--	--	--		2791	
209	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	108	520,00	--	56160	--	56160	--	60653
		СП - 8%			--	--	--	--		4493	
210	252-207-0801 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа С20	шт.	108	99,00	--	10692	--	10692	--	11547
		СП - 8%			--	--	--	--		855	
211	261-107-0684 РСНБ РК 2022	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	54	4838,00	--	261252	--	261252	--	282152
		СП - 8%			--	--	--	--		20900	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
212	261-404-0544 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим переходной прокалывающий для электрического соединения СИП и неизолированных проводов типа ZP-2	шт.	54		686,00	--	37044	--	37044	--	40008
		СП - 8%				--	--	--	--		2964	
213	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	54		349,00	--	18846	--	18846	--	20354
		СП - 8%				--	--	--	--		1508	
214	252-207-0101 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	108		69,00	--	7452	--	7452	--	8048
		СП - 8%				--	--	--	--		596	
215	252-204-0901 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим заземляющий типа kzp-2	шт.	54		472,00	--	25488	--	25488	--	27527
		СП - 8%				--	--	--	--		2039	
		АНКЕРНАЯ ОПОРА А30 - 10ШТ										
216	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	10		22238,28	11464,52	222383	114645	8636	120201	369991
		НР - 80%; СП - 8%				9910,24	5114,88	99102	51149		27407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1	2028,00				2028		
216.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	60	59,00				3540		
216.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	4	605,00				2420		
217	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	20		47739,00	--	954780	--	954780	--	1031162
		СП - 8%				--	--	--	--		76382	
218	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	20		3532,38	1939,45	70648	38789	--	37893	117224
		НР - 80%; СП - 8%				1592,93	775,39	31859	15508		8683	
219	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /П-3и, бетон класса В25/	м3	1		72251,00	--	72251	--	72251	--	78031
		СП - 8%				--	--	--	--		5780	
220	СЦ РК 8.04-08-2021 техчасть табл. 4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 до 20	м3	1		1030,00	--	1030	--	1030	--	1112
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
221	СЦ РК 8.04-08-2021 техчасть табл. 4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 до 22,5	м3	1		875,00	--	875	--	875	--	945
		СП - 8%				--	--	--	--		70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	СЦ РК 8.04-08-2021 техчасть табл. 4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 до 25	м3	1	857,00	--	857	--	857	--	926
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
223	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	9698,00	--	96980	--	96980	--	104738
		СП - 8%			--	--	--	--		7758	
224	252-204-0912 РСНБ РК 2022 прим	Заземляющий проводник ЗП2М	шт.	20	2266,00	--	45320	--	45320	--	48946
		СП - 8%			--	--	--	--		3626	
225	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	40	520,00	--	20800	--	20800	--	22464
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
226	252-207-0801 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа С20	шт.	40	99,00	--	3960	--	3960	--	4277
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
227	261-107-0685 РСНБ РК 2022	Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.)	комплект	20	9685,00	--	193700	--	193700	--	209196
		СП - 8%			--	--	--	--		15496	
228	261-404-0544 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим переходной прокалывающий для электрического соединения СИП и неизолированных проводов типа ZP-2	шт.	20	686,00	--	13720	--	13720	--	14818
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
229	252-204-1201 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 50	шт.	80	2470,00	--	197600	--	197600	--	213408
		СП - 8%			--	--	--	--		15808	
230	252-204-1233 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 95N	шт.	20	2519,00	--	50380	--	50380	--	54410
		СП - 8%			--	--	--	--		4030	
231	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	20	349,00	--	6980	--	6980	--	7538
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
232	252-207-0101 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	40	69,00	--	2760	--	2760	--	2981
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
233	252-204-0902 РСНБ РК 2022 прим	Зажим заземляющий типа kzp-1	шт.	20	555,00	--	11100	--	11100	--	11988
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП-30 - 9ШТ									
234	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	9	22238,28	11464,52	200145	103181	7772	108181	332992
		НР - 80%; СП - 8%			9910,24	5114,88	89192	46034		24666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
234.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,9	2028,00				1825		
234.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	54	59,00				3186		
234.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	3,6	605,00				2178		
235	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	18		47739,00	--	859302	--	859302	--	928046
		СП - 8%				--	--	--	--		68744	
236	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9		9698,00	--	87282	--	87282	--	94265
		СП - 8%				--	--	--	--		6983	
237	252-204-0912 РСНБ РК 2022 прим	Заземляющий проводник ЗП2М	шт.	18		2266,00	--	40788	--	40788	--	44051
		СП - 8%				--	--	--	--		3263	
238	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	36		520,00	--	18720	--	18720	--	20218
		СП - 8%				--	--	--	--		1498	
239	252-207-0801 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа С20	шт.	36		99,00	--	3564	--	3564	--	3849
		СП - 8%				--	--	--	--		285	
240	261-107-0685 РСНБ РК 2022	Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.)	комплект	18		9685,00	--	174330	--	174330	--	188276
		СП - 8%				--	--	--	--		13946	
241	261-404-0544 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим переходной прокалывающий для электрического соединения СИП и неизолированных проводов типа ZP-2	шт.	18		686,00	--	12348	--	12348	--	13336
		СП - 8%				--	--	--	--		988	
242	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	18		349,00	--	6282	--	6282	--	6785
		СП - 8%				--	--	--	--		503	
243	252-207-0101 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	36		69,00	--	2484	--	2484	--	2683
		СП - 8%				--	--	--	--		199	
244	252-204-0901 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим заземляющий типа kzp-2	шт.	18		472,00	--	8496	--	8496	--	9176
		СП - 8%				--	--	--	--		680	
		ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - ЭН.СО Л.11										
245	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	34		13821,10	6665,14	469917	226615	24301	232004	758074
		НР - 72%; СП - 8%				6441,22	3036,06	219001	103226		56154	
246	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали КС-2	кг	64,6		790,00	--	51034	--	51034	--	55117
		СП - 8%				--	--	--	--		4083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	1308-0202-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	34	2778,58	2362,56	94472	80327	--	32216	136823
		НР - 72%; СП - 8%			416,02	900,01	14145	30600		10135	
248	252-207-0210 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-23 хомут, Т.П.3.407.1-143/ХОМУТ Х16/	шт.	34	1108,00	--	37672	--	37672	--	40686
		СП - 8%			--	--	--	--		3014	
249	1308-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	34	7494,93	5570,37	254828	189393	--	109472	393444
		НР - 72%; СП - 8%			1924,56	2547,34	65435	86610		29144	
250	252-204-0903 РСНБ РК 2022 прим	Заземляющий проводник ЗП1М	шт.	34	646,00	--	21964	--	21964	--	23721
		СП - 8%			--	--	--	--		1757	
251	1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	68	852,18	12,71	57948	865	6674	36537	102044
		НР - 72%; СП - 8%			741,31	4,95	50409	337		7559	
252	252-207-1003 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа ОР6	шт.	68	851,00	--	57868	--	57868	--	62497
		СП - 8%			--	--	--	--		4629	
253	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	34	4078,34	1190,84	138664	40489	22	92624	249791
		НР - 72%; СП - 8%			2886,84	896,82	98153	30492		18503	
254	247-103-0262 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-150-К/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	34	65799,00	--	2237166	--	2237166	--	2416139
		СП - 8%			--	--	--	--		178973	
255	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	153	140,68	4,46	21524	682	1630	14032	38400
		НР - 72%; СП - 8%			125,57	1,80	19212	275		2844	
256	243-801-0204 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,15606	540609,00	--	84367	--	84367	--	91116
		СП - 8%			--	--	--	--		6749	
257	1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	102	852,18	12,71	86922	1297	10011	54806	153066
		НР - 72%; СП - 8%			741,31	4,95	75614	505		11338	
258	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	34	349,00	--	11866	--	11866	--	12815
		СП - 8%			--	--	--	--		949	
259	261-404-0544 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим переходной прокалывающий для электрического соединения СИП и неизолированных проводов типа ZP-2	шт.	34	686,00	--	23324	--	23324	--	25190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1866	
260	252-204-0901 РСНБ РК 2022 ПРИМ	**Зажим заземляющий типа kzp-2**	шт.	34	472,00	--	16048	--	16048	--	17332
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
261	247-211-0716 РСНБ РК 2022 ПРИМ	**ФОТОРеле ФРЛ-03**	шт.	3	1436,00	--	4308	--	4308	--	4653
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
262	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,99	135786,08	43799,86	406000	130961	93725	178940	631735
		НР - 80%; СП - 8%			60640,22	14167,36	181314	42360		46795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262.1	261-107-0684	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500**	комплект	3 8,97	4838,00				43397		
263	243-701-0717 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0**	км	2,99	691321,00	--	2067050	--	2067050	--	2232414
		СП - 8%			--	--	--	--		165364	
264	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3636,45	31,21	3636	31	1780	1314	5346
		НР - 72%; СП - 8%			1825,20	--	1825	--		396	
265	247-204-0737 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1210,00	--	1210	--	1210	--	1307
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
266	1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	3	8805,67	141,51	26417	425	15410	7716	36864
		НР - 72%; СП - 8%			3527,28	45,00	10582	135		2731	
267	247-208-0122 РСНБ РК 2022	**Контактор малогабаритный типа КМИ 11810, 18 А, 36 В/АС-3, 1НО**	шт.	3	4371,00	--	13113	--	13113	--	14162
		СП - 8%			--	--	--	--		1049	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-0,4КВ									
268	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	46	3737,59	148,96	171929	6852	107314	42782	231888
		НР - 72%; СП - 8%			1255,72	36,00	57763	1656		17177	
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
269	1133-0303-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Демонтаж железобетонных опор контактной сети массой до 1,5 т**	опора	46	7867,21	5171,49	361892	237888	--	174291	579078
		НР - 80%; СП - 8%			2695,72	2040,46	124003	93861		42895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	1133-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ПРИМ	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж проводов с одной опоры	шт.	17,9756	4284,70	2329,45	77020	41873	--	39348	125677
		НР - 80%; СП - 8%			1955,25	780,95	35147	14038		9309	
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ СИП К ДОМАМ									
271	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,4	135786,08	43799,86	54314	17520	12538	23938	84513
		НР - 80%; СП - 8%			60640,22	14167,36	24256	5667		6260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271.1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3 1,2	4838,00				5806		
272	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,2	450441,00	--	90088	--	90088	--	97295
		СП - 8%			--	--	--	--		7207	
273	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,2	226034,00	--	45207	--	45207	--	48824
		СП - 8%			--	--	--	--		3617	
274	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	9698,00	--	193960	--	193960	--	209477
		СП - 8%			--	--	--	--		15517	
275	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	20	520,00	--	10400	--	10400	--	11232
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
276	252-207-0801 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа С20	шт.	20	99,00	--	1980	--	1980	--	2138
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
277	261-107-0684 РСНБ РК 2022	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	20	4838,00	--	96760	--	96760	--	104501
		СП - 8%			--	--	--	--		7741	
278	252-207-1001 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	60	1158,00	--	69480	--	69480	--	75038
		СП - 8%			--	--	--	--		5558	
		ОБОРУДОВАНИЕ									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
279	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1		17070,86	10716,17	17071	10717	1382	7806	26867
		НР - 80%; СП - 8%				4971,69	4785,61	4972	4786		1990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
279.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3	3	461,00				1383		
280	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1		50425,71	13697,32	50426	13698	13237	22491	78750
		НР - 80%; СП - 8%				23490,82	4622,54	23491	4623		5833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
280.1	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	0,001	2302156,00				2302		
280.2	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	22,5	463,00				10418		
281	515-102-0410 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1		1993838,00	--	1993838	--		--	1993838
						--	--	--	--	1993838	--	
282	515-101-0310 РСНБ РК 2022	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-160/35/0,4, мощность 160 кВА	шт.	1		1995951,00	--	1995951	--		--	1995951
						--	--	--	--	1995951	--	
		ОГРАЖДЕНИЕ ПОД КТП-1 ШТ										
283	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2		19109,15	2448,84	22931	2938	14612	6176	31435
		НР - 94%; СП - 8%				4483,84	990,99	5381	1189		2329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
283.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	0,348	9975,00				3471		
283.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	1,2	8386,00				10063		
284	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2		7707,24	3785,38	15414	7571	4767	5533	22623
		НР - 118%; СП - 8%				1538,17	806,30	3076	1613		1676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
284.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0626	0,1252	34158,00				4277		
285	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,64		44603,00	--	73149	--	73149	--	79001
		СП - 8%				--	--	--	--		5852	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
286	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство, бетон в15	м3	2,25		50016,58	1764,70	112537	3971	90993	16772	139654
		НР - 91%; СП - 8%				7810,40	381,28	17573	858		10345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
286.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,02	2,295	35957,00				82521		
287	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,01407		163345,01	2170,82	2298	31	212	1424	4020
		НР - 69%; СП - 8%				146038,82	688,38	2055	10		298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
287.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,016	0,000225	813201,00				183		
288	214-401-0205 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2	21		653,00	--	13713	--	13713	--	14810
		СП - 8%				--	--	--	--		1097	
289	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	12,5		2864,00	--	35800	--	35800	--	38664
		СП - 8%				--	--	--	--		2864	
290	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13115		521841,00	--	68439	--	68439	--	73914
		СП - 8%				--	--	--	--		5475	
291	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00504		531899,00	--	2681	--	2681	--	2895
		СП - 8%				--	--	--	--		214	
292	223-502-0307 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной 3Н1	шт.	1		2110,00	--	2110	--	2110	--	2279
		СП - 8%				--	--	--	--		169	
293	1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	43		542,86	69,31	23343	2980	8793	8986	34915
		НР - 72%; СП - 8%				269,08	21,15	11570	909		2586	
294	СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,005		24882,00	--	124	--	124	--	134
		СП - 8%				--	--	--	--		10	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН-10/0,4КВ										
295	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20		1025,12	31,89	20502	638	14841	3759	26202
		НР - 72%; СП - 8%				251,14	9,90	5023	198		1941	
296	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	8		3737,59	148,96	29901	1192	18663	7440	40329
		НР - 72%; СП - 8%				1255,72	36,00	10046	288		2987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ПРИМ	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	4	852,18	12,71	3409	51	393	2149	6003
		НР - 72%; СП - 8%			741,31	4,95	2965	20		445	
		ОБОРУДОВАНИЕ ВЛ-0,4КВ - ЭН.СО Л.13									
298	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,08	135786,08	43799,86	418221	134903	96546	184326	650751
		НР - 80%; СП - 8%			60640,22	14167,36	186772	43635		48204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298.1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3 9,24	4838,00				44703		
299	243-701-0718 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	3,08	937388,00	--	2887155	--	2887155	--	3118127
		СП - 8%			--	--	--	--		230972	
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П30 - 28ШТ									
300	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	28	10893,31	4958,67	305013	138843	24179	163140	505605
		НР - 80%; СП - 8%			5071,12	2211,92	141991	61934		37452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1 2,8	2028,00				5678		
300.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 168	59,00				9912		
300.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 11,2	605,00				6776		
301	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	28	47739,00	--	1336692	--	1336692	--	1443627
		СП - 8%			--	--	--	--		106935	
302	252-204-0903 РСНБ РК 2022 примен	Заземляющий проводник ЗП1М	шт.	56	646,00	--	36176	--	36176	--	39070
		СП - 8%			--	--	--	--		2894	
303	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	112	520,00	--	58240	--	58240	--	62899
		СП - 8%			--	--	--	--		4659	
304	252-207-0801 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа С20	шт.	112	99,00	--	11088	--	11088	--	11975
		СП - 8%			--	--	--	--		887	
305	261-107-0684 РСНБ РК 2022	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	56	4838,00	--	270928	--	270928	--	292602
		СП - 8%			--	--	--	--		21674	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
306	261-404-0544 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим переходной прокалывающий для электрического соединения СИП и неизолированных проводов типа ZP-2	шт.	56		686,00	--	38416	--	38416	--	41489
		СП - 8%				--	--	--	--		3073	
307	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	56		349,00	--	19544	--	19544	--	21108
		СП - 8%				--	--	--	--		1564	
308	252-207-0101 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	112		69,00	--	7728	--	7728	--	8346
		СП - 8%				--	--	--	--		618	
309	252-204-0901 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим заземляющий типа kzp-2	шт.	56		472,00	--	26432	--	26432	--	28547
		СП - 8%				--	--	--	--		2115	
		АНКЕРНАЯ ОПОРА А30 - 9ШТ										
310	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	9		22238,28	11464,52	200145	103181	7772	108181	332992
		НР - 80%; СП - 8%				9910,24	5114,88	89192	46034		24666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
310.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,9	2028,00				1825		
310.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	54	59,00				3186		
310.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	3,6	605,00				2178		
311	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	18		47739,00	--	859302	--	859302	--	928046
		СП - 8%				--	--	--	--		68744	
312	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	18		3532,38	1939,45	63583	34910	--	34104	105502
		НР - 80%; СП - 8%				1592,93	775,39	28673	13957		7815	
313	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /П-3и, бетон класса В25/	м3	0,9		72251,00	--	65026	--	65026	--	70228
		СП - 8%				--	--	--	--		5202	
314	СЦ РК 8.04-08-2021 техчасть табл. 4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 до 20	м3	0,9		1030,00	--	927	--	927	--	1001
		СП - 8%				--	--	--	--		74	
315	СЦ РК 8.04-08-2021 техчасть табл. 4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 до 22,5	м3	0,9		875,00	--	788	--	788	--	851
		СП - 8%				--	--	--	--		63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	СЦ РК 8.04-08-2021 техчасть табл. 4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 до 25	м3	0,9	857,00	--	771	--	771	--	833
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
317	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	9698,00	--	87282	--	87282	--	94265
		СП - 8%			--	--	--	--		6983	
318	252-204-0912 РСНБ РК 2022 прим	Заземляющий проводник ЗП2М	шт.	18	2266,00	--	40788	--	40788	--	44051
		СП - 8%			--	--	--	--		3263	
319	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	36	520,00	--	18720	--	18720	--	20218
		СП - 8%			--	--	--	--		1498	
320	252-207-0801 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа С20	шт.	36	99,00	--	3564	--	3564	--	3849
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
321	261-107-0685 РСНБ РК 2022	Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.)	комплект	18	9685,00	--	174330	--	174330	--	188276
		СП - 8%			--	--	--	--		13946	
322	261-404-0544 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим переходной прокалывающий для электрического соединения СИП и неизолированных проводов типа ZP-2	шт.	18	686,00	--	12348	--	12348	--	13336
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
323	252-204-1201 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 50	шт.	72	2470,00	--	177840	--	177840	--	192067
		СП - 8%			--	--	--	--		14227	
324	252-204-1233 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 95N	шт.	18	2519,00	--	45342	--	45342	--	48969
		СП - 8%			--	--	--	--		3627	
325	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	18	349,00	--	6282	--	6282	--	6785
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
326	252-207-0101 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	36	69,00	--	2484	--	2484	--	2683
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
327	252-204-0902 РСНБ РК 2022 прим	Зажим заземляющий типа kzp-1	шт.	18	555,00	--	9990	--	9990	--	10789
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП-30 - 7ШТ									
328	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	7	22238,28	11464,52	155668	80251	6045	84141	258993
		НР - 80%; СП - 8%			9910,24	5114,88	69372	35804		19185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
328.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,7	2028,00				1420		
328.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	42	59,00				2478		
328.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2,8	605,00				1694		
329	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	14		47739,00	--	668346	--	668346	--	721814
		СП - 8%				--	--	--	--		53468	
330	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7		9698,00	--	67886	--	67886	--	73317
		СП - 8%				--	--	--	--		5431	
331	252-204-0912 РСНБ РК 2022 прим	Заземляющий проводник ЗП2М	шт.	14		2266,00	--	31724	--	31724	--	34262
		СП - 8%				--	--	--	--		2538	
332	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	28		520,00	--	14560	--	14560	--	15725
		СП - 8%				--	--	--	--		1165	
333	252-207-0801 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа С20	шт.	28		99,00	--	2772	--	2772	--	2994
		СП - 8%				--	--	--	--		222	
334	261-107-0685 РСНБ РК 2022	Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.)	комплект	14		9685,00	--	135590	--	135590	--	146437
		СП - 8%				--	--	--	--		10847	
335	261-404-0544 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим переходной прокалывающий для электрического соединения СИП и неизолированных проводов типа ZP-2	шт.	14		686,00	--	9604	--	9604	--	10372
		СП - 8%				--	--	--	--		768	
336	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	14		349,00	--	4886	--	4886	--	5277
		СП - 8%				--	--	--	--		391	
337	252-207-0101 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	28		69,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
338	252-204-0901 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим заземляющий типа kzp-2	шт.	14		472,00	--	6608	--	6608	--	7137
		СП - 8%				--	--	--	--		529	
		ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - ЭН.СО Л.15										
339	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	34		13821,10	6665,14	469917	226615	24301	232004	758074
		НР - 72%; СП - 8%				6441,22	3036,06	219001	103226		56154	
340	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали КС-2	кг	64,6		790,00	--	51034	--	51034	--	55117
		СП - 8%				--	--	--	--		4083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	1308-0202-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	34	2778,58	2362,56	94472	80327	--	32216	136823
		НР - 72%; СП - 8%			416,02	900,01	14145	30600		10135	
342	252-207-0210 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-23 хомут, Т.П.3.407.1-143/ХОМУТ Х16/	шт.	34	1108,00	--	37672	--	37672	--	40686
		СП - 8%			--	--	--	--		3014	
343	1308-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	34	7494,93	5570,37	254828	189393	--	109472	393444
		НР - 72%; СП - 8%			1924,56	2547,34	65435	86610		29144	
344	252-204-0903 РСНБ РК 2022 прим	Заземляющий проводник ЗП1М	шт.	34	646,00	--	21964	--	21964	--	23721
		СП - 8%			--	--	--	--		1757	
345	1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	68	852,18	12,71	57948	865	6674	36537	102044
		НР - 72%; СП - 8%			741,31	4,95	50409	337		7559	
346	252-207-1003 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа ОР6	шт.	68	851,00	--	57868	--	57868	--	62497
		СП - 8%			--	--	--	--		4629	
347	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	34	4078,34	1190,84	138664	40489	22	92624	249791
		НР - 72%; СП - 8%			2886,84	896,82	98153	30492		18503	
348	247-103-0262 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-150-К/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	34	65799,00	--	2237166	--	2237166	--	2416139
		СП - 8%			--	--	--	--		178973	
349	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	153	140,68	4,46	21524	682	1630	14032	38400
		НР - 72%; СП - 8%			125,57	1,80	19212	275		2844	
350	243-801-0204 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,15606	540609,00	--	84367	--	84367	--	91116
		СП - 8%			--	--	--	--		6749	
351	1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	102	852,18	12,71	86922	1297	10011	54806	153066
		НР - 72%; СП - 8%			741,31	4,95	75614	505		11338	
352	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	34	349,00	--	11866	--	11866	--	12815
		СП - 8%			--	--	--	--		949	
353	261-404-0544 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим переходной прокалывающий для электрического соединения СИП и неизолированных проводов типа ZP-2	шт.	34	686,00	--	23324	--	23324	--	25190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1866	
354	252-204-0901 РСНБ РК 2022 ПРИМ	Зажим заземляющий типа kzp-2	шт.	34	472,00	--	16048	--	16048	--	17332
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
355	247-211-0716 РСНБ РК 2022 ПРИМ	ФОТОРеле ФРЛ-03	шт.	3	1436,00	--	4308	--	4308	--	4653
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
356	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,08	135786,08	43799,86	418221	134903	96546	184326	650751
		НР - 80%; СП - 8%			60640,22	14167,36	186772	43635		48204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
356.1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3 9,24	4838,00				44703		
357	243-701-0717 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	3,08	691321,00	--	2129269	--	2129269	--	2299610
		СП - 8%			--	--	--	--		170341	
358	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3636,45	31,21	3636	31	1780	1314	5346
		НР - 72%; СП - 8%			1825,20	--	1825	--		396	
359	247-204-0737 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1210,00	--	1210	--	1210	--	1307
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
360	1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	3	8805,67	141,51	26417	425	15410	7716	36864
		НР - 72%; СП - 8%			3527,28	45,00	10582	135		2731	
361	247-208-0122 РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 11810, 18 А, 36 В/АС-3, 1НО	шт.	3	4371,00	--	13113	--	13113	--	14162
		СП - 8%			--	--	--	--		1049	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-0,4КВ									
362	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	44	3737,59	148,96	164454	6554	102648	40922	221806
		НР - 72%; СП - 8%			1255,72	36,00	55252	1584		16430	
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
363	1133-0303-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Демонтаж железобетонных опор контактной сети массой до 1,5 т	опора	44	7867,21	5171,49	346157	227545	--	166713	553900
		НР - 80%; СП - 8%			2695,72	2040,46	118612	89780		41030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	1133-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ПРИМ	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж проводов с одной опоры	шт.	44	4284,70	2329,45	188527	102496	--	96314	307628
		НР - 80%; СП - 8%			1955,25	780,95	86031	34362		22787	
365	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. ДЕМонтаж оборудования	подстанция	1	104986,14	54947,58	104986	54947	--	46053	163123
		НР - 64,8%; СП - 8%			50038,56	21031,42	50039	21031		12083	
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ СИП К ДОМАМ									
366	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,4	135786,08	43799,86	54314	17520	12538	23938	84513
		НР - 80%; СП - 8%			60640,22	14167,36	24256	5667		6260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
366.1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3 1,2	4838,00				5806		
367	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,2	450441,00	--	90088	--	90088	--	97295
		СП - 8%			--	--	--	--		7207	
368	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,2	226034,00	--	45207	--	45207	--	48824
		СП - 8%			--	--	--	--		3617	
369	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	9698,00	--	193960	--	193960	--	209477
		СП - 8%			--	--	--	--		15517	
370	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	20	520,00	--	10400	--	10400	--	11232
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
371	252-207-0801 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа С20	шт.	20	99,00	--	1980	--	1980	--	2138
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
372	261-107-0684 РСНБ РК 2022	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	20	4838,00	--	96760	--	96760	--	104501
		СП - 8%			--	--	--	--		7741	
373	252-207-1001 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	60	1158,00	--	69480	--	69480	--	75038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5558	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**96865067**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				6718336				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6263278			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2651586			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						54174347		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						16616554		
		- Накладные расходы	тенге							7148237	
		- Сметная прибыль	тенге							5944332	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							96865067	

СТОИМОСТЬ СМР:	80248513
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	16616554
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,4%	1925964
ИТОГО	82174477
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,14%	936789
ИТОГО	83111266
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1662225
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	101390046
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=1	101390046
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=114136557,07/116465875=0,98	99362244,90
НДС, 12%	11923469,39
ИТОГО ПО АКТУ	111285714,29

Заказчик: Государственное учреждение «Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
БИН 060240003884
Руководитель Белгин Нурбол Жакыпулы
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «UES»
БИН 130540003117
Директор Имашов Нурбол Асылбекулы
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИМН»
Эксперт Кунжариков Жасулан Хамидуллаевич
Аттестат №KZ38VJE00067122 от 25.06.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ZIGMUND»
Эксперт Каиргалиев Айбек Айгалиевич
Приказ № 12 от 27.06.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), № приказа, подпись, печать)

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **Государственное учреждение «Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

Подрядчик: **ТОО "UES"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция линий электропередач в с.Мерей Таскалинского района**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 13	16.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция линий электропередач в с.Мерей Таскалинского района	111 285 714,29	99 362 244,90							11 923 469,39	111 285 714,29
Удержание оплаченного аванса 30%	33 385 714,29	29 808 673,47							3 577 040,82	33 385 714,29
ИТОГО к оплате	77 900 000,00	69 553 571,43							8 346 428,57	77 900 000,00

Заказчик:
ГУ «Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
БИН 060240003884
Руководитель _____Н. Ж. Белгин

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ГИМН»
Эксперт_____Ж. Х. Кунжариков
ИИН 820412302502
Аттестат №KZ38VJE00067122 от 25.06.2024г.

Подрядчик:
ТОО "UES"
БИН 130540003117
Директор_____Н. А. Имашов