Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза

Заказ 5экиб

Наименование объекта: Наружный водопровод

Акт №1
приемки выполненных работ
(локальная смета 2-1-1)
за 7 июня 2019
Наружный водопровод

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопровод										
1	1	1101-0101-0318	Грунты 6 группы. Разработка в отвал с перемещением до 5 м экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	10916,024	489,13	466,21	5339344	5089129	–	980014	6824907
						22,92	101,77	250215	1110916	–	505549	
2	2	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(грунт сухой) НР = 72 %	м3 грунта	4637,7877	294,82	281	1367291	1303226	–	250955	1747706
						13,81	61,34	64065	284484	–	129460	
3	3	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(мокрого грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	311,7242	324,3	309,1	101091	96354	–	18554	129217
						15,2	67,47	4737	21033	–	9572	
4	9	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка дна траншеи вручную. Грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25;	м3 грунта	102,535	4036,15	–	413847	–	–	297970	768762

						4036,15	–	413847	–	–	56945		
5	10	1101-0205-0104	Грунты 4 группы. Устройство приямков для сбора вод (1х1х1) через 50 м с креплением стенок деревянными щитами НР = 72 % т.ч. п.3.185: ктрр1=1,1;	м3 грунта	12,135	3970,83	–	48186	–	–	34694	89510	
						3970,83	–	48186	–	–	6630		
6	11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	516,5715	640,74	–	330988	–	–	238311	614843	
						640,74	–	330988	–	–	45544		
7	12	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19058,927	15,79	15,79	300994	300994	–	80773	412308	
						–	5,89	–	112185	–	30541		
8	13	1122-0301-0103	Монтаж сбросного переносного трубопровода диаметром 100 мм из стальных труб (109 перестановок) НР = 99 %	км трубопровода	0,6069	435500,08	97119,79	264305	58942	10530	213133	515633	
						321029,82	33700,77	194833	20453	–	38195		
9	14	2301-0103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	60,6861	4830		293114		293114	–	316563	
						–		–		–	23449		
10	23	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90х5,4 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1	294624	92498	294624	92498	1918	222756	558770	
						200208	24798	200208	24798	–	41390		
11	23	2301-0501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1010	1318		1331180		1331180	–	1437674	
						–		–		–	106494		
12	41	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,1191	32162,61	8101,04	132481	33369	64697	46530	193332	
						8354,98	3055,28	34415	12585	–	14321		
13	42	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,0773	52124,31	8202,23	1150764	181083	652987	380613	1653887	
						14344,78	3069,4	316694	67764	–	122510		
14	43	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	15069		210966		210966	–	227843	
						–		–		–	16877		
15	48	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	11947		179205		179205	–	193541	

											14336	
16	49	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	15108	166188	166188	–	13295		179483
17	50	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	15108	211512	211512	–	16921		228433
18	55	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	13918	194852	194852	–	15588		210440
19	57	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	2118	29652	29652	–	2372		32024
20	58	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	3884	73796	73796	–	5904		79700
			Итого				**16 414 576**					
			в том числе				1 858 188					
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				7 155 595					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 654 218					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 420 597					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 764 303					
			- оборудование, тенге				1 215 893					
			Накладные расходы, тенге									
			Сметная прибыль (8 %), тенге									
			Всего				**16 414 576**					

НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.1 ,п.39			Временные здания и сооружения 1,3%									213 389,49
			Итого по главам									16 627 965,49
НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.3 ,п.VIII 4а			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,8115%									633 774,90
			Итого по главам									17 261 740,39
			Непредвиденные работы и затраты 2%									345 234,81
			Итого по главам:									17 606 975,20
			в текущих ценах с 2.07.18г.									17 606 975,20
			в т.ч. с разбивкой по годам									
			2019 г.-58% (МРП=2525 тенге)									10 212 045,62

		2020 г.-42% (МРП=2613 тенге)									7 394 929,58
		в текущих и прогнозных ценах									18 783 121,14
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (Иинф=1,050)									10 722 647,90
		2020 г.-42% (Иинф=1,090)									8 060 473,25
		Налог на добавленную стоимость									2 253 974,54
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-НДС (12%)									1 286 717,75
		2020 г.-НДС (12%)									967 256,79
		Всего									**21 037 095,68**
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.									12 009 365,64
		2020 г.									9 027 730,04
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,777054)									16 346 959,35
	Итого к оплате Зарплата рабочих строителей										**1 858 188,00**

Сдал:

Генподрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 040140006653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А-15,
Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик ТОО "Астана-Аманат" БИН 100340004608

Директор _____ **Нуралина Ш.Е**

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" БИН 060240010430, Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 8-7187-347215

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.03.2019 года

Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза

Наименование объекта: Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 150 м3 -2 шт

локальная смета 6-5-1

Акт №4
приемки выполненных работ
от 19 октября 2020 года

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5 Разные работы										
		5.6 Отмостка										
1	88	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,42076	5014,74	1452,13	2110	611	1201	513	2833
						708,24	603,67	298	254	–	210	
2	89	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,2525	22906,93	1045,54	5784	264	5261	280	6549
						1025,74	194,06	259	49	–	485	
								9 382				
		Итого						557				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						875				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						303				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге										

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 462					
	Накладные расходы, тенге					793					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					695					
	Всего				к=2	**9 382**					
						18 764,00					
НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.1,п.39	Временные здания и сооружения 1,3%										243,93
	Итого по главам										19 007,93
НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.3,п.VIII 4а	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,8115%										724,49
	Итого по главам										19 732,42
	Непредвиденные работы и затраты 2%										394,65
	Итого по главам:										20 127,07
	в текущих ценах с 2.07.18г.										20 127,07
	в т.ч. с разбивкой по годам										
	2019 г.-58% (МРП=2525 тенге)										11 673,70
	2020 г.-42% (МРП=2613 тенге)										8 453,37
	в текущих и прогнозных ценах										21 471,56
	в т.ч. с разбивкой по годам										
	2019 г.-58% (Иинф=1,050)										12 257,38
	2020 г.-42% (Иинф=1,090)										9 214,17
	Налог на добавленную стоимость										2 576,59
	в т.ч. с разбивкой по годам										
	2019 г.-НДС (12%)										1 470,89
	2020 г.-НДС (12%)										1 105,70
	Всего										
	в т.ч. с разбивкой по годам										24 048,14
	2019 г.										13 728,27
	2020 г.										10 319,87
	Итого к оплате Зарплата рабочих строителей										**557,00**

Сдал:

Генподрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 040140000653, г.Астана, ЖАМБЫЛА 15А, 1,
Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик ТОО ""Астана-Аманат", БИН 100340004608

Директор _____ **Нуралина Ш.Е**

Место печати (при наличии)

Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза

Наименование объекта: Благоустройство. Площадка водопроводных сооружений. Покрытие территории

локальная смета 7-1-2

Акт №6
приемки выполненных работ
от 19 октября 2020 года

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 В границе отведенного земельного участка										
		1.1 Тип 1										
1		1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	127,2	2897,3	953,17	368536	121243	232585	41605	442952
						115,63	187,22	14708	23815	–	32811	
2		1127-0403-0504	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство НР = 108 %	м2 основания	1272,1	476,07	129,46	605613	164690	418168	73781	733746
						17,89	35,82	22755	45561	–	54352	

3	1127-0403-0505	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504 НР = 108 % ктрр1=13; ктрм1=13; кэкс1=13; кмат1=13;	м2 основания	1272,1	513,88	150,48	653705	191423	452788	66991	778352
					7,46	41,3	9494	52535	–	57656	
4	1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1272,1	743,46	226,63	945759	288302	622530	127604	1159232
					27,46	65,42	34927	83225	–	85869	
	1.2 Тип 2										
5	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	12,03	2897,34	953,2	34855	11467	21997	3934	41892
					115,63	187,2	1391	2252	–	3103	
6	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	120,3	678,08	175,28	81573	21086	57184	10393	99323
					27,46	52,54	3303	6320	–	7357	
7	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	6,015	2897,26	953,12	17427	5733	10998	1968	20947
					115,71	187,2	696	1126	–	1552	
8	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	120,3	4081,83	120,13	491044	14452	364943	108419	647420
					928,09	30,67	111649	3690	–	47957	

9	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	216	1791,31	27,36	386924	5910	246680	147387	577056
					621,92	9,88	134334	2135	–	42745	
10	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,456	29290		101226		101226	–	109324
					–		–		–	8098	
	Раздел 2 В границе земельного участка под благоустройство										
	2.1 Тип 1										
11	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	6,5	2897,69	953,38	18835	6197	11886	2127	22639
					115,69	187,23	752	1217	–	1677	
12	1127-0403-0504	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство НР = 108 %	м2 основания	65	476,08	129,46	30945	8415	21367	3770	37492
					17,89	35,82	1163	2328	–	2777	
13	1127-0403-0505	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504 НР = 108 % ктрр1=13; ктрм1=13; кэкс1=13; кмат1=13;	м2 основания	65	513,86	150,46	33401	9780	23136	3423	39770
					7,46	41,29	485	2684	–	2946	
14	1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	65	743,46	226,63	48325	14731	31809	6520	59233
					27,46	65,42	1785	4252	–	4388	
	Итого						**4 769 378**				
	в том числе						337 442				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге										

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	863 429
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	231 140
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 617 297
- оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	597 922
Сметная прибыль (8 %), тенге	353 288
Всего	**4 769 378**

НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.1,п.39		Временные здания и сооружения 1,3%									62 001,91
		Итого по главам									4 831 379,91
НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.3,п.VIII 4а		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,8115%									184 148,05
		Итого по главам									5 015 527,96
		Непредвиденные работы и затраты 2%									100 310,56
		Итого по главам:									5 115 838,52
		в текущих ценах с 2.07.18г.									5 115 838,52
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (МРП=2525 тенге)									2 967 186,34
		2020 г.-42% (МРП=2613 тенге)									2 148 652,18
		в текущих и прогнозных ценах									5 457 576,53
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-58% (Иинф=1,050)									3 115 545,66
		2020 г.-42% (Иинф=1,090)									2 342 030,87
		Налог на добавленную стоимость									654 909,18
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2019 г.-НДС (12%)									373 865,48
		2020 г.-НДС (12%)									281 043,70
		Всего									
		в т.ч. с разбивкой по годам									6 112 485,72
		2019 г.									3 489 411,14
		2020 г.									2 623 074,58
	Итого к оплате Зарплата рабочих строителей										**337 442,00**

Сдал:

Генподрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 040140000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик ТОО "Астана-Аманат" БИН 100340004608

Директор _____ **Нуралина Ш.Е**

Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения в селе Бескауга сельской зоны города Экибастуза

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения.

Договор подряда (контракт) №30 от 09.03.2019 года

Акт №3
приемки выполненных работ
(локальная смета 4-1-1)
за 26 июля 2019 года

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 2 Фундамент под КТПН. Ограждение КТПН-3 шт									
1	13	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,17	7666,67	1470,59	1303	250	595	526	1975
						2696,08	596,08	458	102	–	146	
2	14	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1444,67	741,92	5779	2968	1016	3325	9832
						448,75	255,92	1795	1023	–	728	
3	15	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2046,83	1041	8187	4164	1504	4674	13891
						629,92	360,42	2520	1441	–	1029	
4	16	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,776	20291		15746		15746	–	17006

						–		–		–	1260	
5	19 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8,64	818,9	18,48	7075	160	4959	1837	9625
					226,43	2,16	1956	19	–	713	
	Раздел 3 Комплексная трансформаторная подстанция. ДГУ-1										
	3.1 Трансформаторная подстанция										
6	22 1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	70712,33	37602,33	70712	37602	3841	29934	108698
					29268	12306,67	29268	12307	–	8052	
7	23 5108-0102-0409 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1040330		1040330		–	–	1040330
					–		–		1040330	–	
8	26 5108-0101-0104 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	624902		624902		–	–	624902
					–		–		624902	–	
	Раздел 4 КЛ-0,4кВ и наружное освещение										
9	30 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	170,37	1903,99	–	324382	–	–	233555	602572
					1903,99	–	324382	–	–	44635	
10	31 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	113,58	809,29	–	91919	–	–	66182	170749
					809,29	–	91919	–	–	12648	
11	32 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	353	306,85	144,11	108319	50870	15357	40339	160551
					119,24	39,48	42092	13935	–	11893	
12	33 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	70	397,76	166,6	27843	11662	4799	10438	41343
					162,6	44,5	11382	3115	–	3062	

13	34 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	61	291,16	136,38	17761	8319	2830	6407	26101
					108,39	37,49	6612	2287	–	1933	
14	35 2306-0137-0680	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,045	1063829		47872		47872	–	51702
					–		–		–	3830	
15	36 2306-0137-0654	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,101	745447		75290		75290	–	81313
					–		–		–	6023	
16	37 2306-0137-0305	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	489847		36739		36739	–	39678
					–		–		–	2939	
17	38 2306-0137-0205	Кабели силовые АВБбШв 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,072	402398		28973		28973	–	31291
					–		–		–	2318	
18	39 1308-0201-2402	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	21977,25	13889,5	87909	55558	1999	34849	132579
					7588	4512,5	30352	18050	–	9821	
19	40 2306-1703-1701	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-16/25-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	16700		66800		66800	–	72144
					–		–		–	5344	
20	41 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,061	120032,79	–	7322	–	93	5494	13841
					118508,2	–	7229	–	–	1025	
21	42 2301-0506-0109	Трубы двухстенные из ДКС, наружный Ф110 мм	м	61	1054		64294		64294	–	69438
					–		–		–	5144	
	4.1 Опора К-1 -8шт										
22	43 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	8	6286,88	2782,38	50295	22259	4951	26528	82969
					2885,63	1259,38	23085	10075	–	6146	
23	44 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	8	38098		304784		304784	–	329167
					–		–		–	24383	
24	45 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	178		2848		2848	–	3076
					–		–		–	228	

25	46	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8	420	8736	8736	–	9435
26	47	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2250	36000	36000	699 –	38880
27	48	2404-0207-4946	Болт проходной SOT4.8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2884	23072	23072	2880 –	24918
28	49	2404-0207-4931	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3863	30904	30904	1846 –	33376
29	50	2404-0207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	5792	92672	92672	2472 –	100086
30	51	2404-0202-0817	Зажимы поддерживающие SO214 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2906	23248	23248	7414 –	25108
31	52	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2124	50976	50976	1860 –	55054
32	53	2404-0207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	599	9584	9584	4078 –	10351
33	54	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	482	7712	7712	767 –	8329
34	55	2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	41	1312	1312	617 –	1417
			4.2 Анкерное крепление и соединение СИП на опоре-4 шт			–	–	–	105	
35	56	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3013	12052	12052	–	13016
36	57	2404-0207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	5792	23168	23168	964 –	25021
37	58	2404-0207-4311	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.366-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	14480	173760	173760	1853 –	187661
38	59	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0052	615922	3203	3203	13901 –	3459
39	60	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2906	11624	11624	256 –	12554

40	61 2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	– 41 –		– 164 –		– 164 –	930 – 13	177
	4.3 Опора П1-14 шт										
41	62 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	14	6286,86 2885,57	2782,29 1259,21	88016 40398	38952 17629	8666 –	46422 10755	145193
42	63 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	14	38098		533372		533372	–	576042
43	64 2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	– 3013		– 42182		– 42182	42670 –	45557
44	65 2404-0202-0817	Зажимы поддерживающие SO214 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	– 2906		– 40684		– 40684	3375 –	43939
45	66 2404-0207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	– 599		– 8386		– 8386	3255 –	9057
46	67 2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	– 482		– 6748		– 6748	671 –	7288
47	68 2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	– 41 –		– 1148 –		– 1148 –	540 – 92	1240
	4.4 Опора угловая УА-1-8шт										
48	69 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	8	12688,75 5639,13	6430,75 2912	101510 45113	51446 23296	4951 –	54727 12499	168736
49	70 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	16	38098		609568		609568	–	658333
50	71 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	– 178		– 2848		– 2848	48765 –	3076
51	72 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8	– 420		– 8736		– 8736	228 –	9435
52	73 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	– 2250		– 36000		– 36000	699 –	38880
53	74 2404-0207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	– 5792		– 92672		– 92672	2880 –	100086

54	75	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2124 –	50976 –	50976 –	7414 –	55054
55	76	2404-0207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	599 –	14376 –	14376 –	4078 –	15526
56	77	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	482 –	11568 –	11568 –	1150 –	12493
57	78	2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	41 –	656 –	656 –	925 –	708
58	79	2404-0207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3379 –	10137 –	10137 –	52 –	10948
59	80	2404-0207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	10137 –	60822 –	60822 –	811 –	65688
60	81	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2906 –	8718 –	8718 –	4866 –	9415
61	82	2404-0207-2810	Колпачок концевой PK99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	418 –	5016 –	5016 –	697 –	5417
62	83	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2124 –	6372 –	6372 –	401 –	6882
63	84	2404-0207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2800 –	8400 –	8400 –	510 –	9072
64	85	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0015	615922 –	924 –	924 –	672 –	998
			4.5 Крепление СИП с подключением светильника освещения на опору-30 шт							
65	86	2404-0207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	3052 –	91560 –	91560 –	7325 –	98885
66	87	2404-0202-0817	Зажимы поддерживающие SO214 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	2906 –	87180 –	87180 –	6974 –	94154
67	88	2404-0207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	599 –	17970 –	17970 –	1438	19408

68	89 2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	482 –		14460 –		14460 –	– 1157	15617
69	90 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	2124 –		63720 –		63720 –	– 5098	68818
70	91 2404-0207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	599 –		35940 –		35940 –	– 2875	38815
71	92 2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	482 –		28920 –		28920 –	– 2314	31234
72	93 2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	120	41 –		4920 –		4920 –	– 394	5314
	Раздел 6 Провода										
73	96 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,788	61157,36 35388,32	20961,93 7968,27	48192 27886	16518 6279	3788 –	27332 6042	81566
74	97 2306-1201-0406	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,788	552526 –		435390 –		435390 –	– 34831	470221
75	98 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,9126	903826 –		824832 –		824832 –	– 65987	890819
		Итого					**8 097 529**				
		в том числе					686 447				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					300 729				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					109 558				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 376 083				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 665 232				
		- оборудование, тенге					592 569				
		Накладные расходы, тенге					476 469				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
		Всего					**8 097 529**				

НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.1,п.39	Временные здания и сооружения 1,3%										105 267,88
	Итого по главам										8 202 796,88
НДЗ РК 8.04-05-2015,табл.3,п. VIII 4а	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,8115%										312 649,60
	Итого по главам										8 515 446,48
	Непредвиденные работы и затраты 2%										170 308,93
	Итого по главам:										8 685 755,41
	в текущих ценах с 2.07.18г.										8 685 755,41
	в т.ч. с разбивкой по годам										
	2019 г.-58% (МРП=2525 тенге)										5 037 738,14
	2020 г.-42% (МРП=2613 тенге)										3 648 017,27
	в текущих и прогнозных ценах										9 265 963,87
	в т.ч. с разбивкой по годам										
	2019 г.-58% (Иинф=1,050)										5 289 625,04
	2020 г.-42% (Иинф=1,090)										3 976 338,83
	Налог на добавленную стоимость										1 111 915,66
	в т.ч. с разбивкой по годам										
	2019 г.-НДС (12%)										634 755,01
	2020 г.-НДС (12%)										477 160,66
	Всего										
	в т.ч. с разбивкой по годам										10 377 879,54
	2019 г.										5 924 380,05
	2020 г.										4 453 499,49
	ИТОГО с учетом скидки (к=0,777054)										8 064 172,80
	Итого к оплате Зарплата рабочих строителей										**686 447,00**

Сдал:

Генподрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 040140000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик ТОО "Астана-Аманат" БИН 100340004608

Директор _____ **Нуралина Ш.Е**

Место печати (при наличии)