Генподрядчик: ТОО "Вершина" БИН 970740002243

Форма КС-3

Субподрядчик: ТОО «КЕРИМ СТРОЙ» БИН 170240027636

Наименование стройки: Капитальный ремонт актового зала КГУ "Школа-гимназия №26 отдела образования акимата города Экибастуз

Наименование объекта: Капитальный ремонт актового зала КГУ "Школа-гимназия №26 отдела образования акимата города Экибастуз

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за август 2020г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		номер		дата	Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт актового зала КГУ "Школа-гимназия №26 отдела образования акимата города Экибастуз	613 224,24	547 521,65							65 702,59	613 224,24
	Всего к оплате :										**613 224,24**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Вершина"
БИН 970740002243

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «КЕРИМ СТРОЙ»
БИН 170240027636

Директор _____ **Молбасов К.А.**

Генподрядчик ТОО "Вершина"
Субподрядчик ТОО «КЕРИМ СТРОЙ»
Наименование объекта Капитальный ремонт актового зала КГУ "Школа-гимназия №26 отдела образования акимата города

Акт №1
выполненных работ за август 2020г.
Локальная смета №2-1-1
на Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге на едм. Изм.	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 2 Проемы							
1	7	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	17,28	1252,03	21635
2	8	11-460401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	5,88	737,41	4336
3	9	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	17,28	1880,96	32503
4	10	21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	17,28	19456,58	336210
5	11	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	13,44	2131,32	28645
6	12	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	м2	13,44	549,48	7385
7	13	11-150405-0110	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2	13,44	546,35	7343
8	14	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	14,4	753,75	10854

9	15	21-090205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей на ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	14,4	2041,19	29393
10	16	11-150204-0101	Откосы плоские оконные наружные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	4,03	2131,51	8590
11	17	11-150402-0101	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	4,03	64,27	259
12	18	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,88	1141,33	6711
13	19	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-02	м2	5,88	7941,41	46695
14	20	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5039,7	10079
15	21	12-080101-2501	Оделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	14,4	807,64	11630

Итого по акту:					**562 268**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей					80 709
- затраты на эксплуатацию машин					2 984
- в том числе зарплата машинистов					5 652
- материалов, изделий и конструкций					475 907
Накладные расходы I уровня, тенге					45 966
Итого с накладными расходами I уровня, тенге					608 234
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					21 896
Итого, тенге					630 130
Сметная прибыль (8 %), тенге					50 410
Итого по разделу на подряд, тенге					680 540
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8					**8 166**
Итого в ценах 2018 г. К=1,06					**730 029**
Договорной коэффициент К=0,75					547 521,65
НДС (12 %)					65 702,59
Итого					**613 224,24**

СДАЛ:
ТОО «КЕРИМ СТРОЙ»

Директор _____ Молбасов К.А.

ПРИНЯЛ:
ТОО "Вершина"

Директор _____ Жунусова Г.С.