"SANA-2015". Версия 18.1.3 от 08.08.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: **Строительство сетей водоснабжения в поселке Ленинский Павлодарской области (дополнительные**

Наименование объекта: **Наружные сети водоснабжения**

Заказ 2ленин

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ №3

за 30 июля 2019 года

Основание: Проект

Сметная стоимость, тыс. тенге	**10736,366**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1579,29**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,445**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	20222,536	147,42	140,5	2981111	2841282	–	547242	3810621	
						6,91	30,67	139829	620229	–	282268		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка НР = 72 %	м3 грунта	60,682	1618,85	–	98235	–	–	70729	182481	

3	3 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %			1618,85	–	98235	–	–	13517	
			м3 грунта	44,552	640,73	–	28546	–	–	20553	53027
					640,73	–	28546	–	–	3928	
4	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	133,656	30,59	30,59	4089	4089	–	1005	5502
					–	10,44	–	1396	–	408	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	133,656	131,31	62,74	17551	8385	–	9338	29040
					68,58	28,45	9166	3803	–	2151	
6	6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	33,86	3394,12	148,58	114925	5031	81159	29720	156217
					848,64	37,95	28735	1285	–	11572	
7	7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	118,51	640,74	–	75934	–	–	54672	141054
					640,74	–	75934	–	–	10448	
8	8 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	118,51	2179		258233		258233	–	278892 РК
					–		–		–	20659	
		Итого по разделу 1					**4 656 834**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					380 445				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 858 787				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					626 713				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					339 392				
		Накладные расходы, тенге					733 259				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					344 951				

Раздел 2 Водопровод L-8860,0 м

2.1 Водопровод

9	9 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	10	1045	24,6	10450	246	1747	8479	20443
					845,7	10,8	8457	108	–	1514	
10	11 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	10	1749,6	73,8	17496	738	3304	13641	33628
					1345,4	32,5	13454	325	–	2491	
11	15 2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	10	9012		90120		90120	–	97330 РФ
					–		–		–	7210	
12	17 2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	10	21060		210600		210600	–	227448 РФ
					–		–		–	16848	
13	19 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	5	465,2	29,2	2326	146	106	2053	4729
					414,8	–	2074	–	–	350	
14	21 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	50	897,48	58,32	44874	2916	3078	38491	90034
					777,6	–	38880	–	–	6669	
15	24 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	30	1102		33060		33060	–	35705 РФ
					–		–		–	2645	
16	26 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	50	2156		107800		107800	–	116424 РФ

17	29 2302-0803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88			–		–		–	8624	
			шт.	2	196540		393080		393080	–	424526 РФ
18	30 2302-0803-0410	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88			–		–		–	31446	
			шт.	1	172833		172833		172833	–	186660 РФ
19	35 2302-0302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			–		–		–	13827	
			шт.	8	1774		14192		14192	–	15327 РФ
20	56 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %			–		–		–	1135	
			км трубопровода	0,25	294624	92496	73656	23124	480	55689	139693
21	57 1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %			200208	24800	50052	6200	–	10348	
			м трубы, уложенной в футляре	0,024	1166,67	–	28	–	6	22	54
22	58 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001			916,67	–	22	–	–	4	
			м	250	1961		490250		490250	–	529470 РК
	2.2 Колодцы				–		–		–	39220	
23	79 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %									
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	39,6625	32190,51	8101,15	1276756	321312	624065	448034	1862773
24	80 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15			8354,97	3055,3	331379	121181	–	137983	
			шт	7	14857		103999		103999	–	112319 РК

						–	–	–	8320	
25	81	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	20698	227678	227678	–	245892 РК
						–	–	–	18214	
26	82	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	12663	278586	278586	–	300873 РК
						–	–	–	22287	
27	83	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	15381	107667	107667	–	116280 РК
						–	–	–	8613	
28	84	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	15581	514173	514173	–	555307 РК
						–	–	–	41134	
29	85	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	21502	236522	236522	–	255444 РК
						–	–	–	18922	
30	86	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	11	4117	45287	45287	–	48910 РК
						–	–	–	3623	
31	88	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	18	8746	157428	157428	–	170022 РК
						–	–	–	12594	
32	89	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	17	14591	248047	248047	–	267891 РК

					–	–	–	19844	
33	90 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	20588	205880	205880	–	222350 РК
					–	–	–	16470	
		Итого по разделу 2				**6 079 532**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				444 318			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				348 482			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				127 814			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 269 988			
		Накладные расходы, тенге				566 409			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				450 335			
		Итого по смете				**10 736 366**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				824 763			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 207 269			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				754 527			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 609 380			
		Накладные расходы, тенге				1 299 668			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				795 286			

НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 2%									214 727,32
		Итого по главам									10 951 093,32
НДЗ РК 8.04-05-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)									397 524,69
		Итого по главам									**11 348 618,01**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									226 972,36
		Итого по главам									**11 575 590,37**
		в текущих ценах с 01.01.18г.									11 575 590,37

		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2018г.-100% (МРП=2405 тенге)									11 575 590,37
		в текущих и прогнозных ценах									
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2018г.-100% (Инфо=1,00)									11 575 590,37
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,7863)									9 101 886,71
		Налог на добавленную стоимость									1 092 226,40
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2018 г.-НДС (12%)									
		Всего по акту									10 194 113,11
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2018 г.									10 194 113,11
	Итого к оплате Зарплата рабочих строителей										**824 763,00**

Генподрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 040140000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,
Директор _____ **Нуралин Р.К**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик ТОО ""Астана-Аманат" БИН 100340004608

Директор _____ **Нуралина Ш.Е**

Место печати (при наличии)