Форма по приложению 4-1

ЗАКАЗЧИК : РГП НА ПХВ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding"

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Капитальный ремонт технических зданий объектов СДП-233 и БПРМ -53 Петропавловского филиала РГП"Казаэронавигация "

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : СДП-233

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.02.24	14.02.23	26.02.24

АКТ № 1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Февраль МЕСЯЦ 2024 Г

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
ОТДЕЛ 1. Локальная смета 02-1-1 Общестроительные работы СДП 233														
1	1	222-509-0301 РСНБ РК 2015	Стеллажи различного назначения (для механизированных складов)	т	3		685620,00	--	2056860	--	2056860	--	2221409	РК
			СП - 8%				--	--	--	--		164549		
			СДП-233. Демонтажный план 1-го этажа-лист 7											
2	2	1201-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пол в здании. Изменение уровня , выемка грунта с погрузкой	м3 грунта	39,96		6594,99	0,64	263536	26	3295	187363	486971	
			НР - 72%; СП - 8%				6511,88	0,30	260215	12		36072		
3	3	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	127,76		240,07	--	30671	--	--	25764	60950	
			НР - 84%; СП - 8%				240,07	--	30671	--		4515		
4	4	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3		2305,47	123,66	6916	371	--	4842	12698	
			НР - 72%; СП - 8%				2181,81	59,67	6545	179		941		
			СДП-233. Существующие фасады-лист 9											
5	6	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	25		110,42	0,07	2760	2	--	1986	5126	

			НР - 72%; СП - 8%			110,35	--	2759	--		380	
6	9	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	40	95,76	0,03	3830	1	--	2757	7114
			НР - 72%; СП - 8%			95,73	--	3829	--		527	
			СДП-233. План кровли-лист 12,13									
7	12	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	89	198,91	0,64	17703	57	13783	3656	23068
			НР - 94%; СП - 8%			43,40	0,30	3863	27		1709	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	13	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	8,9	16647,48	1881,52	148163	16745	106045	27528	189746
			НР - 92%; СП - 8%			2850,92	511,02	25373	4548		14055	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	14	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	89	1001,63	54,46	89145	4847	31215	49963	150237
			НР - 92%; СП - 8%			596,44	13,76	53083	1225		11129	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	15	234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	17,8	37379,00	--	665346	--	665346	--	718574 РК
			СП - 8%			--	--	--	--		53228	
11	16	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	89	705,18	111,65	62761	9937	30072	23319	92967
			НР - 92%; СП - 8%			255,64	29,16	22752	2595		6886	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	18	1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	89	328,94	22,64	29276	2015	1880	23922	57454
			НР - 92%; СП - 8%			285,18	6,98	25381	621		4256	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	19	235-103-0113 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, тот -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	201,14	580,00	--	116661	--	116661	--	125994 РК
			СП - 8%			--	--	--	--		9333	

14	20	235-103-0114 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	102,35	523,00	--	53529	--	53529	--	57811 РК
			СП - 8%			--	--	--	--		4282	
			Ведомость отделки фасадов в осях 2-1,Б-А-лист 14									
15	22	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	85,17	2892,44	9,17	246349	781	119832	100713	374826
			НР - 51%; СП - 8%			1476,29	1,82	125736	155		27765	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	24	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	17,95	692,88	173,90	12437	3121	1879	5818	19716
			НР - 60%; СП - 8%			414,32	55,44	7437	995		1460	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	25	224-102-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	17,95	2138,00	--	38377	--	38377	--	41447 РК
			СП - 8%			--	--	--	--		3070	
			Ведомость отделки фасадов в осях 1-2, А-Б-лист 15									
18	28	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	62,62	2892,44	9,17	181125	574	88106	74047	275586
			НР - 80%; СП - 8%			1476,29	1,82	92445	114		20414	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	30	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное изпрофилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	12,6	692,88	173,90	8730	2192	1318	4084	13839
			НР - 69%; СП - 8%			414,32	55,44	5220	699		1025	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	31	224-102-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованый высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТРК EN 508-1-2012	м2	12,6	2138,00	--	26939	--	26939	--	29094 РК
			СП - 8%			--	--	--	--		2155	
			Ведомость отделки помещений -лист 16									

21	35	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	69,15	1197,00	7,90	82773	546	28761	42923	135751	
			НР - 80%; СП - 40%			773,19	2,71	53466	187		10056		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Водосточная система-лист 17-20										
22	40	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015 прим.	Водосток наружный. Устройство	м труб	40	1634,12	94,63	65365	3785	2095	55761	130816	
			НР - 92%; СП - 70%			1487,12	28,12	59485	1125		9690		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	41	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	30	1638,00	--	49140	--	49140	--	53071	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		3931		
24	42	224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерного сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	28	805,00	--	22540	--	22540	--	24343	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		1803		
25	43	224-106-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 86 мм	м	10	2135,00	--	21350	--	21350	--	23058	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		1708		
26	44	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	4	18483,24	378,94	73933	1516	56607	15612	96708	РК
			НР - 98%; СП - 85%			3952,56	30,06	15810	120		7164		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	45	224-106-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 86 мм	шт.	4	1918,00	--	7672	--	7672	--	8286	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		614		
28	46	224-106-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 86 мм	шт.	8	2006,00	--	16048	--	16048	--	17332	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		1284		

29	47	224-204-0112 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной	шт.	12	436,00	--	5232	--	5232	--	5651 РК
			СП - 8%			--	--	--	--		419	
30	48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м 2 поверхности	84	909,48	20,40	76396	1714	48326	24746	109233
			НР - 8%, СП - 8%			313,76	3,01	26356	253		8091	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	49	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	8,4	41135,71	1401,34	345540	11772	99942	180970	568631
			НР - 8%, СП - 8%			27836,44	511,02	233826	4293		42121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	50	234-102-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	8,4	45482,00	--	382049	--	382049	--	412613 РК
			СП - 8%			--	--	--	--		30564	
33	51	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	142,31	655,27	3,50	93251	498	49751	34534	138007
			НР - 80%, СП - 8%			302,17	1,16	43002	165		10223	
34	52	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	14,94255	21572,00	--	322341	--	322341	--	348128 РК
			СП - 8%			--	--	--	--		25787	
35	53	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	46,5	1093,50	24,81	50848	1153	46041	3669	58878
			НР - 92%, СП - 8%			78,59	7,17	3654	333		4361	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	54	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,3159	4030,56	14,69	1273	4	883	357	1760
			НР - 92%, СП - 8%			1222,78	4,06	386	1		130	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	55	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3159	369084,00	--	116594	--	116594	--	125921 РК

			СП - 8%				–	–	–	–		9327	
38	59	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	0,26	31783,83	464,91	8264	121	7176	919	9917	
			НР - 91%, СП - 8%			3717,90	164,25	967	43		735		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	60	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0068	319930,00	–	2176	–	2176	–	2350	РК
			СП - 8%			–	–	–	–		174		
40	61	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,25	1865,12	150,64	4197	339	1165	2674	7420	
			НР - 91%, СП - 8%			1196,67	67,48	2693	152		550		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	62	231-302-0501 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	2,25	6785,00	–	15266	–	15266	–	16487	РК
			СП - 8%			–	–	–	–		1221		
42	63	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство козырька	м2 кровли	2,0635	3435,57	22,72	7089	46	5458	1475	9249	
			НР - 92%, СП - 8%			767,90	8,95	1585	18		685		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Отмостка,основание крыльца- лист 23										
43	68	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3375	12339,40	1858,11	4165	627	2276	1448	6062	
			НР - 94%, СП - 8%			3738,96	826,65	1262	279		449		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	69	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	0,3375	705,18	111,65	238	38	114	88	353	
			НР - 92%, СП - 8%			255,64	29,16	86	10		26		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	70	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=100	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	0,3375	2108,52	165,38	712	56	624	43	816	
			НР - 92%, СП - 8%			95,00	45,09	32	15		60		

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	74	1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	3	2062,70	6,36	6188	19	2021	3866	10859
			НР - 93%; СП - 45%			1382,81	3,01	4148	9		804	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	75	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,24543	426436,89	22285,35	104660	5470	81066	13612	127734
			НР - 69%; СП - 45%			73845,50	6533,97	18124	1604		9462	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	76	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия одноэтажных производстве иных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,24543	14498,81	1583,39	3558	389	446	1879	5872
			НР - 69%; СП - 45%			11093,25	4,51	2723	1		435	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	77	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,24543	649680,00	--	159451	--	159451	--	172207
			СП - 8%			--	--	--	--		12756	
50	78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	13,49865	164,77	3,80	2224	51	1379	554	3000
			НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	794	8		222	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**6118917**	**68813**	**4909127**	**926998**	**7609586**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1140978**	**19786**	--	**563673**	
			Материалы	Тенге				**5915599**				
			Всего заработная плата	Тенге				**690239**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1108031**			
			Накладные расходы	Тенге				**4077571**				
			Сметная прибыль	Тенге				**885993**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**544127**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**7345719**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**1108031**			**866**
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**129385**				
			Материалы	Тенге				**84712**				
			Всего заработная плата	Тенге					**36803**			
			Накладные расходы	Тенге				**25393**				
			Сметная прибыль	Тенге				**12382**				

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					167160					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										26
		Сметная заработная плата	Тенге						36803				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					73933					
		Материалы	Тенге					56607					
		Всего заработная плата	Тенге						15930				
		Накладные расходы	Тенге					15612					
		Сметная прибыль	Тенге					7164					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					96709					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										10
		Сметная заработная плата	Тенге						15930				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					7609588					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										902
		Сметная заработная плата	Тенге						1160764				
		ИТОГО ПО АКТУ				7 609 588							
		Оборудование											
		Прочие											
		Итого СМР				7 609 588							
		Временные здания и сооружения 2,32%	тенге			176 542							
		Итого:	тенге			7 786 130							
		Непредвиденные затраты 2%	тенге			155 723							
		ИТОГО	тенге			**7 941 853**							
		в текущих ценах на 2022 год	тенге		1,0500514	**8 339 354**							
		НДС 12%	тенге		-	1 000 722							
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**		-	**9 340 076**							

Принял:

Заказчик : РГП на ПХВ "Казаэронавигация"

Руководитель _____
МП

Петропавловский филиал РГП на ПХВ «Казаэронавигация»

Директор _____ **Смагулов Д.Д.**

Авторский надзор ТОО "Проектная компания "Sky Saulet"

ГИП _____ **Жоламанов Д.А.**
МП

Эксперт технического надзора ТОО «BS INVEST GROUP»

Эксперт _____ **Жабаев Е.К.**
МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**
МП