Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство здания суда на 3 состава в районе имени Г.Мусрепова, с. Новоишимское, Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство здания суда на 3 состава в районе имени Г.Мусрепова, с. Новоишимское, Северо-Казахстанской области**

Договор подряда (контракт) **№ 173** от **25.07.2023 года**

Акт выполненных работ № 3
за май месяц 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 02-01-02													
Общестроительные работы КЖ выше отм. 0.000													
	Раздел 1 Колонны												
	1.1 Колонна КМ-1 8 шт												
1	1	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство БЕТОН В25 НР=91% Коб=8	м3	9.28	66,584.79	6,573.69	617,907	61,004	483,561	78,235.00	751,833.00	
						7,903.25	1,361.11	73,342.00	12,631	-	55,691.00		
2	2	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб=8	1 т	0.42016	409,726.00	-	172,150	-	172,150	-	185,922.00	
						-	-	-	-	-	13,772.00		
3	3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0.27472	434,300.00	-	119,311	-	119,311	-	128,856.00	
						-	-	-	-	-	9,545.00		
	1.2 Колонна КМ-1.1 12 шт												

4	4	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство БЕТОН В25 НР=91% Коб=12	м3	13.92	66,584.79	6,573.69	926,860	91,506	725,341	117,354.00	1,127,751.00	
						7,903.25	1,361.11	110,013.00	18,947	-	83,537.00		
5	5	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб=12	1 т	0.63024	409,726.00	-	258,226	-	258,226	-	278,884.00	
						-	-	-	-	-	20,658.00		
6	6	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0.43632	434,300.00	-	189,494	-	189,494	-	204,654.00	
						-	-	-	-	-	15,160.00		
	1.3 Колонна КМ-2 1 шт												
7	7	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство БЕТОН В25 НР=91%	м3	1.16	66,584.79	6,573.69	77,238	7,625	60,445	9,780.00	93,979.00	
						7,903.25	1,361.11	9,168.00	1,579	-	6,961.00		
8	8	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0.065	409,726.00	-	26,632	-	26,632	-	28,763.00	
						-	-	-	-	-	2,131.00		
9	9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0.03434	434,300.00	-	14,914	-	14,914	-	16,107.00	
						-	-	-	-	-	1,193.00		
	1.4 Колонна КМ-2.1 3 шт												
10	10	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство БЕТОН В25 НР=91% Коб=3	м3	3.48	66,584.79	6,573.69	231,715	22,876	181,335	29,338.00	281,937.00	
						7,903.25	1,361.11	27,503.00	4,737	-	20,884.00		
11	11	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб=3	1 т	0.195	409,726.00	-	79,897	-	79,897	-	86,289.00	
						-	-	-	-	-	6,392.00		
12	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб=3	1 т	0.10908	434,300.00	-	47,373	-	47,373	-	51,163.00	

						-	-	-	-	-	3,790.00		
	1.5 Колонна КМ-3 1 шт												
13	13	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство БЕТОН В25 НР=91%	м3	1.16	66,584.79	6,573.69	77,238	7,625	60,445	9,780.00	93,979.00	
						7,903.25	1,361.11	9,168.00	1,579	-	6,961.00		
14	14	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0.07904	409,726.00	-	32,385	-	32,385	-	34,976.00	
						-	-	-	-	-	2,591.00		
15	15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0.03434	434,300.00	-	14,914	-	14,914	-	16,107.00	
						-	-	-	-	-	1,193.00		
	1.6 Колонна КМ-3.1 1 шт												
16	16	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство БЕТОН В25 НР=91%	м3	1.16	66,584.79	6,573.69	77,238	7,625	60,445	9,780.00	93,979.00	
						7,903.25	1,361.11	9,168.00	1,579	-	6,961.00		
17	17	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0.07904	409,726.00	-	32,385	-	32,385	-	34,976.00	
						-	-	-	-	-	2,591.00		
18	18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0.03636	434,300.00	-	15,791	-	15,791	-	17,054.00	
						-	-	-	-	-	1,263.00		
		Итого по разделу 1				**3,527,209**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			238,362							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			198,261							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			41,052							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			2,575,043							
			- накладные расходы, тенге			254,267							
			в т.ч. зарплата, тенге			22,884							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			261,274							
	Раздел 2 Перекрытия, ригели												
	2.1 Перекрытие ПМ-2												

19	19	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91%	м3	77	97,068.96	2,603.54	7,474,310	200,473	5,429,995	1,717,695.00	9,927,365.00	
						23,946.00	567.99	1,843,842.00	43,735	-	735,360.00		
20	20	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	7.3933	431,408.00	-	3,189,529	-	3,189,529	-	3,444,691.00	
						-	-	-	-	-	255,162.00		
21	21	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	2.8242	409,726.00	-	1,157,148	-	1,157,148	-	1,249,720.00	
						-	-	-	-	-	92,572.00		
22	22	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1.0652	434,300.00	-	462,616	-	462,616	-	499,625.00	
						-	-	-	-	-	37,009.00		
23	23	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91%	т	1.8022	26,641.03	1,561.21	48,012	2,814	692	41,344.00	96,505.00	
						24,695.82	513.80	44,507.00	926	-	7,149.00		
24	24	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0.72301	431,408.00	-	311,912	-	311,912	-	336,865.00	
						-	-	-	-	-	24,953.00		
25	25	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	1.074	425,786.00	-	457,293	-	457,293	-	493,876.00	
						-	-	-	-	-	36,583.00		
26	26	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка ЗД-5, ЗД-8 НР=91% Коб=0,001	т	0.10665	1,064,476.98	1,786.98	113,526	191	109,810	3,282.00	126,153.00	
						33,060.00	763.14	3,526.00	81	-	9,345.00		
27	27	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-9 НР=91%	т	2.54726	1,127,290.98	1,786.98	2,871,503	4,552	2,622,735	224,006.00	3,343,150.00	
						95,874.00	763.14	244,216.00	1,944	-	247,641.00		

28	28	298-888-8945	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - грунтование (за каждый слой) ЭП	1 т	2.65391	1,788.00	-	4,745	-	4,745	-	5,125.00	
						-	-	-	-	-	380.00		
29	29	298-888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133	1 т	2.65391	12,441.00	-	33,017	-	33,017	-	35,658.00	
						-	-	-	-	-	2,641.00		
	2.2 Ригели												
30	30	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /Монолитные ригели/ НР=91%	м3	5.15	100,607.76	8,743.41	518,130	45,029	359,266	111,731.00	680,250.00	
						22,104.00	1,736.89	113,836.00	8,945	-	50,389.00		
31	31	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0.8575	434,300.00	-	372,412	-	372,412	-	402,205.00	
						-	-	-	-	-	29,793.00		
32	32	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0.8914	409,726.00	-	365,230	-	365,230	-	394,448.00	
						-	-	-	-	-	29,218.00		
33	33	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка шайбы Ш-1 НР=91%	т	0.0388	1,288,702.98	1,786.98	50,002	69	37,233	11,583.00	66,512.00	
						327,294.00	763.14	12,699.00	30	-	4,927.00		
34	34	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-4 НР=91%	т	0.081	1,127,290.98	1,786.98	91,311	145	83,400	7,123.00	106,309.00	
						95,874.00	763.14	7,766.00	62	-	7,875.00		
35	35	298-888-8945	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - грунтование (за каждый слой) ЭП	1 т	0.081	1,788.00	-	145	-	145	-	157.00	
						-	-	-	-	-	12.00		
36	36	298-888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133	1 т	0.081	12,441.00	-	1,008	-	1,008	-	1,089.00	
						-	-	-	-	-	81.00		
	2.3 Перекрытие ПМ-3												

37	37	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м ИЗ БЕТОНА В25 /ПМ-3/ НР=91%	м3	83.5	97,068.96	2,603.54	8,105,258	217,396	5,888,372	1,862,695.00	10,765,389.00	
						23,946.00	567.99	1,999,491.00	47,427	-	797,436.00		
38	38	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	8.1423	431,408.00	-	3,512,653	-	3,512,653	-	3,793,665.00	
						-	-	-	-	-	281,012.00		
39	39	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1.9761	409,726.00	-	809,660	-	809,660	-	874,433.00	
						-	-	-	-	-	64,773.00		
40	40	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1.1556	434,300.00	-	501,877	-	501,877	-	542,027.00	
						-	-	-	-	-	40,150.00		
41	41	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20-22 мм	1 т	0.329	409,726.00	-	134,800	-	134,800	-	145,584.00	
						-	-	-	-	-	10,784.00		
42	42	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91%	т	0.9055	26,641.03	1,561.21	24,123	1,414	348	20,773.00	48,488.00	
						24,695.82	513.80	22,362.00	465	-	3,592.00		
43	43	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб=0,001	1 т	0.3655	431,408.00	-	157,680	-	157,680	-	170,294.00	
						-	-	-	-	-	12,614.00		
44	44	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0.53714	425,786.00	-	228,706	-	228,706	-	247,002.00	
						-	-	-	-	-	18,296.00		
45	45	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка ЗД-8 НР=91%	т	0.0754	1,064,476.98	1,786.98	80,262	135	77,634	2,321.00	89,190.00	
						33,060.00	763.14	2,493.00	58	-	6,607.00		

46	46	298-888-8945	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - грунтование (за каждый слой) ЭП	1 т	0.0754	1,788.00	-	135	-	135	-	146.00	
						-	-	-	-	-	11.00		
47	47	298-888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133	1 т	0.0754	12,441.00	-	938	-	938	-	1,013.00	
						-	-	-	-	-	75.00		
		Итого по разделу 2				**37,886,934**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			4,294,738							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			472,218							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			103,673							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			26,310,989							
			- накладные расходы, тенге			4,002,553							
			в т.ч. зарплата, тенге			360,230							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			2,806,440							
		Итого по общестроительным работам КЖ выше отм.0.000				**41,414,143**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			4,533,100							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			670,479							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			144,725							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			28,886,032							
			- накладные расходы, тенге			4,256,820							
			в т.ч. зарплата, тенге			383,114							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			3,067,714							
Локальная смета № 02-01-03													
Общестроительные работы АР ниже отм. 0.000													
	Раздел 2 Перегородки												
48	3	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0.59512	567,060.00	-	337,469	-	337,469	-	364,466.00	
						-	-	-	-	-	26,997.00		

49	4	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Устройство арматуры над проемами) НР=93%	т металлических изделий	0.11475	660,179.79	3,218.19	75,756	369	65,070	9,697.00	92,289.00	
						89,901.60	971.46	10,316.00	111	-	6,836.00		
50	5	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0.11475	409,726.00	-	47,016	-	47,016	-	50,777.00	
						-	-	-	-	-	3,761.00		
51	6	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	т стальных элементов	0.0924	1,132,006.77	8,633.89	104,597	798	96,153	9,224.00	122,927.00	
						82,752.60	1,852.97	7,646.00	171	-	9,106.00		
52	7	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Устройство каркаса плоского К-1,К2) НР=93%	т металлических изделий	0.02552	660,179.79	3,218.19	16,848	82	14,471	2,157.00	20,525.00	
						89,901.60	971.46	2,294.00	25	-	1,520.00		
		Итого по разделу 2				**650,984**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			20,256							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1,249							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			307							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			560,179							
			- накладные расходы, тенге			21,078							
			в т.ч. зарплата, тенге			1,897							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			48,220							
	Раздел 3 Проемы												
	3.3 Окна												
53	19	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90%	м2	8.6688	4,893.28	226.84	42,419	1,966	22,775	16,765.00	63,919.00	
						2,039.20	109.70	17,677.00	951	-	4,735.00		

54	20	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный, коричневого профиля	1 м2	8.6688	40,016.00	-	346,891	-	346,891	-	374,642.00	
						-	-	-	-	-	27,751.00		
		Итого по разделу 3				**438,561**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			17,677							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1,966							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			951							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			369,666							
			- накладные расходы, тенге			16,765							
			в т.ч. зарплата, тенге			1,509							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			32,486							
	Раздел 5 Внутренняя отделка												
	5.2 Стены												
55	44	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	184.13	1,626.89	95.52	299,559	17,588	84,133	170,072.00	507,201.00	
						1,074.45	80.12	197,838.00	14,752	-	37,570.00		
56	45	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	431.94	1,710.56	41.51	738,859	17,930	246,145	392,315.00	1,221,668.00	
						1,099.19	36.14	474,784.00	15,610	-	90,494.00		
57	49	1129-0164-1301	Поверхности бетонные. Затирка НР=110%	м2 поверхности	261.1	645.39	13.50	168,511	3,525	40,510	136,925.00	329,871.00	
						476.74	-	124,477.00	-	-	24,435.00		

		Итого по разделу 5				**2,058,740**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			797,099							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			39,043							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			30,362							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			370,788							
			- накладные расходы, тенге			699,312							
			в т.ч. зарплата, тенге			62,938							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			152,499							
		Итого по общестроительным работам АР ниже отм.0.000				**3,148,285**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			835,032							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			42,258							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			31,620							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			1,300,633							
			- накладные расходы, тенге			737,155							
			в т.ч. зарплата, тенге			66,344							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			233,205							
Локальная смета № 02-01-04													
Общестроительные работы АР выше отм. 0.000													
	Раздел 3 Проемы												
	3.3 Окна												
58	61	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90%	м2	1.45	4,893.28	226.84	7,095	329	3,809	2,804.00	10,691.00	
						2,039.20	109.70	2,957.00	159	-	792.00		

59	62	223-102-0103	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной /коричневый профиль/	1 м2	1.45	43,578.00	-	63,188	-	63,188	-	68,243.00	
						-	-	-	-	-	5,055.00		
60	63	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%	м2	17.8212	4,869.54	229.72	86,781	4,094	41,870	38,541.00	135,348.00	
						2,290.38	112.56	40,817.00	2,006	-	10,026.00		
61	64	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /коричневый профиль/	1 м2	17.8212	33,890.00	-	603,960	-	603,960	-	652,277.00	
						-	-	-	-	-	48,317.00		
62	67	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%	м2	7.3748	3,477.12	226.83	25,643	1,673	12,159	11,378.00	39,983.00	
						1,601.62	112.56	11,812.00	830	-	2,962.00		
63	68	223-102-0309	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками /коричневый профиль/	1 м2	7.3748	40,164.00	-	296,201	-	296,201	-	319,897.00	
						-	-	-	-	-	23,696.00		

64	69	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90%	м2	1.9152	4,109.26	227.70	7,870	436	4,101	3,191.00	11,946.00	
						1,740.44	111.21	3,333.00	213	-	885.00		
65	70	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка /коричневый профиль/	1 м2	1.9152	38,517.00	-	73,768	-	73,768	-	79,669.00	
						-	-	-	-	-	5,901.00		
		Итого по разделу 3				**1,318,054**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			58,919							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			6,532							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3,208							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			1,099,057							
			- накладные расходы, тенге			55,914							
			в т.ч. зарплата, тенге			5,032							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			97,634							
	Раздел 7 Перегородки												
66	91	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных крепежных элементов НР=118%	т стальных элементов	0.16005	1,132,006.77	8,633.89	181,178	1,382	166,551	15,980.00	212,931.00	
						82,752.60	1,852.97	13,245.00	297	-	15,773.00		
67	93	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,К-2/ НР=93%	т металлических изделий	0.06148	660,179.79	3,218.19	40,588	198	34,863	5,196.00	49,447.00	
						89,901.60	971.46	5,527.00	60	-	3,663.00		
		Итого по разделу 7				**262,378**							

			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге	18,772								
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1,580								
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	357								
			- материалы, изделия и конструкции, тенге	201,414								
			- накладные расходы, тенге	21,176								
			в т.ч. зарплата, тенге	1,906								
			- сметная прибыль (8 %), тенге	19,436								
		Итого по общестроительным работам АР выше отм.0.000		**1,580,432**								
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге	77,691								
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8,112								
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3,565								
			- материалы, изделия и конструкции, тенге	1,300,471								
			- накладные расходы, тенге	77,090								
			в т.ч. зарплата, тенге	6,938								
			- сметная прибыль (8 %), тенге	117,070								
Протокол замены №1												
Локальная смета № 02-01-03												
Общестроительные работы АР ниже отм. 0.000												
	Раздел 1 Внутренние стены											
68	1	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%т.ч.п.3.1: т.ч.п.3.1:К1мат=0,77; т.ч.п.3.1:К3мат=0,9;	м3 кладки	20	51,554.37	4,005.93	1,031,087	80,119	786,411	170,974.00	1,298,226.00
						8,227.91	964.27	164,558.00	19,285	-	96,165.00	
	Раздел 2 Перегородки											
69	2	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%т.ч.п.3.1:К1мат=0,77; т.ч.п.3.1:К3мат=0,9; т.ч.п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	334	7,977.84	368.69	2,664,599	123,142	1,640,341	865,026.00	3,811,995.00
						2,697.95	86.89	901,115.00	29,021	-	282,370.00	
Локальная смета № 02-01-04												
Общестроительные работы АР выше отм. 0.000												

	Раздел 7 Перегородки												
70	90	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%т.ч.п.3.1:К1мат=0,77; т.ч.п.3.1: т.ч.п.3.1:К3мат=0,9;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	644	8,368.71	368.69	5,389,449	237,436	3,414,533	1,667,896.00	7,621,933.00	
						2,697.95	86.89	1,737,480.00	55,957	-	564,588.00		
		Итого по протоколу замены №1				**12,732,154**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			2,803,153							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			440,697							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			104,263							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			5,841,285							
			- накладные расходы, тенге			2,703,896							
			в т.ч. зарплата, тенге			243,351							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			943,123							
		Итого по протоколу замены №1				**12,732,154**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			2,803,153							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			440,697							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			104,263							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			5,841,285							
			- накладные расходы, тенге			2,703,896							
			в т.ч. зарплата, тенге			243,351							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			943,123							
		Итого по акту				**58,875,014**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			8,248,976							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1,161,546							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			284,173							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			37,328,421							
			- накладные расходы, тенге			7,774,961							
			в т.ч. зарплата, тенге			699,746							

			- сметная прибыль (8 %), тенге	4,361,112							
			Итого по акту, в том числе:			**58,875,014.00**					
			Строительно-монтажные работы			*58,875,014.00*					
			Оборудование			*0.00*					
			Временные здания и сооружения (1,5%)			**883,125.21**					
			Итого с учетом временных зданий и сооружений (1,5%)			**59,758,139.21**					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)			**776,855.81**					
			Итого с учетом затрат на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)			**60,534,995.02**					
			Непредвиденные работы и затраты (2%)			**1,210,699.90**					
			Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)			**61,745,694.92**					
			Итого в текущих ценах			**61,745,694.92**					

			Итого в ценах 2023г.-100% (Иинф = 1,006603770)		62 153 449,29					
			Договорная скидка подрядчика (5%)		3 107 672,46					
			Итого с учетом скидки подрядчика (5%)		59 045 776,82					
			Налог на добавленную стоимость (12%)		7 085 493,22					
			Итого с учетом НДС (12%)		66 131 270,04					

Сдал (Подрядчик)

ТОО ПМК-5 БИН 041 240 008 884
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель, Шаяхин К.К._____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области" БИН 101240019050
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.руководителя, Темирбаев Р.Т_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "Курылыс Сапа" Аханов Ч.М._____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО "ПГС Компания" Авхадов Х.А._____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Форма

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство здания суда на 3 состава в районе имени Г.Мусрепова, с. Новоишимское, Северо-Казахстанской области**

СПРАВКА № 3
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за май месяц 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		173	25.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2024 г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство здания суда на 3 состава в районе имени Г.Мусрепова, с. Новоишимское, Северо-Казахстанской области	137 690 131,00	59 045 776,82							7 085 493,22	66 131 270,04

Заказчик: БИН 101240019050

И.о.руководителя, Темирбаев Р.Т
М.П.

Подрядчик: БИН 041240008884

Руководитель, Шахин К.К.
М.П.