Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство здания суда на 3 состава в районе имени Г.Мусрепова, с. Новоишимское, Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство здания суда на 3 состава в районе имени Г.Мусрепова, с. Новоишимское, Северо-Казахстанской области**

Договор подряда (контракт) **№ 173** от **25.07.2023 года**

Акт выполненных работ № 4
за май месяц 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 02-01-01													
Общестроительные работы КЖ ниже отм. 0.000													
	Раздел 6 Лестницы												
	6.1 Л-1 (1шт)												
1	82	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69% т.ч.п.3.2:К1трр=1,1;	т конструкций	0.16229	103,513.12	32,577.36	16,799	5,287	2,525	7,469.00	26,209.00	
						55,378.18	11,323.21	8,987.00	1,838	-	1,941.00		
2	83	222-503-0101	Косоуры	1 т	0.16229	981,243.00	-	159,246	-	159,246	-	171,986.00	
						-	-	-	-	-	12,740.00		
3	84	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0.16229	7,791.00	-	1,264	-	1,264	-	1,365.00	
						-	-	-	-	-	101.00		
4	86	1107-0518-0102	Лестницы из отдельных ступеней с мозаичным покрытием. Устройство по готовому основанию НР=118%	м ступеней	13.5	2,129.45	74.20	28,748	1,002	1,190	31,828.00	65,422.00	
						1,967.07	30.99	26,555.00	418	-	4,846.00		
5	87	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	1 м	13.5	4,787.00	-	64,625	-	64,625	-	69,794.00	
						-	-	-	-	-	5,170.00		

6	88	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке для лестничных ступеней	1 т	0.0244	1,029,630.00	-	25,123	-	25,123	-	27,133.00	
						-	-	-	-	-	2,010.00		
7	91	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство /под косоуры кл. В7,5/ НР=94%	м3 подстилающего слоя	0.3	51,468.45	11.52	15,441	3	13,921	1,425.00	18,215.00	
						5,054.46	-	1,516.00	-	-	1,349.00		
	6.2 Л-2 (1 шт)												
8	92	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69% т.ч.п.3.2:К1трр=1,1;	т конструкций	0.44731	103,513.12	32,577.36	46,302	14,572	6,959	20,587.00	72,240.00	
						55,378.18	11,323.21	24,771.00	5,065	-	5,351.00		
9	93	222-503-0101	Косоуры	1 т	0.44731	981,243.00	-	438,920	-	438,920	-	474,034.00	
						-	-	-	-	-	35,114.00		
10	94	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0.44731	7,791.00	-	3,485	-	3,485	-	3,764.00	
						-	-	-	-	-	279.00		
11	96	1107-0518-0102	Лестницы из отдельных ступеней с мозаичным покрытием. Устройство по готовому основанию НР=118%	м ступеней	28.35	2,129.45	74.20	60,370	2,104	2,500	66,841.00	137,388.00	
						1,967.07	30.99	55,766.00	879	-	10,177.00		
12	97	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	1 м	28.35	4,787.00	-	135,711	-	135,711	-	146,568.00	
						-	-	-	-	-	10,857.00		
13	98	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0.05124	1,029,630.00	-	52,758	-	52,758	-	56,979.00	
						-	-	-	-	-	4,221.00		
14	101	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91%	м3	0.35	94,105.16	2,603.54	32,937	911	23,644	7,808.00	44,005.00	
						23,946.00	567.99	8,381.00	199	-	3,260.00		
15	102	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/12мм/	1 т	0.03108	431,408.00	-	13,408	-	13,408	-	14,481.00	
						-	-	-	-	-	1,073.00		

16	103	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	1 т	0.00322	434,300.00	-	1,398	-	1,398	-	1,510.00	
						-	-	-	-	-	112.00		
17	104	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона класса В7,5 /под косоуры/НР=94%	м3 подстилающего слоя	0.3	51,468.45	11.52	15,441	3	13,921	1,425.00	18,215.00	
						5,054.46	-	1,516.00	-	-	1,349.00		
	6.3 Л-3 (1шт)												
18	105	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69% т.ч.п.3.2:К1трр=1,1;	т конструкций	0.41597	103,513.12	32,577.36	43,058	13,551	6,471	19,145.00	67,179.00	
						55,378.18	11,323.21	23,036.00	4,710	-	4,976.00		
19	106	222-503-0101	Косоуры	1 т	0.41597	981,243.00	-	408,168	-	408,168	-	440,821.00	
						-	-	-	-	-	32,653.00		
20	107	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0.41597	7,791.00	-	3,241	-	3,241	-	3,500.00	
						-	-	-	-	-	259.00		
21	109	1107-0518-0102	Лестницы из отдельных ступеней с мозаичным покрытием. Устройство по готовому основанию НР=118%	м ступеней	24	2,129.45	74.20	51,107	1,781	2,116	56,586.00	116,308.00	
						1,967.07	30.99	47,210.00	744	-	8,615.00		
22	110	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	1 м	24	4,787.00	-	114,888	-	114,888	-	124,079.00	
						-	-	-	-	-	9,191.00		
23	111	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0.0488	1,029,630.00	-	50,246	-	50,246	-	54,266.00	
						-	-	-	-	-	4,020.00		
24	114	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91%	м3	0.25	94,105.16	2,603.54	23,526	651	16,889	5,577.00	31,431.00	
						23,946.00	567.99	5,987.00	142	-	2,328.00		
25	115	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/12мм/	1 т	0.02664	431,408.00	-	11,493	-	11,493	-	12,412.00	
						-	-	-	-	-	919.00		
26	116	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/8мм/	1 т	0.0023	434,300.00	-	999	-	999	-	1,079.00	

						-	-	-	-	-	80.00		
27	117	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона класса В7,5 /под косоуры/НР=94%	м3 подстилающего слоя	0.23	51,468.45	11.52	11,838	3	10,673	1,093.00	13,966.00	
						5,054.46	-	1,163.00	-	-	1,035.00		
		Итого по разделу 1				**2,214,349**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			204,888							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			39,868							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			13,995							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			1,585,782							
			- накладные расходы, тенге			219,784							
			в т.ч. зарплата, тенге			19,781							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			164,026							
		Итого по общестроительным работам КЖ ниже отм.0.000				**2,214,349**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			204,888							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			39,868							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			13,995							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			1,585,782							
			- накладные расходы, тенге			219,784							
			в т.ч. зарплата, тенге			19,781							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			164,026							
Локальная смета № 02-01-02													
Общестроительные работы КЖ выше отм. 0.000													
	Раздел 3 Перемычки												
	3.1 На отм -0,100												
28	48	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	48	1,015.20	343.82	48,730	16,503	21,123	17,167.00	71,169.00	
						231.31	71.78	11,103.00	3,445	-	5,272.00		
29	49	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0.222	114,844.00	-	25,495	-	25,495	-	27,535.00	
						-	-	-	-	-	2,040.00		
30	50	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0.884	119,061.00	-	105,250	-	105,250	-	113,670.00	
						-	-	-	-	-	8,420.00		
31	51	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0.101	112,353.00	-	11,348	-	11,348	-	12,256.00	
						-	-	-	-	-	908.00		
32	52	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0.7732	118,039.61	26,460.78	91,268	20,459	2,440	51,347.00	154,024.00	
						88,422.50	7,821.75	68,368.00	6,048	-	11,409.00		
33	53	1109-0501-0204	Перемычки. Изготовление НР=69%	т	0.7732	17,673.89	1,990.01	13,665	1,539	1,861	7,086.00	22,411.00	
						13,277.25	5.40	10,266.00	4	-	1,660.00		
34	54	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0.0177	434,300.00	-	7,687	-	7,687	-	8,302.00	
						-	-	-	-	-	615.00		

35	55	214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм Коб=0,001	1 т	0.7555	580,215.00	-	438,352	-	438,352	-	473,420.00	
						-	-	-	-	-	35,068.00		
36	56	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91% Коб=0,001	т	0.00982	26,641.03	1,561.21	262	15	4	226.00	527.00	
						24,695.82	513.80	243.00	5	-	39.00		
37	57	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб=0,001	1 т	0.0074	431,408.00	-	3,192	-	3,192	-	3,447.00	
						-	-	-	-	-	255.00		
38	58	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм Коб=0,001	1 т	0.00242	425,786.00	-	1,030	-	1,030	-	1,112.00	
						-	-	-	-	-	82.00		
	3.2 на отм +3,500												
39	59	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	55	1,015.20	343.82	55,836	18,910	24,204	19,671.00	81,548.00	
						231.31	71.78	12,722.00	3,948	-	6,041.00		
40	60	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0.332	114,844.00	-	38,128	-	38,128	-	41,178.00	
						-	-	-	-	-	3,050.00		
41	61	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0.884	119,061.00	-	105,250	-	105,250	-	113,670.00	
						-	-	-	-	-	8,420.00		
42	62	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0.106	112,353.00	-	11,909	-	11,909	-	12,862.00	
						-	-	-	-	-	953.00		
43	64	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0.54064	118,039.61	26,460.78	63,817	14,306	1,706	35,903.00	107,698.00	
						88,422.50	7,821.75	47,805.00	4,229	-	7,978.00		
44	65	1109-0501-0204	Перемычки. Изготовление НР=69%	т	0.54064	17,673.89	1,990.01	9,555	1,076	1,301	4,955.00	15,671.00	
						13,277.25	5.40	7,178.00	3	-	1,161.00		
45	66	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб=0,001	1 т	0.02184	434,300.00	-	9,485	-	9,485	-	10,244.00	
						-	-	-	-	-	759.00		

46	67	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм Коб=0,001	1 т	0.5188	521,841.00	-	270,731	-	270,731	-	292,389.00	
						-	-	-	-	-	21,658.00		
47	68	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91% Коб=0,001	т	0.024	26,641.03	1,561.21	639	37	9	551.00	1,285.00	
						24,695.82	513.80	593.00	12	-	95.00		
48	69	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0.0167	431,408.00	-	7,205	-	7,205	-	7,781.00	
						-	-	-	-	-	576.00		
49	70	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм Коб=0,001	1 т	0.0073	425,786.00	-	3,108	-	3,108	-	3,357.00	
						-	-	-	-	-	249.00		
		Итого по разделу 3				**1,575,556**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			158,278							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			72,845							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			17,694							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			1,090,820							
			- накладные расходы, тенге			136,906							
			в т.ч. зарплата, тенге			12,322							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			116,708							
	Раздел 4 Усиление парапета на отм +7,100												
50	71	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство.Усиление парапета Уп1,Уп2 НР=91%	м3	1.56	61,508.77	6,573.69	95,954	10,255	73,370	13,151.00	117,833.00	
						7,903.25	1,361.11	12,329.00	2,123	-	8,728.00		
51	72	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0.2148	431,408.00	-	92,666	-	92,666	-	100,079.00	
						-	-	-	-	-	7,413.00		
52	73	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0.06048	434,300.00	-	26,266	-	26,266	-	28,367.00	
						-	-	-	-	-	2,101.00		
53	74	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0.04284	1,288,702.98	1,786.98	55,208	77	41,110	12,789.00	73,437.00	
						327,294.00	763.14	14,021.00	33	-	5,440.00		
		Итого по разделу 4				**319,716**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			26,350							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			10,332							

			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2,156							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			233,413							
			- накладные расходы, тенге			25,940							
			в т.ч. зарплата, тенге			2,335							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			23,682							
	Раздел 5 Монолитный пояс												
54	75	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство БЕТОН В15 НР=91%	м3	4	68,600.82	6,612.87	274,403	26,451	194,360	53,527.00	354,164.00	
						13,398.00	1,307.33	53,592.00	5,229	-	26,234.00		
55	76	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0.2777	431,408.00	-	119,802	-	119,802	-	129,386.00	
						-	-	-	-	-	9,584.00		
56	77	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб=0,001	1 т	0.10697	434,300.00	-	46,457	-	46,457	-	50,174.00	
						-	-	-	-	-	3,717.00		
57	78	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /СГ1,СГ2/	1 т	0.1738	567,060.00	-	98,555	-	98,555	-	106,439.00	
						-	-	-	-	-	7,884.00		
58	79	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /СеткаС1/ НР=91%	т	0.0129	26,641.03	1,561.21	344	20	5	297.00	692.00	
						24,695.82	513.80	319.00	7	-	51.00		
59	80	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0.0108	431,408.00	-	4,659	-	4,659	-	5,032.00	
						-	-	-	-	-	373.00		
60	81	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм Коб=0,001	1 т	0.0021	425,786.00	-	894	-	894	-	966.00	
						-	-	-	-	-	72.00		
61	82	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	0.1271	308.00	-	39	-	39	-	42.00	
						-	-	-	-	-	3.00		
62	83	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /1,а-1/НР=91%	т	0.07536	1,057,282.98	1,786.98	79,677	135	72,317	6,628.00	93,209.00	
						95,874.00	763.14	7,225.00	58	-	6,904.00		
		Итого по разделу 5				**740,104**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			61,136							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			26,606							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			5,294							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			537,089							
			- накладные расходы, тенге			60,452							

			в т.ч. зарплата, тенге			5,441							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			54,822							
	Раздел 6 Лестницы												
	6.1 Лестница Л1												
63	84	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69% Коб=0,001	т конструкций	0.4981	98,478.74	32,577.36	49,052	16,227	7,749	21,194.00	75,866.00	
						50,343.80	11,323.21	25,076.00	5,640	-	5,620.00		
64	85	222-503-0101	Косоуры Коб=0,001	1 т	0.4981	981,243.00	-	488,757	-	488,757	-	527,858.00	
						-	-	-	-	-	39,101.00		
65	86	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0.4981	7,791.00	-	3,881	-	3,881	-	4,191.00	
						-	-	-	-	-	310.00		
	6.2 Лестница Л2												
66	94	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69% Коб=0,001	т конструкций	0.465	98,478.74	32,577.36	45,793	15,148	7,234	19,786.00	70,825.00	
						50,343.80	11,323.21	23,410.00	5,265	-	5,246.00		
67	95	222-503-0101	Косоуры Коб=0,001	1 т	0.465	981,243.00	-	456,278	-	456,278	-	492,780.00	
						-	-	-	-	-	36,502.00		
68	96	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0.465	7,791.00	-	3,623	-	3,623	-	3,913.00	
						-	-	-	-	-	290.00		
		Итого по разделу 6				**1,175,433**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			48,486							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			31,375							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			10,905							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			967,522							
			- накладные расходы, тенге			40,980							
			в т.ч. зарплата, тенге			3,688							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			87,069							
		Итого по общестроительным работам КЖ выше отм.0.000				**3,810,809**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			294,250							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			141,158							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			36,049							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			2,828,843							
			- накладные расходы, тенге			264,278							
			в т.ч. зарплата, тенге			23,785							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			282,281							
Локальная смета № 02-01-03													
Общестроительные работы АР ниже отм. 0.000													
	Раздел 2 Перегородки												
69	8	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР=76%	м3 изоляции	0.378	20,348.61	2,235.65	7,692	845	-	5,488.00	14,234.00	
						18,112.96	989.45	6,847.00	374	-	1,054.00		

70	9	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 Коб=1,02	1 м3	0.38556	49,780.00	-	19,193	-	19,193	-	20,728.00	
						-	-	-	-	-	1,535.00		
		Итого по разделу 2				**34,962**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			6,847							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			845							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			374							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			19,193							
			- накладные расходы, тенге			5,488							
			в т.ч. зарплата, тенге			494							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			2,589							
	Раздел 5 Внутренняя отделка												
	5.1 Потолок												
71	42	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=80%	м2	21.34	1,987.46	201.91	42,412	4,309	-	32,086.00	80,458.00	
						1,785.55	93.84	38,104.00	2,003	-	5,960.00		
72	43	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	1 м2	21.34	4,199.00	-	89,607	-	89,607	-	96,776.00	
						-	-	-	-	-	7,169.00		
	5.2 Стены												
73	46	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76%	м3 изоляции	5.716	58,019.03	3,403.33	331,637	19,453	137,931	137,824.00	507,018.00	
						30,485.00	1,241.31	174,252.00	7,095	-	37,557.00		
74	47	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	5.60168	49,780.00	-	278,852	-	278,852	-	301,160.00	
						-	-	-	-	-	22,308.00		
75	48	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по полимерной сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	114.32	2,991.90	39.79	342,034	4,549	116,225	179,030.00	562,749.00	
						1,935.45	22.10	221,261.00	2,526	-	41,685.00		
76	50	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	669.56	729.03	5.78	488,129	3,870	204,048	225,272.00	770,473.00	
						418.50	2.06	280,211.00	1,379	-	57,072.00		
77	51	1115-0401-0101	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	79.11	115.12	1.44	9,107	114	1,936	5,690.00	15,981.00	
						89.21	0.69	7,057.00	55	-	1,184.00		

78	52	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	173.36	490.98	2.23	85,116	387	32,638	41,818.00	137,089.00	
						300.48	1.05	52,091.00	182	-	10,155.00		
79	53	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	662.2	585.23	4.23	387,539	2,801	136,320	199,767.00	634,290.00	
						375.14	1.95	248,418.00	1,291	-	46,984.00		
80	54	1115-0402-0401	Окраска по подготовленной поверхности, атмосферостойкая/прим/ НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	14.72	724.77	4.43	10,669	65	8,275	1,886.00	13,559.00	
						158.19	1.98	2,329.00	29	-	1,004.00		
81	55	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	156.14	4,853.45	20.23	757,818	3,159	369,630	309,182.00	1,152,360.00	
						2,465.92	9.28	385,029.00	1,449	-	85,360.00		
		Итого по разделу 5				**4,271,913**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			1,408,752							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			38,707							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			16,009							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			1,375,461							
			- накладные расходы, тенге			1,132,555							
			в т.ч. зарплата, тенге			101,930							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			316,438							
	Раздел 6 Полы												
	6.1 Тип Л												
82	59	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	173.09	358.68	42.43	62,084	7,344	37,600	18,688.00	87,234.00	
						99.02	15.84	17,139.00	2,742	-	6,462.00		
83	60	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб=0,1	м3 подстилающего слоя	17.309	9,893.25	11.52	171,242	199	83,555	82,239.00	273,759.00	
						5,054.46	-	87,488.00	-	-	20,278.00		
84	61	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	14.12414	40,760.00	-	575,700	-	575,700	-	621,756.00	
						-	-	-	-	-	46,056.00		
85	62	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	3.53104	43,182.00	-	152,477	-	152,477	-	164,675.00	
						-	-	-	-	-	12,198.00		
86	65	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	173.09	1,323.15	33.10	229,024	5,729	142,695	78,875.00	332,531.00	
						465.65	19.13	80,599.00	3,311	-	24,632.00		
	6.2 Тип К												

87	70	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	31.67	358.68	42.43	11,359	1,344	6,880	3,420.00	15,961.00	
						99.02	15.84	3,136.00	502	-	1,182.00		
88	71	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб=0,1	м3 подстилающего слоя	3.167	9,893.25	11.52	31,332	36	15,288	15,047.00	50,089.00	
						5,054.46	-	16,007.00	-	-	3,710.00		
89	72	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	2.58427	40,760.00	-	105,335	-	105,335	-	113,762.00	
						-	-	-	-	-	8,427.00		
90	73	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0.64607	43,182.00	-	27,899	-	27,899	-	30,131.00	
						-	-	-	-	-	2,232.00		
91	76	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	31.67	1,323.15	33.10	41,904	1,048	26,109	14,432.00	60,843.00	
						465.65	19.13	14,747.00	606	-	4,507.00		
92	77	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; :	м2 стяжки	31.67	434.47	11.34	13,760	359	13,036	532.00	15,435.00	
						11.51	6.33	365.00	200	-	1,143.00		
93	78	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	31.67	2,422.78	183.74	76,729	5,819	25,557	45,036.00	131,506.00	
						1,432.05	80.77	45,353.00	2,558	-	9,741.00		
94	79	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм Коб=1,02	1 м2	32.3034	3,370.00	-	108,862	-	108,862	-	117,571.00	
						-	-	-	-	-	8,709.00		
	6.3 К1												
95	80	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	6.88	2,422.78	183.74	16,669	1,264	5,552	9,784.00	28,569.00	
						1,432.05	80.77	9,853.00	556	-	2,116.00		
96	81	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм Коб=1,02	1 м2	7.0176	3,370.00	-	23,649	-	23,649	-	25,541.00	
						-	-	-	-	-	1,892.00		
	6.4 К2												
97	82	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	39.4	358.68	42.43	14,132	1,672	8,559	4,254.00	19,857.00	
						99.02	15.84	3,901.00	624	-	1,471.00		
98	83	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб=0,1	м3 подстилающего слоя	3.94	9,893.25	11.52	38,979	45	19,019	18,720.00	62,315.00	
						5,054.46	-	19,915.00	-	-	4,616.00		
99	84	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	3.21504	40,760.00	-	131,045	-	131,045	-	141,529.00	
						-	-	-	-	-	10,484.00		

100	85	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0.80376	43,182.00	-	34,708	-	34,708	-	37,485.00	
						-	-	-	-	-	2,777.00		
101	88	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	39.4	1,323.15	33.10	52,132	1,304	32,481	17,955.00	75,694.00	
						465.65	19.13	18,347.00	754	-	5,607.00		
102	89	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%: :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	39.4	434.47	11.34	17,118	447	16,218	660.00	19,200.00	
						11.51	6.33	453.00	249	-	1,422.00		
103	90	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	39.4	1,007.71	55.99	39,704	2,206	17,277	19,275.00	63,697.00	
						513.22	7.21	20,221.00	284	-	4,718.00		
104	91	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	39.4	4,508.27	25.61	177,626	1,009	92,203	79,736.00	277,951.00	
						2,142.49	10.45	84,414.00	412	-	20,589.00		
	6.5 К3												
105	92	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	2.42	358.68	42.43	868	103	526	261.00	1,219.00	
						99.02	15.84	240.00	38	-	90.00		
106	93	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб=0,1	м3 подстилающего слоя	0.242	9,893.25	11.52	2,394	3	1,168	1,150.00	3,828.00	
						5,054.46	-	1,223.00	-	-	284.00		
107	94	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0.19747	40,760.00	-	8,049	-	8,049	-	8,693.00	
						-	-	-	-	-	644.00		
108	95	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0.04937	43,182.00	-	2,132	-	2,132	-	2,303.00	
						-	-	-	-	-	171.00		
109	98	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	2.42	1,323.15	33.10	3,202	80	1,995	1,103.00	4,649.00	
						465.65	19.13	1,127.00	46	-	344.00		
110	99	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%: :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	2.42	434.47	11.34	1,051	27	996	40.00	1,178.00	
						11.51	6.33	28.00	15	-	87.00		
111	100	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	2.42	4,508.27	25.61	10,910	62	5,663	4,897.00	17,072.00	
						2,142.49	10.45	5,185.00	25	-	1,265.00		
	6.6 К4												
112	101	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	14.46	358.68	42.43	5,187	614	3,141	1,561.00	7,288.00	

						99.02	15.84	1,432.00	229	-	540.00		
113	102	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	1.446	9,893.25	11.52	14,306	17	6,980	6,870.00	22,870.00	
						5,054.46	-	7,309.00	-	-	1,694.00		
114	103	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	1.17994	40,760.00	-	48,094	-	48,094	-	51,942.00	
						-	-	-	-	-	3,848.00		
115	104	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0.29498	43,182.00	-	12,738	-	12,738	-	13,757.00	
						-	-	-	-	-	1,019.00		
116	107	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	14.46	1,323.15	33.10	19,133	479	11,921	6,589.00	27,780.00	
						465.65	19.13	6,733.00	277	-	2,058.00		
117	108	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; :	м2 стяжки	14.46	434.47	11.34	6,282	164	5,952	243.00	7,047.00	
						11.51	6.33	166.00	92	-	522.00		
118	109	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	14.46	4,508.27	25.61	65,190	370	33,839	29,263.00	102,009.00	
						2,142.49	10.45	30,980.00	151	-	7,556.00		
	6.7 К5												
119	110	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	6.88	4,508.27	25.61	31,017	176	16,100	13,923.00	48,535.00	
						2,142.49	10.45	14,740.00	72	-	3,595.00		
	6.8 К6												
120	111	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	52.03	358.68	42.43	18,662	2,208	11,302	5,617.00	26,221.00	
						99.02	15.84	5,152.00	824	-	1,942.00		
121	112	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	5.203	9,893.25	11.52	51,475	60	25,116	24,720.00	82,291.00	
						5,054.46	-	26,298.00	-	-	6,096.00		
122	113	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	4.24565	40,760.00	-	173,053	-	173,053	-	186,897.00	
						-	-	-	-	-	13,844.00		
123	114	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	1.06141	43,182.00	-	45,834	-	45,834	-	49,501.00	
						-	-	-	-	-	3,667.00		
124	117	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	52.03	1,323.15	33.10	68,843	1,722	42,894	23,710.00	99,957.00	
						465.65	19.13	24,228.00	995	-	7,404.00		

125	118	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%: :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	52.03	434.47	11.34	22,605	590	21,417	872.00	25,355.00	
						11.51	6.33	599.00	329	-	1,878.00		
126	119	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	52.03	4,508.27	25.61	234,565	1,332	121,759	105,297.00	367,051.00	
						2,142.49	10.45	111,474.00	544	-	27,189.00		
	6.9 Д												
127	120	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	11.23	358.68	42.43	4,028	476	2,439	1,213.00	5,660.00	
						99.02	15.84	1,112.00	178	-	419.00		
128	121	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	1.123	9,893.25	11.52	11,110	13	5,421	5,335.00	17,761.00	
						5,054.46	-	5,676.00	-	-	1,316.00		
129	122	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0.91637	40,760.00	-	37,351	-	37,351	-	40,339.00	
						-	-	-	-	-	2,988.00		
130	123	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0.22909	43,182.00	-	9,893	-	9,893	-	10,684.00	
						-	-	-	-	-	791.00		
131	126	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94%	м2 пола	11.23	1,029.03	14.80	11,556	166	5,944	5,197.00	18,093.00	
						484.93	7.39	5,446.00	83	-	1,340.00		
132	127	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 50 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	11.23	1,141.67	63.90	12,821	718	1,939	9,884.00	24,521.00	
						905.11	31.24	10,164.00	351	-	1,816.00		
133	128	215-204-2401	Доска шпунтовая, толщиной 50 мм, 1 сорта	1 м3	0.58958	221,954.00	-	130,859	-	130,859	-	141,328.00	
						-	-	-	-	-	10,469.00		
		Итого по разделу 6				**4,182,920**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			681,250							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			39,205							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			17,047							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			2,496,219							
			- накладные расходы, тенге			656,397							
			в т.ч. зарплата, тенге			59,076							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			309,845							
	Раздел 8 Ограждение лестниц Л1,Л2												
134	135	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118%	м ограждения	8.16	14,184.73	109.73	115,747	895	108,953	7,399.00	132,998.00	
						722.93	45.48	5,899.00	371	-	9,852.00		

135	136	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке Коб=0,001	1 т	0.00536	1,029,630.00	-	5,519	-	5,519	-	5,961.00	
						-	-	-	-	-	442.00		
136	137	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР=69%	т конструкций	1.17267	79,005.24	3,289.23	92,647	3,857	6,492	57,311.00	161,955.00	
						70,179.60	650.09	82,298.00	762	-	11,997.00		
137	138	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	1 т	1.17267	985,799.00	-	1,156,017	-	1,156,017	-	1,248,498.00	
						-	-	-	-	-	92,481.00		
		Итого по разделу 8				**1,549,412**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			88,197							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			4,752							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1,133							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			1,276,981							
			- накладные расходы, тенге			64,710							
			в т.ч. зарплата, тенге			5,824							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			114,772							
	Раздел 9 Утепление наружных стен												
138	140	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР=76%	м3 изоляции	25.6287	45,156.52	1,770.91	1,157,303	45,386	258,337	660,634.00	1,963,372.00	
						33,305.61	611.66	853,579.00	15,676	-	145,435.00		
139	141	234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	1 м3	25.11613	25,969.00	-	652,241	-	652,241	-	704,420.00	
						-	-	-	-	-	52,179.00		
		Итого по разделу 9				**2,667,792**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			853,579							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			45,386							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			15,676							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			910,578							
			- накладные расходы, тенге			660,634							
			в т.ч. зарплата, тенге			59,457							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			197,614							
		Итого по общестроительным работам АР ниже отм.0.000				**12,706,999**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			3,038,625							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			128,895							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			50,239							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			6,078,432							
			- накладные расходы, тенге			2,519,784							
			в т.ч. зарплата, тенге			226,781							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			941,258							

Локальная смета № 02-01-04

Общестроительные работы АР выше отм. 0.000

	Раздел 1 Стены												
140	3	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	1.4637	660,179.79	3,218.19	966,305	4,710	830,006	123,700.00	1,177,205.00	
						89,901.60	971.46	131,589.00	1,422	-	87,200.00		
141	4	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /в проемах над отвертиями из арматуры AIII диам.16мм/ НР=93%	т металлических изделий	0.05261	502,845.79	3,218.19	26,457	169	21,557	4,446.00	33,375.00	
						89,901.60	971.46	4,730.00	51	-	2,472.00		
		Итого по разделу 1				**1,210,580**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			136,319							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			4,879							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1,473							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			851,563							
			- накладные расходы, тенге			128,146							
			в т.ч. зарплата, тенге			11,533							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			89,672							
	Раздел 3 Проемы												
	3.3 Окна												
142	63	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%	м2	50.2	4,869.54	229.72	244,451	11,532	117,942	108,565.00	381,257.00	
						2,290.38	112.56	114,977.00	5,651	-	28,241.00		
143	64	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /коричневый профиль/	1 м2	50.2	33,890.00	-	1,701,278	-	1,701,278	-	1,837,380.00	
						-	-	-	-	-	136,102.00		
144	65	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=90%	м2	10.4648	4,524.85	220.59	47,352	2,308	22,406	21,407.00	74,260.00	
						2,163.14	109.70	22,637.00	1,148	-	5,501.00		
145	66	223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой /коричневый профиль/	1 м2	10.4648	26,924.00	-	281,754	-	281,754	-	304,294.00	
						-	-	-	-	-	22,540.00		
		Итого по разделу 3				**2,597,191**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			137,614							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			13,840							

			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			6,799							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			2,123,380							
			- накладные расходы, тенге			129,972							
			в т.ч. зарплата, тенге			11,697							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			192,384							
	Раздел 8 Полы												
	8.1 Тип Л												
146	96	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	346.16	1,323.15	33.10	458,022	11,458	285,374	157,742.00	665,025.00	
						465.65	19.13	161,189.00	6,622	-	49,261.00		
147	97	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4; :	м2 стяжки	346.16	868.94	22.68	300,792	7,851	284,973	11,607.00	337,391.00	
						23.02	12.65	7,969.00	4,379	-	24,992.00		
148	98	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0.4777	20,422.56	1,890.16	9,756	903	20	8,388.00	19,596.00	
						18,490.40	806.82	8,833.00	385	-	1,452.00		
149	99	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0.4777	567,060.00	-	270,885	-	270,885	-	292,556.00	
						-	-	-	-	-	21,671.00		
	8.3 Тип К												
150	107	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	254.92	1,323.15	33.10	337,297	8,438	210,156	116,165.00	489,739.00	
						465.65	19.13	118,703.00	4,877	-	36,277.00		
151	108	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; :	м2 стяжки	254.92	434.47	11.34	110,755	2,891	104,930	4,275.00	124,232.00	
						11.51	6.33	2,934.00	1,614	-	9,202.00		
	8.5 Тип К2												
152	115	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	29.78	1,323.15	33.10	39,403	986	24,551	13,571.00	57,212.00	
						465.65	19.13	13,867.00	570	-	4,238.00		
153	116	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%: :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	29.78	434.47	11.34	12,939	338	12,258	500.00	14,514.00	
						11.51	6.33	343.00	189	-	1,075.00		
	8.6 Тип К3												
154	119	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	7.93	358.68	42.43	2,844	336	1,723	856.00	3,996.00	
						99.02	15.84	785.00	126	-	296.00		

155	120	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	0.793	9,893.25	11.52	7,845	9	3,828	3,768.00	12,542.00	
						5,054.46	-	4,008.00	-	-	929.00		
156	121	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0.64709	40,760.00	-	26,375	-	26,375	-	28,485.00	
						-	-	-	-	-	2,110.00		
157	122	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0.16177	43,182.00	-	6,986	-	6,986	-	7,545.00	
						-	-	-	-	-	559.00		
158	123	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	7.93	1,323.15	33.10	10,493	262	6,537	3,614.00	15,235.00	
						465.65	19.13	3,693.00	152	-	1,128.00		
159	124	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%: :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	7.93	434.47	11.34	3,445	90	3,264	133.00	3,864.00	
						11.51	6.33	91.00	50	-	286.00		
160	125	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	7.93	4,508.27	25.61	35,751	203	18,558	16,049.00	55,944.00	
						2,142.49	10.45	16,990.00	83	-	4,144.00		
	8.7 Тип К4												
161	126	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	3.3	4,508.27	25.61	14,877	85	7,723	6,678.00	23,279.00	
						2,142.49	10.45	7,070.00	34	-	1,724.00		
	8.8 Тип К5												
162	127	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	15.9	4,508.27	25.61	71,681	407	37,209	32,178.00	112,168.00	
						2,142.49	10.45	34,066.00	166	-	8,309.00		
	8.9 Тип К6												
163	128	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	6.09	2,422.78	183.74	14,755	1,119	4,915	8,660.00	25,288.00	
						1,432.05	80.77	8,721.00	492	-	1,873.00		
164	129	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм Коб=1,02	1 м2	6.2118	3,370.00	-	20,934	-	20,934	-	22,609.00	
						-	-	-	-	-	1,675.00		
	8.10 Тип К7												
165	130	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	9.34	462.45	43.46	4,319	406	-	3,857.00	8,830.00	
						418.99	20.34	3,913.00	190	-	654.00		

166	131	234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	1 м3	0.38481	25,969.00	-	9,993	-	9,993	-	10,792.00	
						-	-	-	-	-	799.00		
167	132	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	9.34	1,323.15	33.10	12,358	309	7,700	4,256.00	17,943.00	
						465.65	19.13	4,349.00	179	-	1,329.00		
168	133	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	9.34	2,422.78	183.74	22,629	1,716	7,537	13,281.00	38,783.00	
						1,432.05	80.77	13,375.00	754	-	2,873.00		
169	134	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм Коб=1,02	1 м2	9.5268	3,370.00	-	32,105	-	32,105	-	34,673.00	
						-	-	-	-	-	2,568.00		
	8.11 Тип К8												
170	135	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	4.03	462.45	43.46	1,864	175	-	1,665.00	3,811.00	
						418.99	20.34	1,689.00	82	-	282.00		
171	136	234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	1 м3	4.82318	25,969.00	-	125,253	-	125,253	-	135,273.00	
						-	-	-	-	-	10,020.00		
172	137	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	4.03	1,323.15	33.10	5,332	133	3,322	1,837.00	7,743.00	
						465.65	19.13	1,877.00	77	-	574.00		
173	138	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; :	м2 стяжки	4.03	434.47	11.34	1,751	46	1,659	68.00	1,965.00	
						11.51	6.33	46.00	26	-	146.00		
174	139	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	4.03	4,508.27	25.61	18,168	103	9,431	8,155.00	28,429.00	
						2,142.49	10.45	8,634.00	42	-	2,106.00		
		Итого по разделу 8				**2,599,462**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			423,145							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			38,264							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			21,089							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			1,528,199							
			- накладные расходы, тенге			417,303							
			в т.ч. зарплата, тенге			37,557							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			192,552							

	Раздел 9 Внутренняя отделка												
	9.1 Потолок												
175	152	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=80%	м2	252.04	1,987.46	201.91	500,919	50,889	-	378,945.00	950,253.00	
						1,785.55	93.84	450,030.00	23,651	-	70,389.00		
176	153	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	1 м2	252.04	4,199.00	-	1,058,316	-	1,058,316	-	1,142,981.00	
						-	-	-	-	-	84,665.00		
	9.2 Стены												
177	154	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	53.8	1,626.89	95.52	87,527	5,139	24,582	49,692.00	148,196.00	
						1,074.45	80.12	57,805.00	4,310	-	10,977.00		
178	155	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1251.14	1,710.56	41.51	2,140,150	51,935	712,975	1,136,366.00	3,538,637.00	
						1,099.19	36.14	1,375,241.00	45,216	-	262,121.00		
179	156	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76%	м3 изоляции	1.795	58,019.03	3,403.33	104,144	6,109	43,315	43,281.00	159,219.00	
						30,485.00	1,241.31	54,721.00	2,228	-	11,794.00		
180	157	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 Коб=0,98	1 м3	1.7591	49,780.00	-	87,568	-	87,568	-	94,573.00	
						-	-	-	-	-	7,005.00		
181	158	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по полимерной сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	35.9	2,991.90	39.79	107,409	1,428	36,498	56,221.00	176,720.00	
						1,935.45	22.10	69,483.00	793	-	13,090.00		
182	159	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90%	м2 стен (за вычетом проемов)	115.26	3,295.20	18.44	379,805	2,125	227,260	136,148.00	557,229.00	
						1,305.04	7.43	150,419.00	856	-	41,276.00		
183	160	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	115.26	572.29	2.24	65,962	258	19,904	36,708.00	110,884.00	
						397.36	0.74	45,800.00	85	-	8,214.00		
184	162	1129-0164-1301	Поверхности бетонные. Затирка НР=110%	м2 поверхности	202.78	645.39	13.50	130,872	2,738	31,461	106,340.00	256,189.00	
						476.74	-	96,673.00	-	-	18,977.00		

185	163	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	1832.53	729.03	5.78	1,335,969	10,592	558,464	616,551.00	2,108,722.00	
						418.50	2.06	766,914.00	3,775	-	156,202.00		
186	164	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	1882.54	585.23	4.23	1,101,719	7,963	387,540	567,910.00	1,803,199.00	
						375.14	1.95	706,216.00	3,671	-	133,570.00		
187	165	1115-0402-0401	Окраска по подготовленной поверхности, атмосферостойкая /прим/ НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	35.12	724.77	4.43	25,454	156	19,743	4,501.00	32,351.00	
						158.19	1.98	5,556.00	70	-	2,396.00		
188	166	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	57.32	4,853.45	20.23	278,200	1,160	135,694	113,503.00	423,039.00	
						2,465.92	9.28	141,347.00	532	-	31,336.00		
		Итого по разделу 9				**11,502,192**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			3,920,205							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			140,492							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			85,187							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			3,343,320							
			- накладные расходы, тенге			3,246,166							
			в т.ч. зарплата, тенге			292,155							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			852,012							
	Раздел 10 Наружная отделка												
189	176	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	1 м3	77.678181	17,627.00	-	1,369,233	-	1,369,233	-	1,478,772.00	
						-	-	-	-	-	109,539.00		
190	177	1115-0108-1801	Фасад здания. Устройство несущего металлического каркаса НР=80%	м2	528.423	4,102.51	17.02	2,167,861	8,994	1,127,702	826,691.00	3,234,116.00	
						1,951.40	4.16	1,031,165.00	2,198	-	239,564.00		
191	178	1115-0101-0208	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 4 НР=80% т.ч.п.3.2:К1трр=0,9;	м2 поверхности облицовки	528.423	16,298.93	80.55	8,612,729	42,564	412,624	6,543,948.00	16,369,211.00	
						15,437.52	42.38	8,157,541.00	22,395	-	1,212,534.00		
192	179	231-202-0101	Плитка из травертина облицовочная Limestone ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	1 м2	528.423	12,609.00	-	6,662,886	-	6,662,886	-	7,195,917.00	
						-	-	-	-	-	533,031.00		

193	180	1115-0108-1801	Фасад здания. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=80%	м2	139.09	4,102.51	17.02	570,618	2,367	296,831	217,599.00	851,274.00	
						1,951.40	4.16	271,420.00	579	-	63,057.00		
194	181	1115-0109-0201	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР=80%	м2 поверхности облицовки	139.09	7,641.88	65.07	1,062,909	9,051	243,262	650,887.00	1,850,900.00	
						5,827.86	21.65	810,597.00	3,011	-	137,104.00		
195	182	231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм Коб=1,02	1 м2	141.8718	14,255.00	-	2,022,383	-	2,022,383	-	2,184,174.00	
						-	-	-	-	-	161,791.00		
196	183	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	1 м3	20.44623	17,627.00	-	360,406	-	360,406	-	389,238.00	
						-	-	-	-	-	28,832.00		
197	186	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР=93%	м2 вертикальной проекции	621.691	1,105.77	59.02	687,447	36,692	236,591	400,569.00	1,175,057.00	
						666.19	26.63	414,164.00	16,556	-	87,041.00		
		Итого по разделу 10				**34,728,659**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			10,684,887							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			99,668							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			44,738							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			12,731,916							
			- накладные расходы, тенге			8,639,694							
			в т.ч. зарплата, тенге			777,572							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			2,572,493							
	11.2	**Ограждение лестниц Л1 и Л2**											
198	195	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118%	м ограждения	13.44	934.23	109.73	12,556	1,475	1,365	12,186.00	26,721.00	
						722.93	45.48	9,716.00	611	-	1,979.00		
199	196	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118%	м ограждения	27.97	934.23	109.73	26,130	3,069	2,841	25,361.00	55,610.00	
						722.93	45.48	20,220.00	1,272	-	4,119.00		
200	197	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	1 м	41.41	355.00	-	14,701	-	14,701	-	15,877.00	
						-	-	-	-	-	1,176.00		
		Итого по разделу 11				**98,208**							
			в том числе										

			- зарплата рабочих-строителей, тенге			29,936							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			4,544							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1,883							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			18,907							
			- накладные расходы, тенге			37,547							
			в т.ч. зарплата, тенге			3,379							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			7,274							
		Итого по общестроительным работам АР выше отм.0.000				**52,736,292**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			15,332,106							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			301,687							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			161,169							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			20,597,285							
			- накладные расходы, тенге			12,598,828							
			в т.ч. зарплата, тенге			1,133,895							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			3,906,387							
Локальная смета № 02-01-05													
Электроснабжение и электроосвещение внутреннее													
	Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция												
201	14	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	25	123.66	1.39	3,092	35	335	1,961.00	5,457.00	
						108.89	0.07	2,722.00	2	-	404.00		
202	15	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	140	141.25	1.49	19,775	209	2,083	12,600.00	34,965.00	
						124.88	0.12	17,483.00	17	-	2,590.00		
203	16	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	170	173.96	2.13	29,573	362	4,177	18,072.00	51,457.00	
						147.26	0.39	25,034.00	66	-	3,812.00		
204	17	1121-0201-0109	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	75	381.94	2.94	28,646	221	10,201	13,160.00	45,150.00	
						242.99	0.72	18,224.00	54	-	3,344.00		

205	18	243-107-0913	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66 Коб=1,03	1 км	0.07725	17,023,215.00	-	1,315,043	-	1,315,043	-	1,420,246.00	
						-	-	-	-	-	105,203.00		
206	19	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 Коб=1,03	1 км	0.1751	3,541,805.00	-	620,170	-	620,170	-	669,784.00	
						-	-	-	-	-	49,614.00		
207	20	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 Коб=1,03	1 км	0.0412	1,415,397.00	-	58,314	-	58,314	-	62,979.00	
						-	-	-	-	-	4,665.00		
208	21	243-108-2903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х4 (ок)-0,66 Коб=1,03	1 км	0.103	2,180,773.00	-	224,620	-	224,620	-	242,590.00	
						-	-	-	-	-	17,970.00		
209	22	243-108-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66 Коб=1,03	1 км	0.0103	1,148,997.00	-	11,835	-	11,835	-	12,782.00	
						-	-	-	-	-	947.00		
210	23	243-108-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66 Коб=1,03	1 км	0.0103	706,529.00	-	7,277	-	7,277	-	7,859.00	
						-	-	-	-	-	582.00		
211	24	243-202-1403	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 10х1,5 Коб=1,03	1 км	0.0515	1,426,318.00	-	73,455	-	73,455	-	79,331.00	
						-	-	-	-	-	5,876.00		
		Итого по разделу 2				**2,632,600**							

			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			63,463							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			827							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			139							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			2,327,511							
			- накладные расходы, тенге			45,793							
			в т.ч. зарплата, тенге			4,121							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			195,007							
	Раздел 3 Трубы												
212	25	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	420	541.68	4.62	227,506	1,940	17,871	149,679.00	407,360.00	
						494.51	0.46	207,694.00	193	-	30,175.00		
213	26	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм Коб=1,01	1 м	424.2	239.00	-	101,384	-	101,384	-	109,495.00	
						-	-	-	-	-	8,111.00		
		Итого по разделу 3				**516,855**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			207,694							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1,940							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			193							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			119,255							
			- накладные расходы, тенге			149,679							
			в т.ч. зарплата, тенге			13,471							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			38,286							
	Раздел 5 Кабельно-проводниковая продукция												
214	59	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	4610	261.04	2.27	1,203,394	10,465	109,303	780,477.00	2,142,581.00	
						235.06	0.08	1,083,627.00	369	-	158,710.00		
215	60	243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 Коб=1,03	1 км	0.1442	250,527.00	-	36,126	-	36,126	-	39,016.00	
						-	-	-	-	-	2,890.00		
216	61	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 Коб=1,03	1 км	2.2145	356,760.00	-	790,045	-	790,045	-	853,249.00	
						-	-	-	-	-	63,204.00		
217	62	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 Коб=1,03	1 км	1.09695	556,800.00	-	610,782	-	610,782	-	659,645.00	
						-	-	-	-	-	48,863.00		

218	63	243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 Коб=1,03	1 км	0.15965	617,027.00	-	98,508	-	98,508	-	106,389.00	
						-	-	-	-	-	7,881.00		
219	64	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 Коб=1,03	1 км	0.47895	499,892.00	-	239,423	-	239,423	-	258,577.00	
						-	-	-	-	-	19,154.00		
220	65	243-108-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 Коб=1,03	1 км	0.0309	477,515.00	-	14,755	-	14,755	-	15,935.00	
						-	-	-	-	-	1,180.00		
221	66	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 Коб=1,03	1 км	0.62315	592,850.00	-	369,434	-	369,434	-	398,989.00	
						-	-	-	-	-	29,555.00		
		Итого по разделу 5				**4,474,381**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			1,083,627							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			10,465							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			369							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			2,268,377							
			- накладные расходы, тенге			780,477							
			в т.ч. зарплата, тенге			70,243							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			331,437							
	Раздел 6 Трубы												
222	67	1121-0101-0105	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72%	м	120	231.74	4.42	27,809	530	10,246	12,406.00	43,432.00	
						141.94	1.64	17,033.00	197	-	3,217.00		
223	68	241-101-0103	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм Коб=1,02	1 м	122.4	419.00	-	51,286	-	51,286	-	55,389.00	
						-	-	-	-	-	4,103.00		
224	69	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм Коб=1,01	1 м	3873.35	31.00	-	120,074	-	120,074	-	129,680.00	
						-	-	-	-	-	9,606.00		

		Итого по разделу 6				**228,501**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			17,033							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			530							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			197							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			181,605							
			- накладные расходы, тенге			12,406							
			в т.ч. зарплата, тенге			1,117							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			16,926							
		Итого по электроснабжению и электроосвещению внутреннему				**7,852,337**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			1,371,817							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			13,762							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			898							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			4,896,748							
			- накладные расходы, тенге			988,355							
			в т.ч. зарплата, тенге			88,952							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			581,656							
Протокол замены №1													
Локальная смета № 02-01-04													
Общестроительные работы АР выше отм. 0.000													
	Раздел 1 Стены												
225	1	1108-0201-0110	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93%т.ч.п.3.1:К1мат=0,9; т.ч.п.3.1:К2мат=0,77; т.ч.п.3.1:	м3 кладки	129.9	52,375.86	3,877.65	6,803,624	503,707	5,348,842	982,300.00	8,408,798.00	
						7,321.60	809.55	951,076.00	105,161	-	622,874.00		
226	2	1108-0201-0111	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа свыше 4 м НР=93%т.ч.п.3.1: т.ч.п.3.1:К2мат=0,9; т.ч.п.3.1:К3мат=0,77;	м3 кладки	7.93	51,385.83	3,102.12	407,490	24,600	326,531	57,190.00	501,854.00	
						7,107.10	647.64	56,359.00	5,136	-	37,174.00		
		Итого по разделу 1				**8,910,652**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			1,007,435							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			528,307							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			110,297							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			5,675,373							
			- накладные расходы, тенге			1,039,490							
			в т.ч. зарплата, тенге			93,554							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			660,048							
		Итого по протоколу замены №1				**8,910,652**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			1,007,435							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			528,307							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			110,297							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			5,675,373							
			- накладные расходы, тенге			1,039,490							
			в т.ч. зарплата, тенге			93,554							

			- сметная прибыль (8 %), тенге		660,048								
Протокол замены №2													
Локальная смета № 02-01-03													
Общестроительные работы АР ниже отм. 0.000													
	Раздел 6 Полы												
	6.1 Тип Л												
227	1	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%: :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	173.09	434.47	11.34	75,202	1,963	71,247	2,903.00	84,353.00	
						11.51	6.33	1,992.00	1,096	-	6,248.00		
228	2	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	173.09	2,422.78	183.74	419,359	31,804	139,682	246,143.00	718,742.00	
						1,432.05	80.77	247,874.00	13,980	-	53,240.00		
229	3	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм Коб=1,02	1 м2	176.5518	3,370.00	-	594,980	-	594,980	-	642,578.00	
						-	-	-	-	-	47,598.00		
		Итого по разделу 6			**1,445,673**								
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге		249,866								
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге		33,767								
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		15,076								
			- материалы, изделия и конструкции, тенге		805,909								
			- накладные расходы, тенге		249,046								
			в т.ч. зарплата, тенге		22,414								
			- сметная прибыль (8 %), тенге		107,086								
Локальная смета № 02-01-04													
Общестроительные работы АР выше отм. 0.000													
	Раздел 10 Наружная отделка												
230	8	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80%	м2	528.423	785.85	4.05	415,261	2,140	221,938	153,534.00	614,299.00	
						361.80	1.39	191,183.00	735	-	45,504.00		
		Итого по разделу 10			**614,299**								
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге		191,183								
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге		2,140								
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		735								
			- материалы, изделия и конструкции, тенге		221,938								
			- накладные расходы, тенге		153,534								
			в т.ч. зарплата, тенге		13,818								
			- сметная прибыль (8 %), тенге		45,504								
		Итого по протоколу замены №2			**2,059,972**								
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге		441,049								
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге		35,907								
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		15,811								
			- материалы, изделия и конструкции, тенге		1,027,847								
			- накладные расходы, тенге		402,580								
			в т.ч. зарплата, тенге		36,232								

			- сметная прибыль (8 %), тенге		152,590							
			Итого по акту, в том числе:				**90,291,410.00**					
			Строительно-монтажные работы				*90,291,410.00*					
			Оборудование				*0.00*					
			Временные здания и сооружения (1,5%)				**1,354,371.15**					
			Итого с учетом временных зданий и сооружений (1,5%)				**91,645,781.15**					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)				**1,191,395.15**					
			Итого с учетом затрат на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)				**92,837,176.30**					
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				**1,856,743.53**					
			Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)				**94,693,919.83**					
			Итого в текущих ценах				**94,693,919.83**					
			Итого в ценах 2023г.-100% (Иинф = 1,006603770)				**95,319,256.70**					

	Договорная скидка подрядчика (5%)		4 765 962,83				
	Итого с учетом скидки подрядчика (5%)		90 553 293,86				
	Налог на добавленную стоимость (12%)		10 866 395,26				
	Итого с учетом НДС (12%)		101 419 689,12				

Сдал (Подрядчик)

ТОО ПМК-5 БИН 041 240 008 884
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель, Шаяхин К.К._____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области" БИН 101240019050
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.руководителя, Темирбаев Р.Т_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

01.07.24г.

Эксперт ТОО "Курылыс Сапа" Аханов Ч.М._____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "ПГС Компания" Авхадов Х.А._____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)