Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство здания суда на 3 состава в районе имени Г.Мусрепова, с. Новоишимское, Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство здания суда на 3 состава в районе имени Г.Мусрепова, с. Новоишимское, Северо-Казахстанской области**

Договор подряда (контракт) **№ 173** от **25.07.2023 года**

Акт выполненных работ № 5
за июнь месяц 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 02-01-01													
Общестроительные работы КЖ ниже отметки 0.000													
	Раздел 7 Крыльца и шахта												
	7.1 Крыльцо 1												
1	118	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство толщиной 100 ммНР=93%	м3 основания	5.5	8,691.98	2,400.28	47,806	13,202	28,148	11,116.00	63,636.00	
						1,173.85	999.54	6,456.00	5,497	-	4,714.00		
2	119	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91%	м3	37.7	71,768.43	3,545.00	2,705,670	133,647	2,041,609	509,023.00	3,471,868.00	
						14,069.35	767.97	530,414.00	28,952	-	257,175.00		
3	120	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	3.0458	431,408.00	-	1,313,982	-	1,313,982	-	1,419,101.00	
						-	-	-	-	-	105,119.00		
4	121	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб=0,001	1 т	0.2489	434,300.00	-	108,097	-	108,097	-	116,745.00	
						-	-	-	-	-	8,648.00		

5	122	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	128	1,156.03	26.39	147,972	3,378	96,536	45,123.00	208,543.00	
						375.45	3.60	48,058.00	461	-	15,448.00		
6	123	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство монолитной лестницы бетон кл.В15 НР=91%	м3	18.5	49,488.59	2,395.90	915,539	44,324	821,344	54,226.00	1,047,346.00	
						2,695.74	525.31	49,871.00	9,718	-	77,581.00		
7	124	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб=0,001	1 т	0.64	431,408.00	-	276,101	-	276,101	-	298,189.00	
						-	-	-	-	-	22,088.00		
8	125	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм Коб=0,001	1 т	0.1668	474,042.00	-	79,070	-	79,070	-	85,396.00	
						-	-	-	-	-	6,326.00		
9	126	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0.746	36,040.47	15,581.84	26,886	11,624	8,138	7,352.00	36,977.00	
						9,549.12	4,733.62	7,124.00	3,531	-	2,739.00		
10	127	222-512-0101	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т /Стойка СТ-1/	1 т	0.746	971,330.00	-	724,612	-	724,612	-	782,581.00	
						-	-	-	-	-	57,969.00		
11	128	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69%	т	0.746	4,012.09	529.03	2,993	395	281	1,599.00	4,959.00	
						3,106.12	1.80	2,317.00	1	-	367.00		
12	131	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91%:	т	0.0352	1,009,780.98	1,786.98	35,544	63	34,318	1,084.00	39,558.00	
						33,060.00	763.14	1,164.00	27	-	2,930.00		
13	134	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	1 т	0.00528	694,126.00	-	3,665	-	3,665	-	3,958.00	
						-	-	-	-	-	293.00		
	7.2 Крыльцо 2												
14	135	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство толщ. 100 мм НР=93%	м3 основания	1.43	8,691.98	2,400.28	12,430	3,432	7,319	2,890.00	16,546.00	
						1,173.85	999.54	1,679.00	1,429	-	1,226.00		

15	136	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91%	м3	11.1	71,768.43	3,545.00	796,630	39,350	601,110	149,872.00	1,022,222.00	
						14,069.35	767.97	156,170.00	8,524	-	75,720.00		
16	137	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	1 т	0.69264	431,408.00	-	298,810	-	298,810	-	322,715.00	
						-	-	-	-	-	23,905.00		
17	138	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	1 т	0.02479	434,300.00	-	10,766	-	10,766	-	11,627.00	
						-	-	-	-	-	861.00		
18	139	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	53	1,156.03	26.39	61,270	1,399	39,972	18,684.00	86,350.00	
						375.45	3.60	19,899.00	191	-	6,396.00		
19	140	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство монолитной лестницы кл. В15 НР=91%	м3	3.7	49,488.59	2,395.90	183,108	8,865	164,269	10,845.00	209,469.00	
						2,695.74	525.31	9,974.00	1,944	-	15,516.00		
20	141	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/10мм/	1 т	0.11846	431,408.00	-	51,106	-	51,106	-	55,195.00	
						-	-	-	-	-	1,089.00		
21	142	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/5мм/	1 т	0.03058	474,042.00	-	14,496	-	14,496	-	15,656.00	
						-	-	-	-	-	1,160.00		
22	143	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0.3129	36,040.47	15,581.84	11,277	4,876	3,414	3,084.00	15,510.00	
						9,549.12	4,733.62	2,988.00	1,481	-	1,149.00		
23	144	222-512-0101	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т /Стойка СТ-2,СТ-3/Коб=0,001	1 т	0.3129	971,330.00	-	303,929	-	303,929	-	328,243.00	
						-	-	-	-	-	24,314.00		
24	145	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69% Коб=0,001	т	0.3129	4,012.09	529.03	1,255	166	118	671.00	2,080.00	

						3,106.12	1.80	972.00	1	-	154.00		
25	147	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91%	т	0.0205	1,009,780.98	1,786.98	20,701	37	19,986	632.00	23,040.00	
						33,060.00	763.14	678.00	16	-	1,707.00		
26	150	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка ПР-1 НР=118%	шт. сборных конструкций	2	1,015.20	343.82	2,030	688	880	716.00	2,966.00	
						231.31	71.78	463.00	144	-	220.00		
27	151	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0.052	119,061.00	-	6,191	-	6,191	-	6,686.00	
						-	-	-	-	-	495.00		
28	152	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0.0201	118,039.61	26,460.78	2,373	532	63	1,334.00	4,003.00	
						88,422.50	7,821.75	1,777.00	157	-	296.00		
29	153	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69%	т	0.0201	4,012.09	529.03	81	11	8	43.00	134.00	
						3,106.12	1.80	62.00	-	-	10.00		
30	154	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0.0201	394,960.00	-	7,939	-	7,939	-	8,574.00	
						-	-	-	-	-	635.00		
31	155	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м ИЗ БЕТОНА В20 НР=91%	м3	2.2	94,105.16	2,603.54	207,031	5,728	148,622	49,077.00	276,597.00	
						23,946.00	567.99	52,681.00	1,250	-	20,489.00		
32	156	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/14мм/	1 т	0.1366	409,726.00	-	55,969	-	55,969	-	60,446.00	
						-	-	-	-	-	4,477.00		
33	157	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/5мм/	1 т	0.0234	474,042.00	-	11,093	-	11,093	-	11,980.00	

						-	-	-	-	-	887.00		
	7.3 Крыльцо 3												
34	158	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство толщиной 100мм НР=93%	м3 основания	0.85	8,691.98	2,400.28	7,388	2,040	4,350	1,719.00	9,836.00	
						1,173.85	999.54	998.00	850	-	729.00		
35	159	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91%	м3	4.5	71,768.43	3,545.00	322,958	15,953	243,693	60,759.00	414,414.00	
						14,069.35	767.97	63,312.00	3,456	-	30,697.00		
36	160	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/12мм/	1 т	0.28416	431,408.00	-	122,589	-	122,589	-	132,396.00	
						-	-	-	-	-	9,807.00		
37	161	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/8мм/	1 т	0.00948	434,300.00	-	4,117	-	4,117	-	4,446.00	
						-	-	-	-	-	329.00		
38	162	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство монолитной лестницы НР=91%	м3	1.1	49,488.59	2,395.90	54,437	2,635	48,837	3,224.00	62,274.00	
						2,695.74	525.31	2,965.00	578	-	4,613.00		
39	163	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/10мм/	1 т	0.04011	431,408.00	-	17,302	-	17,302	-	18,686.00	
						-	-	-	-	-	1,384.00		
40	164	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/5мм/	1 т	0.00723	474,042.00	-	3,426	-	3,426	-	3,700.00	
						-	-	-	-	-	274.00		
41	165	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	11.66	1,156.03	26.39	13,479	308	8,794	4,111.00	18,997.00	
						375.45	3.60	4,378.00	42	-	1,407.00		
42	166	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка ПР-1 НР=118%	шт. сборных конструкций	2	1,015.20	343.82	2,030	688	880	716.00	2,966.00	
						231.31	71.78	463.00	144	-	220.00		

43	167	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0.052	119,061.00	-	6,191	-	6,191	-	6,686.00	
						-	-	-	-	-	495.00		
44	168	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69% т.ч.п.3.2:К1тр=1,1;	т конструкций	0.31014	126,881.86	26,460.78	39,351	8,207	979	22,488.00	66,786.00	
						97,264.75	7,821.75	30,166.00	2,426	-	4,947.00		
45	169	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0.27044	973,588.00	-	263,297	-	263,297	-	284,361.00	
						-	-	-	-	-	21,064.00		
46	170	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0.0397	968,090.00	-	38,433	-	38,433	-	41,508.00	
						-	-	-	-	-	3,075.00		
47	171	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69%	т	0.31014	9,588.76	1,133.75	2,974	352	378	1,550.00	4,886.00	
						7,237.20	3.60	2,245.00	1	-	362.00		
	7.4 Воздухозаборная шахта												
48	179	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0.3	45,015.65	1,567.76	13,505	470	12,524	553.00	15,183.00	
						1,701.00	326.16	510.00	98	-	1,125.00		
49	180	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91%	м3	3.4	52,773.07	1,909.26	179,428	6,491	158,219	14,661.00	209,616.00	
						4,328.70	409.76	14,718.00	1,393	-	15,527.00		
50	181	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом НР=93%	м2 поверхности	2.17	4,868.09	9.60	10,564	21	9,906	597.00	12,054.00	
						293.49	2.44	637.00	5	-	893.00		

51	182	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	8.75	1,156.03	26.39	10,115	231	6,599	3,085.00	14,256.00	
						375.45	3.60	3,285.00	32	-	1,056.00		
52	183	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	0.7192	12,970.49	2,391.46	9,328	1,720	4,390	3,694.00	14,064.00	
						4,474.44	989.45	3,218.00	712	-	1,042.00		
53	184	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	0.7192	51,468.45	11.52	37,016	8	33,373	3,417.00	43,668.00	
						5,054.46	-	3,635.00	-	-	3,235.00		
54	185	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	1.6	71,222.20	4,005.93	113,956	6,409	93,670	14,340.00	138,560.00	
						8,672.48	964.27	13,876.00	1,543	-	10,264.00		
55	186	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР=93% Коб=-1	м2 стен (без вычета проемов)	-6.35	393.98	-	-2,502	-	-	-2,327.00	-5,215.00	
						393.98	-	-2,502.00	-	-	-386.00		
56	187	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69% т.ч.п.3.2:К1тр=1,1;	т конструкций	0.21048	126,881.86	26,460.78	26,706	5,569	664	15,261.00	45,324.00	
						97,264.75	7,821.75	20,472.00	1,646	-	3,357.00		
57	188	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0.05765	490,575.00	-	28,282	-	28,282	-	30,545.00	
						-	-	-	-	-	2,263.00		
58	189	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0.15704	521,841.00	-	81,949	-	81,949	-	88,505.00	
						-	-	-	-	-	6,556.00		
59	190	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	5.5	110.92	2.93	610	16	263	230.00	907.00	
						60.24	0.36	331.00	2	-	67.00		

60	191	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР=69%	м2	11	93.25	2.11	1,026	23	615	270.00	1,400.00	
						35.21	0.36	387.00	4	-	104.00		
61	192	1107-0105-0206	Плиты покрытий площадью до 2 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м ПТ12,5-13.13 НР=118%	шт. сборных конструкций	2	1,582.29	502.52	3,165	1,005	355	2,477.00	6,093.00	
						902.20	147.28	1,804.00	295	-	451.00		
62	193	222-203-0201	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм	1 м3	0.27	0.00	-	0	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-		
63	194	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	3.38	1,263.95	136.49	4,272	461	2,776	1,061.00	5,760.00	
						306.18	34.90	1,035.00	118	-	427.00		
64	195	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92%:К1трр=35;К1трм=35;К1экс=35;К1мат=35;	м2 стяжки	3.38	1,423.23	70.82	4,811	239	4,437	182.00	5,392.00	
						39.69	18.89	134.00	64	-	399.00		
65	196	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94%	м2 покрытия	3.38	200.27	4.46	677	15	63	569.00	1,346.00	
						177.10	1.68	599.00	6	-	100.00		
		Итого по разделу 7				**11,758,298**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			1,059,413							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			324,578							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			76,739							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			8,483,316							
			- накладные расходы, тенге			1,020,008							
			в т.ч. зарплата, тенге			91,801							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			870,985							
		Итого по общестроительным работам КЖ ниже отм.0.000				**11,758,298**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			1,059,413							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			324,578							

			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76,739								
			- материалы, изделия и конструкции, тенге	8,483,316								
			- накладные расходы, тенге	1,020,008								
			в т.ч. зарплата, тенге	91,801								
			- сметная прибыль (8 %), тенге	870,985								
Локальная смета № 02-01-02												
Общестроительные работы КЖ выше отметки 0.000												
	Раздел 6 Лестницы											
	6.1 Лестница Л1											
66	88	1107-0518-0102	Лестницы из отдельных ступеней с мозаичным покрытием. Устройство по готовому основанию НР=118%	м ступеней	29.7	2,129.45	74.20	63,245	2,204	2,619	70,024.00	143,931.00
						1,967.07	30.99	58,422.00	920	-	10,662.00	
67	89	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	1 м	29.7	4,787.00	-	142,174	-	142,174	-	153,548.00
						-	-	-	-	-	11,374.00	
68	90	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91%	м3	0.3	94,105.16	2,603.54	28,232	781	20,267	6,692.00	37,718.00
						23,946.00	567.99	7,184.00	170	-	2,794.00	
69	91	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб=0,001	1 т	0.03552	431,408.00	-	15,324	-	15,324	-	16,550.00
						-	-	-	-	-	1,226.00	
70	92	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб=0,001	1 т	0.00322	434,300.00	-	1,398	-	1,398	-	1,510.00
						-	-	-	-	-	112.00	
71	93	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	0.00179	783.00	-	1	-	1	-	1.00
						-	-	-	-	-	-	
	6.2 Лестница Л2											
72	98	1107-0518-0102	Лестницы из отдельных ступеней с мозаичным покрытием. Устройство по готовому основанию НР=118%	м ступеней	32.4	2,129.45	74.20	68,994	2,404	2,857	76,390.00	157,015.00
						1,967.07	30.99	63,733.00	1,004	-	11,631.00	
73	99	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	1 м	32.4	4,787.00	-	155,099	-	155,099	-	167,507.00

						-	-	-	-	-	12,408.00		
74	100	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91%	м3	0.35	94,105.16	2,603.54	32,937	911	23,644	7,808.00	44,005.00	
						23,946.00	567.99	8,381.00	199	-	3,260.00		
75	101	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб=0,001	1 т	0.03108	431,408.00	-	13,408	-	13,408	-	14,481.00	
						-	-	-	-	-	1,073.00		
76	102	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб=0,001	1 т	0.00322	434,300.00	-	1,398	-	1,398	-	1,510.00	
						-	-	-	-	-	112.00		
77	103	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный Коб=0,001	1 кг	0.00174	783.00	-	1	-	1	-	1.00	
						-	-	-	-	-	-		
		Итого по разделу 6				**737,777**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			137,720							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			6,300							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2,293							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			378,191							
			- накладные расходы, тенге			160,914							
			в т.ч. зарплата, тенге			14,482							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			54,652							
	Раздел 7 Кровля												
78	104	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В15 НР=91%	м3	6.1	57,057.07	1,636.16	348,048	9,981	293,053	42,962.00	422,291.00	
						7,379.40	360.10	45,014.00	2,197	-	31,281.00		
79	105	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя толя на столбиках под подкладки НР=93%	м2 поверхности	15.04	3,936.59	9.60	59,206	144	54,648	4,139.00	68,413.00	
						293.49	2.44	4,414.00	37	-	5,068.00		
80	106	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	16.014	183,250.20	1,048.37	2,934,569	16,789	2,401,750	470,106.00	3,677,049.00	
						32,223.69	394.01	516,030.00	6,310	-	272,374.00		
81	107	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	8.46	11,675.26	79.51	98,773	673	87,971	9,378.00	116,803.00	

						1,197.30	34.44	10,129.00	291	-	8,652.00		
82	108	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	14.762	9,823.24	57.22	145,011	845	100,733	39,417.00	199,182.00	
						2,942.20	24.67	43,433.00	364	-	14,754.00		
83	109	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР=90%	м2 покрытия	166	1,112.18	52.90	184,622	8,781	104,927	67,136.00	271,899.00	
						427.19	22.18	70,914.00	3,682	-	20,141.00		
84	110	215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	1 м2	174.632	2,791.00	-	487,398	-	487,398	-	526,390.00	
						-	-	-	-	-	38,992.00		
85	111	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	540	7,980.80	30.67	4,309,632	16,562	3,476,903	753,745.00	5,468,447.00	
						1,511.42	5.78	816,167.00	3,121	-	405,070.00		
86	112	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1 м2	594	137.00	-	81,378	-	81,378	-	87,888.00	
						-	-	-	-	-	6,510.00		
87	113	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	112.86	5,081.72	36.12	573,523	4,077	326,393	220,392.00	857,428.00	
						2,153.58	16.19	243,053.00	1,827	-	63,513.00		
88	114	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	49.7	2,731.00	-	135,731	-	135,731	-	146,589.00	
						-	-	-	-	-	10,858.00		
89	115	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	88	1,177.00	-	103,576	-	103,576	-	111,862.00	
						-	-	-	-	-	8,286.00		
90	116	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	94	2,014.00	-	189,316	-	189,316	-	204,461.00	
						-	-	-	-	-	15,145.00		
91	117	224-105-0303	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 шт.	10	2,924.00	-	29,240	-	29,240	-	31,579.00	

						-	-	-	-	-	2,339.00		
92	118	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=92%	м труб	112	1,972.07	126.74	220,872	14,195	7,250	186,942.00	440,439.00	
						1,780.60	33.67	199,427.00	3,771	-	32,625.00		
93	119	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	112	3,310.00	-	370,720	-	370,720	-	400,378.00	
						-	-	-	-	-	29,658.00		
94	120	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	4	1,424.00	-	5,696	-	5,696	-	6,152.00	
						-	-	-	-	-	456.00		
95	121	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	118	1,426.00	-	168,268	-	168,268	-	181,729.00	
						-	-	-	-	-	13,461.00		
96	122	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	18	2,195.00	-	39,510	-	39,510	-	42,671.00	
						-	-	-	-	-	3,161.00		
97	123	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	88	2,557.00	-	225,016	-	225,016	-	243,017.00	
						-	-	-	-	-	18,001.00		
98	124	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	14	3,680.00	-	51,520	-	51,520	-	55,642.00	
						-	-	-	-	-	4,122.00		
99	125	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	28	3,330.00	-	93,240	-	93,240	-	100,699.00	
						-	-	-	-	-	7,459.00		
100	126	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	70	1,717.00	-	120,190	-	120,190	-	129,805.00	

						-	-	-	-	-	9,615.00		
101	127	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	14	3,330.00	-	46,620	-	46,620	-	50,350.00	
						-	-	-	-	-	3,730.00		
102	128	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90%	слуховое окно	1	34,882.02	1,137.54	34,882	1,138	24,588	8,672.00	47,038.00	
						9,156.48	480.48	9,156.00	480	-	3,484.00		
103	129	223-101-0101	Блок оконный из деревянных профилей одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 с жалюзийной решеткой	1 м2	4.475	31,739.00	-	142,032	-	142,032	-	153,395.00	
						-	-	-	-	-	11,363.00		
104	130	1112-0101-0705	Покрытия слуховых окон из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	14	7,980.80	30.67	111,731	429	90,142	19,542.00	141,775.00	
						1,511.42	5.78	21,160.00	81	-	10,502.00		
105	131	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1 м2	15.4	137.00	-	2,110	-	2,110	-	2,279.00	
						-	-	-	-	-	169.00		
106	132	261-107-0997	Петля накладная	1 шт.	4	389.00	-	1,556	-	1,556	-	1,680.00	
						-	-	-	-	-	124.00		
		Итого по разделу 7				**14,187,330**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			1,978,897							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			73,614							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			22,161							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			9,261,474							
			- накладные расходы, тенге			1,822,431							
			в т.ч. зарплата, тенге			164,019							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			1,050,913							
	Раздел 8 Вытяжные шахты ВШ1-ВШ2												

107	133	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0.38022	118,039.61	26,460.78	44,880	10,061	1,200	25,250.00	75,740.00	
						88,422.50	7,821.75	33,620.00	2,974	-	5,610.00		
108	134	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0.3802	1,016,681.00	-	386,542	-	386,542	-	417,465.00	
						-	-	-	-	-	30,923.00		
109	135	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	1.202	5,112.21	20.02	6,145	24	4,361	1,625.00	8,392.00	
						1,463.83	4.86	1,760.00	6	-	622.00		
110	136	1126-0201-0108	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо НР=76%	м2	31	1,275.09	15.14	39,528	469	8,708	23,169.00	67,713.00	
						979.05	4.32	30,351.00	134	-	5,016.00		
111	137	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 Коб=0,05	1 м3	1.55	43,327.00	-	67,157	-	67,157	-	72,530.00	
						-	-	-	-	-	5,373.00		
112	138	1134-0108-0701	Каркасы стен. Облицовка кровельной сталью НР=76%	м2 поверхности	65.8	1,293.59	7.26	85,118	478	829	63,823.00	160,856.00	
						1,273.73	2.52	83,811.00	166	-	11,915.00		
113	139	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм Коб=0,001	1 т	0.41322	633,104.00	-	261,614	-	261,614	-	282,543.00	
						-	-	-	-	-	20,929.00		
		Итого по разделу 8				**1,085,237**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			149,542							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			11,032							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3,280							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			730,408							
			- накладные расходы, тенге			113,867							
			в т.ч. зарплата, тенге			10,248							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			80,388							

		Итого по общестроительным работам КЖ выше отметки 0.000			**16,010,344**								
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге		2,266,159								
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге		90,946								
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		27,734								
			- материалы, изделия и конструкции, тенге		10,370,074								
			- накладные расходы, тенге		2,097,212								
			в т.ч. зарплата, тенге		188,749								
			- сметная прибыль (8 %), тенге		1,185,953								
Локальная смета № 02-01-03													
Общестроительные работы АР ниже отм. 0,000													
	Раздел 3 Проемы												
	3.1 Двери деревянные												
114	10	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90%	м2	31.1	2,270.16	109.83	70,602	3,416	19,717	44,023.00	123,795.00	
						1,526.34	46.47	47,469.00	1,445	-	9,170.00		
115	11	223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 24-10П, ДГ 24-12П/Д-3, Д-15/	1 м2	5.19	27,879.00	-	144,692	-	144,692	-	156,267.00	
						-	-	-	-	-	11,575.00		
116	12	223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П /Д-4,Д-5,Д-6/	1 м2	7.83	27,879.00	-	218,293	-	218,293	-	235,756.00	
						-	-	-	-	-	17,463.00		
117	13	223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П/Д9,Д-10,Д-11,Д-12,Д-13,Д-14/	1 м2	18.08	38,072.00	-	688,342	-	688,342	-	743,409.00	
						-	-	-	-	-	55,067.00		
118	14	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	18	5,075.00	-	91,350	-	91,350	-	98,658.00	
						-	-	-	-	-	7,308.00		

119	15	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	36	527.00	-	18,972	-	18,972	-	20,490.00	
						-	-	-	-	-	1,518.00		
	3.2 Двери металлические												
120	16	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	25.25	3,853.16	61.53	97,292	1,554	16,240	55,326.00	164,828.00	
						3,148.47	27.06	79,499.00	683	-	12,210.00		
121	17	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /Д-1,Д-17/	1 м2	8.48	55,181.00	-	467,935	-	467,935	-	505,370.00	
						-	-	-	-	-	37,435.00		
122	18	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный/Д-2,Д-7,Д-8,Д-16/	1 м2	16.77	27,378.00	-	459,129	-	459,129	-	495,859.00	
						-	-	-	-	-	36,730.00		
	3.3 Окна												
123	21	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=90%	м	10.96	1,489.73	6.95	16,327	76	12,754	3,181.00	21,069.00	
						319.12	3.30	3,498.00	36	-	1,561.00		
124	22	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм/пд-1/	1 м	10.96	1,238.00	-	13,568	-	13,568	-	14,653.00	
						-	-	-	-	-	1,085.00		
125	23	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80% Коб=8	м	10.4	2,167.84	5.46	22,546	57	16,100	5,123.00	29,882.00	
						614.26	1.54	6,388.00	16	-	2,213.00		
126	24	1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе /рассечки из плит/НР=76%	м3 изоляции	0.0756	22,037.37	2,478.18	1,666	187	146	1,076.00	2,961.00	
						17,629.04	1,097.39	1,333.00	83	-	219.00		
127	25	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 Коб=1,03	1 м3	0.07787	41,869.00	-	3,260	-	3,260	-	3,521.00	
						-	-	-	-	-	261.00		
		Итого по разделу 3				**2,616,518**							
			в том числе										

			- зарплата рабочих-строителей, тенге			138,187							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			5,290							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2,263							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			2,170,498							
			- накладные расходы, тенге			108,729							
			в т.ч. зарплата, тенге			9,786							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			193,815							
	Раздел 4 Витражи												
	4.1 Витражи												
128	30	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР=69%	м2	13.71375	9,857.22	546.45	135,179	7,494	111	90,949.00	244,218.00	
						9,302.64	308.91	127,574.00	4,236	-	18,090.00		
129	31	223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	1 м2	1.845	86,743.00	-	160,041	-	160,041	-	172,844.00	
						-	-	-	-	-	12,803.00		
130	32	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей коричневого цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	11.86875	86,768.00	-	1,029,828	-	1,029,828	-	1,112,214.00	
						-	-	-	-	-	82,386.00		
		Итого по разделу 4				**1,529,276**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			127,574							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			7,494							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			4,236							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			1,189,980							
			- накладные расходы, тенге			90,949							
			в т.ч. зарплата, тенге			8,185							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			113,279							
		Итого по общестроительным работам АР ниже отметки 0.000				**4,145,794**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			265,761							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			12,784							

			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6,499								
			- материалы, изделия и конструкции, тенге	3,360,478								
			- накладные расходы, тенге	199,678								
			в т.ч. зарплата, тенге	17,971								
			- сметная прибыль (8 %), тенге	307,094								
Локальная смета № 02-01-04												
Общестроительные работы АР выше отм. 0,000												
	Раздел 2 Кровля											
	2.1 Кровля											
131	5	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	374.66	358.78	9.97	134,421	3,735	46,488	65,271.00	215,667.00
						224.73	4.50	84,197.00	1,686	-	15,975.00	
132	6	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	347.04	889.21	74.11	308,591	25,719	185,659	94,950.00	435,824.00
						280.12	17.27	97,213.00	5,993	-	32,283.00	
133	7	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	1 м3	53.61768	17,627.00	-	945,119	-	945,119	-	1,020,729.00
						-	-	-	-	-	75,610.00	
134	8	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	27.62	1,320.05	71.36	36,460	1,971	14,776	18,555.00	59,416.00
						713.71	16.48	19,713.00	455	-	4,401.00	
135	9	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	4.26729	49,780.00	-	212,426	-	212,426	-	229,420.00
						-	-	-	-	-	16,994.00	
136	10	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	374.66	1,263.95	136.49	473,552	51,137	307,701	117,566.00	638,407.00
						306.18	34.90	114,713.00	13,076	-	47,289.00	
137	11	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92%:К1трр=15;К1трм=15;К1экс=15 ;К1мат=15; :	м2 стяжки	374.66	609.97	30.36	228,531	11,375	210,784	8,655.00	256,161.00

						17.01	8.10	6,373.00	3,035	-	18,975.00		
138	12	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0.51703	20,422.56	1,890.16	10,559	977	22	9,079.00	21,209.00	
						18,490.40	806.82	9,560.00	417	-	1,571.00		
139	13	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0.51703	567,060.00	-	293,187	-	293,187	-	316,642.00	
						-	-	-	-	-	23,455.00		
140	14	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой по периметру НР=92%	м2 изолируемой поверхности	122.44	529.93	17.12	64,885	2,096	49,490	12,702.00	83,794.00	
						108.61	4.16	13,298.00	509	-	6,207.00		
	2.2 Утепление стен												
141	15	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76%	м3 изоляции	3.061	39,511.28	3,459.32	120,944	10,589	-	86,758.00	224,318.00	
						36,051.96	1,241.31	110,355.00	3,800	-	16,616.00		
142	16	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	2.96917	49,780.00	-	147,805	-	147,805	-	159,629.00	
						-	-	-	-	-	11,824.00		
	2.3 Утепление бетонных столбиков, бортиков												
143	17	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=76%	м3 изоляции	8.459	65,081.98	3,459.32	550,528	29,262	216,303	239,753.00	853,504.00	
						36,051.96	1,241.31	304,964.00	10,500	-	63,223.00		
144	18	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	8.20523	49,780.00	-	408,456	-	408,456	-	441,133.00	
						-	-	-	-	-	32,677.00		
145	19	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	84.59	3,006.40	39.79	254,311	3,366	87,226	132,471.00	417,725.00	
						1,935.45	22.10	163,720.00	1,869	-	30,943.00		
	2.4 Кровля козырька входа № 2, АР-2, лист26												
146	20	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	9.2	358.78	9.97	3,301	92	1,142	1,603.00	5,296.00	
						224.73	4.50	2,068.00	41	-	392.00		

147	21	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	9.2	1,263.95	136.49	11,628	1,256	7,556	2,887.00	15,676.00	
						306.18	34.90	2,817.00	321	-	1,161.00		
148	22	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92%:К1трр=30;К1трм=30;К1экс=30 ;К1мат=30; :	м2 стяжки	9.2	1,219.91	60.70	11,223	558	10,352	425.00	12,580.00	
						34.02	16.19	313.00	149	-	932.00		
149	23	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0.0127	20,422.56	1,890.16	259	24	1	223.00	521.00	
						18,490.40	806.82	235.00	10	-	39.00		
150	24	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0.0127	567,060.00	-	7,199	-	7,199	-	7,775.00	
						-	-	-	-	-	576.00		
151	25	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	9.2	1,320.05	71.36	12,144	657	4,922	6,181.00	19,791.00	
						713.71	16.48	6,566.00	152	-	1,466.00		
152	26	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	0.92	49,780.00	-	45,798	-	45,798	-	49,462.00	
						-	-	-	-	-	3,664.00		
153	27	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР=92%	м2 кровли	9.2	276.34	19.93	2,542	183	147	2,083.00	4,995.00	
						240.40	5.60	2,212.00	52	-	370.00		
154	28	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=92%	м примыканий	14	2,737.55	32.98	38,326	462	28,176	9,033.00	51,148.00	
						691.98	9.29	9,688.00	130	-	3,789.00		
155	29	235-103-0417	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0	1 м2	13.9	1,666.00	-	23,157	-	23,157	-	25,010.00	

						-	-	-	-	-	1,853.00		
156	30	235-103-0121	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,5, полиэстер, крошка/пленка	1 м2	13.9	930.00	-	12,927	-	12,927	-	13,961.00	
						-	-	-	-	-	1,034.00		
157	31	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм Коб=0,001	1 т	0.0116	633,104.00	-	7,344	-	7,344	-	7,932.00	
						-	-	-	-	-	588.00		
158	32	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР=80%	м2	14.2	1,006.07	3.42	14,286	49	6,495	6,210.00	22,136.00	
						545.25	1.39	7,743.00	20	-	1,640.00		
159	33	222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые	1 м2	14.2	7,629.00	-	108,332	-	108,332	-	116,999.00	
						-	-	-	-	-	8,667.00		
	2.5 Кровля козырьков входов № 3,№ 4,АР-2, лист 26												
160	34	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	16.05	358.78	9.97	5,758	160	1,991	2,796.00	9,238.00	
						224.73	4.50	3,607.00	72	-	684.00		
161	35	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	16.05	1,320.05	71.36	21,187	1,145	8,586	10,782.00	34,526.00	
						713.71	16.48	11,455.00	265	-	2,557.00		
162	36	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1.605	49,780.00	-	79,897	-	79,897	-	86,289.00	
						-	-	-	-	-	6,392.00		
163	37	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	16.05	1,263.95	136.49	20,286	2,191	13,182	5,036.00	27,348.00	
						306.18	34.90	4,914.00	560	-	2,026.00		
164	38	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92%: :К1тр=30;К1трм=30;К1экс=30;К1мат=30;	м2 стяжки	16.05	1,219.91	60.70	19,580	974	18,059	742.00	21,948.00	
						34.02	16.19	546.00	260	-	1,626.00		

165	39	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0.02215	20,422.56	1,890.16	452	42	1	389.00	908.00	
						18,490.40	806.82	410.00	18	-	67.00		
166	40	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0.02215	567,060.00	-	12,560	-	12,560	-	13,565.00	
						-	-	-	-	-	1,005.00		
167	41	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР=92%	м2 кровли	23.8	276.34	19.93	6,577	474	381	5,387.00	12,921.00	
						240.40	5.60	5,722.00	133	-	957.00		
168	42	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=92%	м примыканий	22.5	2,737.55	32.98	61,595	742	45,283	14,517.00	82,201.00	
						691.98	9.29	15,570.00	209	-	6,089.00		
169	43	235-103-0417	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0	1 м2	23.8	1,666.00	-	39,651	-	39,651	-	42,823.00	
						-	-	-	-	-	3,172.00		
170	44	235-103-0121	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,5, полиэстер, крошка/пленка	1 м2	23.8	930.00	-	22,134	-	22,134	-	23,905.00	
						-	-	-	-	-	1,771.00		
171	45	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм Коб=0,001	1 т	0.0278	633,104.00	-	17,600	-	17,600	-	19,008.00	
						-	-	-	-	-	1,408.00		
172	46	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=90%	м2 потолка	8.6	3,886.62	18.45	33,425	159	19,112	12,796.00	49,919.00	
						1,645.81	7.43	14,154.00	64	-	3,698.00		
		Итого по разделу 2				**6,151,462**							

			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			1,012,126							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			149,395							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			43,796							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			3,667,430							
			- накладные расходы, тенге			866,850							
			в т.ч. зарплата, тенге			78,017							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			455,666							
	Раздел 3 Проемы												
	3.2 Двери металлические												
173	56	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	6.732	3,853.16	61.53	25,939	414	4,330	14,751.00	43,945.00	
						3,148.47	27.06	21,196.00	182	-	3,255.00		
174	57	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	6.732	55,181.00	-	371,478	-	371,478	-	401,196.00	
						-	-	-	-	-	29,718.00		
175	58	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	7.1775	3,511.42	65.04	25,203	467	3,713	14,649.00	43,040.00	
						2,929.05	28.82	21,023.00	207	-	3,188.00		
176	59	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	7.1775	72,945.00	-	523,563	-	523,563	-	565,448.00	
						-	-	-	-	-	41,885.00		
177	60	223-502-0106	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг	1 комплект	4	12,681.00	-	50,724	-	50,724	-	54,782.00	
						-	-	-	-	-	4,058.00		
	3.3 Окна												
178	71	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=90%	м	56.67	1,489.73	6.95	84,423	394	65,945	16,445.00	108,938.00	
						319.12	3.30	18,085.00	187	-	8,070.00		
179	72	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 260 мм /ПД-1, ПД-2/	1 м	47.62	1,238.00	-	58,954	-	58,954	-	63,670.00	
						-	-	-	-	-	4,716.00		

180	73	223-501-0101	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 130 мм/ПД-3/	1 м	0.61	851.00	-	519	-	519	-	561.00	
						-	-	-	-	-	42.00		
181	74	223-501-0102	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 210 мм/ПД-4/	1 м	0.76	921.00	-	700	-	700	-	756.00	
						-	-	-	-	-	56.00		
182	75	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм/ПД-5/	1 м	7.76	1,238.00	-	9,607	-	9,607	-	10,376.00	
						-	-	-	-	-	769.00		
		Итого по разделу 3				**1,292,712**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			60,304							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1,275							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			576							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			1,089,533							
			- накладные расходы, тенге			45,845							
			в т.ч. зарплата, тенге			4,126							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			95,757							
	Раздел 4 Витражи												
	4.1 Витражи наружные												
183	78	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР=69%	м2	19.2095	9,857.22	546.45	189,352	10,497	156	127,397.00	342,089.00	
						9,302.64	308.91	178,699.00	5,934	-	25,340.00		
184	79	223-301-0108	Витраж из алюминиевых профилей коричневого цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	14.862	106,055.00	-	1,576,189	-	1,576,189	-	1,702,284.00	
						-	-	-	-	-	126,095.00		
185	80	223-301-0208	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	4.3475	106,020.00	-	460,922	-	460,922	-	497,796.00	
						-	-	-	-	-	36,874.00		

		Итого по разделу 4				**2,542,169**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			178,699							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			10,497							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			5,934							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			2,037,267							
			- накладные расходы, тенге			127,397							
			в т.ч. зарплата, тенге			11,466							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			188,309							
	Раздел 5 Люк ЛК-1 -1 шт												
186	85	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР=69%	т конструкций	0.02952	132,353.78	6,371.90	3,907	188	69	2,571.00	6,996.00	
						123,642.60	2,572.08	3,650.00	76	-	518.00		
187	86	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	1 м2	1	43,654.00	-	43,654	-	43,654	-	47,146.00	
						-	-	-	-	-	3,492.00		
		Итого по разделу 5				**54,142**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			3,650							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			188							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			76							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			43,723							
			- накладные расходы, тенге			2,571							
			в т.ч. зарплата, тенге			231							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			4,010							
	Раздел 8 Полы												
	8.1 Тип Л												
188	94	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	346.16	462.45	43.46	160,082	15,044	-	142,954.00	327,279.00	
						418.99	20.34	145,038.00	7,041	-	24,243.00		
189	95	234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	1 м3	17.82724	25,969.00	-	462,956	-	462,956	-	499,992.00	
						-	-	-	-	-	37,036.00		
	8.2 Тип Л1												

190	101	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94%	м2 пола	24.53	1,029.03	14.80	25,242	363	12,984	11,351.00	39,520.00	
						484.93	7.39	11,895.00	181	-	2,927.00		
191	102	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	24.53	9,521.63	63.90	233,566	1,567	209,796	21,590.00	275,568.00	
						905.11	31.24	22,202.00	766	-	20,412.00		
	8.3 Тип К												
192	105	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	254.92	462.45	43.46	117,888	11,079	-	105,274.00	241,015.00	
						418.99	20.34	106,809.00	5,185	-	17,853.00		
193	106	234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	1 м3	13.12838	25,969.00	-	340,931	-	340,931	-	368,205.00	
						-	-	-	-	-	27,274.00		
194	109	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	254.92	2,422.78	183.74	617,615	46,839	205,718	362,509.00	1,058,534.00	
						1,432.05	80.77	365,058.00	20,590	-	78,410.00		
	8.4 Тип К1												
195	111	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	38.85	2,422.78	183.74	94,125	7,138	31,352	55,247.00	161,322.00	
						1,432.05	80.77	55,635.00	3,138	-	11,950.00		
	8.5 Тип К2												
196	113	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	29.78	462.45	43.46	13,772	1,294	-	12,299.00	28,157.00	
						418.99	20.34	12,478.00	606	-	2,086.00		
197	114	234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	1 м3	1.53367	25,969.00	-	39,828	-	39,828	-	43,014.00	
						-	-	-	-	-	3,186.00		
198	117	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	29.78	1,007.71	55.99	30,010	1,667	13,059	14,569.00	48,145.00	
						513.22	7.21	15,284.00	215	-	3,566.00		

199	118	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	29.78	4,508.27	25.61	134,256	763	69,690	60,267.00	210,085.00	
						2,142.49	10.45	63,803.00	311	-	15,562.00		
	8.12 Плинтусы												
200	140	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	216.91	2,407.90	16.27	522,298	3,529	437,748	77,399.00	647,673.00	
						373.52	6.08	81,020.00	1,319	-	47,976.00		
		Итого по разделу 8				**3,948,509**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			879,222							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			89,283							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			39,352							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			1,824,061							
			- накладные расходы, тенге			863,459							
			в т.ч. зарплата, тенге			77,711							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			292,481							
	Раздел 10 Наружная отделка												
201	176	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	1 м3	33.290649	17,627.00	-	586,814	-	586,814	-	633,759.00	
						-	-	-	-	-	46,945.00		
202	177	1115-0108-1801	Фасад здания из. Устройство несущего металлического каркаса НР=80%	м2	226.467	4,102.51	17.02	929,083	3,854	483,301	354,296.00	1,386,049.00	
						1,951.40	4.16	441,928.00	942	-	102,670.00		
203	178	1115-0101-0208	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 4 НР=80% т.ч.п.3.2:К1тр=0,9; :	м2 поверхности облицовки	226.467	16,298.93	80.55	3,691,170	18,242	176,839	2,804,550.00	7,015,378.00	
						15,437.52	42.38	3,496,089.00	9,598	-	519,658.00		
204	179	231-202-0101	Плитка из травертина облицовочная Limestone ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	1 м2	226.467	12,609.00	-	2,855,522	-	2,855,522	-	3,083,964.00	
						-	-	-	-	-	228,442.00		
205	180	1115-0108-1801	Фасад здания. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=80%	м2	59.61	4,102.51	17.02	244,551	1,015	127,213	93,257.00	364,833.00	
						1,951.40	4.16	116,323.00	248	-	27,025.00		

206	181	1115-0109-0201	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР=80%	м2 поверхности облицовки	59.61	7,641.88	65.07	455,532	3,879	104,255	278,952.00	793,243.00	
						5,827.86	21.65	347,399.00	1,291	-	58,759.00		
207	182	231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм Коб=1,02	1 м2	60.8022	14,255.00	-	866,735	-	866,735	-	936,074.00	
						-	-	-	-	-	69,339.00		
208	183	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	1 м3	8.76267	17,627.00	-	154,460	-	154,460	-	166,817.00	
						-	-	-	-	-	12,357.00		
209	184	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	100.77	1,518.41	20.02	153,010	2,017	3,483	136,160.00	312,304.00	
						1,463.83	4.86	147,510.00	490	-	23,134.00		
210	185	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	1 м2	100.77	3,297.00	-	332,239	-	332,239	-	358,818.00	
						-	-	-	-	-	26,579.00		
211	186	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР=93%	м2 вертикальной проекции	266.439	1,105.77	59.02	294,620	15,725	101,396	171,672.00	503,595.00	
						666.19	26.63	177,499.00	7,095	-	37,303.00		
		Итого по разделу 10				**15,554,834**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			4,726,748							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			44,732							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			19,664							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			5,792,257							
			- накладные расходы, тенге			3,838,887							
			в т.ч. зарплата, тенге			345,500							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			1,152,211							
	Раздел 11 Разное												
	11.5 Ограждение входа №2												
212	201	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118%	м ограждения	38.36	934.23	109.73	35,837	4,209	3,896	34,783.00	76,270.00	
						722.93	45.48	27,732.00	1,745	-	5,650.00		

213	102	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	1 м	38.36	355.00	-	13,618	-	13,618	-	14,707.00	
						-	-	-	-	-	1,089.00		
	11.6 Ограждение входа №3 №4												
214	203	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118%	м ограждения	4.24	934.23	109.73	3,961	465	431	3,844.00	8,429.00	
						722.93	45.48	3,065.00	193	-	624.00		
215	204	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	1 м	4.23	355.00	-	1,502	-	1,502	-	1,622.00	
						-	-	-	-	-	120.00		
		Итого по разделу 11				**101,028**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			30,797							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			4,674							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1,938							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			19,446							
			- накладные расходы, тенге			38,627							
			в т.ч. зарплата, тенге			3,476							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			7,483							
		Итого по общестроительным работам АР выше отм.0.000				**29,644,856**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			6,891,546							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			300,044							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			111,336							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			14,473,718							
			- накладные расходы, тенге			5,783,636							
			в т.ч. зарплата, тенге			520,527							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			2,195,917							
Локальная смета № 02-01-05													
Электроснабжение и электросвещение внутреннее													
	Раздел 1 Силовое оборудование												
216	1	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72%	шкаф	2	6,202.03	148.09	12,404	296	4,043	5,892.00	19,760.00	
						4,032.21	59.41	8,064.00	119	-	1,464.00		
217	2	247-201-0819	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6.6.2-0 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	2	42,273.00	-	84,546	-	84,546	-	91,310.00	
						-	-	-	-	-	6,764.00		
218	3	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	6	1,884.26	-	11,306	-	98	8,070.00	20,926.00	

						1,868.00	-	11,208.00	-	-	1,550.00		
219	4	290-008-0001	Устройство автоматического ввода резерва АВР ТСМ-100\100А 3Р (кпл)	1 шт	1	282,078.57	-	282,079	-	282,079	-	304,645.00	
						-	-	-	-	-	22,566.00		
220	5	290-008-0002	Устройство автоматического ввода резерва АВР ТСМ-100\63А 3Р (кпл)	1 шт	1	282,078.57	-	282,079	-	282,079	-	304,645.00	
						-	-	-	-	-	22,566.00		
221	6	247-204-3422	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 100А 35кА	1 шт.	2	27,035.00	-	54,070	-	54,070	-	58,396.00	
						-	-	-	-	-	4,326.00		
222	7	247-204-3415	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 63А 35кА	1 шт.	2	20,535.00	-	41,070	-	41,070	-	44,356.00	
						-	-	-	-	-	3,286.00		
223	8	1308-0304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу НР=72%	шт.	2	33,721.58	3,330.27	67,443	6,661	49,575	9,957.00	83,592.00	
						5,604.00	1,310.40	11,208.00	2,621	-	6,192.00		
224	9	290-008-0003	Каркас ВРУ-1 Unit R разборный (2000х800х450) IP31 EKF PROxima (кпл)	1 шт	1	90,352.68	-	90,353	-	90,353	-	97,581.00	
						-	-	-	-	-	7,228.00		
225	10	247-301-0303	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	1 шт.	2	23,571.00	-	47,142	-	47,142	-	50,913.00	
						-	-	-	-	-	3,771.00		
226	11	247-302-0112	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 100/5А 5ВА	1 шт.	6	4,254.00	-	25,524	-	25,524	-	27,566.00	
						-	-	-	-	-	2,042.00		
227	12	247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	1 шт.	7	2,015.00	-	14,105	-	14,105	-	15,233.00	
						-	-	-	-	-	1,128.00		
228	13	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	5	1,755.00	-	8,775	-	8,775	-	9,477.00	
						-	-	-	-	-	702.00		
		Итого по разделу 1				**1,128,400**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			30,480							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			6,957							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2,740							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			983,458							

			- накладные расходы, тенге			23,919							
			в т.ч. зарплата, тенге			2,153							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			83,586							
	Раздел 4 Электрощитовое оборудование												
229	27	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72%	шкаф	15	6,202.03	148.09	93,030	2,221	30,326	44,189.00	148,197.00	
						4,032.21	59.41	60,483.00	891	-	10,978.00		
230	28	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	4	6,287.00	-	25,148	-	25,148	-	27,160.00	
						-	-	-	-	-	2,012.00		
231	29	247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	9	7,384.00	-	66,456	-	66,456	-	71,772.00	
						-	-	-	-	-	5,316.00		
232	30	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	98	1,884.26	-	184,657	-	1,593	131,806.00	341,780.00	
						1,868.00	-	183,064.00	-	-	25,317.00		
233	31	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	5	1,755.00	-	8,775	-	8,775	-	9,477.00	
						-	-	-	-	-	702.00		
234	32	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	1 шт.	23	700.00	-	16,100	-	16,100	-	17,388.00	
						-	-	-	-	-	1,288.00		
235	33	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	9	1,954.00	-	17,586	-	17,586	-	18,993.00	
						-	-	-	-	-	1,407.00		
236	34	247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	1 шт.	24	5,012.00	-	120,288	-	120,288	-	129,911.00	
						-	-	-	-	-	9,623.00		
237	35	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	1 шт.	4	685.00	-	2,740	-	2,740	-	2,959.00	
						-	-	-	-	-	219.00		
238	36	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	1 шт.	3	685.00	-	2,055	-	2,055	-	2,219.00	
						-	-	-	-	-	164.00		
239	37	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	606.00	-	1,212	-	1,212	-	1,309.00	

						-	-	-	-	-	97.00		
240	38	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	14	1,800.00	-	25,200	-	25,200	-	27,216.00	
						-	-	-	-	-	2,016.00		
241	39	247-204-5912	Расцепитель для выключателя автоматического Расцепитель независимый РН-47	1 шт.	2	5,319.00	-	10,638	-	10,638	-	11,489.00	
						-	-	-	-	-	851.00		
242	40	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	8	606.00	-	4,848	-	4,848	-	5,236.00	
						-	-	-	-	-	388.00		
243	41	247-204-0354	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА	1 шт.	3	5,012.00	-	15,036	-	15,036	-	16,239.00	
						-	-	-	-	-	1,203.00		
244	42	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1,879.00	-	1,879	-	1,879	-	2,029.00	
						-	-	-	-	-	150.00		
245	43	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	4	19,941.84	1,218.01	79,767	4,872	59,951	12,018.00	99,128.00	
						3,736.00	436.80	14,944.00	1,747	-	7,343.00		
246	44	515-301-0139	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	1 шт.	3	351,434.00	-	1,054,302	-	-	-	1,054,302.00	
						-	-	-	-	1,054,302	-		
247	45	515-301-0102	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А	1 шт.	1	299,927.00	-	299,927	-	-	-	299,927.00	
						-	-	-	-	299,927	-		
		Итого по разделу 4				**2,286,731**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			258,491							

			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			7,093							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2,638							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			409,831							
			- оборудование, тенге			1,354,229							
			- накладные расходы, тенге			188,013							
			в т.ч. зарплата, тенге			16,921							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			69,074							
	Раздел 8 Электроустановочные изделия												
248	79	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	262	463.93	0.44	121,550	115	31,602	64,716.00	201,167.00	
						342.87	0.20	89,832.00	52	-	14,901.00		
249	80	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	132	448.00	-	59,136	-	59,136	-	63,867.00	
						-	-	-	-	-	4,731.00		
250	81	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	120	699.00	-	83,880	-	83,880	-	90,590.00	
						-	-	-	-	-	6,710.00		
251	82	247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	1 шт.	10	1,219.00	-	12,190	-	12,190	-	13,165.00	
						-	-	-	-	-	975.00		
252	83	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	1,435.37	20.42	4,306	61	434	2,753.00	7,624.00	
						1,270.24	4.37	3,811.00	13	-	565.00		
253	84	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	1 шт.	3	1,017.00	-	3,051	-	3,051	-	3,295.00	
						-	-	-	-	-	244.00		
254	85	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	1 шт.	600	170.00	-	102,000	-	102,000	-	110,160.00	
						-	-	-	-	-	8,160.00		
		Итого по разделу 8				**489,868**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			93,643							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			176							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			65							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			292,293							
			- накладные расходы, тенге			67,469							
			в т.ч. зарплата, тенге			6,072							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			36,286							

		Итого по электроснабжению и электросвещению внутреннему				**3,904,999**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			382,614							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			14,226							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			5,443							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			1,685,582							
			- оборудование, тенге			1,354,229							
			- накладные расходы, тенге			279,401							
			в т.ч. зарплата, тенге			25,146							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			188,945							
Локальная смета № 02-01-07													
Слаботочные системы													
	Раздел 5 Структурированная кабельная система												
255	78	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	509	123.66	1.39	62,943	708	6,810	39,932.00	111,105.00	
						108.89	0.07	55,425.00	36	-	8,230.00		
256	79	1121-0201-0102	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод НР=72%	м	1281	48.85	0.17	62,577	218	12,336	36,081.00	106,551.00	
						39.05	0.07	50,023.00	90	-	7,893.00		
257	80	243-304-0133	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52 Коб=1,02	1 км	1.8258	202,291.00	-	369,343	-	369,343	-	398,890.00	
						-	-	-	-	-	29,547.00		
258	81	1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72%	м	9	285.61	3.35	2,570	30	51	1,794.00	4,713.00	
						276.57	0.23	2,489.00	2	-	349.00		
259	82	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	1 м	9.09	172.00	-	1,563	-	1,563	-	1,688.00	
						-	-	-	-	-	125.00		
260	83	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72%	м	500	264.35	3.16	132,175	1,580	2,705	92,124.00	242,243.00	
						255.78	0.12	127,890.00	60	-	17,944.00		
261	84	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм Коб=1,01	1 м	505	31.00	-	15,655	-	15,655	-	16,907.00	
						-	-	-	-	-	1,252.00		

262	85	1121-0103-0101	Лотки металлические оцинкованные шириной 120 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах НР=72%	м лотков	54	1,826.54	4.76	98,633	257	58,254	28,958.00	137,798.00	
						743.01	1.80	40,123.00	97	-	10,207.00		
263	86	243-907-1111	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 60 мм, шириной 100 мм	1 м	54	2,001.00	-	108,054	-	108,054	-	116,698.00	
						-	-	-	-	-	8,644.00		
264	87	243-907-6105	Соединитель перфорированный СР шириной 28 мм, длиной 231 мм для максимально жесткого закрепления лотков, имеющих большую нагрузочную способность	1 шт.	101	494.00	-	49,894	-	49,894	-	53,886.00	
						-	-	-	-	-	3,992.00		
265	88	243-907-1101	Профиль перфорированный Побразный 32х20х3000х2	1 м	108	1,426.00	-	154,008	-	154,008	-	166,329.00	
						-	-	-	-	-	12,321.00		
266	89	217-103-0101	Анкер забиваемый размерами 6 мм х 25 мм	1000 шт.	0.072	10,387.00	-	748	-	748	-	808.00	
						-	-	-	-	-	60.00		
267	90	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72%	м	20	376.21	4.86	7,524	97	225	5,190.00	13,731.00	
						360.08	0.36	7,202.00	7	-	1,017.00		
268	91	243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм Коб=1,01	1 м	20.2	260.00	-	5,252	-	5,252	-	5,672.00	
						-	-	-	-	-	420.00		
		Итого по разделу 5				**1,377,019**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			283,152							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2,890							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			292							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			784,898							
			- накладные расходы, тенге			204,079							
			в т.ч. зарплата, тенге			18,367							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			102,001							
		Итого по слаботочным системам				**1,377,019**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			283,152							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2,890							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			292							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			784,898							
			- накладные расходы, тенге			204,079							
			в т.ч. зарплата, тенге			18,367							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			102,001							

Локальная смета № 02-01-08

Отопление													
	Раздел 1 Система отопления 1												
269	1	1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР=98%	кВт	6.63	1,442.54	109.23	9,564	724	2,477	6,584.00	17,440.00	
						959.78	53.51	6,363.00	355	-	1,292.00		
270	2	245-104-0328	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	1 комплект	1	15,230.00	-	15,230	-	15,230	-	16,448.00	
						-	-	-	-	-	1,218.00		
271	3	245-104-0329	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм	1 комплект	2	16,350.00	-	32,700	-	32,700	-	35,316.00	
						-	-	-	-	-	2,616.00		
272	4	245-104-0330	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм	1 комплект	2	18,798.00	-	37,596	-	37,596	-	40,604.00	
						-	-	-	-	-	3,008.00		
273	5	245-104-0335	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	1 комплект	1	31,183.00	-	31,183	-	31,183	-	33,678.00	
						-	-	-	-	-	2,495.00		
274	6	245-104-0337	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	1 комплект	1	36,531.00	-	36,531	-	36,531	-	39,453.00	
						-	-	-	-	-	2,922.00		
275	7	242-206-1302	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	27,970.00	-	55,940	-	55,940	-	60,415.00	
						-	-	-	-	-	4,475.00		
276	8	1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	7	375.24	0.80	2,627	6	68	2,505.00	5,543.00	
						364.68	0.36	2,553.00	3	-	411.00		
277	9	245-510-0203	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	1 шт.	7	7,136.00	-	49,952	-	49,952	-	53,948.00	
						-	-	-	-	-	3,996.00		
278	10	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	150	1,976.14	26.26	296,421	3,939	212,337	79,944.00	406,474.00	

						534.30	9.54	80,145.00	1,431	-	30,109.00		
279	12	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	110	876.45	99.70	96,410	10,967	42,086	36,712.00	143,772.00	
						394.15	44.98	43,357.00	4,948	-	10,650.00		
280	13	234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 22 мм Коб=1,1	1 м	121	307.00	-	37,147	-	37,147	-	40,119.00	
						-	-	-	-	-	2,972.00		
	17	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	40	708.00	-	28,320	-	28,320	-	30,586.00	
						-	-	-	-	-	2,266.00		
		Итого по разделу 1				**923,796**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			132,418							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			15,636							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			6,737							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			581,567							
			- накладные расходы, тенге			125,745							
			в т.ч. зарплата, тенге			11,317							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			68,430							
	Раздел 2 Система отопления 2												
281	18	1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР=98%	кВт	40.13	1,442.54	109.23	57,889	4,383	14,990	39,850.00	105,558.00	
						959.78	53.51	38,516.00	2,147	-	7,819.00		
282	19	245-104-0328	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	1 комплект	9	15,230.00	-	137,070	-	137,070	-	148,036.00	
						-	-	-	-	-	10,966.00		
283	20	245-104-0329	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм	1 комплект	14	16,350.00	-	228,900	-	228,900	-	247,212.00	
						-	-	-	-	-	18,312.00		
284	21	245-104-0330	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм	1 комплект	11	18,798.00	-	206,778	-	206,778	-	223,320.00	
						-	-	-	-	-	16,542.00		
285	22	245-104-0331	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм	1 комплект	8	21,243.00	-	169,944	-	169,944	-	183,540.00	
						-	-	-	-	-	13,596.00		

286	23	245-104-0332	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм	1 комплект	6	23,539.00	-	141,234	-	141,234	-	152,533.00	
						-	-	-	-	-	11,299.00		
287	24	245-104-0333	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм	1 комплект	2	25,985.00	-	51,970	-	51,970	-	56,128.00	
						-	-	-	-	-	4,158.00		
288	25	245-104-0334	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	1 комплект	1	28,431.00	-	28,431	-	28,431	-	30,705.00	
						-	-	-	-	-	2,274.00		
289	26	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР=98%	шт.	6	25,783.71	273.09	154,702	1,639	79,017	73,080.00	246,005.00	
						12,341.14	87.36	74,047.00	524	-	18,223.00		
290	27	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=98%	шт.	2	3,180.11	405.76	6,360	812	165	5,624.00	12,943.00	
						2,691.92	177.31	5,384.00	355	-	959.00		
291	28	245-405-1503	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	1 шт.	2	2,590.00	-	5,180	-	5,180	-	5,594.00	
						-	-	-	-	-	414.00		
292	29	242-206-1302	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	27,970.00	-	55,940	-	55,940	-	60,415.00	
						-	-	-	-	-	4,475.00		
293	30	242-206-1303	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	4	32,756.00	-	131,024	-	131,024	-	141,506.00	
						-	-	-	-	-	10,482.00		
294	31	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	8	809.88	2.79	6,479	22	686	5,661.00	13,111.00	
						721.32	0.79	5,771.00	6	-	971.00		

295	32	242-303-0901	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	4	9,492.00	-	37,968	-	37,968	-	41,005.00	
						-	-	-	-	-	3,037.00		
296	33	242-303-0902	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	4	10,841.00	-	43,364	-	43,364	-	46,833.00	
						-	-	-	-	-	3,469.00		
297	34	1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	8	915.70	2.79	7,326	22	686	6,491.00	14,922.00	
						827.14	0.79	6,617.00	6	-	1,105.00		
298	35	245-501-0101	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15	1 шт.	5	81,070.00	-	405,350	-	405,350	-	437,778.00	
						-	-	-	-	-	32,428.00		
299	36	245-501-0102	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20	1 шт.	3	83,351.00	-	250,053	-	250,053	-	270,057.00	
						-	-	-	-	-	20,004.00		
300	37	242-401-2401	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 15 до 20	1 шт.	8	25,629.00	-	205,032	-	205,032	-	221,435.00	
						-	-	-	-	-	16,403.00		
301	38	1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	51	375.24	0.80	19,137	41	498	18,245.00	40,373.00	
						364.68	0.36	18,599.00	18	-	2,991.00		
302	39	245-510-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	1 шт.	51	6,333.00	-	322,983	-	322,983	-	348,822.00	
						-	-	-	-	-	25,839.00		
303	40	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	5	1,976.14	26.26	9,881	131	7,078	2,666.00	13,551.00	
						534.30	9.54	2,672.00	48	-	1,004.00		
304	41	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	10	2,139.74	26.26	21,397	263	15,792	5,329.00	28,864.00	

						534.30	9.54	5,343.00	95	-	2,138.00		
305	42	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	12	1,743.52	26.26	20,922	315	14,196	6,395.00	29,502.00	
						534.30	9.54	6,412.00	114	-	2,185.00		
306	43	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	58	2,524.90	26.26	146,444	1,523	113,932	30,911.00	191,543.00	
						534.30	9.54	30,989.00	553	-	14,188.00		
307	44	1116-0501-0601	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98%	м трубопровода	420	1,360.55	2.91	571,431	1,222	6,548	552,457.00	1,213,799.00	
						1,342.05	0.17	563,661.00	71	-	89,911.00		
308	45	1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98%	м трубопровода	205	1,352.02	2.78	277,164	570	2,394	268,768.00	589,607.00	
						1,337.56	0.26	274,200.00	53	-	43,675.00		
309	46	1116-0501-0603	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98%	м трубопровода	65	1,350.28	2.37	87,768	154	766	85,136.00	186,736.00	
						1,336.12	0.39	86,848.00	25	-	13,832.00		
310	47	241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	1 м	420	349.00	-	146,580	-	146,580	-	158,306.00	
						-	-	-	-	-	11,726.00		
311	48	241-205-0206	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	1 м	205	535.00	-	109,675	-	109,675	-	118,449.00	
						-	-	-	-	-	8,774.00		
312	49	241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	1 м	65	1,499.00	-	97,435	-	97,435	-	105,230.00	
						-	-	-	-	-	7,795.00		
313	51	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	75	876.45	99.70	65,734	7,478	28,695	25,031.00	98,026.00	
						394.15	44.98	29,561.00	3,374	-	7,261.00		

314	52	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	1 м	58	343.00	-	19,894	-	19,894	-	21,486.00	
						-	-	-	-	-	1,592.00		
315	53	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	1 м	12	343.00	-	4,116	-	4,116	-	4,445.00	
						-	-	-	-	-	329.00		
316	54	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	1 м	5	289.00	-	1,445	-	1,445	-	1,561.00	
						-	-	-	-	-	116.00		
317	58	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	25	708.00	-	17,700	-	17,700	-	19,116.00	
						-	-	-	-	-	1,416.00		
		Итого по разделу 2				**5,828,052**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			1,148,620							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			18,575							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			7,389							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			3,103,509							
			- накладные расходы, тенге			1,125,644							
			в т.ч. зарплата, тенге			101,308							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			431,708							
		Итого по отоплению				**6,751,848**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			1,281,038							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			34,211							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			14,126							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			3,685,076							
			- накладные расходы, тенге			1,251,389							
			в т.ч. зарплата, тенге			112,625							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			500,138							
Локальная смета № 02-01-09													
Вентиляция													
318	31	1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка/Переход/ НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	1.26	9,020.32	45.03	11,366	57	9,846	1,452.00	13,843.00	
						1,161.23	14.93	1,463.00	19	-	1,025.00		

319	32	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка/Переход/ НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	0.91	9,323.44	50.31	8,484	46	7,131	1,299.00	10,566.00	
						1,436.67	20.01	1,307.00	18	-	783.00		
320	33	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка/Переход/ НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	1.44	9,817.22	53.98	14,137	78	11,310	2,724.00	18,210.00	
						1,909.30	21.50	2,749.00	31	-	1,349.00		
321	34	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	8.04	9,388.59	68.09	75,484	547	55,560	19,205.00	102,264.00	
						2,410.10	27.39	19,377.00	220	-	7,575.00		
322	35	1120-0101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	6.28	9,528.38	68.88	59,838	433	44,270	15,003.00	80,828.00	
						2,410.10	27.75	15,135.00	174	-	5,987.00		
323	36	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	23.75	9,279.06	55.65	220,378	1,322	166,648	51,876.00	294,034.00	
						2,206.65	22.20	52,408.00	527	-	21,780.00		
324	37	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	168.9	8,936.59	68.09	1,509,390	11,500	1,090,824	403,458.00	2,065,876.00	
						2,410.10	27.39	407,066.00	4,626	-	153,028.00		
325	38	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	108.8	8,718.92	53.98	948,618	5,873	702,662	237,575.00	1,281,089.00	
						2,206.65	21.50	240,084.00	2,339	-	94,896.00		
326	39	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	11.8	9,817.22	53.98	115,843	637	92,676	22,328.00	149,225.00	
						1,909.30	21.50	22,530.00	254	-	11,054.00		
327	40	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	1 шт.	28	806.00	-	22,568	-	22,568	-	24,373.00	
						-	-	-	-	-	1,805.00		
328	41	1120-0501-0105	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 1000 мм. Установка НР=98%	заслонка	9	5,678.12	182.66	51,103	1,644	10,434	38,788.00	97,082.00	

						4,336.08	61.67	39,025.00	555	-	7,191.00		
329	42	246-302-0623	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 150 мм	1 шт.	1	10,986.00	-	10,986	-	10,986	-	11,865.00	
						-	-	-	-	-	879.00		
330	43	246-302-0624	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 150 мм	1 шт.	2	11,779.00	-	23,558	-	23,558	-	25,443.00	
						-	-	-	-	-	1,885.00		
331	44	246-302-0621	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	3	9,925.00	-	29,775	-	29,775	-	32,157.00	
						-	-	-	-	-	2,382.00		
332	45	246-302-0602	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	3	9,399.00	-	28,197	-	28,197	-	30,453.00	
						-	-	-	-	-	2,256.00		
	0.1 Теплоснабжение установок П1 - П4												
333	82	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	53	3,816.08	65.14	202,252	3,452	145,076	53,667.00	276,392.00	
						1,013.65	19.61	53,723.00	1,039	-	20,473.00		
334	83	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	11	2,464.98	65.14	27,115	717	15,248	11,139.00	41,314.00	
						1,013.65	19.61	11,150.00	216	-	3,060.00		
335	84	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	40	1,875.98	65.14	75,039	2,606	31,888	40,503.00	124,785.00	
						1,013.65	19.61	40,546.00	784	-	9,243.00		
336	85	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	73	1,696.98	65.14	123,880	4,755	45,128	73,919.00	213,623.00	
						1,013.65	19.61	73,996.00	1,432	-	15,824.00		

337	87	1118-0701-0206	Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка НР=98%	шт.	2	15,852.58	343.16	31,705	686	27,087	4,150.00	38,723.00	
						1,965.81	151.62	3,932.00	303	-	2,868.00		
338	88	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	4	809.88	2.79	3,240	11	343	2,830.00	6,556.00	
						721.32	0.79	2,885.00	3	-	486.00		
339	89	242-312-0902	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	3	61,886.00	-	185,658	-	185,658	-	200,511.00	
						-	-	-	-	-	14,853.00		
340	90	242-312-0903	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	67,477.00	-	67,477	-	67,477	-	72,875.00	
						-	-	-	-	-	5,398.00		
		Итого по разделу 1				**974,779**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			186,232							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			12,227							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3,777							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			517,905							
			- накладные расходы, тенге			186,208							
			в т.ч. зарплата, тенге			16,759							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			72,205							
		Итого по вентиляции				**5,212,087**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			987,376							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			34,364							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			12,540							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			2,824,350							
			- накладные расходы, тенге			979,916							
			в т.ч. зарплата, тенге			88,192							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			386,080							
Локальная смета № 02-01-10													
Внутренний водопровод и канализация													
	Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В1.												
341	1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98%	узел	1	30,152.42	622.47	30,152	622	15,479	13,926.00	47,604.00	
						14,050.50	159.32	14,051.00	159	-	3,526.00		

342	2	244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	1 шт.	1	7,980.00	-	7,980	-	7,980	-	8,618.00	
						-	-	-	-	-	638.00		
343	3	242-101-1303	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 65	1 шт.	3	92,199.00	-	276,597	-	276,597	-	298,725.00	
						-	-	-	-	-	22,128.00		
344	4	1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР=98%	фильтр	1	2,333.11	402.84	2,333	403	30	1,995.00	4,674.00	
						1,900.32	136.20	1,900.00	136	-	346.00		
345	5	242-404-0107	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	1 шт.	1	36,409.00	-	36,409	-	36,409	-	39,322.00	
						-	-	-	-	-	2,913.00		
346	6	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98%	шт.	1	5,177.16	363.42	5,177	363	516	4,290.00	10,224.00	
						4,297.80	79.66	4,298.00	80	-	757.00		
347	7	242-304-0204	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 65	1 шт.	1	36,929.00	-	36,929	-	36,929	-	39,883.00	
						-	-	-	-	-	2,954.00		
348	8	242-201-0204	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	4,388.00	-	4,388	-	4,388	-	4,739.00	
						-	-	-	-	-	351.00		
349	9	1312-1101-0304	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	10,085.75	199.40	10,086	199	352	5,871.00	17,234.00	
						9,534.70	89.95	9,535.00	90	-	1,277.00		

350	10	242-106-0103	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 65	1 шт.	1	14,836.00	-	14,836	-	14,836	-	16,023.00	
						-	-	-	-	-	1,187.00		
351	11	245-405-2501	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, Р 2,15 ВА	1 шт.	1	166,002.00	-	166,002	-	166,002	-	179,282.00	
						-	-	-	-	-	13,280.00		
352	12	222-519-0201	Опоры скользящие	1 т	0.00024	976,733.00	-	234	-	234	-	253.00	
						-	-	-	-	-	19.00		
353	13	241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	1 шт.	12	3,289.00	-	39,468	-	39,468	-	42,625.00	
						-	-	-	-	-	3,157.00		
354	14	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98%	шт.	3	5,177.16	363.42	15,531	1,090	1,548	12,869.00	30,672.00	
						4,297.80	79.66	12,893.00	239	-	2,272.00		
355	15	242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	1 шт.	3	53,772.00	-	161,316	-	161,316	-	174,221.00	
						-	-	-	-	-	12,905.00		
356	16	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	3	1,247.00	-	3,741	-	3,741	-	4,040.00	
						-	-	-	-	-	299.00		
357	17	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	33	1,051.00	-	34,683	-	34,683	-	37,458.00	
						-	-	-	-	-	2,775.00		
358	18	261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	1 шт.	40	348.00	-	13,920	-	13,920	-	15,034.00	
						-	-	-	-	-	1,114.00		

359	19	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	шт.	9	2,848.01	114.43	25,632	1,030	2,733	21,590.00	51,000.00	
						2,429.91	17.99	21,869.00	162	-	3,778.00		
360	20	242-304-0201	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	1 шт.	9	13,846.00	-	124,614	-	124,614	-	134,583.00	
						-	-	-	-	-	9,969.00		
361	21	241-116-0302	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	1 шт.	18	720.00	-	12,960	-	12,960	-	13,997.00	
						-	-	-	-	-	1,037.00		
362	22	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	0.8	5,606.18	115.11	4,485	92	3,330	1,067.00	5,996.00	
						1,328.93	32.62	1,063.00	26	-	444.00		
363	23	1122-0601-0107	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% Коб=0,001	км трубопровода	0.0008	2,781,735.58	180,232.34	2,225	144	1,836	269.00	2,694.00	
						306,592.00	34,188.42	245.00	27	-	200.00		
364	24	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР=98%	м трубопровода	10	3,401.56	887.21	34,016	8,872	350	26,881.00	65,769.00	
						2,479.40	263.57	24,794.00	2,636	-	4,872.00		
365	25	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм Коб=0,974	1 м	9.74	1,189.00	-	11,581	-	11,581	-	12,507.00	
						-	-	-	-	-	926.00		
366	26	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	18	5,721.21	70.75	102,982	1,274	84,895	16,941.00	129,517.00	
						934.07	26.32	16,813.00	474	-	9,594.00		

367	27	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	21	4,231.37	52.86	88,859	1,110	71,390	16,441.00	113,724.00	
						778.97	19.97	16,358.00	419	-	8,424.00		
368	28	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	12	2,356.33	30.05	28,276	361	20,640	7,261.00	38,380.00	
						606.26	11.16	7,275.00	134	-	2,843.00		
369	29	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	7	2,258.73	30.05	15,811	210	11,357	4,236.00	21,651.00	
						606.26	11.16	4,244.00	78	-	1,604.00		
370	30	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	80	1,909.80	17.24	152,784	1,379	865	147,539.00	324,349.00	
						1,881.75	0.13	150,540.00	10	-	24,026.00		
371	31	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм Коб=0,99	1 м	79.2	157.00	-	12,434	-	12,434	-	13,429.00	
						-	-	-	-	-	995.00		
372	32	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	28	37.00	-	1,036	-	1,036	-	1,119.00	
						-	-	-	-	-	83.00		
373	33	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	32	23.00	-	736	-	736	-	795.00	
						-	-	-	-	-	59.00		
374	34	241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	1 шт.	4	2,138.00	-	8,552	-	8,552	-	9,236.00	
						-	-	-	-	-	684.00		
375	35	241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	1 шт.	5	2,138.00	-	10,690	-	10,690	-	11,545.00	
						-	-	-	-	-	855.00		
		Итого по разделу 1				**1,920,922**							
			в том числе										

			- зарплата рабочих-строителей, тенге			285,878							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			17,149							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			4,670							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			1,194,428							
			- накладные расходы, тенге			281,176							
			в т.ч. зарплата, тенге			25,306							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			142,291							
	Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3												
376	49	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=98%	комплект	4	5,734.67	57.79	22,939	231	408	21,948.00	48,478.00	
						5,574.91	23.91	22,300.00	96	-	3,591.00		
377	50	513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	1 комплект	1	32,550.00	-	32,550	-	-	-	32,550.00	
						-	-	-	-	32,550	-		
378	51	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	1	48,523.00	-	48,523	-	-	-	48,523.00	
						-	-	-	-	48,523	-		
379	53	513-106-0106	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	1 комплект	1	57,722.00	-	57,722	-	-	-	57,722.00	
						-	-	-	-	57,722	-		
		Итого по разделу 2				**187,273**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			22,300							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			231							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			96							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			408							
			- оборудование, тенге			138,795							
			- накладные расходы, тенге			21,948							
			в т.ч. зарплата, тенге			1,975							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			3,591							
	Раздел 3 Канализация К1												
380	79	1116-0401-0211	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка футляра НР=98%	м трубопровода	3.2	40,688.00	528.25	130,202	1,690	113,606	15,055.00	156,877.00	
						4,657.73	142.79	14,905.00	457	-	11,620.00		
381	80	1122-0601-0109	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% Коб=0,001	км трубопровода	0.0032	4,042,207.31	569,618.31	12,935	1,823	10,121	1,501.00	15,591.00	
						309,872.00	163,836.97	992.00	524	-	1,155.00		

382	81	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	42	1,055.66	4.66	44,338	196	207	43,114.00	94,448.00	
						1,046.08	1.41	43,935.00	59	-	6,996.00		
383	82	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм Коб=0,99	1 м	41.58	1,784.00	-	74,179	-	74,179	-	80,113.00	
						-	-	-	-	-	5,934.00		
384	83	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	51	1,094.92	1.89	55,841	96	108	54,555.00	119,228.00	
						1,090.91	0.62	55,636.00	32	-	8,832.00		
385	84	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм Коб=0,99	1 м	50.49	314.00	-	15,854	-	15,854	-	17,122.00	
						-	-	-	-	-	1,268.00		
386	85	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	4	846.00	-	3,384	-	3,384	-	3,655.00	
						-	-	-	-	-	271.00		
387	86	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	18	488.00	-	8,784	-	8,784	-	9,487.00	
						-	-	-	-	-	703.00		
388	87	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	9	362.00	-	3,258	-	3,258	-	3,519.00	
						-	-	-	-	-	261.00		
389	88	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	52	147.00	-	7,644	-	7,644	-	8,256.00	
						-	-	-	-	-	612.00		
390	89	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	12	319.00	-	3,828	-	3,828	-	4,134.00	
						-	-	-	-	-	306.00		

391	90	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	16	94.00	-	1,504	-	1,504	-	1,624.00	
						-	-	-	-	-	120.00		
392	91	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	51	65.00	-	3,315	-	3,315	-	3,580.00	
						-	-	-	-	-	265.00		
393	92	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	42	212.00	-	8,904	-	8,904	-	9,616.00	
						-	-	-	-	-	712.00		
394	93	1312-1101-0304	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	3	10,085.75	199.40	30,257	598	1,055	17,613.00	51,700.00	
						9,534.70	89.95	28,604.00	270	-	3,830.00		
395	94	242-106-0203	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 65	1 шт.	3	17,311.00	-	51,933	-	51,933	-	56,088.00	
						-	-	-	-	-	4,155.00		
396	95	245-405-2501	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 2,15 ВА	1 шт.	3	166,002.00	-	498,006	-	498,006	-	537,846.00	
						-	-	-	-	-	39,840.00		
397	96	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98%	шт.	3	5,177.16	363.42	15,531	1,090	1,548	12,869.00	30,672.00	
						4,297.80	79.66	12,893.00	239	-	2,272.00		
398	97	242-304-0204	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 65	1 шт.	3	36,929.00	-	110,787	-	110,787	-	119,650.00	
						-	-	-	-	-	8,863.00		
		Итого по разделу 3				**1,323,206**							
			в том числе										

			- зарплата рабочих-строителей, тенге		156,965								
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге		5,493								
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1,581								
			- материалы, изделия и конструкции, тенге		918,025								
			- накладные расходы, тенге		144,707								
			в т.ч. зарплата, тенге		13,024								
			- сметная прибыль (8 %), тенге		98,015								
	Раздел 4 Канализация К1-2												
399	98	1116-0401-0211	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка футляра НР=98%	м трубопровода	0.8	40,688.00	528.25	32,550	423	28,402	3,763.00	39,218.00	
						4,657.73	142.79	3,726.00	114	-	2,905.00		
400	99	1122-0601-0109	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% Коб=0,001	км трубопровода	0.0008	4,042,207.31	569,618.31	3,234	456	2,530	375.00	3,898.00	
						309,872.00	163,836.97	248.00	131	-	289.00		
401	100	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	3	1,055.66	4.66	3,167	14	15	3,079.00	6,746.00	
						1,046.08	1.41	3,138.00	4	-	500.00		
402	101	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм Коб=0,99	1 м	2.97	1,784.00	-	5,298	-	5,298	-	5,722.00	
						-	-	-	-	-	424.00		
403	102	1116-0801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка НР=98%	воронка	1	1,604.48	-	1,604	-	281	1,297.00	3,133.00	
						1,323.02	-	1,323.00	-	-	232.00		
404	103	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	1	3,680.00	-	3,680	-	3,680	-	3,974.00	
						-	-	-	-	-	294.00		
405	104	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98%	насос	1	29,515.46	546.90	29,515	547	6,713	21,989.00	55,624.00	
						22,256.00	182.42	22,256.00	182	-	4,120.00		
406	105	511-304-0303	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м3/ч, Н 6,6 м вод. ст.	1 шт.	1	52,993.00	-	52,993	-	-	-	52,993.00	
						-	-	-	-	52,993	-		
		Итого по разделу 4				**171,308**							

			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			30,691						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1,440						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			431						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			46,919						
			- оборудование, тенге			52,993						
			- накладные расходы, тенге			30,503						
			в т.ч. зарплата, тенге			2,745						
			- сметная прибыль (8 %), тенге			8,764						
		Итого по внутреннему водопроводу и канализации				**3,602,709**						
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			495,834						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			24,313						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			6,778						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			2,159,780						
			- оборудование, тенге			191,788						
			- накладные расходы, тенге			478,334						
			в т.ч. зарплата, тенге			43,050						
			- сметная прибыль (8 %), тенге			252,661						
Локальная смета № 02-01-04												
Общестроительные работы АР выше отм. 0,000												
	Раздел 3 Проемы											
	3.1 Двери деревянные											
407	47	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90%	м2	69.18	2,270.16	109.83	157,050	7,598	43,859	97,926.00	275,374.00
						1,526.34	46.47	105,592.00	3,215	-	20,398.00	
408	52	248-401-0302	Замок электромагнитный VIZIT-ML240-40	1 шт.	32	12,848.00	-	411,136	-	411,136	-	444,027.00
						-	-	-	-	-	32,891.00	
409	55	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	1 комплект	32	3,949.00	-	126,368	-	126,368	-	136,477.00
						-	-	-	-	-	10,109.00	
		Итого по разделу 3				**855,878**						
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			105,592						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			7,598						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3,215						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			581,363						
			- накладные расходы, тенге			97,926						
			в т.ч. зарплата, тенге			8,813						
			- сметная прибыль (8 %), тенге			63,398						
		Итого по общестроительным работам АР выше отм.0.000				**855,878**						
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			105,592						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			7,598						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3,215						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			581,363						
			- накладные расходы, тенге			97,926						
			в т.ч. зарплата, тенге			8,813						
			- сметная прибыль (8 %), тенге			63,398						
Протокол замены №2												

Локальная смета № 02-01-03													
Общестроительные работы АР ниже отм. 0.000													
	Раздел 6 Полы												
	6.10 Плинтусы												
410	4	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	168.55	2,407.90	16.27	405,852	2,742	340,152	60,143.00	503,275.00	
						373.52	6.08	62,957.00	1,025	-	37,280.00		
Локальная смета № 02-01-04													
Общестроительные работы АР выше отм. 0.000													
	Раздел 8 Полы												
	8.1 Тип Л												
411	6	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР=94%	м2 покрытия	346.16	5,614.64	81.74	1,943,564	28,295	1,774,728	143,654.00	2,254,195.00	
						406.00	35.48	140,541.00	12,282	-	166,977.00		
	8.2 Тип Л1												
412	7	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР=94%	м2 покрытия	24.53	5,614.64	81.74	137,727	2,005	125,763	10,179.00	159,738.00	
						406.00	35.48	9,959.00	870	-	11,832.00		
	Раздел 10 Наружная отделка												
413	8	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80%	м2	226.467	785.85	4.05	177,969	917	95,116	65,801.00	263,272.00	
						361.80	1.39	81,936.00	315	-	19,502.00		
		Итого по протоколу замены №2				**3,180,480**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			295,393							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			33,959							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			14,492							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			2,335,759							
			- накладные расходы, тенге			279,777							
			в т.ч. зарплата, тенге			25,180							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			235,591							
Протокол замены №3													
Локальная смета № 02-01-04													
Общестроительные работы АР выше отм.0.000													
	Раздел 3 Проемы												
	3.1 Двери деревянные												
414	1	290-010-0001 (кпл)	ДГ TECHNO BLACK MV1 дуб европейский, 600х2000, замок Morelli 1895 BL (черный)	пол	38.00	61,750.00	-	2,346,500	-	2,346,500	-	2,534,220.00	
						-	-	-	-	-	187,720.00		
415	2	290-010-0002 (кпл)	ДГ ГАЛАНТ дуб европейский, 800х2000	пол	1.00	33,390.00	-	33,390	-	33,390	-	36,061.00	
						-	-	-	-	-	2,671.00		
416	3	290-010-0003 (кпл)	ДГ Эко орех 2, 80 см	пол	2.00	73,440.00	-	146,880	-	146,880	-	158,630.00	
						-	-	-	-	-	11,750.00		

417	4	290-010-0004 (кпл)	Коробка Дуб европейская телескоп, 70*25*2070, ВЕЛДОРИС	шт	101.00	2,964.00	-	299,364	-	299,364	-	323,313.00		
						-	-	-	-	-	23,949.00			
418	5	290-010-0005 (кпл)	Наличник Дуб европейский телескопический, 70*25*2200, ВЕЛДОРИС	шт	163.00	1,748.00	-	284,924	-	284,924	-	307,718.00		
						-	-	-	-	-	22,794.00			
419	6	290-010-0006 (кпл)	Добор 15 см телескопический, Дуб европейский, ВЕЛДОРИС	шт	45.00	3,097.00	-	139,365	-	139,365	-	150,514.00		
						-	-	-	-	-	11,149.00			
420	7	290-010-0007 (кпл)	Коробка орех натур.2 с упл. 70х33х2100мм, (Наоми/Эко)	шт	6.00	6,239.00	-	37,434	-	37,434	-	40,429.00		
						-	-	-	-	-	2,995.00			
421	8	290-010-0008 (кпл)	Наличник плоский орех натуральный 2, 70х10х2140мм, (Наоми/Эко)	шт	10.00	4,811.00	-	48,110	-	48,110	-	51,959.00		
						-	-	-	-	-	3,849.00			
422	9	290-010-0009 (кпл)	Добор орех натур. 2 150*2070*10мм, (Наоми/Экр)	шт	3.00	7,142.00	-	21,426	-	21,426	-	23,140.00		
						-	-	-	-	-	1,714.00			
423	10	290-010-0010 (кпл)	Ручка FORTAUR-A1348E24-Black	шт	31.00	4,000.00	-	124,000	-	124,000	-	133,920.00		
						-	-	-	-	-	9,920.00			
424	11	290-010-0011 (кпл)	FORTAUR BK02-AL BN (черный матовый, квадрат)	шт	4.00	2,500.00	-	10,000	-	10,000	-	10,800.00		
						-	-	-	-	-	800.00			
425	12	290-010-0012 (кпл)	Петля накладная 100*75*2,5 2BB BL FORTAUR (черная)	шт	117.00	700.00	-	81,900	-	81,900	-	88,452.00		
						-	-	-	-	-	6,552.00			
426	13	290-010-0013 (кпл)	Ручка FORTAUR-A39-Никель	шт	2.00	4,000.00	-	8,000	-	8,000	-	8,640.00		
						-	-	-	-	-	640.00			
427	14	290-010-0014 (кпл)	Защелка 2045 НН пластик, под цилиндр (хром) PALIDORE	шт	2.00	2,800.00	-	5,600	-	5,600	-	6,048.00		
						-	-	-	-	-	448.00			
428	15	290-010-0015 (кпл)	Цилиндр 60РС (ключ/завертка хром) PALIDORE	шт	2.00	1,500.00	-	3,000	-	3,000	-	3,240.00		
						-	-	-	-	-	240.00			
429	16	290-010-0016 (кпл)	Ключевая накладка CLS НН	шт	2.00	2,500.00	-	5,000	-	5,000	-	5,400.00		
						-	-	-	-	-	400.00			
430	17	290-010-0017 (кпл)	Петля накладная 100*75*2,5 2BB SN FORTAUR (сатин)	шт	6.00	700.00	-	4,200	-	4,200	-	4,536.00		
						-	-	-	-	-	336.00			
431	18	290-010-0018 (кпл)	Шпингалет торцевой (Ригель 320.15.02) Черный	шт	8.00	1,500.00	-	12,000	-	12,000	-	12,960.00		
						-	-	-	-	-	960.00			

			Временные здания и сооружения (1,5%)		1 331 974,13				
			Итого с учетом временных зданий и сооружений (1,5%)		91 733 993,13				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)		1 171 693,24				
			Итого с учетом затрат на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)		92 905 686,36				
			Непредвиденные работы и затраты (2%)		1 826 038,85				
			Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)		94 731 725,21				
			Итого в текущих ценах		94 731 725,21				
			Итого в ценах 2023г.-100% (Иинф = 1,006603770)		95 357 311,74				
			Договорная скидка подрядчика (5%)		4 767 865,59				
			Итого с учетом скидки подрядчика (5%)		90 589 446,15				
			Налог на добавленную стоимость (12%)		10 870 733,54				
			Итого с учетом НДС (12%)		101 460 179,69				

Сдал (Подрядчик)

ТОО ПМК-5 БИН 011 240 [illegible]

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель, Шаахан К.К. _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области" БИН 101240019050

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя, Темирбаса Р.Т. _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "Кулакова Сава"

Аханов Ч.М. _____

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

Директор ТОО "ПГС Компания" _____

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)