Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство здания суда на 3 состава в районе имени Г.Мусрепова, с. Новоишимское, Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство здания суда на 3 состава в районе имени Г.Мусрепова, с. Новоишимское, Северо-Казахстанской области**

Договор подряда (контракт) **№ 173** от **25.07.2023 года**

Акт выполненных работ № 6
за август месяц 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 02-01-01													
Общестроительны работы КЖ ниже 0,000													
	Раздел 7 Крыльца и шахта												
	7.3 Крыльцо 3												
1	173	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	0.03	178,233.36	1,494.01	5,347	45	4,321	900.00	6,747.00	
						32,715.00	647.64	981.00	19	-	500.00		
2	174	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	0.08	183,250.20	1,048.37	14,660	84	11,998	2,349.00	18,370.00	
						32,223.69	394.01	2,578.00	32	-	1,361.00		
3	175	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	0.08	11,675.26	79.51	934	6	832	89.00	1,105.00	
						1,197.30	34.44	96.00	3	-	82.00		
4	176	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	0.03	9,823.24	57.22	295	2	205	80.00	405.00	
						2,942.20	24.67	88.00	1	-	30.00		
5	177	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	7.2	1,029.93	27.68	7,415	199	595	6,163.00	14,664.00	
						919.67	10.71	6,622.00	77	-	1,086.00		

6	178	224-103-0110	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	8.28	4,120.00	-	34,114	-	34,114	-	36,843.00	
						-	-	-	-	-	2,729.00		
		Итого по разделу 7				**78,134**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			10,365							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			336							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			132							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			52,065							
			- накладные расходы, тенге			9,581							
			в т.ч. зарплата, тенге			862							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			5,788							
		Итого по общестроительным работам КЖ ниже 0,000				**78,134**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			10,365							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			336							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			132							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			52,065							
			- накладные расходы, тенге			9,581							
			в т.ч. зарплата, тенге			862							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			5,788							
Локальная смета № 02-01-03													
Общестроительные работы АР ниже отм. 0,000													
	Раздел 5 Внутренняя отделка												
	5.1 Потолок												
7	34	1126-0201-0503	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на битуме НР=76%	м3 изоляции	1.992	69,029.04	2,188.08	137,506	4,359	50,102	64,177.00	217,818.00	
						41,689.34	701.61	83,045.00	1,398	-	16,135.00		
8	35	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1.97208	49,780.00	-	98,170	-	98,170	-	106,024.00	
						-	-	-	-	-	7,854.00		
9	38	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	80.36	1,392.42	9.04	111,895	726	35,102	61,060.00	186,790.87	
						946.56	3.23	76,066.00	260	-	13,836.00		
		Итого по разделу 5				**510,633**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			159,111							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			5,085							

			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1,658							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			183,375							
			- накладные расходы, тенге			125,237							
			в т.ч. зарплата, тенге			11,271							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			37,825							
	Раздел 10 Крыльцо №1												
10	143	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	7.42	1,794.73	116.99	13,317	868	4,746	7,661.00	22,656.00	
						1,038.18	60.29	7,703.00	447	-	1,678.00		
11	146	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /Подпорные стенки крылец/ НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	14.1	1,710.56	41.51	24,119	585	8,035	12,807.00	39,880.00	
						1,099.19	36.14	15,499.00	510	-	2,954.00		
12	147	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	14.1	285.20	2.05	4,021	29	1,868	1,710.00	6,189.00	
						150.66	0.90	2,124.00	13	-	458.00		
		Итого по разделу 10				**68,725**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			25,326							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1,482							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			970							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			14,649							
			- накладные расходы, тенге			22,178							
			в т.ч. зарплата, тенге			1,996							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			5,090							
		Итого по общестроительным работам АР ниже 0,000				**579,358**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			184,437							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			6,567							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2,628							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			198,024							
			- накладные расходы, тенге			147,415							
			в т.ч. зарплата, тенге			13,267							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			42,915							
Локальная смета № 02-01-04													
Общестроительные работы АР выше отм. 0,000													
	Раздел 4 Витражи												
	4.2 Витражи внутренние												
13	81	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР=69%	м2	78.6716	9,857.22	546.45	775,483	42,990	639	521,748.00	1,401,010.00	
						9,302.64	308.91	731,854.00	24,302	-	103,779.00		

14	82	223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм коричневого цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным секлопакетом	1 м2	6.4216	86,743.00	-	557,029	-	557,029	-	601,591.00	
						-	-	-	-	-	44,562.00		
15	83	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей коричневого цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	72.25	86,768.00	-	6,268,988	-	6,268,988	-	6,770,507.00	
						-	-	-	-	-	501,519.00		
		Итого по разделу 4				**8,773,108**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			731,854							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			42,990							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			24,302							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			6,826,656							
			- накладные расходы, тенге			521,748							
			в т.ч. зарплата, тенге			46,957							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			649,860							
	Раздел 9 Внутренняя отделка												
	9.1 Потолок												
16	145	1126-0201-0503	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на битуме НР=76%	м3 изоляции	0.784	43,877.42	2,188.08	34,400	1,715	-	25,258.00	64,431.00	
						41,689.34	701.61	32,684.00	550	-	4,773.00		
17	146	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	0.77616	49,780.00	-	38,637	-	38,637	-	41,728.00	
						-	-	-	-	-	3,091.00		
		Итого по разделу 9				**106,159**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			32,684							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1,715							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			550							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			38,637							
			- накладные расходы, тенге			25,258							
			в т.ч. зарплата, тенге			2,273							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			7,864							
	Раздел 11 Разное												
	11.1 Покрытие крылец												

18	190	1115-0105-0101	Ступени и подступенки. Облицовка мраморными полированными плитами НР=80%	м2 поверхности облицовки	41.23	12,039.28	76.77	496,380	3,165	30,160	371,753.00	937,584.00	
						11,231.00	39.70	463,054.00	1,637	-	69,451.00		
19	191	1111-0101-3117	Покрытия из гранитых плит на цементном растворе. Устройство при количестве плит на 1 м2 до 4 штук НР=94%	м2 покрытия	94.44	5,848.48	119.29	552,330	11,266	127,185	393,282.00	1,021,261.00	
						4,382.46	47.70	413,880.00	4,505	-	75,649.00		
20	192	231-201-0105	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 50 мм	1 м2	135.67	25,733.00	-	3,491,196	-	3,491,196	-	3,770,492.00	
						-	-	-	-	-	279,296.00		
21	193	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство ступени, площадки входов №3 и №4 НР=94%	м2 покрытия	11.2	1,794.73	116.99	20,101	1,310	7,163	11,565.00	34,199.00	
						1,038.18	60.29	11,628.00	675	-	2,533.00		
		Итого по разделу 11				**5,763,536**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			888,562							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			15,741							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			6,817							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			3,655,704							
			- накладные расходы, тенге			776,600							
			в т.ч. зарплата, тенге			69,894							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			426,929							
		Итого по общестроительным работам АР выше 0,000				**14,642,803**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			1,653,100							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			60,446							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			31,669							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			10,520,997							
			- накладные расходы, тенге			1,323,606							
			в т.ч. зарплата, тенге			119,125							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			1,084,653							
Локальная смета № 02-01-06													
Охранно-пожарная сигнализация													
	Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция												
22	26	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	2010	123.66	1.39	248,557	2,794	26,894	157,687.00	438,744.00	
						108.89	0.07	218,869.00	141	-	32,500.00		

23	27	243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5 Коб=1,03	1 км	1.648	71,739.00	-	118,226	-	118,226	-	127,684.00	
						-	-	-	-	-	9,458.00		
24	28	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 Коб=1,03	1 км	0.4017	592,850.00	-	238,148	-	238,148	-	257,200.00	
						-	-	-	-	-	19,052.00		
25	29	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E Коб=1,03	1 км	0.0206	139,810.00	-	2,880	-	2,880	-	3,110.00	
						-	-	-	-	-	230.00		
		Итого по разделу 2				**826,738**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			218,869							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2,794							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			141							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			386,148							
			- накладные расходы, тенге			157,687							
			в т.ч. зарплата, тенге			14,192							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			61,240							
	Раздел 3 Трубы												
26	30	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72%	м	2010	264.35	3.16	531,344	6,352	10,874	370,338.00	973,817.00	
						255.78	0.12	514,118.00	241	-	72,135.00		
27	31	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм Коб=1,01	1 м	2030.1	26.00	-	52,783	-	52,783	-	57,006.00	
						-	-	-	-	-	4,223.00		
28	32	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ Коб=30	1 кг	0.48	495.00	-	238	-	238	-	257.00	
						-	-	-	-	-	19.00		
		Итого по разделу 3				**1,031,080**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			514,118							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			6,352							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			241							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			63,894							
			- накладные расходы, тенге			370,338							
			в т.ч. зарплата, тенге			33,330							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			76,377							
	Раздел 5 Кабельно-проводниковая продукция												
29	56	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	295	123.66	1.39	36,480	410	3,947	23,144.00	64,394.00	
						108.89	0.07	32,123.00	21	-	4,770.00		

30	57	243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5 Коб=1,03	1 км	0.103	71,739.00	-	7,389	-	7,389	-	7,980.00	
						-	-	-	-	-	591.00		
31	58	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 Коб=1,03	1 км	0.11845	592,850.00	-	70,223	-	70,223	-	75,841.00	
						-	-	-	-	-	5,618.00		
32	59	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E Коб=1,03	1 км	0.0824	139,810.00	-	11,520	-	11,520	-	12,442.00	
						-	-	-	-	-	922.00		
		Итого по разделу 5				**160,657**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			32,123							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			410							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			21							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			93,080							
			- накладные расходы, тенге			23,144							
			в т.ч. зарплата, тенге			2,083							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			11,901							
	Раздел 6 Трубы												
33	60	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72%	м	325	264.35	3.16	85,914	1,027	1,758	59,881.00	157,459.00	
						255.78	0.12	83,129.00	39	-	11,664.00		
34	61	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм Коб=1,01	1 м	297.95	26.00	-	7,747	-	7,747	-	8,367.00	
						-	-	-	-	-	620.00		
35	62	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ Коб=30	1 кг	0.48	495.00	-	238	-	238	-	257.00	
						-	-	-	-	-	19.00		
		Итого по разделу 6				**166,083**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			83,129							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1,027							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			39							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			9,742							
			- накладные расходы, тенге			59,881							
			в т.ч. зарплата, тенге			5,389							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			12,303							
	Раздел 8 Кабельно-проводниковая продукция												
36	82	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	580	123.66	1.39	71,723	806	7,760	45,502.00	126,603.00	
						108.89	0.07	63,156.00	41	-	9,378.00		

37	83	243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5 Коб=1,03	1 км	0.4944	71,739.00	-	35,468	-	35,468	-	38,305.00	
						-	-	-	-	-	2,837.00		
38	84	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 Коб=1,03	1 км	0.0206	592,850.00	-	12,213	-	12,213	-	13,190.00	
						-	-	-	-	-	977.00		
39	85	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E Коб=1,03	1 км	0.0824	139,810.00	-	11,520	-	11,520	-	12,442.00	
						-	-	-	-	-	922.00		
		Итого по разделу 8				**190,540**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			63,156							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			806							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			41							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			66,961							
			- накладные расходы, тенге			45,502							
			в т.ч. зарплата, тенге			4,095							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			14,114							
	Раздел 9 Трубы												
40	86	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72%	м	610	264.35	3.16	161,254	1,928	3,300	112,391.00	295,537.00	
						255.78	0.12	156,026.00	73	-	21,892.00		
41	87	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм Коб=1,01	1 м	585.8	26.00	-	15,231	-	15,231	-	16,449.00	
						-	-	-	-	-	1,218.00		
42	88	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ Коб=30	1 кг	0.48	495.00	-	238	-	238	-	257.00	
						-	-	-	-	-	19.00		
		Итого по разделу 9				**312,243**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			156,026							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1,928							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			73							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			18,768							
			- накладные расходы, тенге			112,391							
			в т.ч. зарплата, тенге			10,115							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			23,129							
		Итого по охранно-пожарной сигнализации				**2,687,341**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			1,067,421							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			13,317							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			556							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			638,593							
			- накладные расходы, тенге			768,943							
			в т.ч. зарплата, тенге			69,205							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			199,064							

Локальная смета № 02-01-09

Вентиляция													
	0.1 Теплоснабжение установок П1 - П4												
43	60	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98%	насос	4	29,515.46	546.90	118,062	2,188	26,850	87,959.00	222,503.00	
						22,256.00	182.42	89,024.00	730	-	16,482.00		
44	61	511-403-0101	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,0 м3/ч, Н 2,5 м вод. ст., резьбовой	1 шт.	4	22,786.00	-	91,144	-	-	-	91,144.00	
						-	-	-	-	91,144	-		
45	62	1311-0301-0102	Установка регулятора температуры НР=75%	шт.	4	1,929.86	-	7,719	-	247	5,604.00	14,389.00	
						1,868.00	-	7,472.00	-	-	1,066.00		
46	63	245-601-0204	Электронный регулятор температуры ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	1 шт.	4	219,515.00	-	878,060	-	878,060	-	948,305.00	
						-	-	-	-	-	70,245.00		
47	64	245-601-0301	Комплект для монтажа в вырезе шкафа	1 шт.	4	7,530.00	-	30,120	-	30,120	-	32,530.00	
						-	-	-	-	-	2,410.00		
48	65	245-601-0406	Ключ программирования А 266	1 шт.	4	69,053.00	-	276,212	-	276,212	-	298,309.00	
						-	-	-	-	-	22,097.00		
49	66	1311-0301-0101	Установка датчика температуры наружного воздуха НР=75%	шт.	4	961.41	-	3,846	-	110	2,802.00	7,180.00	
						934.00	-	3,736.00	-	-	532.00		
50	67	245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	1 шт.	4	16,951.00	-	67,804	-	67,804	-	73,228.00	
						-	-	-	-	-	5,424.00		
		Итого по вентиляции				**1,687,588**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			100,232							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2,188							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			730							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			1,279,403							
			- оборудование, тенге			91,144							
			- накладные расходы, тенге			96,365							
			в т.ч. зарплата, тенге			8,673							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			118,256							
Локальная смета № 02-01-10													
Внутренний водопровод и канализация													
	Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3												
51	54	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	9	1,051.00	-	9,459	-	9,459	-	10,216.00	
						-	-	-	-	-	757.00		

52	55	261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	1 шт.	28	348.00	-	9,744	-	9,744	-	10,524.00	
						-	-	-	-	-	780.00		
53	56	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	80	1,909.80	17.24	152,784	1,379	865	147,539.00	324,349.00	
						1,881.75	0.13	150,540.00	10	-	24,026.00		
54	57	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм Коб=0,99	1 м	79.2	217.00	-	17,186	-	17,186	-	18,561.00	
						-	-	-	-	-	1,375.00		
55	58	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	28	37.00	-	1,036	-	1,036	-	1,119.00	
						-	-	-	-	-	83.00		
56	59	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	32	23.00	-	736	-	736	-	795.00	
						-	-	-	-	-	59.00		
		Итого по разделу 2				**365,564**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			150,540							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1,379							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			10							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			39,026							
			- накладные расходы, тенге			147,539							
			в т.ч. зарплата, тенге			13,279							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			27,080							
	Раздел 3 Канализация К1												
57	66	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=98%	комплект	10	3,125.01	78.84	31,250	788	2,832	27,434.00	63,379.00	
						2,762.99	36.39	27,630.00	364	-	4,695.00		
58	67	244-101-0302	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	1 комплект	10	19,691.00	-	196,910	-	196,910	-	212,663.00	
						-	-	-	-	-	15,753.00		
		Итого по разделу 2				**276,042**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			27,630							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			788							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			364							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			199,742							
			- накладные расходы, тенге			27,434							
			в т.ч. зарплата, тенге			2,469							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			20,448							
		Итого по внутреннему водопроводу и канализации				**641,606**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			178,170							

			- затраты на эксплуатацию машин, тенге		2,167								
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		374								
			- материалы, изделия и конструкции, тенге		238,768								
			- накладные расходы, тенге		174,973								
			в т.ч. зарплата, тенге		15,748								
			- сметная прибыль (8 %), тенге		47,528								
Локальная смета № 07-01-01													
Благоустройство													
	Раздел 1 Покрытие												
	1.1 Асфальтобетонное покрытие проездов 1063м2												
59	6	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	151.2244	3,783.71	40.21	572,189	6,081	410,100	171,167.00	802,825.00	
						1,031.64	16.39	156,009.00	2,479	-	59,469.00		
	1.4 Брусчатка 79м2 (на участке)												
60	18	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	3.95	8,309.37	2,028.95	32,822	8,014	23,650	3,302.00	39,014.00	
						293.11	480.66	1,158.00	1,899	-	2,890.00		
61	19	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	4.74	10,318.95	1,294.55	48,912	6,136	41,866	2,573.00	55,604.00	
						191.95	310.58	910.00	1,472	-	4,119.00		
	1.5 Брусчатка 118,08м2 (вне участка)												
62	24	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	5.9	8,309.37	2,028.95	49,025	11,971	35,325	4,930.00	58,271.00	
						293.11	480.66	1,729.00	2,836	-	4,316.00		
63	25	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	7.08	10,318.95	1,294.55	73,058	9,165	62,534	3,843.00	83,053.00	
						191.95	310.58	1,359.00	2,199	-	6,152.00		
		Итого по разделу 1				**1,038,767**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			161,165							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			41,367							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			10,885							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			573,475							
			- накладные расходы, тенге			185,815							
			в т.ч. зарплата, тенге			16,723							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			76,946							
	Раздел 2 Ограждение												
64	30	1107-0111-0106	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка НР=118%	м оград	210.45	8,005.14	2,592.83	1,684,682	545,661	310,496	1,234,206.00	3,152,399.00	
						3,936.92	1,033.08	828,525.00	217,412	-	233,511.00		
65	31	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	6.52944	476,398.00	-	3,110,612	-	3,110,612	-	3,359,461.00	
						-	-	-	-	-	248,849.00		

66	32	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	17.08	42,481.00	-	725,575	-	725,575	-	783,621.00	
						-	-	-	-	-	58,046.00		
67	33	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР=118%	шт.	1	1,162.48	38.27	1,162	38	55	1,269.00	2,625.00	
						1,069.26	6.12	1,069.00	6	-	194.00		
68	34	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=118%	шт.	2	40,592.30	6,442.66	81,185	12,885	3,044	83,073.00	177,399.00	
						32,627.40	2,573.07	65,255.00	5,146	-	13,141.00		
69	35	222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	1 т	5.57085	1,008,038.00	-	5,615,628	-	5,615,628	-	6,064,878.00	
						-	-	-	-	-	449,250.00		
70	36	222-525-0401	Навес металлический	1 т	0.004	973,520.00	-	3,894	-	3,894	-	4,206.00	
						-	-	-	-	-	312.00		
71	37	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	350	110.92	2.93	38,822	1,026	16,713	14,635.00	57,734.00	
						60.24	0.36	21,084.00	126	-	4,277.00		
		Итого по разделу 2				**13,602,323**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			915,933							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			559,610							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			222,690							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			9,786,018							
			- накладные расходы, тенге			1,333,183							
			в т.ч. зарплата, тенге			119,986							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			1,007,580							
		Итого по благоустройству				**14,641,090**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			1,077,098							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			600,976							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			233,575							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			10,359,492							
			- накладные расходы, тенге			1,518,998							
			в т.ч. зарплата, тенге			136,710							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			1,084,526							
Протокол замены №4													
Локальная смета № 02-01-03													
Общестроительные работы АР ниже отм.0.000													
	Раздел 5 Внутренняя отделка												
	5.1 Потолок												
72	1	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=80%	м2	194.08	1,987.46	201.91	385,726	39,187	-	291,802.00	731,730.00	
						1,785.55	93.84	346,540	18,212	-	54,202.00		
73	2	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	1 м2	194.08	4,199.00	-	814,942	-	814,942	-	880,137.00	
						-	-	-	-	-	65,195.00		

	5.3 Откосы												
74	3	1115-0108-1801	Фасад здания. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=80%	м2	9.36	4,102.51	17.02	38,399	159	19,975	14,643.00	57,285.00	
						1,951.40	4.16	18,265	39	-	4,243.00		
75	4	1115-0101-0208	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 4 НР=80% т.ч.п.3.2:К1трр=0,9;	м2 поверхности облицовки	9.36	16,298.93	80.55	152,558	754	7,309	115,913.00	289,949.00	
						15,437.52	42.38	144,495	397	-	21,478.00		
76	5	231-202-0101	Плитка из травертина облицовочная Limestone ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	1 м2	9.36	12,609.00	-	118,020	-	118,020	-	127,462.00	
						-	-	-	-	-	9,442.00		
Локальная смета № 02-01-04													
Общестроительные работы АР выше отм.0.000													
	Раздел 8 Полы												
	8.1 Тип Л												
77	6	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=94%	м2	346.16	1,681.28	18.09	581,992	6,262	405,841	161,543.00	803,018.00	
						490.78	5.68	169,888	1,966	-	59,483.00		
	8.3 Тип К												
78	7	231-302-0104	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 120х60х10мм Коб=1,02	1 м2	260.0184	7,935.00	-	2,063,246	-	2,063,246	-	2,228,306.00	
						-	-	-	-	-	165,060.00		
	Раздел 9 Внутренняя отделка												
	9.1 Потолок												
79	8	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=80%	м2	288.62	1,987.46	201.91	573,621	58,275	-	433,944.00	1,088,170.00	
						1,785.55	93.84	515,345	27,084	-	80,605.00		
80	9	232-401-0103	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	1 шт	288.62	7,270.00	-	2,098,267	-	2,098,267	-	2,266,128.00	
						-	-	-	-	-	167,861.00		
81	10	1109-0306-0302	Потолки подвесные алюминиевые панельные перфорированные. Монтаж НР=69%	м2	220.58	6,845.41	1,684.54	1,509,961	371,576	106,514	713,234.00	2,401,051.00	
						4,677.99	8.17	1,031,871	1,802	-	177,856.00		
82	11	232-401-0401	Растровый потолок алюминиевый	1м2	220.58	5,637.00	-	1,243,409	-	1,243,409	-	1,342,882.00	
						-	-	-	-	-	99,473.00		
	9.2 Стены												
83	12	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	359.87	729.03	5.78	262,356	2,080	109,670	121,078.00	414,109.00	
						418.50	2.06	150,606	741	-	30,675.00		

		Итого по протоколу замены №4		**12,630,227**							
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге	2,377,010							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге	478,293							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50,242							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге	6,987,194							
			- накладные расходы, тенге	1,852,157							
			в т.ч. зарплата, тенге	166,694							
			- сметная прибыль (8 %), тенге	935,573							
			Итого по акту, в том числе:			**47,588,146.87**					
			Строительно-монтажные работы			*47,497,002.87*					
			Оборудование			*91,144.00*					
			Временные здания и сооружения (1,5%)			**712,455.04**					
			Итого с учетом временных зданий и сооружений (1,5%)			**48,300,601.91**					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)			**626,722.95**					
			Итого с учетом затрат на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)			**48,927,324.87**					
			Непредвиденные работы и затраты (2%)			**976,723.62**					
			Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)			**49,904,048.48**					
			Итого в текущих ценах			**49,904,048.48**					
			Итого в ценах 2023г.-100% (Иинф = 1,006603770)			**50,233,603.34**					
			Договорная скидка подрядчика (5%)			**2,511,680.17**					

Итого с учетом скидки подрядчика (5%)		47 721 923,18					
Налог на добавленную стоимость (12%)		5 726 630,78					
Итого с учетом НДС (12%)		53 448 553,96					

Сдал (Подрядчик)

ТОО ПМК-5 БИН 041 240 008 884
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель, Шаяхин К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области" БИН 101240019050
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

19.08.2017.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "KZ Курылыс Сапа" Аханов Ч.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "ПГС Компания" Аскаров Х.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)