Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство здания суда на 3 состава в районе имени Г.Мусрепова, с. Новоишимское, Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство здания суда на 3 состава в районе имени Г.Мусрепова, с. Новоишимское, Северо-Казахстанской области**

Договор подряда (контракт) **№ 173** от **25.07.2023 года**

Акт выполненных работ № 7
за сентябрь месяц 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 02-01-06													
Охранно-пожарная сигнализация													
	Раздел 1 Пожарная сигнализация												
1	1	521-101-0401-0001	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	1 шт.	1	446,339.00	-	446,339	-	-	-	446,339.00	
						-	-	-	-	446,339	-		
2	2	1310-0905-0502	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы НР=61%	сетевой элемент	1	50,660.00	-	50,660	-	-	30,903.00	88,088.00	
						50,660.00	-	50,660.00	-	-	6,525.00		
3	3	290-010-0001	Програмное обеспечение АРМ Орион Про 1.20.35 исп.20 (кпл)	1 шт	1	911,675.00	-	911,675	-	911,675	-	984,609.00	
						-	-	-	-	-	72,934.00		
4	4	1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	5,778.34	7.41	5,778	7	39	3,497.00	10,017.00	
						5,731.49	1.62	5,731.00	2	-	742.00		
5	5	1310-0701-0702	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 1310-0701-0701 НР=61%	внешнее устройство	2	398.61	-	797	-	-	486.00	1,386.00	
						398.61	-	797.00	-	-	103.00		
6	6	290-010-0002	Пульт управления и программирования С2000М (кпл)	1 шт	1	96,069.54	-	96,070	-	96,070	-	103,756.00	
						-	-	-	-	-	7,686.00		
7	7	290-010-0003	Прибор управления и индикации С2000-БИ (кпл)	1 шт	1	57,768.75	-	57,769	-	57,769	-	62,391.00	
						-	-	-	-	-	4,622.00		

8	8	290-010-0004	Контроллер адресный двухпроодной подсистемы передачи извещений С200-КДЛ (кпл)	1 шт	1	33,291.07	-	33,291	-	33,291	-	35,954.00	
						-	-	-	-	-	2,663.00		
9	9	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	2	73,017.10	2.24	146,034	4	1,402	88,223.00	252,998.00	
						72,314.00	-	144,628.00	-	-	18,741.00		
10	11	1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР=61%	луч	5	2,446.60	0.22	12,233	1	90	7,407.00	21,211.00	
						2,428.40	-	12,142.00	-	-	1,571.00		
11	14	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	2	9,835.40	1.82	19,671	4	287	11,822.00	34,012.00	
						9,690.00	-	19,380.00	-	-	2,519.00		
12	16	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	3,960.05	-	7,920	-	724	5,181.00	14,149.00	
						3,598.00	-	7,196.00	-	-	1,048.00		
13	17	290-010-0007	Аккумулятор 7 А/ч (кпл)	1 шт	2	6,500.00	-	13,000	-	13,000	-	14,040.00	
						-	-	-	-	-	1,040.00		
14	18	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	107	3,666.05	2.24	392,267	240	7,042	234,841.00	677,277.00	
						3,598.00	-	384,986.00	-	-	50,169.00		
15	20	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	10	2,269.39	421.60	22,694	4,216	488	14,211.00	39,857.00	
						1,799.00	174.72	17,990.00	1,747	-	2,952.00		
16	22	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%	шт.	11	932.81	21.48	10,261	236	95	7,219.00	18,878.00	
						902.69	8.74	9,930.00	96	-	1,398.00		
17	23	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	1 шт.	11	831.00	-	9,141	-	9,141	-	9,872.00	
						-	-	-	-	-	731.00		
18	24	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	14	1,020.01	5.69	14,280	80	114	8,608.00	24,719.00	
						1,006.18	1.80	14,087.00	25	-	1,831.00		
19	25	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	14	1,761.00	-	24,654	-	24,654	-	26,626.00	
						-	-	-	-	-	1,972.00		
		Итого по разделу 1				**2,866,179**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			667,527							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			4,788							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1,870							

			- материалы, изделия и конструкции, тенге			1,155,880							
			- оборудование, тенге			446,339							
			- накладные расходы, тенге			412,398							
			в т.ч. зарплата, тенге			37,116							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			179,247							
	Раздел 4 Оборудование автоматического пожаротушения												
20	33	1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	3	5,778.34	7.41	17,335	22	118	10,491.00	30,052.00	
						5,731.49	1.62	17,194.00	5	-	2,226.00		
21	34	290-010-0008	Прибор приемно-контрольный С200-АСПТ (кпл)	1 шт	2	104,761.61	-	209,523	-	209,523	-	226,285.00	
						-	-	-	-	-	16,762.00		
22	35	290-010-0010	Контрольно-пусковой блок С 2000-КПБ (кпл)	1 шт	1	38,683.04	-	38,683	-	38,683	-	41,778.00	
						-	-	-	-	-	3,095.00		
23	36	1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР=61%	луч	1	3,258.62	0.22	3,259	-	83	1,937.00	5,612.00	
						3,175.60	-	3,176.00	-	-	416.00		
24	37	290-010-0009	Прибор ручного управления пожарной автоматикой С 2000-ПТ (кпл)	1 шт	1	60,123.21	-	60,123	-	60,123	-	64,933.00	
						-	-	-	-	-	4,810.00		
25	38	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	9,835.40	1.82	9,835	2	144	5,911.00	17,006.00	
						9,690.00	-	9,690.00	-	-	1,260.00		
26	40	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	3,960.05	-	3,960	-	362	2,591.00	7,075.00	
						3,598.00	-	3,598.00	-	-	524.00		
27	41	290-010-0007	Аккумулятор 7 А/ч (кпл)	1 шт	1	6,500.00	-	6,500	-	6,500	-	7,020.00	
						-	-	-	-	-	520.00		
28	42	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	6	3,666.05	2.24	21,996	13	395	13,169.00	37,978.00	
						3,598.00	-	21,588.00	-	-	2,813.00		
29	43	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	1 шт.	6	2,426.00	-	14,556	-	14,556	-	15,720.00	
						-	-	-	-	-	1,164.00		
30	44	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	2,269.39	421.60	4,539	843	98	2,842.00	7,971.00	
						1,799.00	174.72	3,598.00	349	-	590.00		
31	46	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	2	1,020.01	5.69	2,040	11	16	1,230.00	3,532.00	
						1,006.18	1.80	2,012.00	4	-	262.00		

32	48	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%	шт.	6	932.81	21.48	5,597	129	52	3,937.00	10,297.00	
						902.69	8.74	5,416.00	52	-	763.00		
33	50	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69%	шт.	2	1,711.15	2.38	3,422	5	-	2,358.00	6,242.00	
						1,708.77	-	3,418.00	-	-	462.00		
34	52	1310-0701-0207	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж НР=61%	шт.	2	1,746.61	4.43	3,493	9	26	2,110.00	6,051.00	
						1,729.03	0.18	3,458.00	0	-	448.00		
35	54	1312-0701-0801	Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования НР=61%	модуль	1	3,494.27	25.68	3,494	26	364	1,900.00	5,826.00	
						3,104.59	9.53	3,105.00	10	-	432.00		
		Итого по разделу 4				**493,378**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			76,253							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1,059							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			420							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			331,043							
			- накладные расходы, тенге			48,476							
			в т.ч. зарплата, тенге			4,363							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			36,547							
	Раздел 7 Охранная сигнализация												
36	63	1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	5,778.34	7.41	5,778	7	39	3,497.00	10,017.00	
						5,731.49	1.62	5,731.00	2	-	742.00		
37	64	290-010-0011	Контроллер адресный двухпроводной подсистемы передачи извещений С2000-КДЛ (кпл)	1 шт	1	33,291.07	-	33,291	-	33,291	-	35,954.00	
						-	-	-	-	-	2,663.00		
38	65	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	1,020.01	5.69	1,020	6	8	615.00	1,766.00	
						1,006.18	1.80	1,006.00	2	-	131.00		
39	66	248-304-0306	Оповещатель звуковой модели LD-96 BLUE	1 шт.	1	1,347.00	-	1,347	-	1,347	-	1,455.00	
						-	-	-	-	-	108.00		
40	67	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	9,835.40	1.82	9,835	2	144	5,911.00	17,006.00	
						9,690.00	-	9,690.00	-	-	1,260.00		
41	69	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	3,960.05	-	3,960	-	362	2,591.00	7,075.00	
						3,598.00	-	3,598.00	-	-	524.00		
42	70	290-010-0007	Аккумулятор 7 А/ч (кпл)	1 шт	1	6,500.00	-	6,500	-	6,500	-	7,020.00	
						-	-	-	-	-	520.00		
43	71	1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР=61%	луч	1	2,446.60	0.22	2,447	-	19	1,481.00	4,242.00	

						2,428.40	-	2,428.00	-	-	314.00		
44	74	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	6	2,269.39	421.60	13,616	2,530	293	8,526.00	23,913.00	
						1,799.00	174.72	10,794.00	1,048	-	1,771.00		
45	76	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	55	1,841.61	0.84	101,289	46	2,297	60,356.00	174,577.00	
						1,799.00	-	98,945.00	-	-	12,932.00		
46	77	290-010-0013	Извещатель магнито-контактный С2000-СМК (кпл)	1 шт	55	6,301.79	-	346,598	-	346,598	-	374,326.00	
						-	-	-	-	-	27,728.00		
47	78	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	46	1,020.01	5.69	46,920	262	374	28,284.00	81,220.00	
						1,006.18	1.80	46,284.00	83	-	6,016.00		
48	80	290-010-0015	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный С2000-ИК (кпл)	1 шт	9	14,126.79	-	127,141	-	127,141	-	137,312.00	
						-	-	-	-	-	10,171.00		
49	81	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	1 шт.	40	106.00	-	4,240	-	4,240	-	4,579.00	
						-	-	-	-	-	339.00		
		Итого по разделу 7				**880,462**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			178,476							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2,853							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1,135							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			522,653							
			- накладные расходы, тенге			111,261							
			в т.ч. зарплата, тенге			10,013							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			65,219							
		Итого по охранно-пожарной сигнализации				**4,240,019**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			922,256							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			8,700							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3,425							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			2,009,576							
			- оборудование, тенге			446,339							
			- накладные расходы, тенге			572,135							
			в т.ч. зарплата, тенге			51,492							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			281,013							
Локальная смета № 02-01-07													
Слаботочные системы													
	Раздел 5 Структурированная кабельная система												
50	48	1310-0204-0101	Устройство центральное управляющее. Монтаж оборудования НР=61%	устройство	1	162,451.38	20,273.41	162,451	20,273	57	90,524.00	273,213.00	
						142,121.00	6,278.51	142,121.00	6,279	-	20,238.00		

51	50	1310-0301-0104	Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки НР=61%	шт.	1	3,534.81	522.81	3,535	523	-	1,936.00	5,909.00	
						3,012.00	161.91	3,012.00	162	-	438.00		
52	53	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	23,860.36	2,555.96	23,860	2,556	1,954	12,287.00	39,039.00	
						19,350.00	791.56	19,350.00	792	-	2,892.00		
53	61	1310-0302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	13,666.73	1,568.43	13,667	1,568	1,304	6,881.00	22,192.00	
						10,794.00	485.73	10,794.00	486	-	1,644.00		
54	63	1310-0303-0106	Патч-панель. Монтаж оборудования НР=61%	плата	2	4,118.85	520.85	8,238	1,042	-	4,631.00	13,899.00	
						3,598.00	197.89	7,196.00	396	-	1,030.00		
55	65	1310-0303-0111	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13: промщит. Монтаж оборудования НР=61%	секция	7	14,273.16	1,277.98	99,912	8,946	28,001	40,098.00	151,211.00	
						8,995.00	395.78	62,965.00	2,770	-	11,201.00		
56	66	290-012-0018	КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР С КРЫШКОЙ 19" (кпл)	1 шт	4	3,583.04	-	14,332	-	14,332	-	15,479.00	
						-	-	-	-	-	1,147.00		
57	67	290-012-0020	Консольная полка 19" 1U (кпл)	1 шт	1	10,967.86	-	10,968	-	10,968	-	11,845.00	
						-	-	-	-	-	877.00		
58	68	290-012-0022	Панель заземления горизонтальная 19" (кпл)	1 шт	1	15,500.89	-	15,501	-	15,501	-	16,741.00	
						-	-	-	-	-	1,240.00		
59	72	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	23,860.36	2,555.96	23,860	2,556	1,954	12,287.00	39,039.00	
						19,350.00	791.56	19,350.00	792	-	2,892.00		
60	77	247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	1 шт.	48	41.00	-	1,968	-	1,968	-	2,125.00	
						-	-	-	-	-	157.00		
		Итого по разделу 5				**590,692**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			264,788							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			37,464							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			11,677							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			76,039							
			- накладные расходы, тенге			168,644							
			в т.ч. зарплата, тенге			15,178							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			43,756							
	Раздел 6 Переговорные устройства												
61	92	1310-0202-0202	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования НР=61%	номер	10	9,318.35	755.17	93,184	7,552	21,132	40,772.00	144,672.00	
						6,450.00	233.87	64,500.00	2,339	-	10,716.00		
62	93	290-012-0023	Переговорный пульт для многопользовательской системы селекторной связи СМ810М на 10 абонентов (кпл)	1 шт	1	29,803.57	-	29,804	-	29,804	-	32,188.00	
						-	-	-	-	-	2,384.00		
63	94	248-306-0304	Блок питания 50Va	1 шт.	4	13,798.00	-	55,192	-	55,192	-	59,607.00	
						-	-	-	-	-	4,415.00		

64	95	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	200	123.66	1.39	24,732	278	2,676	15,690.00	43,656.00	
						108.89	0.07	21,778.00	14	-	3,234.00		
65	96	243-301-0158	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,64-315 Коб=1,03	1 км	0.206	641,981.00	-	132,248	-	132,248	-	142,828.00	
						-	-	-	-	-	10,580.00		
66	97	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72%	м	200	264.35	3.16	52,870	632	1,082	36,850.00	96,898.00	
						255.78	0.12	51,156.00	24	-	7,178.00		
67	98	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм Коб=1,01	1 м	202	31.00	-	6,262	-	6,262	-	6,763.00	
						-	-	-	-	-	501.00		
		Итого по разделу 6				**526,612**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			137,434							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			8,462							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2,377							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			248,396							
			- накладные расходы, тенге			93,312							
			в т.ч. зарплата, тенге			8,398							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			39,008							
	Раздел 7 Видеонаблюдение												
68	99	1310-0408-0615	Пульт видеоинженера. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	98,114.86	290.45	98,115	290	9,673	53,827.00	164,097.00	
						88,151.00	89.95	88,151.00	90	-	12,155.00		
69	104	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=61%	камера	24	5,645.62	6.58	135,495	158	-	82,556.00	235,495.00	
						5,639.04	-	135,337.00	-	-	17,444.00		
70	107	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	23,860.36	2,555.96	23,860	2,556	1,954	12,286.00	39,038.00	
						19,350.00	791.56	19,350.00	792	-	2,892.00		
71	112	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	765	123.66	1.39	94,600	1,063	10,236	60,016.00	166,985.00	
						108.89	0.07	83,301.00	54	-	12,369.00		
72	113	243-304-0131	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	1 км	0.7599	287,898.00	-	218,774	-	218,774	-	236,276.00	
						-	-	-	-	-	17,502.00		
73	115	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72%	м	230	264.35	3.16	60,801	727	1,244	42,377.00	111,432.00	
						255.78	0.12	58,829.00	28	-	8,254.00		

74	119	1310-0302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	13,666.73	1,568.43	13,667	1,568	1,304	6,881.00	22,192.00	
						10,794.00	485.73	10,794.00	486	-	1,644.00		
75	120	290-011-0001	Шкаф телекоммуникационный ШТК-М-27.6.6-3ААА (кпл)	1 шт	1	296,696.43	-	296,696	-	296,696	-	320,432.00	
						-	-	-	-	-	23,736.00		
76	121	290-011-0002	Полка перфорированная СВ-58-9005 (кпл)	1 шт	3	16,964.29	-	50,893	-	50,893	-	54,964.00	
						-	-	-	-	-	4,071.00		
77	122	290-011-0003	Органайзер кабельный ГКО-4.62-9005 (кпл)	1 шт	2	8,571.43	-	17,143	-	17,143	-	18,514.00	
						-	-	-	-	-	1,371.00		
78	123	290-011-0004	Блок силовых розеток БР-9П-Ш-9005 (кпл)	1 шт	1	26,160.71	-	26,161	-	26,161	-	28,254.00	
						-	-	-	-	-	2,093.00		
79	125	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	23,860.36	2,555.96	23,860	2,556	1,954	12,287.00	39,039.00	
						19,350.00	791.56	19,350.00	792	-	2,892.00		
		Итого по разделу 7				**1,436,718**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			415,112							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			8,918							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2,241							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			636,032							
			- накладные расходы, тенге			270,230							
			в т.ч. зарплата, тенге			24,321							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			106,423							
	Раздел 8 Аудио и видео фиксация												
80	127	521-101-0401-0001	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	1 шт.	8	446,339.00	-	3,570,712	-	-	-	3,570,712.00	
						-	-	-	-	3,570,712	-		
81	128	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=61%	камера	2	5,645.62	6.58	11,291	13	-	6,880.00	19,625.00	
						5,639.04	-	11,278.00	-	-	1,454.00		
82	129	290-011-0014	IP панорамная камера видеонаблюдения Panasonik VW-SF438 (кпл)	1 шт	2	616,071.43	-	1,232,143	-	1,232,143	-	1,330,714.00	
						-	-	-	-	-	98,571.00		
83	130	1331-0101-0901	Пульт микшерский, тип: 100К-33; 100К-35. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	8	75,341.04	4.65	602,728	37	41,403	342,386.00	1,020,723.00	
						70,161.00	-	561,288.00	-	-	75,609.00		
84	131	290-011-0007	USB Аудиомикшер (кпл)	1 шт	8	357,346.43	-	2,858,771	-	2,858,771	-	3,087,473.00	
						-	-	-	-	-	228,701.72		
85	132	521-101-0417-0005	LED Телевизор Samsung UE55AU8000UXCE, 55"(140 см), UHD (3840x2160), 3xHDMI,2xUSB,WL,BT,LAN,Smart	1 шт.	2	298,688.00	-	597,376	-	-	-	597,376.00	
						-	-	-	-	597,376	-		
86	133	290-011-0011	Рабочая станция секретаря (кпл)	1 шт	2	522,812.50	-	1,045,625	-	1,045,625	-	1,129,275.00	
						-	-	-	-	-	83,650.00		
87	134	290-011-0008	Свитч (коммутатор) (кпл)	1 шт	8	156,406.25	-	1,251,250	-	1,251,250	-	1,351,350.00	
						-	-	-	-	-	100,100.00		
88	135	290-011-0009	Микрофон (кпл)	1 шт	9	98,348.21	-	885,134	-	885,134	-	955,945.00	
						-	-	-	-	-	70,810.71		
89	136	290-011-0010	Коннектор RJ45 (кпл)	1 шт	96	33.04	-	3,171	-	3,171	-	3,425.00	
						-	-	-	-	-	254.00		
90	137	290-011-0012	Кабель HDMI-HDMI 2.0 Shlip SH6016-3P.3m m-m. OEM (кпл)	1 шт	8	3,383.93	-	27,071	-	27,071	-	29,237.00	
						-	-	-	-	-	2,166.00		

91	138	290-011-0013	Patch cord RJ-45 5e cat SHIP. FTP. 3m. Red (кпл)	1 шт	41	1,663.39	-	68,199	-	68,199	-	73,655.00	
						-	-	-	-	-	5,456.00		
92	139	1308-0502-0901	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах НР=72%	м кабеля	243	336.04	64.68	81,658	15,717	17,941	37,542.00	128,736.00	
						197.53	17.04	48,000.00	4,141	-	9,536.00		
93	140	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E Коб=1,03	1 км	0.25029	139,810.00	-	34,993	-	34,993	-	37,792.00	
						-	-	-	-	-	2,799.00		
94	141	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	243	462.56	17.35	112,402	4,216	15,059	67,893.00	194,719.00	
						383.24	4.81	93,127.00	1,169	-	14,424.00		
95	142	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм Коб=1,01	1 м	245.43	65.00	-	15,953	-	15,953	-	17,229.00	
						-	-	-	-	-	1,276.00		
		Итого по разделу 8				**13,547,986**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			713,693							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			19,983							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			5,310							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			7,496,714							
			- оборудование, тенге			4,168,088							
			- накладные расходы, тенге			454,701							
			в т.ч. зарплата, тенге			40,923							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			694,807							
	Раздел 9 Система СКУД												
96	143	1310-1001-0503	Турникет-трипод напольный. Монтаж НР=61%	турникет	1	5,631.05	81.27	5,631	81	-	3,407.00	9,761.00	
						5,549.78	34.90	5,550.00	35	-	723.00		
97	144	248-405-0902	Электронная проходная PERCo-KT02.9	1 шт.	1	475,812.00	-	475,812	-	475,812	-	513,877.00	
						-	-	-	-	-	38,065.00		
98	145	290-012-0002	Комплект преграждающих планок PERGo-AA-01 (кпл)	1 шт	1	143,350.00	-	143,350	-	143,350	-	154,818.00	
						-	-	-	-	-	11,468.00		
99	147	1310-1001-0507	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка НР=61%	комплект	5	1,366.58	2.40	6,833	12	-	4,161.00	11,874.00	
						1,364.18	-	6,821.00	-	-	880.00		
100	149	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69%	шт.	5	1,711.15	2.38	8,556	12	-	5,895.00	15,607.00	
						1,708.77	-	8,544.00	-	-	1,156.00		
101	150	248-405-0508	ST-DC102-SL, доводчик двери 2-х скоростной, с тягой EN 2	1 шт.	5	6,321.00	-	31,605	-	31,605	-	34,133.00	
						-	-	-	-	-	2,528.00		
102	151	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=61%	шт.	5	1,381.00	-	6,905	-	-	4,212.00	12,006.00	
						1,381.00	-	6,905.00	-	-	889.00		
103	153	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	5	4,658.45	-	23,292	-	5,302	12,953.00	39,145.00	
						3,598.00	-	17,990.00	-	-	2,900.00		

104	156	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	3,960.05	-	7,920	-	724	5,181.00	14,149.00	
						3,598.00	-	7,196.00	-	-	1,048.00		
105	157	290-010-0007	Аккумулятор 7 А/ч (кпл)	1 шт	2	6,500.00	-	13,000	-	13,000	-	14,040.00	
						-	-	-	-	-	1,040.00		
		Итого по разделу 9				**819,410**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			53,006							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			105							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			35							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			669,793							
			- накладные расходы, тенге			35,809							
			в т.ч. зарплата, тенге			3,223							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			60,697							
		Итого по слаботочным системам				**16,921,418**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			1,584,033							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			74,932							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			21,640							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			9,126,974							
			- оборудование, тенге			4,168,088							
			- накладные расходы, тенге			1,022,696							
			в т.ч. зарплата, тенге			92,043							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			944,691							
Локальная смета № 07-01-01													
Благоустройство													
	Раздел 1 Покрытие												
	1.1 Асфальтобетонное покрытие проездов 863,4м2												
106	1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	86.34	10,318.95	1,294.55	890,938	111,771	762,594	46,860.00	1,012,822.00	
						191.95	310.58	16,573.00	26,815	-	75,024.00		
107	2	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	863.4	1,218.93	315.52	1,052,424	272,420	740,659	132,998.00	1,280,256.00	
						45.57	97.06	39,345.00	83,802	-	94,834.00		
108	3	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	863.4	2,386.11	217.88	2,060,167	188,118	1,845,898	58,727.00	2,288,406.00	
						30.29	32.69	26,152.00	28,225	-	169,512.00		
109	4	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108%: К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 покрытия	863.4	522.60	0.04	451,213	35	446,576	4,970.00	492,678.00	
						5.33	-	4,602.00	-	-	36,495.00		

110	5	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	863.4	2,360.62	229.97	2,038,159	198,556	1,813,451	57,981.00	2,263,831.00	
						30.29	31.89	26,152.00	27,534	-	167,691.00		
	1.2 Асфальтобетонное покрытие проездов 104м2 (вне участка)												
111	8	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	10.4	10,318.95	1,294.55	107,317	13,463	91,857	5,644.00	121,998.00	
						191.95	310.58	1,996.00	3,230	-	9,037.00		
112	9	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	104	1,218.93	315.52	126,769	32,814	89,215	16,020.00	154,212.00	
						45.57	97.06	4,739.00	10,094	-	11,423.00		
113	10	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	104	2,386.11	217.88	248,155	22,660	222,346	7,074.00	275,647.00	
						30.29	32.69	3,150.00	3,400	-	20,418.00		
114	11	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108%:К1тр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 покрытия	104	522.60	0.04	54,350	4	53,792	598.00	59,344.00	
						5.33	-	554.00	-	-	4,396.00		
115	12	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	104	2,360.62	229.97	245,504	23,917	218,437	6,984.00	272,687.00	
						30.29	31.89	3,150.00	3,317	-	20,199.00		
	1.3 Отмостка 94,5м2												
116	15	1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР=108%	м2 покрытия	94.5	1,371.42	185.11	129,599	17,493	78,167	42,483.00	185,849.00	
						359.15	57.10	33,940.00	5,396	-	13,767.00		
117	16	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108%	м2 покрытия	94.5	1,927.37	3.81	182,136	360	158,479	25,304.00	224,035.00	
						246.53	1.41	23,297.00	133	-	16,595.00		
118	17	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР=108%	м2 покрытия	189	299.88	-	56,677	-	49,170	8,108.00	69,968.00	
						39.72	-	7,507.00	-	-	5,183.00		
		Итого по разделу 1				**8,701,733**							
			в том числе										

			- зарплата рабочих-строителей, тенге			191,157							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			881,611							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			191,945							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			6,570,641							
			- накладные расходы, тенге			413,751							
			в т.ч. зарплата, тенге			37,238							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			644,574							
		Итого по благоустройству				**8,701,733**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			191,157							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			881,611							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			191,945							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			6,570,641							
			- накладные расходы, тенге			413,751							
			в т.ч. зарплата, тенге			37,238							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			644,574							
Протокол замены №4													
Локальная смета № 02-01-04													
Общестроительные работы АР выше отм.0.000													
	9.3 Откосы												
119	14	1115-0108-1801	Фасад здания. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=80%	м2	48.568	4,102.51	17.02	199,251	827	103,648	75,982.00	297,252.00	
						1,951.40	4.16	94,776	202	-	22,019.00		
120	15	1115-0101-0208	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 4 НР=80% т.ч.п.3.2:К1тр=0,9;	м2 поверхности облицовки	48.568	16,298.93	80.55	791,606	3,912	37,925	601,462.00	1,504,513.00	
						15,437.52	42.38	749,769	2,058	-	111,445.00		
121	16	231-202-0101	Плитка из травертина облицовочная Limestone ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	1 м2	48.568	12,609.00	-	612,394	-	612,394	-	661,386.00	
						-	-	-	-	-	48,992.00		
Локальная смета № 07-01-01													
Благоустройство													
	Раздел 2 Ограждение												
122	19	222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	1 т	6.40915	1,008,038.00	-	6,460,667	-	6,460,667	-	6,977,520.00	
						-	-	-	-	-	516,853.00		
		Итого по протоколу замены №4				**9,440,671**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			844,545							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			4,739							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2,260							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			7,214,634							
			- накладные расходы, тенге			677,444							
			в т.ч. зарплата, тенге			60,970							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			699,309							
Протокол замены №5													
Локальная смета № 02-01-04													
Общестроительные работы АР выше отм.0.000													
	9.3 Откосы												

123	1	1115-0108-1801	Фасад здания. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=80%	м2	25.660	4,102.51	17.02	105,270	437	54,761	40,144.00	157,047.00	
						1,951.40	4.16	50,073	107	-	11,633.00		
124	2	1115-0101-0208	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 4 НР=80% т.ч.п.3.2:К1трр=0,9;	м2 поверхности облицовки	25.660	16,298.93	80.55	418,231	2,067	20,037	317,771.00	794,882.00	
						15,437.52	42.38	396,127	1,087	-	58,880.00		
125	3	231-202-0101	Плитка из травертина облицовочная Limestone ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	1 м2	25.660	12,609.00	-	323,547	-	323,547	-	349,431.00	
						-	-	-	-	-	25,884.00		
Локальная смета № 02-01-06													
Охранно-пожарная сигнализация													
	Раздел 1 Пожарная сигнализация												
126	4	290-010-0016	Пульт приемно-контрольный с клавишным управлением Сигнал-20М (кпл)	1 шт	2	49,530.00	-	99,060	-	99,060	-	106,985.00	
						-	-	-	-	-	7,925.00		
127	5	290-010-0017	Блок сигнально-пусковой С 2000-СП2 (кпл)	1 шт	2	12,120.00	-	24,240	-	24,240	-	26,179.00	
						-	-	-	-	-	1,939.00		
128	6	290-010-0018	Блок сигнально-пусковой С 2000-СП2 исп.2 (кпл)	1 шт	3	15,642.00	-	46,926	-	46,926	-	50,680.00	
						-	-	-	-	-	3,754.00		
129	7	290-010-0019	Резервированный источник питания 7Ач;12В;3А "РИП-12" исполнение 02П (кпл)	1 шт	2	33,330.00	-	66,660	-	66,660	-	71,993.00	
						-	-	-	-	-	5,333.00		
130	8	290-010-0020	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34-03 (кпл)	1 шт	107	6,934.00	-	741,938	-	741,938	-	801,293.00	
						-	-	-	-	-	59,355.00		
131	9	290-010-0021	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ (кпл)	1 шт	10	6,560.00	-	65,600	-	65,600	-	70,848.00	
						-	-	-	-	-	5,248.00		
	Раздел 4 Оборудование автоматического пожаротушения												
132	10	290-010-0022	Резервированный источник питания 7Ач;12В;3А "РИЛ-12" исполнение 02П (кпл)	1 шт	1	15,642.00	-	15,642	-	15,642	-	16,893.00	
						-	-	-	-	-	1,251.00		
133	11	290-010-0023	Извещатель ручного пуска УДП 513-10 (кпл)	1 шт	2	2,870.00	-	5,740	-	5,740	-	6,199.00	
						-	-	-	-	-	459.00		
134	12	248-304-0211	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	1 шт	2	1,673.00	-	3,346	-	3,346	-	3,614.00	
						-	-	-	-	-	268.00		
135	13	290-010-0024	Оповещатель световой ,24В, табло плоское КРИСТАЛЛ-24 "Газ!Уходи!" (кпл)	1 шт	2	1,163.00	-	2,326	-	2,326	-	2,512.00	
						-	-	-	-	-	186.00		
136	14	290-010-0025	Оповещатель световой ,24В, табло плоское КРИСТАЛЛ-24 "Газ! Не входи!" (кпл)	1 шт	2	1,163.00	-	2,326	-	2,326	-	2,512.00	
						-	-	-	-	-	186.00		
137	15	290-010-0026	Оповещатель световой ,24В, табло плоское КРИСТАЛЛ-24 "Автоматика ошірулі" (кпл)	1 шт	2	2,388.00	-	4,776	-	4,776	-	5,158.00	
						-	-	-	-	-	382.00		
138	16	290-010-0027	Доводчик двери (кпл)	1 шт	2	16,182.00	-	32,364	-	32,364	-	34,953.00	

						-	-	-	-	-	2,589.00		
139	17	290-010-0029	Модуль газового пожаротушения 20л МГП Импульс-20 (кпл)	1 шт	1	350,000.00	-	350,000	-	350,000	-	378,000.00	
						-	-	-	-	-	28,000.00		
140	18	290-010-0030	Газ хладон HFC-227EA (кпл)	кг	80	9,045.00	-	723,600	-	723,600	-	781,488.00	
						-	-	-	-	-	57,888.00		
	Раздел 7 Охранная сигнализация												
141	19	290-010-0022	Резервированный источник питания 7Ач;12В;3А "РИЛ-12" исполнение 02П (кпл)	1 шт	1	15,642.00	-	15,642	-	15,642	-	16,893.00	
						-	-	-	-	-	1,251.00		
142	20	290-010-0017	Блок сигнально-пусковой С 2000-СП2 (кпл)	1 шт	1	12,120.00	-	12,120	-	12,120	-	13,090.00	
						-	-	-	-	-	970.00		
143	21	290-010-0032	Кнопка тревожная адресная С 2000-КТ (кпл)	1 шт	6	7,042.00	-	42,252	-	42,252	-	45,632.00	
						-	-	-	-	-	3,380.00		
144	22	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	1,841.61	0.84	1,842	1	42	1,097.00	3,174.00	
						1,799.00	-	1,799.00	-	-	235.00		
145	23	290-010-0013	Извещатель магнито-контактный С2000-СМК (кпл)	1 шт	1	6,301.79	-	6,302	-	6,302	-	6,806.00	
						-	-	-	-	-	504.00		
146	24	290-010-0033	Извещатель охранный акустический адресный 6м С2000-ПИК-СТ (кпл)	1 шт	37	17,843.00	-	660,191	-	660,191	-	713,006.00	
						-	-	-	-	-	52,815.00		
Локальная смета № 02-01-07													
Слаботочные системы													
	Раздел 5 Структурированная кабельная система												
147	27	290-012-0024	АТС Panasonic 5000 в сборе (KX-NS500RU Базовый блок IP АТС PANASONIC-1 штука; KX-NS5174X Panasonic, 16-портовая карта аналоговых внутренних линий-1 штука; KX-NS511OX DSP процессор (тип S) (DSP S)-1 штука; KX-TS2350CAB Проводной телефон-14 штук; IP телефон Fanvil X4U-2 штуки; Активация ключа KX-NSM116W-1штука, Активация ключа KX-NSM720W-1 штука; Настройка АТС-1 комплект) (кпл)	1 комплект	1	3,150,340.00	-	3,150,340	-	3,150,340	-	3,402,367.00	
						-	-	-	-	-	252,027.00		
148	28	1310-0905-0502	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы НР=61%	сетевой элемент	1	50,660.00	-	50,660	-	-	30,903.00	88,088.00	
						50,660.00	-	50,660.00	-	-	6,525.00		
149	29	290-012-0025	Шкаф 19" 42U 600x800мм, со стеклянной дверью (кпл)	1 шт	1	374,900.00	-	374,900	-	374,900	-	404,892.00	
						-	-	-	-	-	29,992.00		
150	30	1310-0303-0106	Патч-панель. Монтаж оборудования НР=61%	плата	2	4,118.85	520.85	8,238	1,042	-	4,631.00	13,899.00	
						3,598.00	197.89	7,196.00	396	-	1,030.00		
151	31	290-012-0026	Патч-панель на 24 портов категории 5е (кпл)	1 шт	4	36,900.00	-	147,600	-	147,600	-	159,408.00	
						-	-	-	-	-	11,808.00		
152	32	290-012-0018	КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР С КРЫШКОЙ 19" (кпл)	1 шт	4	3,583.04	-	14,332	-	14,332	-	15,479.00	
						-	-	-	-	-	1,147.00		
153	33	290-012-0027	Патч-корд UTP Cat5e L-1м (кпл)	1 шт	71	1,500.00	-	106,500	-	106,500	-	115,020.00	
						-	-	-	-	-	8,520.00		

154	34	290-012-0028	Блок бесперебойного питания 220В 3000ВА ippon (кпл)	1 шт	1	255,900.00	-	255,900	-	255,900	-	276,372.00	
						-	-	-	-	-	20,472.00		
155	35	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	71	1,430.89	22.53	101,593	1,600	9,807	65,203.00	180,140.00	
						1,270.24	5.24	90,187.00	372	-	13,344.00		
156	36	290-012-0029	Розетка телекоммуникационная однопортовая 1xRJ45 (кпл)	1 шт	71	1,717.00	-	121,907	-	121,907	-	131,660.00	
						-	-	-	-	-	9,753.00		
157	37	290-012-0030	Профиль перфорированный П образный 32х20х3000х2 (кпл)	1 шт	36	2,266.00	-	81,576	-	81,576	-	88,102.00	
						-	-	-	-	-	6,526.00		
158	38	290-012-0031	Шайба М6 (кпл)	1 шт	144	100.00	-	14,400	-	14,400	-	15,552.00	
						-	-	-	-	-	1,152.00		
159	39	243-907-5301	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000шт	0.144	46,566.00	-	6,706	-	6,706	-	7,242.00	
						-	-	-	-	-	536.00		
160	40	290-012-0032	Шпилька М6х2000мм (кпл)	1 шт	72	328.00	-	23,616	-	23,616	-	25,505.00	
						-	-	-	-	-	1,889.00		
	Раздел 7 Видеонаблюдение												
161	41	290-011-0015	Hikvision DS-7632NI-K2 видирегистратор 32-канальный 1U 4K (кпл)	1 шт	1	199,900.00	-	199,900	-	199,900	-	215,892.00	
						-	-	-	-	-	15,992.00		
162	42	290-011-0016	Жесткий диск, Western Digital 6 ТВ (кпл)	1 шт	2	80,520.00	-	161,040	-	161,040	-	173,923.00	
						-	-	-	-	-	12,883.00		
163	43	290-011-0017	DS-D5024FN10,Монитор,Hikvision (кпл)	1 шт	1	50,900.00	-	50,900	-	50,900	-	54,972.00	
						-	-	-	-	-	4,072.00		
164	44	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=61%	камера	7	5,645.62	6.58	39,519	46	-	24,079.00	68,686.00	
						5,639.04	-	39,473.28	-	-	5,088.00		
165	45	290-011-0018	Hikvision DS-2CD1347G2H-LIU (2,8мм) IP 4MP (кпл)	1 шт	21	48,900.00	-	1,026,900	-	1,026,900	-	1,109,052.00	
						-	-	-	-	-	82,152.00		
166	46	290-011-0019	Hikvision DS-2CD2047G2-L (2,8мм) (C)ColorVu IP видиокамера 4МП (кпл)	1 шт	10	51,990.00	-	519,900	-	519,900	-	561,492.00	
						-	-	-	-	-	41,592.00		
167	47	290-012-0028	Блок бесперебойного питания 220В 3000ВА ippon (кпл)	1 шт	1	255,900.00	-	255,900	-	255,900	-	276,372.00	
						-	-	-	-	-	20,472.00		
168	48	1310-0303-0110	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13: коммутатор вспомогательный. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	2	18,139.42	2,091.24	36,279	4,182	8,000	15,489.00	55,909.00	
						12,048.00	647.64	24,096.00	1,295	-	4,141.00		
169	49	290-011-0020	DS-3E1326P-EI/M, PoE Коммутатор, Hikvision (кпл)	1 шт	2	142,900.00	-	285,800	-	285,800	-	308,664.00	
						-	-	-	-	-	22,864.00		
170	50	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	455	123.66	1.39	56,265	632	6,088	35,695.00	99,317.00	
						108.89	0.07	49,545.00	32	-	7,357.00		
171	51	243-304-0131	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	1 км	0.4845	287,898.00	-	139,487	-	139,487	-	150,646.00	
						-	-	-	-	-	11,159.00		

172	52	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72%	м	170	264.35	3.16	44,940	537	920	31,322.00	82,363.00	
						255.78	0.12	43,482.60	20	-	6,101.00		
173	53	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	404	26.00	-	10,504	-	10,504	-	11,344.00	
						-	-	-	-	-	840.00		
174	54	290-011-0021	DBP140,распред.коробка, Volta (кпл)	1 шт	31	2,100.00	-	65,100	-	65,100	-	70,308.00	
						-	-	-	-	-	5,208.00		
175	55	1310-0303-0106	Патч-панель. Монтаж оборудования НР=61%	плата	2	4,118.85	520.85	8,238	1,042	-	4,631.00	13,899.00	
						3,598.00	197.89	7,196.00	396	-	1,030.00		
176	56	290-011-0022	UTP Cat5 24ports 24-портовая патч панель (кпл)	1 шт	2	18,750.00	-	37,500	-	37,500	-	40,500.00	
						-	-	-	-	-	3,000.00		
177	57	290-012-0033	Блок бесперебойного питания 220В 3000ВА svc (кпл)	1 шт	1	246,300.00	-	246,300	-	246,300	-	266,004.00	
						-	-	-	-	-	19,704.00		
	Раздел 9 Система СКУД												
178	58	290-012-0034	PERCo-CT/L14.1, универсальный контроллер с интерфейсом Ethernet (кпл)	1 шт	1	299,000.00	-	299,000	-	299,000	-	322,920.00	
						-	-	-	-	-	23,920.00		
179	59	1310-1001-0507	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка НР=61%	комплект	3	1,366.58	2.40	4,100	7	-	2,497.00	7,125.00	
						1,364.18	-	4,093.00	-	-	528.00		
180	60	290-012-0035	Считыватель PERCo (кпл)	1 шт	8	47,970.00	-	383,760	-	383,760	-	414,461.00	
						-	-	-	-	-	30,701.00		
181	61	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=61%	шт.	9	1,381.00	-	12,429	-	-	7,582.00	21,612.00	
						1,381.00	-	12,429.00	-	-	1,601.00		
182	62	290-012-0036	Аварийный выход зеленого цвета ИОПР 513-101-1 (кпл)	1 шт	7	5,200.00	-	36,400	-	36,400	-	39,312.00	
						-	-	-	-	-	2,912.00		
183	63	290-012-0037	Кнопка выхода накладная металлическая iButton (кпл)	1 шт	7	5,980.00	-	41,860	-	41,860	-	45,209.00	
						-	-	-	-	-	3,349.00		
184	64	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	4,658.45	-	13,975	-	3,181	7,772.00	23,487.00	
						3,598.00	-	10,794.00	-	-	1,740.00		
185	65	290-012-0038	Электромеханический соленоидный замок для стеклянных дверей iBolt-402 (кпл)	1 шт	1	25,670.00	-	25,670	-	25,670	-	27,724.00	
						-	-	-	-	-	2,054.00		
186	66	290-012-0039	Электромагнитный замок в комплекте с уголком с силой удержания до 280кг (кпл)	1 шт	7	14,000.00	-	98,000	-	98,000	-	105,840.00	
						-	-	-	-	-	7,840.00		
187	67	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	2	23,860.36	2,555.96	47,721	5,112	3,909	24,573.00	78,077.00	
						19,350.00	791.56	38,700.00	1,583	-	5,783.00		
188	68	290-012-0040	ИПБ Рапан-40 (кпл)	1 шт	2	19,450.00	-	38,900	-	38,900	-	42,012.00	
						-	-	-	-	-	3,112.00		
189	69	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69%	шт.	2	1,711.15	2.38	3,422	4	-	2,358.00	6,242.00	
						1,708.77	-	3,418.00	-	-	462.00		
190	70	248-405-0508	ST-DC102-SL, доводчик двери 2-х скоростной, с тягой EN 2	1 шт.	2	6,321.00	-	12,642	-	12,642	-	13,653.00	
						-	-	-	-	-	1,011.00		
	Раздел 9 Система ВСК в залах суда												

191	71	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=61%	камера	2	5,645.62	6.58	11,291	13	-	6,880.00	19,625.00	
						5,639.04	-	11,278.00	-	-	1,454.00		
192	72	290-012-0041	Камера 360 Hikvision DS-2CD2955FWD-I IP видиокамера панорама, 5МП, EASY IP 3.0 (кпл)	1 шт	2	129,350.00	-	258,700	-	258,700	-	279,396.00	
						-	-	-	-	-	20,696.00		
193	73	1310-0303-0110	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13: коммутатор вспомогательный. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	2	18,139.42	2,091.24	36,279	4,182	8,000	15,489.00	55,909.00	
						12,048.00	647.64	24,096.00	1,295	-	4,141.00		
194	74	290-012-0042	Коммутатор PoE 8 портовый (кпл)	1 шт	2	25,900.00	-	51,800	-	51,800	-	55,944.00	
						-	-	-	-	-	4,144.00		
195	75	290-012-0043	Компьютер в сборе 13 (кпл)	1 шт	6	246,000.00	-	1,476,000	-	-	-	1,476,000.00	
						-	-	-	-	1,476,000	-		
196	76	290-012-0044	Компьютер в сборе 15 (кпл)	1 шт	2	298,000.00	-	596,000	-	-	-	596,000.00	
						-	-	-	-	596,000	-		
197	77	290-012-0045	Монитор 23* sunkar (кпл)	1 шт	8	65,450.00	-	523,600	-	-	-	523,600.00	
						-	-	-	-	523,600	-		
198	78	290-012-0046	Телевизор Samsung (кпл)	1 шт	4	215,000.00	-	860,000	-	-	-	860,000.00	
						-	-	-	-	860,000	-		
199	79	290-012-0047	Кронштейн для телевизора (кпл)	1 шт	4	15,900.00	-	63,600	-	63,600	-	68,688.00	
						-	-	-	-	-	5,088.00		
200	80	290-012-0048	Кабель HDMI 15 метр (кпл)	1 шт	4	19,540.00	-	78,160	-	78,160	-	84,413.00	
						-	-	-	-	-	6,253.00		
201	81	290-012-0049	Кабель акустический (кпл)	метр	250	320.00	-	80,000	-	80,000	-	86,400.00	
						-	-	-	-	-	6,400.00		
202	82	290-012-0050	Внешняя студийная звуковая карта Behringer (кпл)	1 шт	2	199,900.00	-	399,800	-	399,800	-	431,784.00	
						-	-	-	-	-	31,984.00		
203	83	290-012-0051	Настольный микрофон Proel (кпл)	1 шт	8	34,900.00	-	279,200	-	279,200	-	301,536.00	
						-	-	-	-	-	22,336.00		
204	84	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	305	123.66	1.39	37,716	424	4,081	23,927.00	66,575.00	
						108.89	0.07	33,211.00	21	-	4,931.46		
205	85	243-304-0133	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52	1 км	0.3111	202,291.00	-	62,933	-	62,933	-	67,968.00	
						-	-	-	-	-	5,035.00		
206	86	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72%	м	400	264.35	3.16	105,740	1,264	2,164	73,699.00	193,794.00	
						255.78	0.12	102,312.00	48	-	14,355.00		
207	87	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	404	26.00	-	10,504	-	10,504	-	11,344.00	
						-	-	-	-	-	840.00		
208	88	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	8	1,430.89	22.53	11,447	180	1,105	7,347.00	20,298.00	

						1,270.24	5.24	10,162.00	42	-	1,504.00		
209	89	290-012-0052	Напольные лючки с розетками (кпл)	1 шт	8	35,790.00	-	286,320	-	286,320	-	309,226.00	
						-	-	-	-	-	22,906.00		
210	90	290-012-0053	Кабельный канал ДКС (кпл)	метр	120	2,500.00	-	300,000	-	300,000	-	324,000.00	
						-	-	-	-	-	24,000.00		
211	91	290-012-0054	Комплектующие ДКС (кпл)	1комплект	1	320,468.00	-	320,468	-	320,468	-	346,105.00	
						-	-	-	-	-	25,637.00		
212	92	290-012-0055	Метизы (кпл)	1комплект	1	130,000.00	-	130,000	-	130,000	-	140,400.00	
						-	-	-	-	-	10,400.00		
Локальная смета № 07-01-01													
Благоустройство													
	1.2 Асфальтобетонное покрытие проездов 192м2 (вне участка)												
213	93	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	19.2	10,318.95	1,294.55	198,124	24,855	169,583	10,420.00	225,228.00	
						191.95	310.58	3,685.00	5,963	-	16,684.00		
214	94	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	192	1,218.93	315.52	234,035	60,580	164,706	29,575.00	284,699.00	
						45.57	97.06	8,749.00	18,636	-	21,089.00		
215	95	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	192	2,386.11	217.88	458,133	41,833	410,484	13,060.00	508,888.00	
						30.29	32.69	5,816.00	6,276	-	37,695.00		
216	96	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 покрытия	192	522.60	0.04	100,339	8	99,309	1,105.00	109,560.00	
						5.33	-	1,023.00	-	-	8,116.00		
217	97	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	192	2,360.62	229.97	453,239	44,154	403,269	12,894.00	503,424.00	
						30.29	31.89	5,816.00	6,123	-	37,291.00		
	1.3 Отмостка 20,5м2												
218	98	1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР=108%	м2 покрытия	20.5	1,371.42	185.11	28,114	3,795	16,956	9,216.00	40,316.00	
						359.15	57.10	7,363.00	1,171	-	2,986.00		
219	99	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108%	м2 покрытия	20.5	1,927.37	3.81	39,511	78	34,379	5,490.00	48,601.00	
						246.53	1.41	5,054.00	29	-	3,600.00		

220	100	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР=108%	м2 покрытия	41	299.88	-	12,295	-	10,666	1,759.00	15,178.00	
						39.72	-	1,629.00	-	-	1,124.00		
	Раздел 2 Ограждение												
221	101	1107-0111-0106	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка НР=118%	м огряд	10	8,005.14	2,592.83	80,051	25,928	14,754	58,646.00	149,793.00	
						3,936.92	1,033.08	39,369.00	10,331	-	11,096.00		
222	102	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0.1776	476,398.00	-	84,608	-	84,608	-	91,377.00	
						-	-	-	-	-	6,769.00		
223	103	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	12.9	42,481.00	-	548,005	-	548,005	-	591,845.00	
						-	-	-	-	-	43,840.00		
224	104	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=118%	шт.	1	40,592.30	6,442.66	40,592	6,443	1,523	41,536.00	88,698.00	
						32,627.40	2,573.07	32,627.00	2,573	-	6,570.00		

225	105	222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	1 т	0.5379664	1,008,038.00	-	542,291	-	542,291	-	585,674.00	
						-	-	-	-	-	43,383.00		
226	106	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	33	110.92	2.93	3,660	97	1,576	1,380.00	5,443.00	
						60.24	0.36	1,988.00	12	-	403.00		
227	107	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=200;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	33	7,157.87	4.23	236,210	140	3,691	160,358.00	428,293.00	
						7,041.78	0.72	232,379.00	24	-	31,725.00		
		Итого по протоколу замены №5				**24,086,033**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			1,355,826							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			230,683							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			57,832							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			16,427,215							
			- оборудование, тенге			3,455,600							
			- накладные расходы, тенге			1,088,528							
			в т.ч. зарплата, тенге			97,968							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			1,528,179							
			Итого по акту, в том числе:					**63,389,874.00**					
			Строительно-монтажные работы					*55,319,847.00*					
			Оборудование					*8,070,027.00*					
			Временные здания и сооружения (1,5%)					**829,797.71**					
			Итого с учетом временных зданий и сооружений (1,5%)					**64,219,671.71**					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)					**729,945.38**					
			Итого с учетом затрат на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)					**64,949,617.09**					

		Непредвиденные работы и затраты (2%)		1 137 991,89					
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)		66 187 208,89					
		Итого в текущих ценах		66 187 208,89					
		Итого в ценах 2023г.-100% (Иинф = 1,006803770)		66 523 633,82					
		Договорная скидка подрядчика (5%)		3 326 181,69					
		Итого с учетом скидки подрядчика (5%)		63 197 451,93					
		Налог на добавленную стоимость (12%)		7 583 694,23					
		Итого с учетом НДС (12%)		70 781 146,18					

Сдал (Подрядчик)

ТОО ПМК-5 БИН 041 240 008 884
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель, Шалкин К.К. ____________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области" БИН 101240019050
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

____________ 30.08.24.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "KZ Құрылыс Сала" ____________
Ч.М.
(должность, фамилия, инициалы, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "ПГС Компания" Ахмадов
Х.А. ____________
(должность, фамилия, инициалы, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата (при наличии), подпись)