**Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егидыкольского района"**

**Генподрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"**

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к двухквартирным домам (3позиции) по ул Школьная в с.Егиндыколь,Егиндыкольского района,Акмолинской области

Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации

Объект номер - 6-1

# Акт выполненных работ №1

## за 20 августа 2018 года

на Наружные сети водопровода и канализации по ул Школьная

Основание:

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1** | | | | | |
| | | | | Земляные работы | | | |
| 1 | 11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | Грунты 2р группы.Разработка вручную с креплениями в в траншеях шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2,глубиной до 3 м | м3 грунта | 1379,7000 | | 3036,48 | 4189427 |
| | | | | | | 3036,48 | 4189427 |
| | | Итого оплата труда: | % | -- | | 1999,39 | 2758564 |
| | | Накладные расходы | % | 8 | | 402,87 | 555839 |
| | | Сметная прибыль | | | | 5438,74 | 7503830 |
| | | Сметная стоимость: | | | | | |
| 2 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1372,8000 | | 906,46 | 1244394 |
| | | | | | | 906,46 | 1244394 |
| | | Итого оплата труда: | % | 59,1 | | 535,72 | 735437 |
| | | НР первого уровня | % | 4,24 | | 61,15 | 83945 |
| | | НР второго уровня | % | -- | | 596,87 | 819382 |
| | | Накладные расходы | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 120,27 | 165102 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1623,60** | **2228878** |
| **3** | **11-010205-1202 РСНБ РК 2015** | **Котлованы.Водоотлив** | **м3 мокрого грунта** | **1372,8000** | **1214,96** | **1667892** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **705,57** | **968604** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **1214,96** | **1667892** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 486,19 | 667435 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 136,09 | 186826 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1837,23** | **2522153** |
| **4** | **11-230101-0101 РСНБ РК 2015** | **Основание под трубопроводы песчаное.Устройство** | **м3 основания** | **6,9300** | **2303,32** | **15962** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **768,60** | **5326** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **119,00** | **825** |
| | | **Итого материалов:** | | | **1445,60** | **10018** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 595,20 | 4125 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 231,88 | 1607 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **3130,40** | **21694** |
| **5** | **11-010201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **1372,8000** | **119,94** | **164652** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **91,26** | **125284** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **51,09** | **70131** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 61,31 | 84163 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 14,50 | 19905 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **195,75** | **268721** |
| | | | | Трубопровод | | |
| **6** | **11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм.Укладка** | **км трубопровода** | **0,0870** | **186479,93** | **16224** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **156836,95** | **13645** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **43059,61** | **3746** |
| | | **Итого материалов:** | | | **811,24** | **71** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 109432,07 | 9521 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 23672,96 | 2060 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **319584,97** | **27804** |
| **7** | **23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **87,0000** | **128,62** | **11190** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 5,45 | 474 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 10,73 | 933 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **144,80** | **12598** |
| **8** | **11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка** | **км трубопровода** | **0,1243** | **197435,35** | **24541** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **163612,52** | **20337** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **48590,05** | **6040** |
| | | **Итого материалов:** | | | **1290,23** | **160** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | 101603,38 | 12629 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12679,24 | 1576 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 114282,62 | 14205 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 24937,44 | 3100 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **336655,41** | **41846** |
| **9** | **23-010501-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **124,3000** | | **325,65** | **40478** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13,81 | 1716 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13,81 | 1716 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27,16 | 3376 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **366,61** | **45570** |
| **10** | **11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.гильза** | **км трубопровода** | **0,0020** | | **719858,22** | **1440** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **450073,48** | **900** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **307287,48** | **615** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **67147,06** | **134** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 279495,63 | 559 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 42372,60 | 85 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 321868,23 | 644 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83338,12 | 167 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1125064,57** | **2250** |
| **11** | **11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.гильза** | **км трубопровода** | **0,0020** | | **519975,05** | **1040** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **381123,65** | **762** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **141436,56** | **283** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **47813,70** | **96** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 268759,87 | 538 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 63098,79 | 126 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **851833,72** | **1704** |
| **12** | **23-010201-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные,D 152 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **2,0000** | | **3257,21** | **6514** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 138,11 | 276 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 138,11 | 276 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 271,63 | 543 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3666,94** | **7334** |
| **13** | **23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **2,0000** | | **4514,31** | **9029** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 191,41 | 383 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 191,41 | 383 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 376,46 | 753 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5082,17** | **10164** |
| **14** | **11-220701-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией** | **км трубопровода** | **0,3223** | | **41024,61** | **13222** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **38939,67** | **12550** |
| 14. 2 | 21-130102-0901 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,00059 | 0,00019 | 426606,66 | 81 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 3 | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 11,8 | 3,803 | 155,36 | 591 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2084,95** | **672** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 26946,27 | 8685 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5437,67 | 1753 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **73408,55** | **23660** |
| **15** | **11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка** | **т фасонных частей** | **0,0128** | | **942018,03** | **12077** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **399826,06** | **5126** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **292843,89** | **3754** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **341768,15** | **4381** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 248291,98 | 3183 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 50469,14 | 647 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 298761,13 | 3830 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 99262,33 | 1273 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1340041,49** | **17179** |
| **16** | **23-051501-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Патрубки присоединительные резьбовые DN25,типа Danfoss** | **шт.** | **7,0000** | | **6501,69** | **45512** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 275,67 | 1930 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 275,67 | 1930 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 542,19 | 3795 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7319,55** | **51237** |
| **17** | **23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Вставка стальные электросварны прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ10705-80** | **м** | **2,4000** | | **1108,44** | **2660** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 47,00 | 113 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 47,00 | 113 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 92,44 | 222 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1247,87** | **2995** |
| **18** | **23-020101-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5- 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** | **шт.** | **1,0000** | | **721,42** | **721** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 30,59 | 31 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 30,59 | 31 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 60,16 | 60 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **812,17** | **812** |
| **19** | **23-020101-0728 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 49 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** | **шт.** | **1,0000** | | **3562,29** | **3562** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 151,04 | 151 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 151,04 | 151 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 297,07 | 297 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4010,40** | **4010** |
| **20** | **11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка** | **шт.** | **7,0000** | | **1545,75** | **10820** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | **1192,18** | **8345** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **78,55** | **550** |
| | | **Итого материалов:** | | | **283,55** | **1985** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | 720,08 | 5041 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 96,07 | 672 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 816,15 | 5713 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 188,95 | 1323 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **2550,85** | **17856** |
| **21** | **23-040502-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **7,0000** | **2271,28** | **15899** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 96,30 | 674 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 96,30 | 674 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 189,41 | 1326 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **2556,99** | **17899** |
| **22** | **11-160601-0102 РСНБ РК 2015** | **Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка** | **шт.** | **1,0000** | **1563,70** | **1564** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **1200,72** | **1201** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **96,50** | **97** |
| | | **Итого материалов:** | | | **283,55** | **284** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | 725,23 | 725 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 97,05 | 97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 822,28 | 822 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 190,88 | 191 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **2576,86** | **2577** |
| **23** | **23-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100,для воды,корпус из серого чугуна,PN 10,DN 50,типа FAF ГОСТ 5762-2002** | **шт.** | **1,0000** | **14778,77** | **14779** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 626,62 | 627 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 626,62 | 627 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1232,43 | 1232 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **16637,82** | **16638** |
| **24** | **11-221201-0101 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка** | **фланец** | **24,0000** | **365,78** | **8779** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **314,58** | **7550** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **31,17** | **748** |
| | | **Итого материалов:** | | | **20,02** | **481** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | 195,36 | 4689 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 23,79 | 571 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 219,15 | 5260 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 46,79 | 1123 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **631,72** | **15161** |
| **25** | **11-221201-0103 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка** | **фланец** | **10,0000** | **710,25** | **7103** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **589,84** | **5898** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **62,34** | **623** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | **58,07** | **581** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | 366,29 | 3663 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 45,65 | 456 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 411,94 | 4119 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 89,78 | 898 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1211,96** | **12120** |
| **26** | **23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **2,0000** | **2074,82** | **4150** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 87,97 | 176 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 87,97 | 176 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 173,02 | 346 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **2335,82** | **4672** |
| **27** | **23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 25 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **8,0000** | **592,63** | **4741** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 25,13 | 201 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 25,13 | 201 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 49,42 | 395 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **667,18** | **5337** |
| **28** | **23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **9,0000** | **989,66** | **8907** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 41,96 | 378 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 41,96 | 378 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 82,53 | 743 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1114,15** | **10027** |
| **29** | **23-020103-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN50 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **1,0000** | **1705,93** | **1706** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 72,33 | 72 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 72,33 | 72 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 142,26 | 142 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1920,52** | **1921** |
| **30** | **23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,D 100 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **2,0000** | **2074,82** | **4150** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 87,97 | 176 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 87,97 | 176 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 173,02 | 346 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **2335,82** | **4672** |
| **31** | **23-020303-7506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11,DN 110,PN 16 СТ РК ГОСТ Р5 22134-2010** | **шт.** | **2,0000** | **1600,34** | **3201** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 67,85 | 136 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 67,85 | 136 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 133,46 | 267 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1801,65** | **3603** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,D25 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **6,0000** | **592,63** | **3556** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 25,13 | 151 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 25,13 | 151 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 49,42 | 297 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **667,18** | **4003** |
| 33 | 23-020302-8003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 25,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **6,0000** | **1010,05** | **6060** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 42,83 | 257 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 42,83 | 257 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 84,23 | 505 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1137,11** | **6823** |
| 34 | 23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 65 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **6,0000** | **1395,48** | **8373** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 59,17 | 355 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 59,17 | 355 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 116,37 | 698 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1571,02** | **9426** |
| 35 | 23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **6,0000** | **881,44** | **5289** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 37,37 | 224 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 37,37 | 224 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 73,51 | 441 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **992,32** | **5954** |
| 36 | 11-221001-0103 РСНБ РК 2015 | **Гидранты пожарные.Установка** | **шт.** | **1,0000** | **46775,62** | **46776** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **1424,63** | **1425** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **116,91** | **117** |
| | | **Итого материалов:** | | | **45282,59** | **45283** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | 884,70 | 885 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 2020,80 | 2021 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 2905,49 | 2905 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 3974,49 | 3974 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **53655,60** | **53656** |
| 37 | 23-030103-1009 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Гидрант пожарный подземный Н 2750мм,DN 100,PN 16,типа AVK ГОСТ 8220-85** | **шт.** | **1,0000** | **686514,12** | **686514** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 29108,20 | 29108 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 29108,20 | 29108 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 57249,79 | 57250 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **772872,10** | **772872** |

Колодцы

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 4,8400 | 44534,15 | 215545 |
| | | Итого оплата труда: | | | 13770,58 | 66650 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 5980,62 | 28946 |
| | | Итого материалов: | | | 27095,35 | 131141 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | 8551,53 | 41389 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 2250,83 | 10894 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 10802,37 | 52283 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 4426,92 | 21426 |
| | | Сметная стоимость: | | | 59763,44 | 289255 |
| 39 | 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 4,0000 | 17097,82 | 68391 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 724,95 | 2900 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 724,95 | 2900 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1425,82 | 5703 |
| | | Сметная стоимость: | | | 19248,59 | 76994 |
| 40 | 21-040302-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПО10 | шт. | 4,0000 | 27804,40 | 111218 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 1178,91 | 4716 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1178,91 | 4716 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 2318,66 | 9275 |
| | | Сметная стоимость: | | | 31301,97 | 125208 |
| 41 | 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 | шт. | 4,0000 | 12011,09 | 48044 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 509,27 | 2037 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 509,27 | 2037 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1001,63 | 4007 |
| | | Сметная стоимость: | | | 13521,99 | 54088 |
| 42 | 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | шт. | 4,0000 | 18199,50 | 72798 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 771,66 | 3087 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 771,66 | 3087 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1517,69 | 6071 |
| | | Сметная стоимость: | | | 20488,85 | 81955 |
| 43 | 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а | шт. | 4,0000 | 18199,50 | 72798 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 771,66 | 3087 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 771,66 | 3087 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1517,69 | 6071 |
| | | Сметная стоимость: | | | 20488,85 | 81955 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 | шт. | 4,0000 | 4299,36 | 17197 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 182,29 | 729 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 182,29 | 729 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 358,53 | 1434 |
| | | Сметная стоимость: | | | 4840,19 | 19361 |
| 45 | 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2,2ПП15-2 | шт. | 4,0000 | 18203,02 | 72812 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 771,81 | 3087 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 771,81 | 3087 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1517,99 | 6072 |
| | | Сметная стоимость: | | | 20492,81 | 81971 |
| 46 | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4м | м3 кладки | 1,2000 | 8415,17 | 10098 |
| | | Итого оплата труда: | | | 3687,39 | 4425 |
| | | Итого материалов: | | | 3629,19 | 4355 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | 1873,20 | 2248 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 436,23 | 523 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 2309,42 | 2771 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 857,97 | 1030 |
| | | Сметная стоимость: | | | 11582,56 | 13899 |
| 47 | 23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Люк чугунный,тип С (В125) ГОСТ 3634-99 | комплект | 4,0000 | 14375,51 | 57502 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 609,52 | 2438 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 609,52 | 2438 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1198,80 | 4795 |
| | | Сметная стоимость: | | | 16183,83 | 64735 |
| 48 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены,фундаменты.Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | м2поверхности | 60,8000 | 733,93 | 44623 |
| | | Итого оплата труда: | | | 180,65 | 10984 |
| | | Итого материалов: | | | 541,62 | 32930 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | 91,77 | 5580 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 35,01 | 2129 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 126,78 | 7708 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 68,86 | 4187 |
| | | Сметная стоимость: | | | 929,57 | 56518 |
| 49 | 21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,0948 | 339135,40 | 32150 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 14379,34 | 1363 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 14379,34 | 1363 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 28281,18 | 2681 |
| | | Сметная стоимость: | | | 381795,92 | 36194 |
| 50 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Отмостка бетонная.Устройство | м3 | 2,5520 | 19359,80 | 49406 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1088,59** | **2778** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **656,18** | **1675** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17769,80** | **45349** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 527,97 | 1347 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 843,24 | 2152 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1371,21 | 3499 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1658,48 | 4232 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22389,49** | **57138** |
| **51** | **11-221101-0101 РСНБ РК 2015** | **Штуцеры (патрубки) стальные,диаметром 50 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб** | **врезка** | **4,0000** | | **2710,16** | **10841** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1685,07** | **6740** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1359,51** | **5438** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **123,22** | **493** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 1046,43 | 4186 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 159,28 | 637 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1205,71 | 4823 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 313,27 | 1253 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4229,14** | **16917** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **9196326** |
| Стоимость общестроительных работ - | | В том числе: | | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **9183942** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **276145** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **6692805** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1439901** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **4515512** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **3958282** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **557230** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1095956** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **14795411** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **9258** |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **6692805** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **12384** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **2268** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **9546** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **6535** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **5766** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **769** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **1514** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **20433** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **12** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **9546** |
| | | | | | | | **14815844** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 9270 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6702351 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Канализация К1** | | | | | |
| | | | Земляные работы | | | | |
| 52 | 11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | **Грунты 2р группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,глубиной до 3 м** | **м3грунта** | **801,8550** | | **3036,48** | **2434814** |
| 52. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=743,36) | чел-ч | 4,085 | 3275,417 | 743,36 | 2434814 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3036,48** | **2434814** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 1794,56 | 1438975 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 204,84 | 164249 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1999,39 | 1603224 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 402,87 | 323043 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5438,74** | **4361081** |
| 53 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | **Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **795,8550** | | **906,46** | **721414** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **906,46** | **721414** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 535,72 | 426356 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 61,15 | 48665 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 596,87 | 475021 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,27 | 95715 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1623,60** | **1292150** |
| 54 | 11-010205-1202 РСНБ РК 2015 | **Котлованы.Водоотлив** | **м3 мокрого грунта** | **801,8550** | | **1214,96** | **974219** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **705,57** | **565763** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1214,96** | **974219** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 416,99 | 334366 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 69,19 | 55484 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 486,19 | 389850 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 136,09 | 109125 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1837,23** | **1473194** |
| 55 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | **м3 основания** | **4,0000** | | **2303,32** | **9213** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **768,60** | **3074** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **119,00** | **476** |
| 55. 4 | 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1 | 4,4 | 1314,18 | 5782 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1445,60** | **5782** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 477,30 | 1909 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 117,90 | 472 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 595,20 | 2381 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 231,88 | 928 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3130,40** | **12522** |
| **56** | **11-010201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **795,8550** | | **119,94** | **95454** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **91,26** | **72631** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51,09** | **40657** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 53,94 | 42925 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7,37 | 5867 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 61,31 | 48792 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,50 | 11540 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **195,75** | **155786** |
| **57** | **11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.Укладка** | **км трубопровода** | Трубопровод **0,0600** | | **224672,00** | **13480** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **180465,38** | **10828** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **61860,80** | **3712** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2891,18** | **173** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 112069,00 | 6724 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14277,82 | 857 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 126346,82 | 7581 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28081,51 | 1685 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **379100,32** | **22746** |
| **58** | **23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014** | **м** | **66,0000** | | **982,63** | **64854** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 41,66 | 2750 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 41,66 | 2750 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 81,94 | 5408 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1106,24** | **73012** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **4313448** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **4313448** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **5956** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **3808525** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **64854** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2529599** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **2251255** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **278344** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **547444** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **7390491** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **5285** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3808525** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **7390491** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 5285 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3808525 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Накопительный резервуар 5,5 м3** | | | | | |
| 59 | 11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | **Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,глубиной до 3 м.Сильно налипающий наинструменты грунт 2 группы,применен коэффициентк затратам труда - 1,15.Проезжая часть улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта применены коэфф ициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2** | **м3 конструкции** | **174,2400** | | **3036,48** | **529076** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3036,48** | **529076** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 1794,56 | 312684 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 204,84 | 35691 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1999,39 | 348374 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 402,87 | 70196 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5438,74** | **947646** |
| 60 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | **Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **173,4560** | | **906,46** | **157232** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **906,46** | **157232** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 596,87 | 103531 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,27 | 20861 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1623,60** | **281623** |
| 61 | 11-010205-1202 РСНБ РК 2015 | **Котлованы.Водоотлив** | **м3 мокрого грунта** | **174,2400** | | **1214,96** | **211694** |
| 61. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,02 | 177,725 | 691,73 | 122938 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **705,57** | **122938** |
| 61. 2 | 32-050101-0102 | Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт | маш.-ч | 3,4 | 592,416 | 357,34 | 211694 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел. | чел-ч | 1,02 | 177,7248 | 691,73 | 122938 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1214,96** | **211694** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 416,99 | 72656 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 69,19 | 12056 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 486,19 | 84713 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 136,09 | 23713 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1837,23** | **320119** |
| 62 | 11-230101-0102 РСНБ РК 2015 | **Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство** | **м3 основания** | **0,7840** | | **3650,06** | **2862** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **782,26** | **613** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2737,94** | **2147** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 485,78 | 381 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 175,36 | 137 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 661,14 | 518 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 344,90 | 270 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | 4656,10 | 3650 |
| 63 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 173,4560 | 119,94 | 20804 |
| | | Итого оплата труда: | | | 91,26 | 15830 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 51,09 | 8861 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | 53,94 | 9355 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 7,37 | 1279 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 61,31 | 10634 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 14,50 | 2515 |
| | | Сметная стоимость: | | | 195,75 | 33953 |
| 64 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная.Устройство | м | 0,3920 | 19359,80 | 7589 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1088,59 | 427 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 656,18 | 257 |
| | | Итого материалов: | | | 17769,80 | 6966 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | 527,97 | 207 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 843,24 | 331 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1371,21 | 538 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1658,48 | 650 |
| | | Сметная стоимость: | | | 22389,49 | 8777 |
| 65 | 11-110101-1103 РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство | м2 стяжки | 6,7600 | 613,96 | 4150 |
| | | Итого оплата труда: | | | 262,77 | 1776 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 18,48 | 125 |
| | | Итого материалов: | | | 342,31 | 2314 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | 160,03 | 1082 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 32,82 | 222 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 192,85 | 1304 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 64,54 | 436 |
| | | Сметная стоимость: | | | 871,35 | 5890 |
| 66 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены,фундаменты.Гидроизоля боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | м2 поверхности | 6,7600 | 733,93 | 4961 |
| | | Итого оплата труда: | | | 180,65 | 1221 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 13,37 | 90 |
| | | Итого материалов: | | | 541,62 | 3661 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | 91,77 | 620 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 35,01 | 237 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 126,78 | 857 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 68,86 | 465 |
| | | Сметная стоимость: | | | 929,57 | 6284 |
| 67 | 11-080101-0401 РСНБ РК 2015 | Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной | м3 изолирующего слоя | 7,5920 | 7419,94 | 56332 |
| | | Итого оплата труда: | | | 5288,74 | 40152 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1115,44 | 8468 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | **1510,88** | **11471** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | 2686,68 | 20397 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 428,52 | 3253 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 3115,20 | 23651 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 842,81 | 6399 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **11377,95** | **86381** |
| **68** | **11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8** | **Колодцы канализационные круглые сборные железоб 1,5 м.Устройство.Грунты мокрые** | **м3 конструкций колодца** | **2,6900** | **34487,41** | **92771** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **10851,40** | **29190** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **4809,43** | **12937** |
| | | **Итого материалов:** | | | **20691,96** | **55661** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | 6738,72 | 18127 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 1747,99 | 4702 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 8486,71 | 22829 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 3437,93 | 9248 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **46412,05** | **124848** |
| **69** | **21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3** | **шт.** | **1,0000** | **2702,22** | **2702** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 114,57 | 115 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 114,57 | 115 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 225,34 | 225 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **3042,14** | **3042** |
| **70** | **21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9** | **шт.** | **1,0000** | **7898,17** | **7898** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 334,88 | 335 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 334,88 | 335 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 658,64 | 659 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **8891,70** | **8892** |
| **71** | **21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6** | **шт.** | **1,0000** | **17835,17** | **17835** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 756,21 | 756 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 756,21 | 756 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1487,31 | 1487 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **20078,69** | **20079** |
| **72** | **21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6И** | **шт.** | **1,0000** | **17835,17** | **17835** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 756,21 | 756 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 756,21 | 756 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1487,31 | 1487 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **20078,69** | **20079** |
| **73** | **21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9** | **шт.** | **1,0000** | **26752,76** | **26753** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 1134,32 | 1134 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 8 | 2230,97 | 2231 |
| | | Сметная прибыль | % | -- | 1134,32 | 1134 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **30118,04** | **30118** |
| **74** | **21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6** | **шт.** | **1,0000** | **2127,30** | **2127** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 90,20 | 90 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 90,20 | 90 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 177,40 | 177 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **2394,90** | **2395** |
| **75** | **21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты днищ железобетонные для коло дцев СТ РК 1971-2010 ПН20** | **шт.** | **1,0000** | **35931,45** | **35931** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 1523,49 | 1523 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1523,49 | 1523 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 2996,40 | 2996 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **40451,34** | **40451** |
| **76** | **21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2** | **шт.** | **1,0000** | **36419,10** | **36419** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 1544,17 | 1544 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1544,17 | 1544 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 3037,06 | 3037 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **41000,33** | **41000** |
| **77** | **11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону** | **м2 поверхности** | **37,9600** | **733,93** | **27860** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **180,65** | **6858** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **13,37** | **507** |
| | | **Итого материалов:** | | | **541,62** | **20560** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | 91,77 | 3484 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 35,01 | 1329 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 126,78 | 4813 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 68,86 | 2614 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **929,57** | **35286** |
| **78** | **23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013** | **комплект** | **1,0000** | **3538,01** | **3538** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 150,01 | 150 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 150,01 | 150 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 295,04 | 295 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **3983,06** | **3983** |
| **79** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Лестницы приставные иприслоненные с ограждениями** | **т** | **0,0032** | **19359,80** | **63** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **1088,59** | **4** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **656,18** | **2** |
| | | **Итого материалов:** | | | **17769,80** | **58** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | 527,97 | 2 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 843,24 | 3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | – | | 1371,21 | 4 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1658,48 | 5 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22389,49** | **73** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **1266433** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1266433** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **102837** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **905317** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **151039** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **608170** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **531919** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **76251** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **149968** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2024571** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1251** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **905317** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **2024571** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1251** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **905317** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **14776208** |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **9677047** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **3056161** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **1739146** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **2043000** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы I уровня | | | Тенге | | | | **6747222** |
| Итого с накладными расходами I уровня | | | Тенге | | | | **21523430** |
| Накладные расходы II уровня | | | Тенге | | | | **912593** |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | **22436024** |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | **1794882** |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | **24230905** |
| | Временные здания и сооружения 1,8% | | | | | | 427 190 |
| | всего по главам | | | | | | 24 658 095 |
| | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,3% | | | | | | 557 311 |
| | всего по главам | | | | | | 25 215 406 |
| | Итого в ценах 2018 года (К=1,059938) | | | | | | 26 725 052 |
| | НДС 12% | | | | | | 3 207 006 |
| | ИТОГО | | | | | | 29 932 058 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО с учетом скидки (к=0,6691) | | | | | 20 029 603 |
| | ИТОГО с учетом скидки | | | | | 1 739 146 |

**Генподрядчик: ДиректорТОО "Евростандарт-Аква"**_____**Нуралин Р.К.**

**Субподрядчик: ТОО "Астана-Аманат"**_____**Нуралина Ш.Е.**