Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егидыкольского района"
Генподрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к 2-х квартирным жилым домам (3 позиция) по улице Школьная в с. Егиндыколь, Егиндыкольского района, Акмолинской области

Наименование объекта - Внешние сети электроснабжения

Объект номер - 4-1

Акт выполненных работ №2
за 20 августа 2018 года

на "Внешниесети электроснабжения по ул.Школьная

Основание:

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
				Демонтаж оборудования			
1	13-080201-1001 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	**Демонтаж кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе. Производстве работ на высоте свыше 8 до15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**м кабеля**	**3,0000**		**790,85**	**2373**
		Итого оплата труда:				**264,51**	**794**
		Итого эксплуатация машин:				**550,77**	**1652**
		Итого материалов:				**134,91**	**405**
		Накладные расходы	%	--		151,54	455
		Сметная прибыль	%	8		75,39	226
		Сметная стоимость:				**1017,78**	**3053**
2	13-080201-1002 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	**Демонтаж провода**	**м кабеля**	**1080,0000**		**1030,34**	**1112765**

		Итого оплата труда:			**362,59**	**391597**
		Итого эксплуатация машин:			**752,70**	**812913**
		Итого материалов:			**134,91**	**145703**
		Накладные расходы	%	--	205,45	221891
		Сметная прибыль	%	8	98,86	106773
		Сметная стоимость:			**1334,66**	**1441429**
3	**13-080201-1002 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,1**	**Кабель до 35 кВ, масса1 м до 4 кг. Подвешивание на тросе. Производстверабот на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**	**м кабеля**	**270,0000**	**1066,02**	**287826**
		Итого оплата труда:			**398,27**	**107534**
		Итого эксплуатация машин:			**752,70**	**203228**
		Итого материалов:			**134,91**	**36426**
		Накладные расходы	%	--	222,89	60180
		Сметная прибыль	%	8	103,11	27840
		Сметная стоимость:			**1392,02**	**375846**
4	**23-061201-0919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,2754**	**702161,04**	**193375**
		Накладные расходы	%	--	29771,63	8199
		Сметная прибыль	%	8	58554,61	16126
		Сметная стоимость:			**790487,28**	**217700**
5	**13-080103-0201 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,1**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Демонтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**	**шт.**	**1,0000**	**2057,21**	**2057**
		Итого оплата труда:			**1597,49**	**1597**
		Итого эксплуатация машин:			**270,57**	**271**
		Итого материалов:			**284,22**	**284**
		Накладные расходы	%	--	799,94	800
		Сметная прибыль	%	8	228,57	229
		Сметная стоимость:			**3085,72**	**3086**
6	**13-080103-0301 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,1**	**Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, примененкоэффициент к затратам труда - 1,1.**	**шт.**	**1,0000**	**1402,49**	**1402**

		Итого оплата труда:				**1058,93**	**1059**
		Итого эксплуатация машин:				**337,91**	**338**
		Итого материалов:				**125,56**	**126**
		Накладные расходы	%	--		531,91	532
		Сметная прибыль	%	8		154,75	155
		Сметная стоимость:				**2089,15**	**2089**
7	**51-080101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА , класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1,0000**		**682510,00**	**682510**
		Накладные расходы	%	--		28938,42	28938
		Сметная прибыль	%	8		56915,87	56916
		Сметная стоимость:				**768364,30**	**768364**
				Перенос ВЛ 10кВ			
8	**13-080201-1001 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,1**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**	**м кабеля**	**188,0000**		**725,12**	**136323**
		Итого оплата труда:				**198,77**	**37370**
		Итого эксплуатация машин:				**550,77**	**103545**
		Итого материалов:				**134,91**	**25363**
		Накладные расходы	%	--		119,43	22452
		Сметная прибыль	%	8		67,56	12702
		Сметная стоимость:				**912,11**	**171477**
9	**13-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	**м кабеля**	**1500,0000**		**805,19**	**1207788**
		Итого оплата труда:				**278,85**	**418271**
		Итого эксплуатация машин:				**550,77**	**826156**
		Итого материалов:				**134,91**	**202366**
		Накладные расходы	%	--		158,55	237821
		Сметная прибыль	%	8		77,10	115649
		Сметная стоимость:				**1040,84**	**1561258**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3626419**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**682510**
Накладные расходы -			Тенге				**28938**
Сметная прибыль -			Тенге				**56916**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**768364**

		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2750534
		Материалы -	Тенге			410672
		Всего заработная плата -	Тенге			958221
		Накладные расходы -	Тенге			544130
		Сметная прибыль -	Тенге			263573
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3558238
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1056
		Сметная заработная плата -	Тенге			958221
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			193375
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			193375
		Накладные расходы -	Тенге			8199
		Сметная прибыль -	Тенге			16126
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			217700
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4544302
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1056
		Сметная заработная плата -	Тенге			958221

РАЗДЕЛ 2. Воздушная линия 0,4 кВ

Строительные работы

10	11-330304-0301 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке**	**опора**	**10,0000**	**2265,66**	**22657**
		Итого оплата труда:			**1738,28**	**17383**
		Итого эксплуатация машин:			**744,93**	**7449**
		Накладные расходы	%	--	1214,06	12141
		Сметная прибыль	%	8	278,38	2784
		Сметная стоимость:			**3758,09**	**37581**
11	11-330102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 33 табл.1 п.3.12 Кзтр=1,02	**Опоры промежуточные П-образные, объем до 2,5 м3. Установка в пробурнный котлован. Прокладка шин заземления из круглойстали, применен коэффициент к затратам труда - 1,02**	**м3**	**1,5000**	**44649,99**	**66975**
		Итого оплата труда:			**6595,89**	**9894**
		Итого эксплуатация машин:			**3942,10**	**5913**
		Итого материалов:			**35270,70**	**52906**
		Накладные расходы	%	--	6135,38	9203
		Сметная прибыль	%	8	4062,83	6094
		Сметная стоимость:			**54848,20**	**82272**

12	11-330103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 33 табл.1 п.3.18.2 Кзтр=1,12, Кэм=1,12	**Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован. В котлованах с притоком грунтовых вод, применен коэффициент к затратам труда - 1,12; к времени эксплуатации машин - 1,12**	**м3**	**1,2000**	**21750,18**	**26100**
		Итого оплата труда:			**10555,10**	**12666**
		Итого эксплуатация машин:			**14723,41**	**17668**
		Итого материалов:			**651,46**	**782**
		Накладные расходы	%	--	7710,83	9253
		Сметная прибыль	%	8	2356,88	2828
		Сметная стоимость:			**31817,90**	**38181**
13	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**10,0000**	**30088,17**	**300882**
		Накладные расходы	%	--	1275,74	12757
		Сметная прибыль	%	8	2509,11	25091
		Сметная стоимость:			**33873,02**	**338730**
14	24-040207-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор оцинкованный ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**3,0000**	**27195,24**	**81586**
		Накладные расходы	%	--	1153,08	3459
		Сметная прибыль	%	8	2267,87	6804
		Сметная стоимость:			**30616,18**	**91849**
15	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,0000**	**1679,54**	**21834**
		Накладные расходы	%	--	71,21	926
		Сметная прибыль	%	8	140,06	1821
		Сметная стоимость:			**1890,81**	**24581**

16	**24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**	**2776,16**	**13881**
		Накладные расходы	%	--	117,71	589
		Сметная прибыль	%	8	231,51	1158
		Сметная стоимость:			**3125,38**	**15627**
17	**13-080201-0507 РСНБ РК 2015**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 240 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**55,0000**	**315,85**	**17372**
		Итого оплата труда:			**315,85**	**17372**
		Накладные расходы	%	--	154,31	8487
		Сметная прибыль	%	8	37,61	2069
		Сметная стоимость:			**507,77**	**27927**
18	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТР 51177-98**	**шт.**	**5,0000**	**3326,48**	**16632**
		Накладные расходы	%	--	141,04	705
		Сметная прибыль	%	8	277,40	1387
		Сметная стоимость:			**3744,92**	**18725**
19	**24-040207-3141 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**	**1432,17**	**7161**
		Накладные расходы	%	--	60,72	304
		Сметная прибыль	%	8	119,43	597
		Сметная стоимость:			**1612,33**	**8062**
20	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 511 77-98**	**шт.**	**40,0000**	**147,91**	**5916**
		Накладные расходы	%	--	6,27	251
		Сметная прибыль	%	8	12,33	493
		Сметная стоимость:			**166,52**	**6661**

21	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**48,4000**	**477,46**	**23109**
		Накладные расходы	%	--	20,24	980
		Сметная прибыль	%	8	39,82	1927
		Сметная стоимость:			**537,52**	**26016**
22	**24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**	**1083,32**	**5417**
		Накладные расходы	%	--	45,93	230
		Сметная прибыль	%	8	90,34	452
		Сметная стоимость:			**1219,59**	**6098**
23	**24-040207-3140 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**	**1267,95**	**12680**
		Накладные расходы	%	--	53,76	538
		Сметная прибыль	%	8	105,74	1057
		Сметная стоимость:			**1427,45**	**14274**
24	**24-040207-5320 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мультискоба SO90.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**	**570,20**	**570**
		Накладные расходы	%	--	24,18	24
		Сметная прибыль	%	8	47,55	48
		Сметная стоимость:			**641,93**	**642**
25	**24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**	**1961,58**	**3923**
		Накладные расходы	%	--	83,17	166
		Сметная прибыль	%	8	163,58	327
		Сметная стоимость:			**2208,33**	**4417**

26	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98**	**шт.**	**3,0000**	**818,13**	**2454**
		Накладные расходы	%	--	34,69	104
		Сметная прибыль	%	8	68,23	205
		Сметная стоимость:			**921,04**	**2763**
27	**13-080201-0810 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**1,5000**	**283,26**	**425**
		Итого оплата труда:			**164,65**	**247**
		Итого эксплуатация машин:			**109,20**	**164**
		Итого материалов:			**46,01**	**69**
		Накладные расходы	%	--	85,47	128
		Сметная прибыль	%	8	29,50	44
		Сметная стоимость:			**398,22**	**597**
28	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода неизолированныемедные гибкие для электрических установок и антеннМГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0015**	**447594,75**	**685**
		Накладные расходы	%	--	18978,02	29
		Сметная прибыль	%	8	37325,82	57
		Сметная стоимость:			**503898,59**	**771**
29	**13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,1**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтажпо строительным основаниям. Производстве работ навысоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**	**м**	**9,6000**	**290,85**	**2792**
		Итого оплата труда:			**158,14**	**1518**
		Итого эксплуатация машин:			**12,01**	**115**
		Итого материалов:			**122,89**	**1180**
		Накладные расходы	%	--	82,88	796
		Сметная прибыль	%	8	29,90	287
		Сметная стоимость:			**403,63**	**3875**

30	**23-061001-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода для заземления медный 3П6 /применительно/ неизолированныедля воздушных линий электропередачи медные М сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0096**	**235381,17**	**2266**
		Накладные расходы	%	--	9980,16	96
		Сметная прибыль	%	8	19628,91	189
		Сметная стоимость:			**264990,24**	**2552**
31	**13-080201-0812 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лотка с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**195,0000**	**406,36**	**79241**
		Итого оплата труда:			**246,07**	**47983**
		Итого эксплуатация машин:			**173,06**	**33747**
		Итого материалов:			**45,50**	**8872**
		Накладные расходы	%	--	127,01	24767
		Сметная прибыль	%	8	42,67	8321
		Сметная стоимость:			**576,05**	**112329**
32	**23-061201-0919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,1989**	**702161,04**	**139660**
		Накладные расходы	%	--	29771,63	5922
		Сметная прибыль	%	8	58554,61	11647
		Сметная стоимость:			**790487,28**	**157228**
33	**13-080201-0810 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**95,0000**	**283,26**	**26909**
		Итого оплата труда:			**164,65**	**15642**
		Итого эксплуатация машин:			**109,20**	**10374**
		Итого материалов:			**46,01**	**4371**
		Накладные расходы	%	--	85,47	8119
		Сметная прибыль	%	8	29,50	2802
		Сметная стоимость:			**398,22**	**37831**
34	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0969**	**135865,98**	**13165**
		Накладные расходы	%	--	5760,72	558
		Сметная прибыль	%	8	11330,14	1098

		Сметная стоимость:			**152956,83**	**14822**
35	**13-080303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,0000**	**3280,02**	**19680**
		Итого оплата труда:			**1857,35**	**11144**
		Итого эксплуатация машин:			**85,61**	**514**
		Итого материалов:			**1357,04**	**8142**
		Накладные расходы	%	--	967,72	5806
		Сметная прибыль	%	8	339,82	2039
		Сметная стоимость:			**4587,56**	**27525**
36	**23-070204-0764 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**	**2062,57**	**12375**
		Накладные расходы	%	--	87,45	525
		Сметная прибыль	%	8	172,00	1032
		Сметная стоимость:			**2322,02**	**13932**
37	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**6,0000**	**4602,36**	**27614**
		Итого оплата труда:			**1959,45**	**11757**
		Итого эксплуатация машин:			**696,52**	**4179**
		Итого материалов:			**2146,26**	**12878**
		Накладные расходы	%	--	1069,34	6416
		Сметная прибыль	%	8	453,74	2722
		Сметная стоимость:			**6125,43**	**36753**
38	**23-070201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**6,0000**	**12921,81**	**77531**
		Накладные расходы	%	--	547,88	3287
		Сметная прибыль	%	8	1077,58	6465
		Сметная стоимость:			**14547,27**	**87284**
39	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**24,0000**	**96,36**	**2313**
		Итого оплата труда:			**96,07**	**2306**
		Итого эксплуатация машин:			**0,54**	**13**

		Накладные расходы	%	--	65,08	1562
		Сметная прибыль	%	8	12,91	310
		Сметная стоимость:			**174,35**	**4184**
40	**21-130201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**24,0000**	**159,46**	**3827**
		Накладные расходы	%	--	6,76	162
		Сметная прибыль	%	8	13,30	319
		Сметная стоимость:			**179,52**	**4308**
41	**13-080201-1203 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Конструкция сварная. Монтаж оборудования. Производство работ навысоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**т**	**0,0420**	**210108,85**	**8825**
		Итого оплата труда:			**38137,90**	**1602**
		Итого эксплуатация машин:			**14138,34**	**594**
		Итого материалов:			**161909,88**	**6800**
		Накладные расходы	%	--	25923,73	1089
		Сметная прибыль	%	8	18882,61	793
		Сметная стоимость:			**254915,19**	**10706**
42	**21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,0420**	**327492,73**	**13755**
		Накладные расходы	%	--	13885,69	583
		Сметная прибыль	%	8	27310,27	1147
		Сметная стоимость:			**368688,70**	**15485**
				Заземление		
43	**11-330105-1001 РСНБ РК 2015**	**Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м**	**м заземления**	**60,9000**	**327,68**	**19956**
		Итого оплата труда:			**92,56**	**5637**
		Итого эксплуатация машин:			**83,77**	**5101**
		Итого материалов:			**177,97**	**10838**
		Накладные расходы	%	--	73,43	4472
		Сметная прибыль	%	8	32,09	1954
		Сметная стоимость:			**433,20**	**26382**

44	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0272**	**197519,15**	**5373**
		Накладные расходы	%	--	8374,81	228
		Сметная прибыль	%	8	16471,52	448
		Сметная стоимость:			**222365,48**	**6048**
45	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0143**	**193117,36**	**2762**
		Накладные расходы	%	--	8188,18	117
		Сметная прибыль	%	8	16104,44	230
		Сметная стоимость:			**217409,98**	**3109**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**1088301**
		В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**182858**
Материалы -			Тенге			**42312**
Всего заработная плата -			Тенге			**107265**
Накладные расходы -			Тенге			**55609**
Сметная прибыль -			Тенге			**19077**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**257544**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**125**
Сметная заработная плата -			Тенге			**107265**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**903131**
Материалы -			Тенге			**64526**
Всего заработная плата -			Тенге			**45580**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**767443**
Накладные расходы -			Тенге			**67608**
Сметная прибыль -			Тенге			**77659**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1048398**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**54**
Сметная заработная плата -			Тенге			**45580**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**2313**
Всего заработная плата -			Тенге			**2306**
Накладные расходы -			Тенге			**1562**
Сметная прибыль -			Тенге			**310**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**4184**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**3**

		Сметная заработная плата -	Тенге				2306
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1310126
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				183
		Сметная заработная плата -	Тенге				155150
		РАЗДЕЛ 3. Воздушная линия -2 10кВ					
46	**11-330304-0301 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные одностоечные с с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы ри сборке и установке**	**опора**	**9,0000**		**2265,66**	**20391**
		Итого оплата труда:				**1738,28**	**15644**
		Итого эксплуатация машин:				**744,93**	**6704**
		Накладные расходы	%	--		1214,06	10926
		Сметная прибыль	%	8		278,38	2505
		Сметная стоимость:				**3758,09**	**33823**
				Монтажные работы			
47	**11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 33 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2. Грунты глинистые в язкие, а также мокрые, сильноналипающие на бур, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**котлован**	**9,0000**		**5240,16**	**47161**
		Итого оплата труда:				**2175,79**	**19582**
		Итого эксплуатация машин:				**4328,46**	**38956**
		Накладные расходы	%	--		1621,57	14594
		Сметная прибыль	%	8		548,94	4940
		Сметная стоимость:				**7410,67**	**66696**
48	**11-330102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 33 табл.1 п.3.12 Кзтр=1,02**	**Опоры промежуточные П- образные, объем до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован. Прокладка шин заземления из круглой стали, применен коэффициент к затратам труда - 1,02**	**м3**	**2,7000**		**44649,99**	**120555**
		Итого оплата труда:				**6595,89**	**17809**
		Итого эксплуатация машин:				**3942,10**	**10644**
		Итого материалов:				**35270,70**	**95231**
		Накладные расходы	%	--		6135,38	16566
		Сметная прибыль	%	8		4062,83	10970
		Сметная стоимость:				**54848,20**	**148090**

49	**11-330103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 33 табл.1 п.3.18.2 Кзтр=1,12, Кэм=1,12**	**Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5м3. Установка в пробуренный котлован. В котлованах с притоком грунтовых вод, применен коэффициент кзатратам труда - 1,12; к времени эксплуатации машин - 1,12**	**м3**	**3,0000**	**21750,18**	**65251**
		Итого оплата труда:			**10555,10**	**31665**
		Итого эксплуатация машин:			**14723,41**	**44170**
		Итого материалов:			**651,46**	**1954**
		Накладные расходы	%	--	7710,83	23132
		Сметная прибыль	%	8	2356,88	7071
		Сметная стоимость:			**31817,90**	**95454**
50	**21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**9,0000**	**33201,68**	**298815**
		Накладные расходы	%	--	1407,75	12670
		Сметная прибыль	%	8	2768,75	24919
		Сметная стоимость:			**37378,19**	**336404**
51	**13-080201-1203 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Конструкция сварная . Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**т**	**0,2615**	**210108,85**	**54943**
		Итого оплата труда:			**38137,90**	**9973**
		Итого эксплуатация машин:			**14138,34**	**3697**
		Итого материалов:			**161909,88**	**42339**
		Накладные расходы	%	--	25923,73	6779
		Сметная прибыль	%	8	18882,61	4938
		Сметная стоимость:			**254915,19**	**66660**
52	**21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,0812**	**327492,73**	**26592**
		Накладные расходы	%	--	13885,69	1128
		Сметная прибыль	%	8	27310,27	2218
		Сметная стоимость:			**368688,70**	**29938**

53	13-080103-0103 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	**Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 4. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда- 1,1.**	**шт.**	**31,0000**	**878,66**	**27238**
		Итого оплата труда:			**695,45**	**21559**
		Итого эксплуатация машин:			**135,28**	**4194**
		Итого материалов:			**95,45**	**2959**
		Накладные расходы	%	--	347,53	10773
		Сметная прибыль	%	8	98,10	3041
		Сметная стоимость:			**1324,28**	**41053**
54	24-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**31,0000**	**1003,30**	**31102**
		Накладные расходы	%	--	42,54	1319
		Сметная прибыль	%	8	83,67	2594
		Сметная стоимость:			**1129,51**	**35015**
55	13-080201-0507 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 240 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**126,0000**	**315,85**	**39797**
		Итого оплата труда:			**315,85**	**39797**
		Накладные расходы	%	--	154,31	19443
		Сметная прибыль	%	8	37,61	4739
		Сметная стоимость:			**507,77**	**63979**
56	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТРК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**25,0000**	**43,41**	**1085**
		Накладные расходы	%	--	1,84	46
		Сметная прибыль	%	8	3,62	91
		Сметная стоимость:			**48,87**	**1222**
57	24-040109-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТРК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**12,0000**	**47,62**	**571**
		Накладные расходы	%	--	2,02	24
		Сметная прибыль	%	8	3,97	48

					53,61	643
		Сметная стоимость:			**397,96**	**3184**
58	**24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		
		Накладные расходы	%	--	16,87	135
		Сметная прибыль	%	8	33,19	265
		Сметная стоимость:			**448,02**	**3584**
59	**24-040207-3141 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**29,0000**	**1432,17**	**41533**
		Накладные расходы	%	--	60,72	1761
		Сметная прибыль	%	8	119,43	3464
		Сметная стоимость:			**1612,33**	**46757**
60	**24-040207-2206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Комплект анкерной подвески EA1500 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**	**2254,68**	**13528**
		Накладные расходы	%	--	95,60	574
		Сметная прибыль	%	8	188,02	1128
		Сметная стоимость:			**2538,30**	**15230**
				Заземление		
61	**11-330105-1001 РСНБ РК 2015**	**Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м**	**м заземления**	**88,4000**	**327,68**	**28967**
		Итого оплата труда:			**92,56**	**8182**
		Итого эксплуатация машин:			**83,77**	**7405**
		Итого материалов:			**177,97**	**15732**
		Накладные расходы	%	--	73,43	6491
		Сметная прибыль	%	8	32,09	2837
		Сметная стоимость:			**433,20**	**38295**
62	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0401**	**197519,15**	**7928**
		Накладные расходы	%	--	8374,81	336

		Сметная прибыль	%	8		16471,52	661
		Сметная стоимость:				**222365,48**	**8926**
63	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0024**		**193117,36**	**460**
		Накладные расходы	%	--		8188,18	19
		Сметная прибыль	%	8		16104,44	38
		Сметная стоимость:				**217409,98**	**517**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**829103**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**121979**
Материалы -			Тенге				**45299**
Всего заработная плата -			Тенге				**71329**
Накладные расходы -			Тенге				**36995**
Сметная прибыль -			Тенге				**12718**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**171692**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**83**
Сметная заработная плата -			Тенге				**71329**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**707124**
Материалы -			Тенге				**112918**
Всего заработная плата -			Тенге				**92883**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**424799**
Накладные расходы -			Тенге				**89721**
Сметная прибыль -			Тенге				**63748**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**860593**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**104**
Сметная заработная плата -			Тенге				**92883**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1032285**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**187**
Сметная заработная плата -			Тенге				**164213**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**5543824**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**650264**
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**2149706**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**627319**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**2061344**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**0**
- перевозка грузов			Тенге				**682510**
- инженерное оборудование поставки подрядчика							

	Накладные расходы I уровня	Тенге				**573393**
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**6117217**
	Накладные расходы II уровня	Тенге				**259370**
	ИТОГО:	Тенге				**6376587**
	Сметная прибыль	Тенге				**510127**
	ИТОГО по смете:	Тенге				**6886714**
	Временные здания и сооружения 1,8%					121 413
	всего по главам					7 008 127
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,3%					158 394
	всего по главам					7 166 521
	Итого в ценах 2018 года (К=1,059938)					7 595 581
	НДС 12%					911 470
	ИТОГО					8 507 050
	ИТОГО с учетом скидки (к=0,6691)					**5 692 653**
	ИТОГО с учетом скидки					**650 000**

Генподрядчик: ДиректорТОО "Евростандарт-Аква"_____Нуралин Р.К.

Субподрядчик: ТОО "Астана-Аманат"_____Нуралина Ш.Е.