Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Айс-плюс ТОО,Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, улица Гастелло, дом № 2А** ИИН/БИН **030240006110**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО"СДС 2012",030000, Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой, дом № 30Б н.п. 17А** **060240017795**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №82 от 18.10.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000003	15.04.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на объекте "Реконструкция цеха заменителя цельного молока со строительством пристройки по адресу: Актюбинская обл.,г.Актобе р-н Алматы, ул. Гастелло 2Д:"			усл.	1	200 068 840,00	200 068 840,00	21 435 947,14
				Итого	1	x	200 068 840,00	21 435 947,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.04.2022

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ТОО "Айс -плюс"
Подрядчик: **ТОО "СДС 2012"**
Наименование стройки : Реконструкция цеха заменителя цельного молока со строительством пристройки по адресу г.Актобе ул.Гастелло 2Д"

Договор подряда: № 82 от 18.10. 2021г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за апрель 2022 год

	Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
			82	**18 октября 2021 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего в отчетном месяце, с НДС
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	260 068 840,00									
Акт№4		75 503 200,86							9 060 384,14	84 563 585
Акт№5		103 129 692							12 375 563	115 505 255
Всего	-	**178 632 892,86**							**21 435 947,14**	**200 068 840,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СДС 2012"

Директор: Шангирбаев К.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Айс-плюс"

Директор: Ищанов К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060240017795-20220429-88110623
2. Дата выписки 29.04.2022 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 00000000006
3. Дата совершения оборота 15.04.2022
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060240017795 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
ТОО"СДС 2012" — 7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
030000, Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой, дом № 30Б н.п. 17А
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 06001 — 9.2. номер 0013461
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KINCKZKA
13. ИИК KZ52821C39BP10000001
15. Наименование банка АО "Bank RBK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 030240006110 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Айс-плюс ТОО — 17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, улица Гастелло, дом № 2А
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060240017795
25.2 Наименование ТОО"СДС 2012"
25.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой, дом № 30Б н.п. 17А

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 030240006110
26.2 Наименование Айс-плюс ТОО
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, улица Гастелло, дом № 2А
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27. [x] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 82
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 18.10.2021
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000003
32.2 дата 15.04.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы на объекте "Реконструкция цеха заменителя цельного молока со строительством пристройки по адресу Актюбинская обл ,г.Актобе р-н Алматы, ул. Гастелло 2Д."				1	178 632 892,86	178 632 892,86	0	0	178 632 892,86	12%	21 435 947,14	200 068 840			1	
				Всего по счету				178 632 892,86			178 632 892,86		21 435 947,14	200 068 840				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. Подпись юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой — K9kw8F5SqwsUmP8FyZ1DTLhGutM//VeTiCGkSdoHs5AFIlyK8omjt5jLjr2Y3AF8FmXzepqzMKcSoQOL2TSLvw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — Наурызгалиева Гульмира Калабаевна

"SANA-2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11391135
Форма

Заказчик:ТОО "Айс-плюс"

Подрядчик:ТОО "СДС 2012"

Стройка : «Реконструкция цеха заменителя цельного молока со строительством пристройки по адресу г.Актобе ул. Гастелло 2Д»

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №82 от 18.10 2021 года.

Акт приемки выполненных работ №5

за апрель 2022

на Архитектурное решение АР

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Стены кровли из сэндвич панелей										
1	1	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР=69 %	м2	627,62	4194	1706,99	2632238	1071341	205288	1186185	4123897	

					2159,92	579,17	1355609	363499	0	305474	
2	2 291-001-0001(пл)	Сэндвич панель стеновая PIR ПСТ толщиной 120	м2	627,62	17085		10722888		10722888	0	11580719
					0		0		0	857831	
3	3 1109-0306-0303	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж НР=69 %	м2	566,17	820,76	148,26	464690	83940	34497	254369	776584
					611,57	39,56	346253	22398	0	57525	
4	4 291-001-0001(пл)	Сэндвич панель стеновая PIR ПСТ толщиной 120	м2	566,17	17085		9673014		9673014	0	10446855
					0		0		0	773841	
5	5 1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР=69 %	м2 покрытия	605,78	1192,67	623,7	722496	377825	18034	308158	1113106
					539,2	198,04	326637	119969	0	82452	
6	6 291-001-0001(пл)	Сэндвич панель стеновая PIR ПСТ толщиной 120	м2	605,78	19526		11828460		11828460	0	12774737
					0		0		0	946277	
7	7 261-105-0192	Уплотнительная лента	м	2000	130		260000		260000	0	280800
					0		0		0	20800	
8	8 223-503-0301	Нащельник деревянный	м	607,4	192		116621		116621	0	125951
					0		0		0	9330	

Раздел 2 Водосточная система

2.1 Водосточная система пристройки холодильной камеры

9	9 1112-0101-2201										
		Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР=92 %	м желоба	44	1202	4,27	52888	188	14272	35414	95366
					873,37	1,47	38428	65	0	7064	
10	10 224-106-0101										
		Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	44	1638		72072		72072	0	77838
					0		0		0	5766	
11	11 224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием	шт.	2	837		1674		1674	0	1808
					0		0		0	134	
12	12 224-106-0107										
		Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	88	805		70840		70840	0	76507
					0		0		0	5667	

13	13 224-106-0204							
		Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	4	4381	17524	17524	0	18926
					0	0	0	1402	
14	14 224-106-0104							
		Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1918	7672	7672	0	8286
					0	0	0	614	
15	15 224-106-0103							
		Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 75 мм	шт.	8	2006	16048	16048	0	17332
					0	0	0	1284	
16	16 224-106-0105							
		Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	4133	16532	16532	0	17855
					0	0	0	1323	

17	17 224-106-0102										
		Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 75 мм	м	16	2135		34160		34160	0	36893
					0		0		0	2733	
18	18 224-106-0108										
		Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	16	1047		16752		16752	0	18092
					0		0		0	1340	
	2.2 Водосточная система пристройки хозяйственной пристроики										
19	19 1112-0101-2201										
		Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР=92 %	м желоба	14,8	1202	4,27	17790	63	4801	11912	32078
					873,37	1,47	12926	22	0	2376	
20	20 224-106-0101										
		Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	14,8	1638		24242		24242	0	26181
					0		0		0	1939	

21	21 224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием	шт.	2	837	1674	1674	0	1808
					0	0	0	134	
22	22 224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	29	805	23345	23345	0	25213
					0	0	0	1868	
23	23 224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	1	4381	4381	4381	0	4731
					0	0	0	350	
24	24 224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1918	1918	1918	0	2071
					0	0	0	153	

25	25 224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 75 мм	шт.	2	2006	4012	4012	0	4333
					0	0	0	321	
26	26 224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	4133	4133	4133	0	4464
					0	0	0	331	
27	27 224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 75 мм	м	4	2135	8540	8540	0	9223
					0	0	0	683	
28	28 224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	4	1047	4188	4188	0	4523
					0	0	0	335	

Раздел 3 Полы

3.1 Пристройка 3,4,5,6,7,8,9,20,22

29	29 1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	209,196	7787,49	1824,43	1629112	381663	517229	845069	2672115
					3490,6	806,85	730220	168790	0	197934	
30	30 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	1045,98	1202,14	105,2	1257414	110037	744476	417731	1809157
					385,19	39,67	402901	41494	0	134012	
31	31 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94 % К=4,000;	м2 покрытия	4183,92	124,22	4,7	519727	19664	453621	52820	618351
					11,1	2,33	46442	9749	0	45804	
32	32 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	1045,98	376,39	34,8	393696	36400	0	352170	805535
					341,59	16,59	357296	17353	0	59669	

33	33 234-102-0202										
		Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	104,598	34761		3635931		3635931	0	3926805
					0		0		0	290874	
34	34 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	1045,98	723,94	32,02	757227	33492	326419	388815	1237725
					379,85	15,6	397316	16317	0	91683	
35	35 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=6,000;	м2 стяжки	6275,88	87,41	5,42	548575	34015	485126	42888	638780
					4,69	2,58	29434	16192	0	47317	
36	36 1111-0101-1402	Полы бетонные толщиной 150 мм. Устройство НР=94 %	м2 пола	1045,98	4011,59	41,58	4196043	43492	3638504	494049	5065299
					491,45	11,03	514047	11537	0	375207	
37	37 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	10,998	16622,7	1511,34	182816	16622	345	157510	367552
					15080	658,1	165850	7238	0	27226	

38	38 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,998	419679		4615630		4615630	0	4984880
					0		0		0	369250	
39	39 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	1045,98	1779,15	86,61	1860955	90592	992353	744553	2813949
					743,81	13,45	778010	14068	0	208441	
40	40 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	1045,98	1105,51	43,17	1156341	45155	641761	448791	1733543
					448,79	7,66	469425	8012	0	128411	
41	41 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	1045,98	823,21	31,32	861061	32760	434751	385275	1346043
					376,25	15,6	393550	16317	0	99707	
42	42 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % К=2,000;	м2 стяжки	2091,96	113,13	5,42	236663	11338	215869	13962	270675

					4,52	2,58	9456	5397	0	20050	
43	43 1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	1045,98	2343,88	109,83	2451652	114880	162514	2074774	4888540
					2078,68	31,5	2174258	32948	0	362114	
44	44 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,32	20025		206658		206658	0	223191
					0		0		0	16533	
45	45 211-204-0101	Щебень декоративный из мрамора фракция 5-10 мм	т	14,964	9040		135275		135275	0	146097
					0		0		0	10822	
46	46 1111-0101-4702	Полы тонкослойные защитные из полиуретановой эмали. Устройство НР=94 %	м2	1045,98	3024,71	7,05	3163786	7374	2621885	502603	3959700
					511,03	0,15	534527	157	0	293311	
	3.2 Пристройка 17,18,19,23,24,25										
47	47 1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	13,634	7787,49	1824,43	106175	24874	33710	55076	174151
					3490,6	806,85	47591	11001	0	12900	

48	48 1111-0101-1401	Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство НР=94 %	м2 пола	68,17	2650,95	37,62	180715	2565	147849	29123	226625
					444,5	9,98	30302	680	0	16787	
49	49 1111-0101-1402	Полы бетонные толщиной 150 мм. Устройство НР=94 %	м2 пола	68,17	4011,59	41,58	273470	2835	237133	32199	330123
					491,45	11,03	33502	752	0	24454	
50	50 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,31264	16622,7	1511,34	5197	473	10	4478	10449
					15080	658,1	4715	206	0	774	
51	51 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31264	419679		131208		131208	0	141705
					0		0		0	10497	
52	52 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	68,17	3852,7	22,16	262639	1511	142046	112483	405132
					1746,84	8,52	119082	581	0	30010	
53	53 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	239,3	668,5	1,87	159972	447	77918	76908	255830
					341,02	0,88	81606	211	0	18950	

3.3 Существующие здания 1,2,10,11,14,27,28

54	54 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	3,28	16622,7	1511,34	54522	4957	103	46975	109617
					15080	658,1	49462	2159	0	8120	
55	55 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,28	419679		1376547		1376547	0	1486671
					0		0		0	110124	
56	56 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	1474,11	723,94	32,02	1067167	47201	460026	547961	1744338
					379,85	15,6	559941	22996	0	129210	
57	57 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=12,000;	м2 стяжки	17689,32	87,41	5,42	1546223	95876	1367384	120885	1800477
					4,69	2,58	82963	45638	0	133369	

58	58 1113-0101-0101										
		Поверхности строительных конструкций и оборудования. Футеровка плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм на силикатной кислотоупорной замазке НР=69 %	м2	1060,11	13228,61	382,78	14023782	405789	9991007	2688781	18049568
					3421,33	254,5	3626986	269798	0	1337005	

Итого		**103948 800**
Всего		**103948 800**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8		2162 135
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)		2387 496
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**2169 969**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.		**110668 400**
Итого с коэф инфляции 1,05 МРП = 3063 тенге		**116201 819**
Итого с понижающим коэф.	0,88750497	**103129 692**
НДС (12 %)		12375 563
Итого		**115505 255**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СДС 2012"

Директор:Шангирбаев К.Ю

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Айс-плюс"

Директор: Ищанов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11391135

Форма

Заказчик:ТОО "Айс-плюс"

Подрядчик:ТОО "СДС 2012"

Стройка : «Реконструкция цеха заменителя цельного молока со строительством пристройки по адресу г.Актобе ул. Гастелло 2Д»

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №82 от 18.10 2021 года.

Акт приемки выполненных работ №4

за апрель 2022

на Конструкции металлические КМ

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Балки											
		1.1 Балки											
1	5	214-202-0201	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Ш-35Ш	т	4,45191	506828		2256353		2256353	0	2436861
						0		0		0	180508	

2	6 214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	5,57856	520343		2902765		2902765	0	3134986
					0		0		0	232221	
3	7 214-202-0103	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 40Б-70Б	т	3,144	508569		1598941		1598941	0	1726856
					0		0		0	127915	
4	8 298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	25,10056	7420		186246		186246	0	201146
					0		0		0	14900	
5	9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	800,203	191,46	5,34	153207	4273	70282	54590	224421
					98,29	0,58	78652	464	0	16624	

6	10 1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР=69 %	м2	800,203	1891,97	27,18	1513960	21750	1274043	150778	1797917
					272,64	0,44	218167	352	0	133179	
	Раздел 2 Ригели										
7	11 1109-0302-0401	Ригели при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	9,646	33340,51	10567,01	321603	101929	46126	141484	500134
					17991,6	3265,8	173547	31502	0	37047	
8	12 1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %	т конструкций	9,646	189856,27	14203,96	1831354	137011	52863	1152680	3222757
					170172	3013,78	1641479	29071	0	238723	
9	13 214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	9,646	470303		4536543		4536543	0	4899466
					0		0		0	362923	

10	14 298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	9,646	7420		71573		71573	0	77299
					0		0		0	5726	
11	15 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	401,274	191,46	5,34	76828	2143	35244	27375	112539
					98,29	0,58	39441	233	0	8336	
12	16 1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР=69 %	м2	401,274	1891,97	27,18	759198	10907	638888	75610	901593
					272,64	0,44	109403	177	0	66785	
	Раздел 3 Прогоны										
13	17 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	17,19068	33340,51	10567,01	573146	181654	82204	252146	891315
					17991,6	3265,8	309288	56141	0	66023	

14	18 1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %	т конструкций	17,19068	189856,27	14203,96	3263758	244176	94210	2054255	5743454
					170172	3013,78	2925372	51809	0	425441	
15	19 214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	17,19068	470303		8084828		8084828	0	8731614
					0		0		0	646786	
16	20 298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	17,19068	7420		127555		127555	0	137759
					0		0		0	10204	
17	21 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	675,594	191,46	5,34	129349	3608	59337	46089	189473
					98,29	0,58	66404	392	0	14035	

18	22	1113-0301-1707									
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР=69 %	м2	675,594	1891,97	27,18	1278204	18363	1075647	127299	1517943
						272,64	0,44	184194	297	0	112440	
		Раздел 4 Связи горизонтальные										
19	23	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	4,0144	97179,76	22042,74	390118	88488	12216	217362	656078
						72094	6377,73	289414	25603	0	48598	
20	24	1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %	т конструкций	4,0144	189856,27	14203,96	762159	57020	22000	479714	1341223
						170172	3013,78	683138	12099	0	99350	
21	25	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,3631	464522		168668		168668	0	182161

					0		0		0	13493	
22	26 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	2,92755	459047		1343883		1343883	0	1451394
					0		0		0	107511	
23	27 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,72375	478807		346537		346537	0	374260
					0		0		0	27723	
24	28 298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	4,0144	7420		29787		29787	0	32170
					0		0		0	2383	
25	29 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	128,005	191,46	5,34	24508	684	11243	8733	35900
					98,29	0,58	12582	74	0	2659	

26	30 1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР=69 %	м2	128,005	1891,97	27,18	242182	3479	203803	24119	287605
					272,64	0,44	34899	56	0	21304	
	Раздел 5 Связи вертикальные										
27	31 1109-0302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,76716	81169,38	14435,53	62270	11074	2153	36086	106224
					63927,6	4242,5	49043	3255	0	7868	
28	32 1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %	т конструкций	0,76716	189856,27	14203,96	145650	10897	4204	91674	256310
					170172	3013,78	130549	2312	0	18986	
29	33 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04341	464522		20165		20165	0	21778
					0		0		0	1613	

30	34	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,72375	459047		332235		332235	0	358814
						0		0		0	26579	
31	35	298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,76716	7420		5692		5692	0	6147
						0		0		0	455	
32	36	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	20,465	191,46	5,34	3918	109	1797	1397	5740
						98,29	0,58	2012	12	0	425	
33	37	1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР=69 %	м2	20,465	1891,97	27,18	38719	556	32583	3856	45981
						272,64	0,44	5580	9	0	3406	

Раздел 6 Распорки

34	38 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,35698	97179,76	22042,74	34691	7869	1086	19329	58342
					72094	6377,73	25736	2277	0	4322	
35	39 1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %	т конструкций	0,35698	189856,27	14203,96	67775	5071	1956	42659	119269
					170172	3013,78	60748	1076	0	8835	
36	40 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02194	464522		10192		10192	0	11007
					0		0		0	815	
37	41 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,33504	478807		160419		160419	0	173253
					0		0		0	12834	

38	42 298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,35698	7420		2649		2649	0	2861
					0		0		0	212	
39	43 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	9,442	191,46	5,34	1808	50	829	644	2648
					98,29	0,58	928	5	0	196	
40	44 1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР=69 %	м2	9,442	1891,97	27,18	17864	257	15033	1779	21214
					272,64	0,44	2574	4	0	1571	
	Раздел 7 Колонны										
41	45 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР=69 %	т конструкций	19,67707	27461,7	11834,19	540366	232862	55082	222214	823586
					12828,2	3538,53	252421	69628	0	61006	

42	46 1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %	т конструкций	19,67707	189856,27	14203,96	3735815	279492	107836	2351374	6574164
					170172	3013,78	3348486	59302	0	486975	
43	47 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	2,81696	464522		1308540		1308540	0	1413223
					0		0		0	104683	
44	48 214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	2,59863	465845		1210559		1210559	0	1307404
					0		0		0	96845	
45	49 214-202-0301	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 14К-25К	т	10,78348	506544		5462307		5462307	0	5899292
					0		0		0	436985	

46	50	214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	0,114	478007		54493		54493	0	58852
						0		0		0	4359	
47	51	214-202-0302	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 26К-40К	т	3,364	514094		1729412		1729412	0	1867765
						0		0		0	138353	
48	52	298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	19,67707	7420		146004		146004	0	157684
						0		0		0	11680	
49	53	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	456,098	191,46	5,34	87325	2436	40059	31116	127916
						98,29	0,58	44830	265	0	9475	

50	54 1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР=69 %	м2	456,098	1891,97	27,18	862924	12397	726176	85941	1024774
					272,64	0,44	124351	201	0	75909	
	Раздел 8 Ферма										
51	55 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=69 %	т конструкций	7,20756	61871,96	25692,89	445946	185183	41278	190742	687623
					30452	7901,74	219485	56952	0	50935	
52	56 1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %	т конструкций	7,20756	189856,27	14203,96	1368400	102376	39500	861290	2408065
					170172	3013,78	1226525	21722	0	178375	
53	57 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,16224	464522		75364		75364	0	81393
					0		0		0	6029	

54	58	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,1602	465845	74628	74628	0	80598
						0	0	0	5970	
55	59	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,618	478007	295408	295408	0	319041
						0	0	0	23633	
56	60	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	4,48104	459047	2057008	2057008	0	2221569
						0	0	0	164561	
57	61	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,78608	478807	855188	855188	0	923603
						0	0	0	68415	

58	62 298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	7,20756	7420		53480		53480	0	57758
					0		0		0	4278	
59	63 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	188,584	191,46	5,34	36106	1007	16563	12865	52889
					98,29	0,58	18536	109	0	3918	
60	64 1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР=69 %	м2	188,584	1891,97	27,18	356795	5126	300254	35534	423715
					272,64	0,44	51416	83	0	31386	
	Раздел 9 Стойки										
61	65 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,6033	30751,96	13412,06	18553	8091	5764	4848	25273
					7785,12	3859,8	4697	2329	0	1872	

62	66 1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %	т конструкций	0,6033	189856,27	14203,96	114540	8569	3306	72093	201564
					170172	3013,78	102665	1818	0	14931	
63	67 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0572	464522		26571		26571	0	28697
					0		0		0	2126	
64	68 214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	0,0605	478007		28919		28919	0	31233
					0		0		0	2314	
65	69 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,4856	459047		222913		222913	0	240746
					0		0		0	17833	

66	70	298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,6033	7420		4476		4476	0	4834
						0		0		0	358	
67	71	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	16,733	191,46	5,34	3204	89	1470	1142	4694
						98,29	0,58	1645	10	0	348	
68	72	1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР=69 %	м2	16,733	1891,97	27,18	31658	455	26641	3153	37596
						272,64	0,44	4562	7	0	2785	
		Раздел 10 Фахверк										
69	73	1109-0402-0101	Фахверк. Монтаж НР=69 %	т конструкций	2,47746	68405,96	21865,72	169473	54171	18023	75542	264616
						39265,6	4925,03	97279	12202	0	19601	

70	74	1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %	т конструкций	2,47746	189856,27	14203,96	470361	35190	13577	296052	827726
						170172	3013,78	421594	7467	0	61313	
71	75	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,60584	464522		281426		281426	0	303940
						0		0		0	22514	
72	76	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,35562	465845		165664		165664	0	178917
						0		0		0	13253	
73	77	214-202-0301	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 14К-25К	т	1,516	506544		767921		767921	0	829355
						0		0		0	61434	

74	78	298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	2,47746	7420		18383		18383	0	19854
						0		0		0	1471	
75	79	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	76,586	191,46	5,34	14663	409	6727	5225	21479
						98,29	0,58	7528	44	0	1591	
76	80	1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР=69 %	м2	76,586	1891,97	27,18	144898	2082	121936	14431	172075
						272,64	0,44	20880	34	0	12746	
		Раздел 11 Связи по колонам										
77	81	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,84253	97179,76	22042,74	179057	40614	5607	99764	301127
						72094	6377,73	132835	11751	0	22306	

78	82 1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %	т конструкций	1,84253	189856,27	14203,96	349816	26171	10098	220179	615595
					170172	3013,78	313547	5553	0	45600	
79	83 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2451	464522		113854		113854	0	122962
					0		0		0	9108	
80	84 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,07551	459047		493710		493710	0	533207
					0		0		0	39497	
81	85 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,52192	478807		249899		249899	0	269891
					0		0		0	19992	

82	86	298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	1,84253	7420		13672		13672	0	14766
						0		0		0	1094	
83	87	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	56,529	191,46	5,34	10823	302	4965	3856	15853
						98,29	0,58	5556	33	0	1174	
84	88	1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР=69 %	м2	56,529	1891,97	27,18	106951	1536	90003	10652	127011
						272,64	0,44	15412	25	0	9408	
		Раздел 12 Болты										
85	89	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,345	647579		223415		223415	0	241288
						0		0		0	17873	
86	90	261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	210,3	758		159407		159407	0	172160

						0		0		0	12753	
87	91	261-107-0986										
			Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	62,62	704		44084		44084	0	47611
						0		0		0	3527	
	Раздел 13 Лестницы											
	13.1 Лестница №1											
88	92	1109-0304-0101										
			Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,98514	81092,53	27083,67	79887	26681	12750	34191	123204
						41066,9	9232,62	40457	9095	0	9126	
89	93	1109-0701-0105										
			Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 %	т конструкций	0,98514	202896,91	23089,3	199882	22746	3712	124563	350401
						176040	7209,6	173424	7102	0	25956	
90	94	214-101-0201										
			Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,11322	464522		52593		52593	0	56800
						0		0		0	4207	

91	95	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,3994	459047	183343	183343	0	198010
						0	0	0	14667	
92	96	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	0,25	520343	130086	130086	0	140493
						0	0	0	10407	
93	97	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0724	465845	33727	33727	0	36425
						0	0	0	2698	
94	98	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,09702	478807	46454	46454	0	50170
						0	0	0	3716	

95	99	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0511	470303		24032		24032	0	25955
						0		0		0	1923	
96	100	298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,98514	7420		7310		7310	0	7895
						0		0		0	585	
97	101	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	30,483	191,46	5,34	5836	163	2677	2080	8549
						98,29	0,58	2996	18	0	633	
98	102	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	30,483	81,67	1,89	2490	58	1557	610	3348
						28,71	0,3	875	9	0	248	
	13.2 Лестница №2											
99	103	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,75396	81092,53	27083,67	61141	20420	9758	26168	94294
						41066,9	9232,62	30963	6961	0	6985	

100	104	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 %	т конструкций	0,75396	202896,91	23089,3	152976	17408	2841	95332	268173
						176040	7209,6	132727	5436	0	19865	
101	105	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,12064	464522		56040		56040	0	60523
						0		0		0	4483	
102	106	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,191	459047		87678		87678	0	94692
						0		0		0	7014	
103	107	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0724	465845		33727		33727	0	36425
						0		0		0	2698	

104	108	214-202-0102							
			Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	0,1494	520343	77739	77739	0	83958
						0	0	0	6219	
105	109	214-202-0101							
			Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,0456	519108	23671	23671	0	25565
						0	0	0	1894	
106	110	214-203-0202							
			Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,035	470303	16461	16461	0	17778
						0	0	0	1317	
107	111	214-205-0102							
			Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1049	478807	50227	50227	0	54245
						0	0	0	4018	

108	112	298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,75396	7420		5594		5594	0	6042
						0		0		0	448	
109	113	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	22,704	191,46	5,34	4347	121	1994	1549	6368
						98,29	0,58	2232	13	0	472	
110	114	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	22,704	81,67	1,89	1854	43	1160	455	2494
						28,71	0,3	652	7	0	185	

Раздел 14 Закладная деталь (16 штук)

111	115	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 % К=16,000;	т	0,33376	28388,54	1428,54	9475	477	0	8377	19280
						26960	622,47	8998	208	0	1428	
112	116	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=16,000;	т	0,00896	346394		3104		3104	0	3352
						0		0		0	248	

113	117 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=16,000;	т	0,3248	464522	150877	150877	0	162947
					0	0	0	12070	
114	118 298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=16,000;	т	0,3248	7420	2410	2410	0	2603
					0	0	0	193	

Итого		**76102 885**
Всего		**76102 885**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8		1582 940
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,25 %)		1747 931
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**1588 675**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.		**81022 431**
Итого с коэф инфляции 1,05 МРП = 3063 тенге		**85073 553**
Итого с понижающим коэф.	0.88750497	**75503200,86**
НДС (12 %)		9060384,14
Итого		**84563 585**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СДС 2012"

Директор:Шангирбаев К.Ю

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Айс-плюс"

Директор: Ищанов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)