Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Айс-плюс ТОО,Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, улица Гастелло, дом № 2А — ИИН/БИН: 030240006110
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО"СДС 2012",030000, Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой, дом № 30Б н.п. 17А — 060240017795
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Дополнительное соглашение № 3 к договору №31 от 03.08.2021г.(Офис АЙС)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000005	17.05.2022

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на объекте "Расширение здания заменителя цельного молока в виде пристройки по адресу: Актюбинская обл.,г.Актобе, р-н Алматы,ул.Гастелло 2Д			усл.	1	64 400 000,00	64 400 000,00	6 900 000,00
				Итого	1	x	64 400 000,00	6 900 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.05.2022

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер	[illegible]	1.1. Номер учетной системы	[illegible]
2. Дата выписки	[illegible]	3. Дата совершения оборота	17.08.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе		5. Дополнительный	
4. Исправленный		5.2. Номер учетной системы	
4.2. Номер учетной системы		5.1. Дата выписки	
4.1. Дата выписки		5.3. Регистрационный номер	
4.3. Регистрационный номер			

Раздел B. Реквизиты поставщика

- 6. ИИН/БИН [illegible]
- 6.2. БИН структурного подразделения юридического лица
- 6.1. БИН реорганизованного лица
- 7. Поставщик: ТОО"[illegible] 2012"
- 7.1. Доля участия
- 8. Адрес места нахождения: [illegible], Республика Казахстан, г.Актобе, пр.А.Молдагуловой, дом № 30В кв. 17А
- 9. Свидетельство плательщика НДС:
- 9.1. серия 60001
- 9.2. номер [illegible]
- 9.4. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
- 11. Дополнительные сведения
- 10. Категория поставщика: A Комитент; B Комиссионер; C Экспедитор; D Лизингодатель; E Участник СРП; F Участник договора о совместной деятельности; G Экспортер; 10.1. Номер свидетельства; H Международный перевозчик; I Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

- 12. КБе 17
- 13. ИИК [illegible]
- 14. БИК [illegible]
- 15. Наименование банка: АО "[illegible]"

Раздел C. Реквизиты получателя

- 16. ИИН/БИН [illegible]
- 16.2. БИН структурного подразделения юридического лица
- 16.1. БИН реорганизованного лица
- 17. Получатель: Айсенкоу ТОО
- 17.1. Доля участия
- 18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, улица Гастелло, дом № 2А
- 18.1. Код страны: KZ – Отображается при условии Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378
- 19. Дополнительные сведения
- 20. Категория получателя: A Комитент; B Комиссионер; C Лизингополучатель; D Участник договора о совместной деятельности; E Государственное учреждение; F Нерезидент; G Участник СРП или сделки, совершенной в рамках СРП; H Доверитель; 20.1. Номер свидетельства; Розничная реализация; Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

- 25. Грузоотправитель
- 25.1. ИИН/БИН [illegible]
- 25.2. Наименование ТОО"[illegible] 2012"
- 25.3. Адрес отправки: [illegible], Республика Казахстан, г.Актобе, пр.А.Молдагуловой, дом № 30В кв. 17А
- 26. Грузополучатель
- 26.1. ИИН/БИН [illegible]
- 26.2. Наименование: Айсенкоу ТОО
- 26.3. Адрес доставки: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, улица Гастелло, дом № 2А
- 26.4. Код страны KZ – Отображается при условии Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378

Раздел E. Договор (контракт)

- 27.1. [X] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
- 27.2. [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
- 27.3. номер: [illegible]
- 27.4. дата: 03.09.2021
- 28. Условия оплаты по договору: Безналичный расчет
- 29. Способ отправления: 99
- 30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
- 30.1. номер
- 30.2. дата
- 31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
- 31.1. Условия поставки: XXX – Отображается при условии Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378
- (выбор из классификатора код, или, иной... (обязательно п.1.А))

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

- 32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
- 32.1. номер [illegible]
- 32.2. дата 17.08.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

- 33.1. Код валюты: KZT
- 33.2. Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы на объекте "Реконструкция здания Бизнесхолла (Школьного магазина) в виде пристройки по адресу Актюбинская обл. г.Актобе, р-н Астана, ул.Гастелло 2А"				1	57 500 000	57 500 000	0	0	57 500 000	12%	6 900 000	64 400 000				
Всего по счету								57 500 000			57 500 000		6 900 000	64 400 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

- 44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой: [illegible]
- 45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
- 46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ: [illegible]

Заказчик: ТОО «Айс-плюс» Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гастелло 2А
Индекс: 030003 Тел: 8-7132-40-74-78, 40-74-99 БИН 030240006110
Подрядчик: ТОО "СДС-2012",Тел54-22-63(бухгалтерия) 90-72-99(отдел снабжения) 41-05-11(приемная) БИН060240017795,г.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17А
Наименование стройки: Расширение здания заменителя цельного молока в виде пристройки по адресу: Актюбинская обл., г.Актобе, р-н. Алматы,ул. Гастелло 2Д
Основание: Дополнительное соглашение №3 к Договору на выполнение работ №31 от «03» августа 2021 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ за май 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов		Организ.прав.форма	
		Дополнительное соглашение №3 к Договору на выполнение работ №31 от «03» августа 2021 г.	28.02.2022 г	Наименование	Код	наименов.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за май без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге из графы 1					НДС 12%	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат,не входящих в СМР по смете 2019 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	154 400 000,00									
Акт №2		57 500 000,00								
ИТОГО за месяц:				57 500 000,00					6 900 000,00	64 400 000,00
										64 400 000,00

Итого к оплате: 64 400 000 (Шестьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) тенге , с НДС

Принял(Заказчик) Директор:
ТОО «Айс-плюс» Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гастелло 2А Индекс: 030003 Тел: 8-7132-40-74-78, 40-74-99 БИН 030240006110

Ишанов К.А.

Сдал (Подрядчик)Директор:
ТОО "СДС-2012",Тел54-22-63(бухгалтерия) 90-72-99(отдел снабжения) 41-05-11(приемная) БИН060240017795,г.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17А

Шингирбаев К.Ю.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ТОО "Айс-плюс"
Подрядчик: ТОО "СДС 2012"
Стройка :

Расширение здания заменителя цельного молока в виде пристройки по адресу: Актюбинская обл., г.Актобе, р-н. Алматы, ул.Гастелло 2д

Акт приемки выполненных работ 2

Основание: договор подряда №31 от 03.08.2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10. ПРОЕМЫ									
		ДВЕРИ									
78	1110-0107-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2	28,56	14452,29 8610,38	384,13 170,78	412757 345912	10970 4877	155875	180569 73469	666795
79	223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	2,1	14971,00 --	-- --	31439 --	-- --	31439	-- 3893	35332
80	223-201-0108 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-9	м2	26,46	10255,00 --	-- --	271347 --	-- --	271347	-- 33600	304947
81	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	98,702	5121,08 1491,71	6,23 --	505461 147235	615 --	357611	106009 75716	687186
82	223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	98,702	106055,00 --	-- --	10467841 --	-- --	10467841	-- 1296196	11764037
		ОКНА									
83	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Проемы оконные площадью до 1 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,5	6373,49 2296,76	475,85 233,01	9560 3445	714 350	5401	2732 1522	13814

84	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	53,68	4541,15 1356,75	483,74 236,21	343769 72830	25967 12680	144972	61367 37809	343145
85	223-102-0503 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый поворотной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - ямпост и поворотно-откидная створка	м2	53,18	34875,00 --	-- --	1924403 --	-- --	1924403	-- 238292	2162695
86	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	65,7	4033,46 341,98	29,40 13,70	264998 22460	1937 940	240593	16825 34897	316720
87	223-501-0109 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированные шириной 550 мм	м	65,7	2973,00 --	-- --	195326 --	-- --	195326	-- 24187	219513
88	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	155,085	5121,08 1491,71	6,23 --	794203 231342	966 --	561895	166566 118969	1079738
89	223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного листа ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из заполненного стекла	м2	155,085	106099,00 --	-- --	16447540 --	-- --	16447540	-- 2036641	18484181
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				31568644	41169	30804243	534268	36078103
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				723132	18807	--	3975191	
		Материалы	Тенге				31568644				
		Всего заработная плата	Тенге				1466345				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					742039			
		Накладные расходы	Тенге				29337896				
		Сметная прибыль	Тенге				534268				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3975191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				36078103				
		Сметная заработная плата	Тенге								480
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					742039			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				36078103				
		Сметная заработная плата	Тенге					742039			480

РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ

		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
		ТИП К									
90	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,359	21437,69 4497,44	4876,85 1987,76	157760 33097	35889 14628	88774	34362 23790	215911
91	1111-0101-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	73,59	11043,05 418,91	544,87 72,86	812658 30828	40097 5362	741733	26056 103855	942569

92	1111-0101-1407 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,05	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	73,59	-584,67 -22,35	-17,85 -6,40	-43026 -1645	-1314 -471	-48057	-1523 -5516	-50966
93	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	73,59	3617,70 916,41	227,25 33,12	366227 67439	16723 2437	182865	50311 39196	355333
94	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующих слоя	м2 изолируемой поверхности	73,59	2180,35 552,93	112,33 18,89	368437 69690	8266 1390	111481	30208 23018	334353
95	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	73,59	1812,20 468,00	67,61 38,43	133360 34440	4910 2828	92945	20833 19836	180029
96	1111-0101-2802 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов неангидритных на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	73,59	9255,33 2177,76	217,14 12,27	681100 160263	8620 1639	512217	106570 98772	896642
		ТИП 3										
97	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройства с уплотнением трамбованием	м3 подстилающего слоя	15,29	21437,69 4497,44	4876,85 1987,76	327782 88766	74567 30393	184449	71394 69439	448605
98	1111-0101-1406 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,05	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	152,9	21043,05 416,91	544,87 72,86	1688482 64051	83318 11140	1543121	84137 215783	1958402
99	1111-0101-1407 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,05	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	152,9	-584,67 -22,35	-17,85 -6,40	-89596 -3417	-2669 -979	-83318	-3165 -11461	-104823
100	1111-0101-0401 РСНБ	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной	поверхности	152,9	3617,70 916,41	227,25 33,12	553146 140119	34746 5064	378281	104532 80438	739115
101	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	152,9	2180,35 552,93	112,33 18,89	333345 84543	17175 2888	231627	62950 49972	445367
102	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	152,9	1812,20 468,00	67,61 38,43	277085 71557	10338 5876	193190	55752 41214	374031
103	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КТ-2	м2 покрытия	152,9	7322,54 548,71	58,12 28,66	1119616 83898	8886 4382	1026832	63562 146909	1329687
		2-3 ЭТАЖИ										
		ТИП К										
104	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	72,8	3617,70 916,41	227,25 33,12	363369 66705	16544 2411	180110	49770 38775	351914
105	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	72,8	2180,35 552,93	112,33 18,89	158735 40253	8177 1375	110285	29972 23364	212852
106	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	72,8	1812,20	67,61	131926	4922	92936	26545	178896

107	1111-0101-2002 РСНБ РК 2022 Ктр п Кзп=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	72,8	468,00	38,43	34070	2798		19623		
		ТИП Л			9255,33	117,14	673788	8528	506718	142888		886818
					2177,78	27,27	158542	1621		97712		
108	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Ктр п Кзп=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	322,22	3017,70	227,28	1165686	73225	797184	228289		1557605
					936,41	33,13	295286	10872		171621		
109	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Ктр п Кзп=1,05	Гидроизоляция включения рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	322,22	2080,15	113,33	702488	36395	408128	132861		938562
					552,93	18,89	178165	6067		103413		
110	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр п Кзп=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	322,22	1813,20	67,61	583927	21785	411343	117491		786272
					468,00	38,43	150759	12383		86854		
111	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Ктр п Кзп=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	322,22	7322,54	58,12	2359469	18728	2163936	133950		2802170
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			588,71	28,66	176985	9235		308751		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12417955	527743	9914508	1518065		15661665
		Материалы	Тенге				1975264	533159	--	1328648		
		Всего заработная плата	Тенге				12417955			--		
		Накладные расходы	Тенге				5914947					
		Сметная прибыль	Тенге					2108423				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				1518065					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1725648					
		Сметная заработная плата	чел.-ч				15660668					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге									1284
		Нормативная трудоемкость	Тенге					2108423				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				15660668					
			Тенге									1284
								2108423				

РАЗДЕЛ 12. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА

112	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Ктр п Кзп=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,8	54535,19	5082,10	43628	4066	32571	2282		51686
					2063,12	1115,63	2290	893		5686		
113	214-216-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0042	394084,00	--	1655	--	1655	--		1860
					--	--	--	--		205		
114	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Ктр п Кзп=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,00545	156554,07	71630,99	157409	72021	31619	58123		238971
					53475,69	24450,52	53767	24182		26441		
115	214-202-0102 РСНБ РК 2022	Балки двутавровые горячекатаные с параллельными гранями полок нормальные из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 26Б-30Б	т	0,6384	511098,00	--	326796	--	326796	--		367262
					--	--	--	--		40466		
116	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Уголки стальные горячекатаные равнополочные из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0412	435218,00	--	17931	--	17931	--		20151
					--	--	--	--		2220		

117	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Шпиллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,07125	504496,00	--	35945	--	35945	--	40396
					--	--	--	--		4451	
118	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2546	1004968,00	--	255865	--	255865	--	287548
					--	--	--	--		31683	
119	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Ктгр в Ктм=1,11	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	52,8	2180,56	157,09	115134	8295	6704	74600	113228
					1896,58	65,83	100135	3476		23494	
120	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	52,8	3293,00	--	173870	--	173870	--	195400
					--	--	--	--		21530	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1128231	84382	887657	133015	1417422
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				156192	28551	--	156176	
		Материалы	Тенге				970824				
		Всего заработная плата	Тенге				43976				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					106794			
		Накладные расходы	Тенге				812062				
		Сметная прибыль	Тенге				76892				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				129735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1177451				
		Сметная заработная плата	Тенге								68
		Стоимость металлоконтажных работ	Тенге					106794			
		Материалы	Тенге				157407				
		Всего заработная плата	Тенге				34619				
		Накладные расходы	Тенге					77949			
		Сметная прибыль	Тенге				56123				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ	Тенге				26441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				239971				
		Сметная заработная плата	Тенге								44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					77949			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1417422				
		Сметная заработная плата	Тенге								112
								184743			

РАЗДЕЛ 13. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА

121	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Ктгр в Ктм=1,05	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	662,79	1378,94	14,11	913948	9285	374743	384591	1459331
					799,53	6,39	529928	4235		160793	
122	1115-0205-0203 РСНБ РК 2022 Ктгр в Ктм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1561	2359,09	205,59	3682539	320926	1339712	1644291	5986325
					1295,26	167,65	2021981	261702		659585	
123	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Ктгр в Ктм=1,05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1561	1167,99	13,19	1823232	20598	809284	721994	2860392
					636,36	6,03	993358	9413		315166	
124	1115-0107-0106 РСНБ РК 2022 Ктгр в Ктм=1,05	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по дереву	м2 поверхности облицовки	107,7	8143,55	51,66	877060	5563	541116	239881	1255249
					3067,60	25,89	330381	2788		138307	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				7296779	356364	3064855	2990667	11561297
							3875560	278138	--	1273851	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7290779						
	Материалы		Тенге				3864855						
	Всего заработная плата		Тенге					4153658					
		Накладные расходы	Тенге				2590667						
		Сметная прибыль	Тенге				1273851						
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				11561297						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										2601
		Сметная заработная плата	Тенге				11561297	4153658					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге										2601
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4153658					
		Сметная заработная плата	Тенге										

РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА

125	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,05	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	26	10538,59	75,38	274063	1908	149220	89230	406211		
			Тенге		4725,95	48,59	122875	1055		40978			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14						274063	1908	149220	89230	406211		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				122875	1055	--	40978			
	Материалы		Тенге				274063						
	Всего заработная плата		Тенге				149221						
		Накладные расходы	Тенге					123930					
		Сметная прибыль	Тенге				89230						
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				40978						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				406211						
		Сметная заработная плата	Тенге										75
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге					123930					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				406211						
		Сметная заработная плата	Тенге					123930					75

РАЗДЕЛ 15. ГЛАВНЫЙ ВХОД

126	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,11	Основания под фундаменты набивные. Устройство	м3 основания	1,6	16383,49	5185,08	9830	3111	5973	1456	12083		
					1247,31	2132,81	748	1274		1398			
127	1106-0108-0115 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5	54376,85	5082,10	271884	25410	232158	14324	321648		
					2865,12	1015,63	14316	5078		35440			
128	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0189	38469,65	2701,92	576	52	14	388	1074		
					26999,73	928,83	510	98		138			
129	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2561-2014	т	0,0189	389901,00	--	7369	--	7369	--	8281		
					--	--	--	--		912			
130	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,05	Покрытие из плиток неглазурованных или глазурованных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	35	8887,85	52,60	311075	1841	239919	56756	411131		
					2151,86	21,00	75315	735		45259			
131	1109-0304-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,11	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,7218	158219,40	67331,39	114203	48600	19295	48734	179742		
					64156,89	23845,47	46308	17212		19884			

132	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,7218	1004968,00	--	725386	--	725386	--	815386
					--	--	--	--		89822		
135	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзи=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0169	351567,88	3875,91	5941	65	--	4360	11453
					347693,96	1621,18	5876	27		1262		
134	222-509-0001 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 впервые массой до 0,1 т	т	0,0169	985799,00	--	16660	--	16660	--	18723
					--	--	--	--		2063		
135	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзи=1,11	Связи вертикальные в виде ферм или пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,84055	126746,73	37501,24	106539	31521	9049	57071	183867
					83249,67	11051,30	69976	9269		38369		
136	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,84055	1004968,00	--	844726	--	844726	--	949325
					--	--	--	--		104599		
137	1109-4401-0201 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзи=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	15	1278,63	437,57	10179	4563	4715	7212	28658
					526,75	140,03	7901	2103		5268		
138	224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	16,53	4409,00	--	72881	--	72881	--	81936
					--	--	--	--		9055		
		КРЫЛЬЦО										
139	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзи=1,11	Основания под фундаменты щебеночные. Устройство	м3 основания	0,6	10385,69	5185,88	9830	3111	5971	3456	13683
					1247,31	1232,81	748	1274		1598		
140	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзи=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,2	54376,85	8082,10	65252	6489	55717	3438	77195
					2863,12	1115,63	3436	1339		8586		
141	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзи=1,11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00885	30469,65	2701,52	270	24	7	178	503
					26599,75	928,03	239	8		55		
142	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2291-2014	т	0,0085	389901,00	--	3314	--	3314	--	3724
					--	--	--	--		410		
143	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзи=1,05	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,5	8887,85	52,66	66659	395	50125	11733	88809
					2151,86	21,08	16139	158		9707		
144	1109-0306-0201 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзи=1,11	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,07536	158219,40	67351,29	11923	5074	2041	4775	18766
					64156,89	23845,47	4835	1797		2868		
145	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07536	1004968,00	--	75734	--	75734	--	85111
					--	--	--	--		9378		
146	1109-4401-0201 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзи=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	2	1278,63	437,57	2557	875	628	962	3954
					526,75	140,03	1054	280		436		

147	224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 30 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	2,204	4409,00	--	9717	--	9717	--	10920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге		--	--	--	--		1203		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2751503	132741	2371361	207735		3329656
		Материалы	Тенге				247401	41106	--	366430		
		Всего заработная плата	Тенге				2497104					
		Стоимость механизмов и конструкций	Тенге				583884					
		Накладные расходы	Тенге					127738				
		Сметная прибыль	Тенге				1758787					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				91971					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				320595					
		Сметная заработная плата	чел.-ч				2069670					
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге									83
		Материалы	Тенге					137738				
		Всего заработная плата	Тенге				254389					
		Накладные расходы	Тенге				31693					
		Сметная прибыль	Тенге					160769				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				115754					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				45835					
		Сметная заработная плата	чел.-ч				415988					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге									98
		Нормативная трудоемкость	Тенге					160769				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				3329658					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге					288597				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге									151581615
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				17008878					
		- в том числе зарплата механизат.	Тенге					7860935				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					3003023				
		- Накладные расходы	Тенге						96263855			
		- Сметная прибыль	Тенге							13746378		
										16781772		

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

1	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	5302,53	--	19815	--	17337	1784	23327	
					413,03	--	2478	--		1728		
2	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	647,40	--	3884	--	628	2344	6736	
					542,61	--	3256	--		498		
3	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	6	4432,80	--	26592	--	26592	--	28719	
					--	--	--	--		2127		
4	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2868,09	122,60	5736	245	687	3542	10021	
					2441,82	18,07	4884	36		742		
5	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2908,73	163,24	23270	1306	2429	14273	40546	
					2441,82	36,14	19535	288		3003		

6	242-301-0401 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9н,15кч19т ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3723,00	--	7446	--	7446	--	8042
					--	--	--	--		596	
7	242-301-0403 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9н,15кч19т ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	8	6886,00	--	48888	--	48888	--	52983
					--	--	--	--		3895	
8	1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05	Гребенки паровоздухораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	25802,62	285,28	51605	571	26241	47977	72049
					12596,36	87,38	24783	176		5567	
9	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические загрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2	384,54	7,95	629	16	507	78	784
					53,15	1,08	106	2		57	
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ									
10	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2142,96	26,65	34287	426	25276	6353	43817
					536,70	9,58	8587	153		3246	
11	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1746,66	26,65	1745	27	1183	393	2312
					536,70	9,58	537	10		171	
12	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	289	2527,87	26,65	518213	5463	402726	88651	646752
					536,70	9,58	110824	1964		47988	
13	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3822,67	65,58	39227	656	27380	7478	49363
					1019,05	19,70	10091	197		3657	
14	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	48,58	916,49	19,88	44523	950	--	31630	82245
					896,94	7,35	43573	357		6092	
15	245-102-0104 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 180 Вт	секция	347	2832,00	--	982704	--	982704	--	1061320
					--	--	--	--		78616	
16	1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	4306,67	65,58	4387	66	3322	748	5459
					1019,85	19,70	1019	20		484	
17	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05	Краны воздушные. Установка	шт.	33	373,23	--	12317	--	4684	5554	19380
					233,75	--	7713	--		1430	
18	1116-0602-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	33	618,10	0,81	20727	27	643	14450	37991
					687,79	8,36	20037	12		2814	
19	245-510-0104 РСНБ РК 2022	Комплект термостатический регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Тмах 110°С, PN 10, врезной с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	33	10071,00	--	332343	--	332343	--	359930
					--	--	--	--		26587	

20	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	39	566,34	5,74	22087	224	322	35526	40621
					552,33	0,54	21541	21		3009	
21	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18р(р),15кч33о ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	33	1247,00	--	41151	--	41151	--	44443
					--	--	--	--		3292	
22	242-301-0401 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч8п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	6	3723,00	--	22338	--	22338	--	24125
					--	--	--	--		1787	
23	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	96	314,54	7,95	30196	764	34330	3769	38661
					53,15	1,08	5102	104		2716	
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5	111,36	3,06	167	5	71	66	251
					60,55	0,36	91	1		19	
25	1113-0301-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска краской БТ-177	м2	1,5	164,58	3,98	247	6	190	37	307
					33,88	0,54	51	1		23	
26	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	110230,54	1634,35	11023	164	7863	2425	14524
					32972,00	708,81	3297	71		1076	
27	234-301-0805 РСНБ РК 2022	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 42 мм	м	0,1	6796,00	--	680	--	680	--	734
					--	--	--	--		54	
28	1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, алюмотебумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	5	1105,42	13,37	5827	67	2273	2604	9213
					717,66	5,73	3587	29		682	
29	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В	1000 м2	0,006	552642,00	--	2763	--	2763	--	2904
					--	--	--	--		221	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2313639	10985	301225	211582	2727239
Стоимость общестроительных работ			Тенге				290422	3443	--	202818	
Материалы			Тенге				1512094				
Всего заработная плата			Тенге				54554				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					12442			
	Накладные расходы		Тенге				1064785				
	Сметная прибыль		Тенге				8959				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				121748				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				1643681				
	Сметная заработная плата		Тенге								
Стоимость сантехнических работ			Тенге					12442			7
Материалы			Тенге				880745				
Всего заработная плата			Тенге				502681				
	Накладные расходы		Тенге					283423			
	Сметная прибыль		Тенге				202623				
							80270				

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1083638					162
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге					283423				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2727239					169
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге					293885				
	РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ											
	В1											
30	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Ктр н Кзм=1,05	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10267,86	217,78	10268	218	972	6568		18383
					9878,30	43,89	9878	44		1347		
31	246-402-0300 РСНБ РК 2022	Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,55 кВт, n 1310 об/мин, Qmax 8500 м3/ч, 220 В	комплект	13	72337,00	--	940381	--	940381	--		1015681
					--	--	--	--		75230		
	ПЕ1											
32	1120-0501-0107 РСНБ РК 2022 Ктр н Кзм=1,05	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	2638,79	63,01	2639	63	651	1399		4361
					1925,41	18,07	1925	18		323		
33	246-302-0407 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная оцинкованная с ручным управлением УВЗПР 07, размером 200 мм х 400 мм	шт.	1	17809,00	--	17809	--	17809	--		19234
					--	--	--	--		1425		
34	214-401-0105 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная оцинкованная без покрытия ГОСТ 5336-80 размером 1,6 мм х 50 мм	м2	1	675,00	--	675	--	675	--		729
					--	--	--	--		54		
35	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр н Кзм=1,05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	4	6954,84	295,73	27819	1183	253	19278		50865
					6595,73	98,10	26383	392		3768		
36	246-409-0203 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной сквозной, в комплекте со встроенным выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	4	7287,00	--	29148	--	29148	--		31480
					--	--	--	--		2332		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1026739	1464	989889	27245		1140463
							37886	454	--	84475		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				988813					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				988813					
		Сметная прибыль	Тенге				79841					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1068654					
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				48726					
	Материалы		Тенге				8876					
	Всего заработная плата		Тенге					37840				
		Накладные расходы	Тенге				27245					
		Сметная прибыль	Тенге				5438					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				73489					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге					37840				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1140463					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге					37840				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									3867702
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											

	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				527008					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12647				
	- в том числе зарплата механизат.	Тенге					3897				
	- Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3002129			
	- Накладные расходы	Тенге								230827	
	- Сметная прибыль	Тенге								286497	

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД

		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1										
1	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях и раструб	м трубопровода	34	2073,81 3040,34	21,80 0,22	70510 69372	741 7	387	49963 9637	130030
2	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка из сварных соединений и раструб	м трубопровода	22	1938,99 1890,18	18,86 0,13	42218 41584	306 3	238	29942 5775	77933
3	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размером 25х2,3 мм	м	6	142,00 --	-- --	852 --	-- --	851	-- 68	920
4	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размером 25х4,2 мм	м	28	443,00 --	-- --	12404 --	-- --	12404	-- 992	13396
5	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размером 20х3,4 мм	м	22	261,00 --	-- --	5742 --	-- --	5742	-- 459	6201
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	1868,09 2441,82	122,60 18,07	57285 31744	1594 235	3947	23025 4825	65134
7	242-207-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6515,00 --	-- --	13030 --	-- --	13030	-- 1042	14072
8	242-207-0702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	11	3994,00 --	-- --	43934 --	-- --	43934	-- 3515	47449
9	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,05	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	28126,62 542,12	-- --	28127 542	-- --	27585	300 2281	30599
10	261-301-0326 РСНБ РК 2022	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	15	1283,00 --	-- --	19245 --	-- --	19245	-- 1540	20785
11	241-211-1403 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размером 20х3/4"	шт.	11	216,00 --	-- --	2398 --	-- --	2398	-- 192	2590
12	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	777,75 717,64	40,65 18,87	778 718	41 18	19	530 185	1412

13	246-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4100,00	--	4100	--	4100	--	4428
					--	--	--	--		328	
14	1110-1001-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Ксм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1545,70	213,88	1546	214	19	993	2742
					1312,76	65,83	1313	66		203	
15	242-404-0601 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1384,00	--	1384	--	1384	--	1495
					--	--	--	--		111	
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧАЯ ВОДА Т3									
16	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Ксм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	42	1918,99	18,00	80598	756	454	57163	148782
					1890,18	0,13	79388	5		11021	
17	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	42	261,00	--	10962	--	10962	--	11839
					--	--	--	--		877	
18	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Ксм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9	2868,09	122,60	25813	1104	2733	15940	45093
					2441,82	18,07	21976	163		3340	
19	242-207-0702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	9	3994,00	--	35946	--	35946	--	38822
					--	--	--	--		2876	
20	241-211-1403 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	9	218,00	--	1962	--	1962	--	2119
					--	--	--	--		157	
		КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ									
21	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	24	12,00	--	288	--	288	--	311
					--	--	--	--		23	
22	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	42	8,00	--	336	--	336	--	363
					--	--	--	--		27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				439458	4846	187975	177936	666785
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				246637	497	--	49392	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				152583				
		Сметная прибыль	Тенге				152583				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12207				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				364790				
		Материалы	Тенге				286875				
		Всего заработная плата	Тенге				35394				
		Накладные расходы	Тенге					247134			
		Сметная прибыль	Тенге				177936				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				37185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				501996				
		Сметная заработная плата	Тенге								145
								247134			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				666786					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									145
		Сметная заработная плата	Тенге					247134				
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ										
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ										
23	1101-0101-0306 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,743	351,41 8,26	183,16 35,54	780 39	727 169	--	150 73	989
24	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,357	1821,93 1821,93	-- --	650 650	-- --	--	468 89	1288
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,11	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,357	1240,76 1240,76	-- --	443 443	-- --	--	319 61	823
26	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,743	51,65 --	54,69 15,48	259 --	259 73	--	53 25	337
27	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0085	1970750,07 49678,28	3867,13 1719,28	16752 422	33 15	16297	315 1368	18432
28	241-201-1204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	8,5	760,00 --	-- --	6460 --	-- --	6460	-- 517	6977
29	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,05	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 160 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1060,65 1051,34	4,71 1,42	16967 16823	76 23	70	12128 2528	31423
30	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,05	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	27	1100,31 1096,48	1,92 0,63	29706 29683	52 17	53	21326 4083	55017
31	241-206-0102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида РН 10 СТ РК 3371-2019 размерами 110х1,8 мм, с уплотнительным кольцом	м	16	1922,80 --	-- --	30752 --	-- --	30752	-- 2460	33212
32	241-206-0101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида РН 10 СТ РК 3371-2019 размерами 90х1,4 мм, с уплотнительным кольцом	м	27	1284,00 --	-- --	34722 --	-- --	34722	-- 2778	37500
33	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 160х160х160 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	488,00 --	-- --	2928 --	-- --	2928	-- 234	3162
34	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	147,00 --	-- --	588 --	-- --	588	-- 47	635

35	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	362,00	--	362	--	362	--	391
					--	--	--	--		29	
36	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	319,00	--	638	--	638	--	689
					--	--	--	--		51	
37	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	54,00	--	846	--	846	--	914
					--	--	--	--		68	
38	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176,00	--	352	--	352	--	380
					--	--	--	--		28	
39	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	846,00	--	846	--	846	--	914
					--	--	--	--		68	
40	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	236,00	--	472	--	472	--	510
					--	--	--	--		38	
41	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	3914,46	122,19	19658	489	1074	10320	28056
					3523,75	59,42	14095	238		2078	
42	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3	3140,08	80,37	9420	241	849	6076	16736
					2776,53	36,56	8330	110		1240	
43	1117-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Раковины. Установка	комплект	1	2119,45	72,32	2119	72	285	1293	3684
					1761,91	33,25	1762	33		273	
44	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Смесители. Установка	шт.	5	1300,74	0,16	6504	1	178	4554	11942
					1264,54	--	6325	--		885	
45	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	4	9912,00	--	39648	--	39648	--	42820
					--	--	--	--		3172	
46	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	4	5326,00	--	21304	--	21304	--	23008
					--	--	--	--		1784	
47	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	19691,00	--	59073	--	59073	--	63799
					--	--	--	--		4726	
48	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 450 мм	комплект	3	14807,00	--	44421	--	44421	--	47975
					--	--	--	--		3554	
49	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	3	1783,00	--	5349	--	5349	--	5777
					--	--	--	--		428	

50	244-102-0401 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х585х160 мм	шт.	1	6467,00	--	6467	--	6467	--	517	6984
51	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	5	922,00	--	4610	--	4610	--	369	4979
52	244-104-0401 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 188 мм х 130 мм	шт.	5	4335,00	--	21675	--	21675	--	1694	22869
		КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ										
53	241-226-0102 РСНБ РК 2022	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	11	186,00	--	2046	--	2046	--	164	2210
54	241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	12	127,00	--	1524	--	1524	--	132	1656
		ПОЖАРОТУШЕНИЕ										
55	248-305-0404 РСНБ РК 2022	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 40 литний от 1 + 5 С до + 50 С	шт.	6	53241,00	--	319446	--	319446	--	25556	340002
		КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ										
56	1116-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,05	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	23,5	4543,28	153,65	106767	3611	57075	34008	11262	152837
57	1116-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,05	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка	т фасонных частей	29,4136	1960,98	48,97	46083	1151				
58	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,05	Тройы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	45269,28	1866,47	1331552	54900	10253097	998231	1019285	13759948
					26367,87	102,20	26368	102	24838	1063	2195	28636
					1427,57	49,46	1428	49				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				12578972	163496	10957843	1090384		14762711
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1457533	56778	--	1093836		
	Материалы		Тенге				622899					
	Всего заработная плата		Тенге				16297					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1031				
		Накладные расходы	Тенге				604029					
		Сметная прибыль	Тенге				1305					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49957					
		Сметная заработная плата	Тенге				674141					
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1031				
	Материалы		Тенге				11955973					
	Всего заработная плата		Тенге				10537518					
		Накладные расходы	Тенге					1512586				
		Сметная прибыль	Тенге				1688999					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1643599					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14088571					
		Сметная заработная плата	Тенге									555
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				14762712	1512580				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									995
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1514311				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										15429698
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1704178					
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					168342				
		- Материалы, изделия и конструкции	Тенге					97275				
		- Накладные расходы	Тенге						11145828			
		- Сметная прибыль	Тенге							1268240		
										1142928		

РАЗДЕЛ 1. ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	1121-0401-0101 РСНБ-РК 2022 Ктр п Кзп=1,11	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**165**	785,39	5,69	130084	924	15252	82289	229363
					696,35	2,32	115968	383		16598	
2	347-102-0185 РСНБ-РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA39, мощность 36 Вт, IP40**	**шт.**	**139**	16609,00	--	2242215	--	2242215	--	2421592
					--	--	--	--		179377	
3	347-102-0185 РСНБ-РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 30 slim, мощность 30 Вт, IP24**	**шт.**	**12**	14121,00	--	169452	--	168453	--	183008
					--	--	--	--		13556	
4	347-102-0179 РСНБ-РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS EX18, мощностью 22 Вт, IP40**	**шт.**	**13**	15874,00	--	206362	--	206362	--	222871
					--	--	--	--		16509	
5	347-102-0163 РСНБ-РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65**	**шт.**	**5**	11068,00	--	55340	--	55340	--	59767
					--	--	--	--		4427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2803453	924	2688823	82289	3116601
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				113808	383	--	230859	
		Материалы	Тенге				2863453				
		Всего заработная плата	Тенге				15253				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					114291			
		Накладные расходы	Тенге				2673369				
		Сметная прибыль	Тенге				82289				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				230859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3116601				
		Сметная заработная плата	Тенге								71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					114291			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3116601				
		Сметная заработная плата	Тенге					114291			71

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

6	1121-0202-0201 РСНБ-РК 2022 Ктр п Кзп=1,11	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**3**	485,31	0,47	1456	2	361	787	2423
					364,35	0,21	1093	1		179	
7	347-212-0101 РСНБ-РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**3**	384,00	--	1152	--	1152	--	1244
					--	--	--	--		92	

8	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзи=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	36	332,64 319,46	0,41 0,17	8649 8306	10 4	333	5983 1171	15803
9	247-212-0202 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	36	353,89 --	-- --	9178 --	-- --	9178	-- 734	9912
10	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзи=1,11	Розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	332,64 319,46	0,48 0,17	665 639	-- --	26	460 90	1215
11	247-214-0108 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с изолирующими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	617,00 --	-- --	1234 --	-- --	1234	-- 99	1333
12	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзи=1,11	Розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	126	405,31 364,36	0,47 0,21	61849 45908	59 26	15182	53072 7837	101759
13	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющим контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	126	532,00 --	-- --	67032 --	-- --	67032	-- 5363	72395
14	247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	37	178,00 --	-- --	6290 --	-- --	6290	-- 503	6793
15	247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	15	500,00 --	-- --	7500 --	-- --	7500	-- 600	8100
16	247-202-0201 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	27	1022,00 --	-- --	27594 --	-- --	27594	-- 2288	29882
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				191899	71	135882	48382	250079
Стоимость общестроительных работ			Тенге				55946	31	--	18576	
Материалы			Тенге				191899				
Всего заработная плата			Тенге				15901				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					55977			
	Накладные расходы		Тенге				119980				
	Сметная прибыль		Тенге				40382				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				18576				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				250779				
	Сметная заработная плата		Тенге								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					55977			36
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				250717				
	Сметная заработная плата		Тенге								
								55977			36
РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ											
17	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кстр в Кзи=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Проведение первого провода в проложенных трубах в металлических рукавах	м	390	149,05 132,60	1,57 0,12	58130 51714	613 47	5003	37268 7632	103031

18	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Прокладка одиночные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	535	193,22	2,27	98023	1214	13146	60396	171093
					156,38	0,41	83665	219		12674	
19	343-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ос)-0,66	км	0,05	258527,00	--	13526	--	13526	--	13528
					--	--	--	--		1002	
20	343-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ос)-0,66	км	0,34	356768,00	--	121298	--	121298	--	131002
					--	--	--	--		9704	
21	343-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ос)-0,66	км	0,38	556808,00	--	211584	--	211584	--	228511
					--	--	--	--		16927	
22	343-107-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ос)-0,66	км	0,02	1295655,00	--	25913	--	25913	--	27986
					--	--	--	--		2073	
23	343-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ос)-0,66	км	0,135	1415397,00	--	191079	--	191079	--	206365
					--	--	--	--		15286	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				718553	1827	581349	97664	881515
Стоимость общестроительных работ			Тенге				135577	266	--	65298	
Материалы			Тенге				718553				
Всего заработная плата			Тенге				18908				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					135643			
	Накладные расходы		Тенге				562400				
	Сметная прибыль		Тенге				97664				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				65298				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				881515				
	Сметная заработная плата		Тенге								85
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					135643			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				881515				
	Сметная заработная плата		Тенге								85
								135643			
РАЗДЕЛ 4. ТРУБЫ											
24	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	863	459,66	4,25	346687	3651	13246	274244	726610
					441,24	0,12	380790	894		53679	
25	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	306	572,82	5,03	181011	1590	13445	119615	324671
					525,24	0,49	165976	155		34851	
26	341-107-0303 РСНБ РК 2022	Труба из полиэтилена марки ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	863	44,00	--	37972	--	37972	--	41010
					--	--	--	--		3038	

27	241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	316	99,00	--	31284	--	31284	--	33707
					--	--	--	--		2503	
28	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	2500	12,00	--	30000	--	30000	--	32400
					--	--	--	--		2400	
29	241-221-0105 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	902	35,00	--	31570	--	31570	--	34096
					--	--	--	--		2526	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				708524	5241	156517	393859	1190580
Стоимость общестроительных работ			Тенге				540700	255	--	88197	
Материалы			Тенге				708524				
Всего заработная плата			Тенге				25692				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					547025			
	Накладные расходы		Тенге				130826				
	Сметная прибыль		Тенге				393859				
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ			Тенге				88197				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				1190580				
	Сметная заработная плата		Тенге								353
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					547025			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				1190580				
	Сметная заработная плата		Тенге								353
								547025			
РАЗДЕЛ 5. ЩИТОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ											
ЩС1											
30	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6392,94	161,45	6393	161	1949	3129	10284
					4283,05	63,10	4283	63		762	
31	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242,00	--	7242	--	7242	--	7821
					--	--	--	--		579	
32	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3642,60	31,96	25498	224	12460	9226	27502
					1830,60	--	12814	--		2778	
33	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755,00	--	1755	--	1755	--	1895
					--	--	--	--		140	
34	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АДД2 2Р 16А 30 мА	шт.	6	4221,00	--	25326	--	25326	--	27352
					--	--	--	--		2026	
ЩО1											
35	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6392,94	161,45	6393	161	1949	3129	10284
					4283,05	63,10	4283	63		762	
36	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
					--	--	--	--		503	
37	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3642,60	31,96	25498	224	12460	9226	27502

38	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"			1330,60	--	12814	--		2778		
			шт.	1	1755,00	--	1755	--	1755	--	1895	
					--	--	--	--		140		
39	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"										
			шт.	6	606,00	--	3636	--	3636	--	3927	
					--	--	--	--		291		
		ЩС										
40	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене										
			шкаф	1	6392,84	161,45	6393	161	1949	3129	10284	
					4283,85	63,10	4283	63		762		
41	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31										
			шт.	1	7242,00	--	7242	--	7242	--	7821	
					--	--	--	--		579		
42	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне										
			шт.	7	3642,60	31,96	25498	224	12460	9226	37502	
					1830,60	--	12814	--		2778		
43	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"										
			шт.	1	1755,00	--	1755	--	1755	--	1895	
					--	--	--	--		140		
44	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА										
			шт.	6	4221,00	--	25326	--	25326	--	27361	
					--	--	--	--		2826		
		ЩО2										
45	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене										
			шкаф	1	6392,84	161,45	6393	161	1949	3129	10284	
					4283,85	63,10	4283	63		762		
46	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31										
			шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790	
					--	--	--	--		503		
47	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне										
			шт.	7	3642,60	31,96	25498	224	12460	9226	37502	
					1830,60	--	12814	--		2778		
48	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"										
			шт.	1	1755,00	--	1755	--	1755	--	1895	
					--	--	--	--		140		
49	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"										
			шт.	6	606,00	--	3636	--	3636	--	3927	
					--	--	--	--		291		
		ЩО3										
50	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене										
			шкаф	1	6392,84	161,45	6393	161	1949	3129	10284	
					4283,85	63,10	4283	63		762		
51	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31										
			шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790	
					--	--	--	--		503		
52	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне										
			шт.	7	3642,60	31,96	25498	224	12460	9226	37502	

53	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1030,69	--	12834	--		3778		
					1755,00	--	1755	--	1755	--		1895
					--	--	--	--		140		
54	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	606,00	--	3636	--	3636	--		3927
					--	--	--	--		291		
	ВРУ1											
55	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	28368,18	946,08	28368	947	16222	8538		36643
					11198,99	382,78	11199	383		2837		
56	515-901-4301 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2012 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток шины 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1092693,00	--	1092693	--		--		1092693
					--	--	--	--	1092693	--		
57	247-207-0506 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ПНПН-39, габарит 3, от 100А до 400А	шт.	3	4234,00	--	12702	--	12702	--		13718
					--	--	--	--		1016		
58	247-207-0810 РСНБ РК 2022	Аксессуары для предохранителя Держатель плавкого предохранителя ДП-101, типа 39, для установки и извлечения предохранителя ПН-101	шт.	3	5476,00	--	16428	--	16428	--		17742
					--	--	--	--		1314		
59	247-207-0811 РСНБ РК 2022	Аксессуары для предохранителя Рукоятка типа РС-101 для съема предохранителей ножевых, для установки и извлечения предохранителя ПН-101	шт.	1	1612,00	--	1612	--	1613	--		1741
					--	--	--	--		129		
60	247-207-0506 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ПНПН-39, габарит 3, от 100А до 400А	шт.	3	4234,00	--	12702	--	12702	--		13718
					--	--	--	--		1016		
61	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3642,60	31,86	7285	64	3568	2636		10715
					1830,60	--	3661	--		794		
62	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6858,78	168,61	6899	168	3470	2669		10353
					3661,20	45,14	3661	45		765		
63	247-204-3286 РСНБ РК 2022	Выключатель-разъединитель трехполюсный типа ВРТ-63 1Р 63А	шт.	1	2967,00	--	2967	--	2967	--		3204
					--	--	--	--		237		
64	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	604,00	--	604	--	604	--		652
					--	--	--	--		48		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1445399	3104	246892	75419		1555061
Стоимость оборудования			Тенге				104006	543	1092693	34248		
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1092693					
Стоимость монтажных работ			Тенге				148674					
Материалы			Тенге				48929					
Всего заработная плата			Тенге					71437				

		Накладные расходы	Тенге				11430				
		Сметная прибыль	Тенге				18449				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				208558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					71437			44
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				210828				
	Материалы		Тенге				25962				
	Всего заработная плата		Тенге					33312			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				150695				
		Накладные расходы	Тенге				23984				
		Сметная прибыль	Тенге				18799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				253811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					33312			22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1555862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					104749			66

РАЗДЕЛ 6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

65	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзм=1,08	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	38	1043,08	35,94	39637	1366	25957	9175	52717
					324,06	11,29	12314	429		3905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				39637	1366	25957	9175	52717
							12314	429	--	3905	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				39637				
	Материалы		Тенге				25957				
	Всего заработная плата		Тенге					12743			
		Накладные расходы	Тенге				9175				
		Сметная прибыль	Тенге				3905				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				52717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					12743			7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				52717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					12743			7

РАЗДЕЛ 7. МОЛНИЕЗАЩИТА

66	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзм=1,08	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	128	502,58	20,34	64330	2603	22551	28664	100434
					306,06	4,97	39176	636		7439	
67	217-105-0109 РСНБ РК 2022	Черепичный держатель	шт.	256	53,00	--	13568	--	13568	--	14653
					--	--	--	--		1085	
68	252-207-3502 РСНБ РК 2022	Соединитель типа КЕ10.1 для проводов	шт.	16	1644,00	--	26304	--	26304	--	28408
					--	--	--	--		2104	
69	252-207-3503 РСНБ РК 2022	Соединитель типа КЕ10.3 для проводов	шт.	18	2196,00	--	39528	--	39528	--	42690
					--	--	--	--		3162	
70	252-207-1602 РСНБ	Зажим временный заземления SEW20.3	шт.	2	6011,00	--	12022	--	12022	--	12984
					--	--	--	--		962	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				155752	2603	113973	28664	199169
							39176	636	--	14752	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				64330				
	Материалы		Тенге				22551				

	Всего заработная плата		Тенге					39812			
		Накладные расходы	Тенге				28604				
		Сметная прибыль	Тенге				7439				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				100433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					39812			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91422				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91422				
		Сметная прибыль	Тенге				7313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98735				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				199168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					39812			
		РАЗДЕЛ 8. ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
71	1308-0208-0307 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,08	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	18	1043,08	35,94	10775	647	12295	4346	24971
					324,06	11,29	5833	203		1858	
72	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5055,96	217,11	15168	652	10735	2859	19469
					1260,25	63,20	3781	190		1442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				33943	1299	23030	7205	44440
							9614	393	--	3292	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				33943				
	Материалы		Тенге				23031				
	Всего заработная плата		Тенге					10007			
		Накладные расходы	Тенге				7205				
		Сметная прибыль	Тенге				3292				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				44440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					10007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				44440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					10007			
		РАЗДЕЛ 9. ЗАЗЕМЛИТЕЛИ К МОЛНИЕЗАЩИТЕ									
73	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,08	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	24	763,54	29,25	18325	702	9846	5740	25999
					324,06	8,58	7777	206		1926	
74	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кстр и Кзм=1,08	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5055,96	217,11	10112	434	7157	1906	12979
					1260,25	63,20	2521	126		961	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				28437	1136	17003	7654	38978
							10298	332	--	2887	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				28437				
	Материалы		Тенге				17003				
	Всего заработная плата		Тенге					10630			
		Накладные расходы	Тенге				7654				
		Сметная прибыль	Тенге				2887				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				38978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10630			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				38978				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					106,50			7
		РАЗДЕЛ 10. ЭЛЕКТРООБОГРЕВ									
		КАБЕЛЬ И ПРОВОД									
75	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,11	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	120	302,03	2,35	36244	282	5997	31581	42482
					249,71	0,08	29965	10		4626	
76	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	145	183,22	2,27	26567	329	3563	16369	46371
					156,38	0,41	22675	59		3435	
77	243-106-0004 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ак)-1	км	0,13	1154098,00	--	150033	--	150033	--	162036
					--	--	--	--		12003	
78	243-105-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ак)-1	км	0,015	309363,00	--	4640	--	4640	--	5011
					--	--	--	--		371	
79	245-003-0101 РСНБ РК 2022	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	84	4233,00	--	355572	--	355572	--	384018
					--	--	--	--		28446	
80	245-005-0101 РСНБ РК 2022	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	36	4233,00	--	152388	--	152388	--	164579
					--	--	--	--		12191	
		ТРУБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
81	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из полиминикомпозита ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	130	31,00	--	4030	--	4030	--	4352
					--	--	--	--		322	
82	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из полиминикомпозита ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	15	26,00	--	390	--	390	--	421
					--	--	--	--		31	
83	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R оцинкованная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	240	8,00	--	1920	--	1920	--	2074
					--	--	--	--		154	
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ									
84	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,08	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	35617,82	8910,43	35648	8911	3544	19998	60865
					24162,84	3611,52	24163	3612		4449	
85	245-712-0102 РСНБ РК 2022	Терморегуляторы без датчика модели РТ330	шт.	1	19851,00	--	19851	--	19851	--	21434
					--	--	--	--		1583	
86	245-712-0301 РСНБ РК 2022	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330	шт.	1	1837,00	--	1837	--	1837	--	1984
					--	--	--	--		147	
87	247-202-0202 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый корп IP54	шт.	5	22843,00	--	114215	--	114215	--	123352
					--	--	--	--		9137	
88	247-202-0505 РСНБ РК 2022	Сальник кабел	шт.	5	198,00	--	1782	--	1782	--	1925
					--	--	--	--		143	

		КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ										
89	260-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления/кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	700,00	--	70000	--	70000	--		76464
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**		--	--	--	--		5664		
							975887	9522	889562	57949		1116543
	Стоимость монтажных работ		Тенге				76803	3681	--	82707		
	Материалы		Тенге				35618					
	Всего заработная плата		Тенге				2545					
		Накладные расходы	Тенге					27775				
		Сметная прибыль	Тенге				15958					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4649					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				60865					
		Сметная заработная плата	Тенге									38
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					27775				
	Материалы		Тенге				940269					
	Всего заработная плата		Тенге				9559					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					52709				
		Накладные расходы	Тенге				877458					
		Сметная прибыль	Тенге				37951					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				78198					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1056478					
		Сметная заработная плата	Тенге									33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					52709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1116543					
		Сметная заработная плата	Тенге									49
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					80484				
		В ТОМ ЧИСЛЕ										8446383
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1104398					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27093				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7153				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4877481			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1092693			
		- Накладные расходы	Тенге							800180		
		- Сметная прибыль	Тенге							544721		
		РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ										
1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзп=1,08	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	5973,33	7,02	5973	8	39	4268		13000
					5926,27	1,67	5926	2		809		
2	248-303-0206 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12	шт.	1	26220,00	--	26220	--	26220	--		28318
					--	--	--	--		2098		
3	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзп=1,08	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1	1051,02	5,88	1094	6	8	750		1948
					1040,00	1,88	1040	2		144		
4	248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	2145,00	--	2145	--	2145	--		2317
					--	--	--	--		172		
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзп=1,08	Извещатель ИС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	52	3705,71	2,59	196857	135	3619	139178		362918

6	248-302-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	52	3787,36	--	193383	--		26883		
					2426,00	--	126152	--	126152	--		136144
					--	--	--	--		10692		
7	1310-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,08	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	4	21020,94	2,11	84084	8	678	60046		155661
					20849,40	--	83398	--		11530		
8	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	4	1153,00	--	4612	--	4612	--		4981
					--	--	--	--		369		
9	248-306-0301 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	12034,00	--	12034	--	12034	--		12997
					--	--	--	--		963		
10	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,11	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-канале)	м	410	103,83	0,89	42578	357	4308	27338		75481
					92,45	0,89	37905	37		6952		
11	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,42	39741,00	--	16691	--	16691	--		18026
					--	--	--	--		1335		
12	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	25	548,59	4,29	13515	107	369	9400		14749
					521,97	8,27	13049	7		1833		
13	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	25	172,00	--	4300	--	4300	--		4644
					--	--	--	--		344		
14	1310-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,08	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	5	21020,94	2,11	105105	11	847	75058		194570
					20849,40	--	104247	--		14413		
15	248-304-0305 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	5	1422,00	--	7110	--	7110	--		7679
					--	--	--	--		569		
16	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,08	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	4068,21	--	4068	--	351	3677		7284
					3717,30	--	3717	--		540		
17	248-306-0304 РСНБ РК 2022	Батарея аккумуляторная (преобразователь)	шт.	1	13798,00	--	13798	--	13798	--		14902
					--	--	--	--		1104		
18	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,11	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	10	511,39	3,22	5114	32	465	3327		9116
					461,66	6,44	4617	4		675		
19	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	307513,00	--	3075	--	3075	--		3321
					--	--	--	--		246		
20	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,11	Указатели световые настенные. Установка	шт.	4	998,45	23,40	3962	93	35	2787		7289
					958,45	9,28	3804	37		540		
21	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	4	831,00	--	3324	--	3324	--		3990
					--	--	--	--		366		

22	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзи=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в приложенных трубах и металлических рукавах	м	35	130,47	1,46	5262	37	334	2883	5772
					115,63	0,07	2881	2		628	
23	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзи=1,11	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	35	302,00	2,35	10571	82	1749	6295	18215
					249,71	0,08	8740	3		1349	
24	243-801-0101 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скручиваемыми медными жилами, с ПВХ оплеткой, число жил 2, марки ПВС 2х0,75 мм2	км	0,055	130049,00	--	7153	--	7153	--	7726
					--	--	--	--		572	
25	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзи=1,11	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	410	362,70	4,19	148707	1718	4621	102825	273330
					347,24	0,08	142368	29		20958	
26	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	410	88,00	--	36080	--	36080	--	38966
					--	--	--	--		2886	
27	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Розеточная коробка типа УК-2П	шт.	33	149,00	--	4917	--	4917	--	5310
					--	--	--	--		393	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				893453	2594	244834	435732	1436419
	Стоимость монтажных работ		Тенге				609035	115	--	186253	
	Материалы		Тенге				397143				
	Всего заработная плата		Тенге				5343				
		Накладные расходы	Тенге					391636			
		Сметная прибыль	Тенге				281977				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				54329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				933447				
		Сметная заработная плата	Тенге								229
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					391635			
	Материалы		Тенге				495312				
	Всего заработная плата		Тенге				13072				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					213519			
		Накладные расходы	Тенге				267611				
		Сметная прибыль	Тенге				153738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				81924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				700971				
		Сметная заработная плата	Тенге								140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					213519			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1434418				
		Сметная заработная плата	Тенге								365
								605254			
	РАЗДЕЛ 2. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ (запас 10 %)										
28	248-301-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	2145,00	--	2145	--	2145	--	2317
					--	--	--	--		172	
29	248-302-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	5	2426,00	--	12130	--	12130	--	13100
					--	--	--	--		970	
30	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1153,00	--	1153	--	1153	--	1245
					--	--	--	--		92	
31	248-304-0305 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	1	1422,00	--	1422	--	1422	--	1536

32	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	1	831,00	--	831	--	831	--	114	114
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--			55	197
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17681	--	17681	--	--	19095
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				--	--	--	1414		
		Сметная прибыль	Тенге				17681					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1414					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19095					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				19095					
		В ТОМ ЧИСЛЕ										1453513
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				605835					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3594				
		- в том числе зарплата механизат.	Тенге					119				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						302507			
		- Накладные расходы	Тенге							435712		
		- Сметная прибыль	Тенге							107667		

РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

1	1310-0302-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,08	Система диспетчерской связи на базе электронной АТС типа Миником DX-500. Настройка, подготовительные работы и установка конфигурационных данных	станция	1	310712,32	--	310712	--	--	229473	592040
2	518-101-0201 РСНБ РК 2022	Корпоративная IP-АТС модели SMG-200 (200 абонентов)	шт.	1	310712,32	--	310712	--		43855		
3	1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,08	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	1	473725,00	--	473725	--	473725	--	473725
4	248-301-0203 РСНБ РК 2022	Коробка монтажная (ориентировочно)	шт.	1	6433,94	--	6434	--	209	4482	11789
5	248-301-0301 РСНБ РК 2022	Плинт размыкаемый (ориентировочно)	шт.	2	6225,12	--	6225	--		873	
6	1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,08	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	31	5085,00	--	5085	--	5085	--	5913
7	248-201-0101 РСНБ РК 2022	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	31	587,00	--	1174	--	1174	--	1268
8	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,11	Выключатели однокланишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	79	1569,21	--	48646	--	7169	29970	84797
9	247-214-0202 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонии	шт.	79	1338,25	--	41496	--		6281	
10	247-202-1002 РСНБ РК 2022	Коннектор телекоммуникационный (ориентировочно)	шт.	79	8752,00	--	271312	--	271312	--	293017
					--	--	--	--		21705	
					485,31	0,45	38339	58	9517	28736	63800
					364,35	0,21	28784	37		4720	
					482,00	--	38078	--	38078	--	41124
					--	--	--	--		3046	
					37,00	--	2923	--	2923	--	3157
					--	--	--	--		234	

11	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзр в Кзм=1,1	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-канале)	м	830	105,83	0,87	86179	722	8723	55363	152803
					92,45	0,09	76734	75		11321	
12	245-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,83	139810,80	--	116042	--	116042	--	125325
					--	--	--	--		9283	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1406669	760	469243	339861	1848369
							471941	92	473725	181826	
Стоимость оборудования			Тенге				473725				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				473725				
Стоимость монтажных работ			Тенге				373792				
Материалы			Тенге				7369				
Всего заработная плата			Тенге					366425			
		Накладные расходы	Тенге				263825				
		Сметная прибыль	Тенге				51009				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				688626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
		Сметная заработная плата	Тенге					366423			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				559152				
Материалы			Тенге				18242				
Всего заработная плата			Тенге					105610			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				434634				
		Накладные расходы	Тенге				76839				
		Сметная прибыль	Тенге				50817				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				686008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					105610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1848359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					472033			
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА												
13	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзр в Кзм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные; штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	79	485,31	0,47	38339	38	9507	20736	63801
					364,39	0,21	28784	17		4726	
14	247-214-0102 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 наименования скрытой установки телефонная	шт.	79	482,00	--	38078	--	38078	--	41124
					--	--	--	--		3046	
15	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Оконечный шнур (применительно)	шт.	79	763,00	--	60277	--	60277	--	65099
					--	--	--	--		4822	
16	1310-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзр в Кзм=1,08	Передатчик инфракрасный трехканальный, мощность до 5 мВт. Монтаж оборудования	комплект	3	215831,88	33077,75	847486	101934	78678	398679	1086669
					155628,00	10427,19	466884	31282		80454	
17	518-102-0603 РСНБ РК 2022	Точка доступа WOP-2L, 802.11 ac (5G WiFi), 2.4/5GHz 2x2 MIMO: 1 порта 10/100/1000 Base-T, 2 внешние антенны, 48 В DC-PoE, outdoor	шт.	3	78881,00	--	236403	--	236403	--	236403
					--	--	--	--		--	
18	247-202-1002 РСНБ РК 2022	Коннектор телекоммуникационный (применительно)	шт.	79	37,00	--	2923	--	2923	--	3157
					--	--	--	--		234	

19	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,11	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	100	103,83 92,45	0,87 0,09	92409 82291	774 98	9354	59301 12140	163849
20	242-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,89	139810,00 --	-- --	124431 --	-- --	124431	-- 9954	134385
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1240356	102746	323258	438736	1704497
	Стоимость оборудования		Тенге				577949	31379	236403	115416	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				236403				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				236403				
	Материалы		Тенге				647496				
	Всего заработная плата		Тенге				78678				
		Накладные расходы	Тенге					498166			
		Сметная прибыль	Тенге				358679				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				88494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1086669				
		Сметная заработная плата	Тенге								342
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					498166			
	Материалы		Тенге				356457				
	Всего заработная плата		Тенге				98873				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					111162			
		Накладные расходы	Тенге				225789				
		Сметная прибыль	Тенге				88037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				471416				
		Сметная заработная плата	Тенге								76
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					111162			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1794088				
		Сметная заработная плата	Тенге								418
								609328			
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ СЕРВЕРА									
21	1310-0408-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,08	Шкаф контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	84975,47 70629,84	12900,64 3958,99	84975 70630	12901 3959	1444	53704 11994	149773
22	248-409-1705 РСНБ РК 2022	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 750 мм	шт.	1	53160,00 --	-- --	53160 --	-- --	53160	-- 4253	57413
23	1310-0408-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,08	Стеллаж для видеорегистраторов устройств, количество ПКУ до 6. Монтаж оборудования (применительно)	шт.	3	114889,43 94792,68	17903,69 5371,59	342268 284378	53711 16115	5379	216355 44690	603313
24	248-301-0601 РСНБ РК 2022	Вентиляторная панель для шкафов (применительно)	шт.	1	11578,00 --	-- --	11578 --	-- --	11578	-- 926	12504
25	248-301-0804 РСНБ РК 2022	Электрораспределительная панель (применительно)	шт.	1	8331,00 --	-- --	8331 --	-- --	8331	-- 666	8997
26	248-301-0602 РСНБ РК 2022	Полка выдвижная (применительно)	шт.	1	10211,00 --	-- --	10211 --	-- --	10211	-- 817	11028
27	1310-0302-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,08	Коммутатор испытательно-измерительный. Монтаж оборудования (применительно)	шт.	2	45785,53 38967,04	6632,45 2035,96	91571 77934	13265 4052	492	58843 12041	162556

28	518-102-0301 РСНБ РК 2022	Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	1	109423,00	--	109423	--		--	109423
					--	--	--	--	109423	--	
29	518-102-0519 РСНБ РК 2022	Сетевой коммутатор с 4 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS205 V2	шт.	1	14302,00	--	14302	--		--	14302
					--	--	--	--	14302	--	
30	248-101-0201 РСНБ РК 2022	Патч панель (применительно)	шт.	1	15900,00	--	15900	--	15900	--	17172
					--	--	--	--		1272	
31	243-907-0208 РСНБ РК 2022	Кабельный организатор (применительно)	шт.	1	2684,00	--	2684	--	2684	--	2899
					--	--	--	--		215	
32	247-205-0103 РСНБ РК 2022	Сетевой фильтр	шт.	1	10577,00	--	10577	--	10577	--	11423
					--	--	--	--		846	
33	247-215-0204 РСНБ РК 2022	Шина медная марки МГ размерами 5 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	1	12006,00	--	12006	--	12006	--	12966
					--	--	--	--		960	
34	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,68	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3642,60	31,96	3643	32	1780	1318	5368
					1830,60	--	1831	--		397	
35	247-204-0735 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1214,00	--	1214	--	1214	--	1311
					--	--	--	--		97	
36	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	4068,21	--	4068	--	351	2677	7284
					3717,36	--	3717	--		540	
37	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РНБ-12, исполнение 01	шт.	1	20353,00	--	20353	--	20353	--	21981
					--	--	--	--		1628	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				799264	78709	155460	332997	1209703
Стоимость оборудования			Тенге				436970	24126	122725	80442	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				122725				
Стоимость монтажных работ			Тенге				122725				
Материалы			Тенге				526525				
Всего заработная плата			Тенге				9447				
		Накладные расходы	Тенге					463496			
		Сметная прибыль	Тенге				332997				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				68762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				928184				
		Сметная заработная плата	Тенге								276
Стоимость общестроительных работ			Тенге					462496			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				146814				
		Сметная прибыль	Тенге				146814				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				11688				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				157684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1209703				
		Сметная заработная плата	Тенге					463496			276

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ

38	1121-0102-0103 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзп=1,11	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	м	160	620,41	8,40	99266	1344	3667	67973	180618
					589,45	0,87	94315	91		13379	
39	1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзп=1,11	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	1160	399,15	5,24	463014	6079	13073	319895	845536
					382,64	0,38	443862	441		62618	
40	243-907-0110 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	160	615,00	--	98400	--	98400	--	106272
					--	--	--	--		7872	
41	243-907-0108 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	230	330,00	--	75900	--	75900	--	81972
					--	--	--	--		6072	
42	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	800	193,00	--	154400	--	154400	--	166752
					--	--	--	--		12352	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				899980	7423	345380	387906	1381158
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				538177	532	--	102303	
	Материалы		Тенге				899980				
	Всего заработная плата		Тенге				16679				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					538709			
		Накладные расходы	Тенге				328700				
		Сметная прибыль	Тенге				387866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				102303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1381149				
		Сметная заработная плата	Тенге								347
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					538709			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1381149				
		Сметная заработная плата	Тенге								347
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					538709			
		В ТОМ ЧИСЛЕ									6233699
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2026437				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					185638			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56129			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1284305		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						855803		
		- Накладные расходы	Тенге							1459443	
		- Сметная прибыль	Тенге							399587	

РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзп=1,11	Грунты 2 группы в карьере. Разработка с отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	49,82	281,39	190,73	10033	9502	--	2028	13036
					18,66	45,88	530	2286		965	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзп=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,7	2377,70	--	8798	--	--	6334	16343
					2377,70	--	8798	--		1211	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзп=1,11	Траншеи, лотки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,7	1240,76	--	4591	--	--	3305	8528
					1240,76	--	4591	--		632	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзп=1,11	Вычитается позицию: Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	49,82	-54,69	-54,69	-2723	-2723	--	-553	-3538

					–	-15,40	–	-767		-362	
5	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0665	1468009,38 379444,75	1088644,55 261879,39	97620 25233	72395 17415	–	30707 10267	138601
6	241-201-0818 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РК 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х10,8 мм	м	66,9	5584,00 –	– –	373570 –	– –	373570	– 29886	403456
7	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3	8695,40 5432,78	2731,06 852,51	36086 10298	8194 2678	1594	13663 3180	42929
8	242-101-1208 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	3	204611,00 –	– –	613833 –	– –	613833	– 49107	662940
9	241-214-0114 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	8	5531,00 –	– –	44248 –	– –	44248	– 3540	47788
10	241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	8345,00 –	– –	66760 –	– –	66760	– 5341	72101
11	241-208-0216 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	10932,00 –	– –	10932 –	– –	10932	– 875	11807
12	241-208-0315 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	3	16386,00 –	– –	49158 –	– –	49158	– 2933	53091
13	241-209-0208 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	14774,00 –	– –	14774 –	– –	14774	– 1182	15956
		КОЛОДЕЦ Д 2000									
14	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9,86	161,42 8,26	153,16 35,54	1592 93	1510 350	–	311 152	2055
15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,74	2377,78 2377,78	– –	1760 1760	– –	–	1267 242	3269
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, шахты котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,74	1240,76 1240,76	– –	918 918	– –	–	661 126	1785
17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2	54,65 –	54,65 15,40	66 –	65 18	–	13 6	86

18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	3,42	31978,05	13211,84	96574	39899	12215	43719	151517
					14722,40	5383,92	44462	16259		18223	
19	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	30016,00	--	30016	--	30016	--	32417
					--	--	--	--		2401	
20	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольца колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	5	19825,00	--	99125	--	99125	--	107055
					--	--	--	--		7930	
21	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20-1	шт.	1	34650,00	--	34650	--	34650	--	37422
					--	--	--	--		2772	
22	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	8324,00	--	24972	--	24972	--	26970
					--	--	--	--		1998	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,7	1185,84	28,64	15060	364	9630	3682	30342
					390,87	3,82	5066	49		1499	
24	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02	305014,87	35815,29	2100	717	313	943	3287
					63475,69	12025,26	1070	241		243	
25	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030,00	--	29030	--	29030	--	31352
					--	--	--	--		1322	
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Уплр. Устройство	м3	0,351	28083,71	1659,26	6296	417	9425	389	7220
					1807,19	346,34	454	87		536	
		КОЛОДЕЦ Д 1500									
27	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,75	161,42	153,10	928	880	--	181	1198
					8,26	35,54	47	304		89	
28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,43	2577,78	--	1022	--	--	726	1899
					2577,78	--	1022	--		141	
29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,43	1240,76	--	534	--	--	384	992
					1240,76	--	534	--		73	
30	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,7	54,65	54,65	38	38	--	8	49
					--	15,40	--	11		4	
31	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	1,77	31978,05	13211,84	96600	23388	7357	25623	88802
					14722,40	5383,92	26059	9534		6578	
32	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	19798,00	--	19798	--	19798	--	21382

33	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	14714,00	--	58856	--	58856	1584	--	63564
					--	--	--	--				
34	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	19968,00	--	19968	--	19968	4708	--	21538
					--	--	--	--				
35	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	8324,00	--	24972	--	24972	1600	--	26970
					--	--	--	--				
36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,2	1188,84	28,64	9724	235	6238	1598	2378	13870
					398,87	3,82	3271	31			968	
37	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02	105014,87	35815,29	2100	717	313	943	243	3287
					53473,69	12025,26	1070	241				
38	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030,00	--	29030	--	29030	2322	--	31352
					--	--	--	--				
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Уплр. Устройство	м3	0,251	2088,71	1659,26	4396	417	3428	389	535	7220
					1807,19	346,34	454	87				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1889744	156813	1592010	137111	162149	2189088
Стоимость общестроительных работ			Тенге				141719	48720	--			
Материалы			Тенге				1885564					
Всего заработная плата			Тенге				47666					
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					107117				
	Накладные расходы		Тенге				1543722					
	Сметная прибыль		Тенге				138284					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				141663					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				2182432					
	Сметная заработная плата		Тенге									111
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					107817				
Материалы			Тенге				4200					
Всего заработная плата			Тенге				628					
	Накладные расходы		Тенге					2622				
	Сметная прибыль		Тенге				1886					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				486					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				6572					
	Сметная заработная плата		Тенге									2
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					2622				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				2189004					
	Сметная заработная плата		Тенге									113
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге					190439				
	В ТОМ ЧИСЛЕ											2189004
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				141719					
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					156013				
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					48720				
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1592010			
	- Накладные расходы		Тенге							137111		
	- Сметная прибыль		Тенге							162149		

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0328 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзп=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	150	123,09	137,35	20664	17606	--	3272	23474
					5,72	24,57	898	3686		1739	
2	1101-0105-0402 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзп=1,11	Насыпи дорожные. Устройство грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах. Группа грунтов 2	м3 грунта	150	163,65	163,65	24548	24548	--	5109	33030
					--	47,31	--	7097		2373	
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
3	1218-0101-1216 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзп=1,08	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 120 мм	м2 покрытия	470	182,61	172,73	86297	81185	--	22081	117049
					10,88	54,37	5114	25554		8672	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								172888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Заработная рабочих строителей	Тенге				5972				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					123337			
		- в том числе заработная машинистов	Тенге					34337			
		- Накладные расходы	Тенге							30462	
		- Сметная прибыль	Тенге							12784	

Итого		**105 054 132**
Всего		**105 054 132**
Итого с понижающим коэф.	**0,5473**	***57 500 000***
НДС (12 %)		**6 900 000**
Итого		**64 400 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СДС 2012"

Директор Шангирбаев К.Ю

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Айс-плюс"

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)