Заказчик: ТОО "Акмаржан"
Генподрядчик: ТОО "СДС2012"
Наименование объекта: Пристройка к торговому дому "Мега Шыгыс" блок-1 города Актобе

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
			дог.№ 15-1 от 01.03.2017г	Наименование	Код	Наименование	Код	
			Стоимость выполненных работ из графы №2					
№№ пп	Наименование объекта	С начала года по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце	СМР в ценах 2015г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+4+5+6
	А	1	2	3	4	5	6	7
1	**Строительно-монтажные работы**	306 153 875	118 659 556	102 456 045		3 489 987	12 713 524	118 659 556
	ВСЕГО:		**118 659 556**	**102 456 045**		**3 489 987**	**12 713 524**	**118 659 556**

Заказчик:
Директор ТОО "Акмаржан":
Жумаханов А.Ж.

Генподрядчик:
Директор ТОО "СДС2012":
Жумагалиев М.Ж.

Заказчик: ТОО "[illegible]"
Генподрядчик: ТОО "СДС2012"
Наименование объекта: Пристройка к торговому дому "Мега Шыгыс" блок-1 города Актобе

А К Т

приемки выполненных стрпоительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслужива на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 3.Колонны							
36	Е0107-5-5	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, массой колонн до 6 т	136	3545,86	1358,31	482 237	184730	380535	8,93
		шт		1527,75	470,86	207 774	64037	140	1,82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**914 539**			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытия и покрытия							
				Перекрытие цокольного этажа					
62	Е0107-3-1	Укладка ригелей массой до 5 т, при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	99	1842,90	1043,54	182 447	103310	130884	3,64
		шт		630,00	314,33	62 370	31119	140	1,28
63	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	129	2354,73	414,99	303 760	53534	84598	2,01
		шт		339,75	128,68	43 828	16600	140	0,54
64	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	152	1672,28	310,26	254 187	47160	74644	1,53
		шт		256,50	94,27	38 988	14329	140	0,39
				Перекрытие 1 этажа					
87	Е0107-3-1	Укладка ригелей массой до 5 т, при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	65	1842,90	1043,54	119 789	67830	85934	3,64
		шт		630,00	314,33	40 950	20431	140	1,28
88	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	130	2354,73	414,99	306 115	53949	85254	2,01
		шт		339,75	128,68	44 168	16728	140	0,54
89	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	194	1672,28	310,26	324 422	60190	95269	1,53
		шт		256,50	94,27	49 761	18288	140	0,39
				Покрытие					

113	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	169	2354,73	414,99	397 949	70133	110831	2,01
		шт		339,75	128,68	57 418	21747	140	0,54
114	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	249	1672,28	310,26	416 398	77255	122278	1,53
		шт		256,50	94,27	63 869	23473	140	0,39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**3 592 447**			
		РАЗДЕЛ 5.Перемычки							
				Перемычки цокольного этажа					
143	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	10	101,58	66,43	1016	664	668	0,15
		шт		23,85	23,85	239	238	140	0,11
144	СПРАЙС лист ТОО	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2 ГОСТ 948-84	1	497,27	--	497	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
145	СПРАЙС лист ТОО	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1 ГОСТ 948-84	9	406,86	--	3662	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
				Перемычки 1-го этажа					
146	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	13	101,58	66,43	1320	864	868	0,15
		шт		23,85	23,85	310	310	140	0,11
147	СПРАЙС лист ТОО	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2 ГОСТ 948-84	2	497,27	--	995	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
148	СПРАЙС лист ТОО	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1 ГОСТ 948-84	11	406,86	--	4475	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
				Перемычки 2-го этажа					
149	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	13	101,58	66,43	1320	864	868	0,15
		шт		23,85	23,85	310	310	140	0,11
150	СПРАЙС лист ТОО	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2 ГОСТ 948-84	2	497,27	--	995	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
151	СПРАЙС лист ТОО	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1 ГОСТ 948-84	11	406,86	--	4475	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**22429**			
		РАЗДЕЛ 6.Стены							
152	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	4420,8	673,00	350,51	2975187	1549548	1345683	1,52
		м2		249,75	88,47	1104095	391108	90	0,31

	доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН	кг/м3, толщина 150 мм	м2		Стены внутренние					
154	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м / из кирпича силикатного	94,392	6758,88	337,41	637984	31849	88716	4,38
			м3	670,50	126,00	63290	11893	118	0,62
155	Е0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	79,85	397,06	34,73	31705	2773	17508	1,14
			м2	172,80	13,01	13798	1039	118	0,06
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			22558943	1779272		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**23912480**			

РАЗДЕЛ 9.Полы

221	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3351,6	54,86	2,62	183859	8781	47408	0,07
			м2	10,51	0,99	35225	3318	123	--
222	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	268,128	5465,43	--	1465435	--	186995	3,66
			м3	567,00	--	152029	--	123	--
223	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	3351,6	121,68	9,38	407816	31438	215770	0,24
			м2	48,83	3,51	163659	11764	123	0,02
224	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	3351,6	45,49	4,86	152470	16289	78739	0,08
			м2	17,28	1,82	57916	6100	123	0,01
225	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	268,128	4118,56	261,86	1104301	70212	197384	3,44
			м3	499,50	99,00	133930	26545	123	0,48
226	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (50мм)	3351,6	175,94	9,95	589691	33348	230611	0,36
			м2	52,20	3,74	174954	12535	123	0,02
227	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3351,6	153,36	4,02	514015	13473	21767	0,03
			м2	3,78	1,50	12669	5027	123	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ9	Тенге			**5 720 037**			
		Всего стоимость				**33 247 392**			
		Временные здания и сооружения 1,44%				**478 762**			
		Итого				**33 726 155**			
		Доп. затраты на производство работ в зимнее							

		Затраты на доп. отпуска 0,4%				101 832 018			
		Итого				2 036 640			
		Итого в ценах 2017г. К-2,92774				103 868 659			
		Налоги сборы 2%				2 077 373			
		Итого				105 946 032			
		Затраты Генподрядчика-2%				12 713 524			
		Итого				118 659 556			
		НДС 12%							
		Всего							

Директор
ТОО "СДС2012" Жумагалиев М.Ж.

Директор
ТОО "Акмаржан" Ермаханов А.Ж.