Генподрядчик: ТОО "СДС2012" Форма №2в

Наименование объекта: Пристройка к торговому дому "Мега Шыгыс" блок-1 города Актобе

А К Т

приемки выполненных стрпоительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								%	
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы							
1	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	4329	0,28	0,28	1 218	1218	384	--
		м2		--	0,09	--	395	97	--
2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	22412,25	32,22	30,77	722 189	689631	212290	0,01
		м3		1,42	8,34	31 825	187030	97	0,03
3	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (во временный отвал)	7047,981	11,19	11,19	78 867	78867	20920	--
		м3		--	3,06	--	21567	97	0,01
4	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7047,981	23,36	22,08	164 635	155614	46751	0,01
		м3		1,28	5,56	9 021	39175	97	0,02
5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6842,7	6,83	6,83	46 708	46708	12389	--
		м3		--	1,87	--	12773	97	0,01
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	205,281	134,10	--	27 528	--	31107	0,97
		м3		134,10	--	27 528	--	113	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7047,981	21,55	4,52	151 856	31829	116426	0,11
		м3		17,03	--	120 027	--	97	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1 731 263**			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							

				146,969	599,05	24,55	88 042	3608	8863	0,26
			м2		39,83	9,20	5 854	1352	123	0,04
9	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны			Ф1					
				520	7360,55	358,13	3 827 488	186228	360109	3,35
			м3		524,25	135,29	272 610	70351	105	0,66
10	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		3,612	66000,00	--	238 392	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--
11	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		9,792	68800,00	--	673 690	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--
12	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны			Ф2					
				51,3	7360,55	358,13	377 596	18372	35526	3,35
			м3		524,25	135,29	26 894	6940	105	0,66
13	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,34158	71100,00	--	24 286	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,9147	68800,00	--	62 931	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--
15	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны			Ф3					
				129,6	7360,55	358,13	953 928	46414	89750	3,35
			м3		524,25	135,29	67 943	17534	105	0,66
16	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,75132	68800,00	--	51 691	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--
17	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны			Ф4					
				56,7	7360,55	358,13	417 343	20306	39266	3,35
			м3		524,25	135,29	29 725	7671	105	0,66
18	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		0,19656	66000,00	--	12 973	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--
19	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,56334	68800,00	--	38 758	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--
20	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны			Ф5					
				24,56	7360,55	358,13	180 775	8796	17008	3,35
			м3		524,25	135,29	12 876	3323	105	0,66

			0,1381	68800,00	--	9 501	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
				ФЛ1-1					
22	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	21,13	7360,55	358,13	155 529	7567	14633	3,35
		м3		524,25	135,29	11 077	2859	105	0,66
23	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,60671	68800,00	--	41 742	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
				ФМ-1					
24	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	121	626,36	424,53	75 790	51368	59514	1,21
		шт		201,83	149,49	24 421	18088	140	0,61
25	СПРАЙС лист	Ф 18-9-3	121	7504,49	--	908 044	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
				ФМ2					
26	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	14,72	7360,55	358,13	108 347	5272	10194	3,35
		м3		524,25	135,29	7 717	1991	105	0,66
27	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,75616	68800,00	--	52 024	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
28	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0832	64700,00	--	5 383	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
29	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,13696	71100,00	--	9 738	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
				Фундаментные блоки ФБС					
30	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	255	325,72	172,69	83 059	44036	48727	0,48
		шт		76,28	60,21	19 451	15354	140	0,24
31	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	128	463,83	243,37	59 371	31152	34399	0,67
		шт		106,88	85,08	13 681	10890	140	0,34
32	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	179	702,08	389,08	125 673	69646	72880	0,94
		шт		153,90	136,92	27 548	24509	140	0,55
33	СПРАЙС лист	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона	179	5063,12	--	906 299	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
34	СПРАЙС лист	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	128	2591,84	--	331 755	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
35	СПРАЙС лист	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона	255	1958,95	--	499 531	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 3.Колонны

36	Е0107-5-5	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, массой колонн до 6 т					11 777 180			
37	СПРАЙС лист ТОО	1КВД1 4.48-2.2	шт	137	3545,86	1358,31	485 783	186088	383333	8,93
					1527,75	470,86	209 302	64508	140	1,82
38	СПРАЙС лист ТОО	1КВД2 (1КВД 4.48-2.2)	шт	57	12463,41		710 414			
					--					
39	СПРАЙС лист ТОО	1КВД3 (1КВД 4.48-2.2)	шт	8	17851,12		142 809			
					--					
40	СПРАЙС лист ТОО	1КВД4 (1КВД 4.48-2.2)	шт	17	16192,94		275 280			
					--					
41	СПРАЙС лист ТОО	1КВД5 (1КВД 4.48-2.2)	шт	4	16698,35		66 793			
					--					
42	СПРАЙС лист ТОО	1КВО1 (1КВО 4.48-2.1)	шт	10	14904,56		149 046			
					--					
43	СПРАЙС лист ТОО	1КВО2 (1КВО 4.48-2.1)	шт	17	18209,45		309 561			
					--					
44	СПРАЙС лист ТОО	1КВО3 (1КВО 4.48-2.1)	шт	19	17606,70		334 527			
					--					
45	СПРАЙС лист ТОО	1КВО4 (1КВО 4.48-2.1)	шт	1	15984,09		15 984			
					--					
46	СПРАЙС лист ТОО	1КВО5 (1КВО 4.48-2.1)	шт	1	18209,45		18 209			
					--					
47	СПРАЙС лист ТОО	1КВО6 (1КВО 4.48-2.1)	шт	1	15954,55		15 955			
					--					
48	СПРАЙС лист ТОО	1КВО7 (1КВО 4.48-2.1)	шт	1	17108,83		17 109			
					--					
49	СПРАЙС лист ТОО	2КНД1 (2КНД 4.48-2.1)	шт	1	15741,18		15 741			
					--					
50	СПРАЙС лист ТОО	2КНД2 (2КНД 4.48-2.1)	шт	17	34610,04		588 371			
					--					
51	СПРАЙС лист	2КНД3 (2КНД 4.48-2.1)	шт	4	34610,04		138 440			
					--					
52	СПРАЙС лист ТОО	2КНД4 (2КНД 4.48-2.1)	шт	10	48151,78		481 518			
					--					
				8	47635,52		381 084			

			57	39454,06		2 248 881			
		шт		--					
54	СПРАЙС лист ТОО	2КНО1 (2КНО 4.48-2.1)	17	46672,32		793 429			
		шт		--					
55	СПРАЙС лист ТОО	2КНО2 (2КНО 4.48-2.1)	15	47609,00		714 135			
		шт		--					
56	СПРАЙС лист ТОО	2КНО3 (2КНО 4.48-2.1)	1	37642,49		37 642			
		шт		--					
57	СПРАЙС лист ТОО	2КНО4 (2КНО 4.48-2.1)	1	46672,32		46 672			
		шт		--					
58	СПРАЙС лист ТОО	2КНО5(2КНО 4.48-2.1)	1	49521,23		49 521			
		шт		--					
59	СПРАЙС лист ТОО	2КНО6 (2КНО 4.48-2.1)	4	37216,04		148 864			
		шт		--					
60	СПРАЙС лист ТОО	2КНО7 (2КНО 4.48-2.1)	1	41270,46		41 270			
		шт		--					
61	СПРАЙС лист ТОО	2КНО8 (2КНО 4.48-2.1)	1	46341,11		46 341			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**9 176 118**			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытия и покрытия							
				Перекрытие цокольного этажа					
62	Е0107-3-1	Укладка ригелей массой до 5 т, при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	17	1842,90	1043,54	31 329	17740	22475	3,64
		шт		630,00	314,33	10 710	5344	140	1,28
63	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	50	2354,73	414,99	117 737	20750	32790	2,01
		шт		339,75	128,68	16 988	6434	140	0,54
64	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	102	1672,28	310,26	170 573	31647	50090	1,53
		шт		256,50	94,27	26 163	9616	140	0,39
65	СПРАЙС лист ТОО	РОП 4.56-60	16	24664,63	--	394 634			
		шт							
66	СПРАЙС лист ТОО	РОП 4.26-60	4	8304,12	--	33 216			
		шт							
67	СПРАЙС лист ТОО	РДП 4.56-110	62	30704,51	--	1 903 680			
		шт							
68	СПРАЙС лист ТОО	РДП 4.26-90	14	7980,44	--	111 726			
		шт							

	ТОО									
71	СПРАЙС лист ТОО	ПБ 52-12-8	шт	12	29800,38	--	357 605			
72	СПРАЙС лист ТОО	ПБ 52-12-8п	шт	4	8809,53	--	35 238			
73	СПРАЙС лист ТОО	ПБ 52-15-8	шт	2	8809,53	--	17 619			
74	СПРАЙС лист ТОО	ПБ 52-15-8п	шт	12	10617,79	--	127 413			
75	СПРАЙС лист ТОО	ПБ 56-12-8	шт	5	10617,79	--	53 089			
76	СПРАЙС лист ТОО	ПБ 56-12-8п	шт	63	9713,66	--	611 961			
77	СПРАЙС лист ТОО	ПБ 56-15-8к7	шт	28	9713,66	--	271 982			
78	СПРАЙС лист ТОО	ПБ 56-15-8к7п	шт	178	11318,85	--	2 014 755			
79	СПРАЙС лист ТОО	ПБ 60-12-8	шт	76	11318,85	--	860 233			
80	СПРАЙС лист ТОО	ПБ 30-12-8	шт	40	9914,86	--	396 594			
81	СПРАЙС лист ТОО	ПБ 43-12-8	шт	1	5714,09	--	5 714			
82	СПРАЙС лист ТОО	ПБ 43-12-8п	шт	4	6490,26	--	25 961			
83	СПРАЙС лист ТОО	ПБ 43-15-8к7	шт	1	6490,26	--	6 490			
84	СПРАЙС лист ТОО	ПБ 43-15-8к7п	шт	14	8076,88	--	113 076			
85	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	5	8076,88	--	40 384			
86	С11011-874 Изм. и доп. вып. 26	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп		1,352736	53299,00	--	72 099			
				1,74076	60617,00	--	105 520			

87	Е0107-3-1	Укладка ригелей массой до 5 т, при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т		Перекрытие 1 этажа						
			51	1842,90	1043,54	93 988	53221	67425	3,64	
		шт		630,00	314,33	32 130	16031	140	1,28	
88	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	46	2354,73	414,99	108 318	19090	30167	2,01	
		шт		339,75	128,68	15 629	5919	140	0,54	
89	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	60	1672,28	310,26	100 337	18616	29465	1,53	
		шт		256,50	94,27	15 390	5656	140	0,39	
90	СПРАЙС лист ТОО	РОП 4.56-60	16	24664,63	--	394 634				
		шт								
91	СПРАЙС лист ТОО	РОП 4.26-60	4	8304,12	--	33 216				
		шт								
92	СПРАЙС лист ТОО	РДП 4.56-110	62	30704,51	--	1 903 680				
		шт								
93	СПРАЙС лист ТОО	РДП 4.26-90	14	7980,44	--	111 726				
		шт								
94	СПРАЙС лист ТОО	РОП 4.51-60	8	23953,38	--	191 627				
		шт								
95	СПРАЙС лист ТОО	РДП 4.51-110	12	29800,38	--	357 605				
		шт								
96	СПРАЙС лист ТОО	ПБ 52-12-8	4	8809,53	--	35 238				
		шт								
97	СПРАЙС лист ТОО	ПБ 52-12-8п	2	8809,53	--	17 619				
		шт								
98	СПРАЙС лист ТОО	ПБ 52-15-8	12	10617,79	--	127 413				
		шт								
99	СПРАЙС лист ТОО	ПБ 52-15-8п	5	10617,79	--	53 089				
		шт								
100	СПРАЙС лист ТОО	ПБ 56-12-8	63	9713,66	--	611 961				
		шт								
101	СПРАЙС лист ТОО	ПБ 56-12-8п	28	9713,66	--	271 982				
		шт								
102	СПРАЙС лист	ПБ 56-15-8к7	178	11318,85	--	2 014 755				
		шт								
103	СПРАЙС лист	ПБ 56-15-8к7п	76	11318,85	--	860 233				
		шт								

			40	9914,86	--	396 594			
105	СПРАЙС лист ТОО	ПБ 30-12-8							
			шт	1	5714,09	--	5 714		
106	СПРАЙС лист ТОО	ПБ 43-12-8							
			шт	4	6490,26	--	25 961		
107	СПРАЙС лист ТОО	ПБ 43-12-8п							
			шт	1	6490,26	--	6 490		
108	СПРАЙС лист	ПБ 43-15-8к7							
			шт	14	8076,88	--	113 076		
109	СПРАЙС лист ТОО	ПБ 43-15-8к7п							
			шт	5	8076,88	--	40 384		
110	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82							
			т	1,298528	53299,00	--	69 210		
111	С11011-874 Изм. и доп. вып. 26	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп							
			т	1,73272	60617,00	--	105 032		
112	Е0107-3-1	Укладка ригелей массой до 5 т, при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т		Покрытие					
			шт	23	1842,90	1043,54	42 387	24001	30407	3,64
113	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т			630,00	314,33	14 490	7230	140	1,28
			шт	10	2354,73	414,99	23 547	4150	6558	2,01
114	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т			339,75	128,68	3 398	1287	140	0,54
			шт	11	1672,28	310,26	18 395	3413	5402	1,53
115	СПРАЙС лист ТОО	РОП 4.56-60			256,50	94,27	2 822	1037	140	0,39
			шт	16	24664,63	--	394 634			
116	СПРАЙС лист ТОО	РОП 4.26-60							
			шт	4	8304,12	--	33 216		
117	СПРАЙС лист	РДП 4.56-110							
			шт	62	30704,51	--	1 903 680		
118	СПРАЙС лист	РДП 4.26-90							
			шт	14	7980,44	--	111 726		
119	СПРАЙС лист	РОП 4.51-60							
			шт	4	23953,38	--	95 814		
120	СПРАЙС лист ТОО	РДП 4.51-110							
			шт	16	29800,38	--	476 806		
121	СПРАЙС лист	ПБ 52-12-8							
				4	8809,53	--	35 238		

[illegible]	СПРАЙС лист [illegible]	ПБ 52-12-8п	2	8809,53	--	17 619			
		шт							
123	СПРАЙС лист	ПБ 52-15-8	12	10617,79	--	127 413			
		шт							
124	СПРАЙС лист [illegible]	ПБ 52-15-8п	5	10617,79	--	53 089			
		шт							
125	СПРАЙС лист [illegible]	ПБ 56-12-8	69	9713,66	--	670 243			
		шт							
126	СПРАЙС лист	ПБ 56-12-8п	30	9713,66	--	291 410			
		шт							
127	СПРАЙС лист [illegible]	ПБ 56-15-8к7	182	11318,85	--	2 060 031			
		шт							
128	СПРАЙС лист [illegible]	ПБ 56-15-8к7п	78	11318,85	--	882 870			
		шт							
129	СПРАЙС лист [illegible]	ПБ 60-12-8	32	9914,86	--	317 276			
		шт							
130	СПРАЙС лист [illegible]	ПБ 30-12-8	1	5714,09	--	5 714			
		шт							
131	СПРАЙС лист [illegible]	ПБ 43-12-8	4	6490,26	--	25 961			
		шт							
132	СПРАЙС лист	ПБ 43-12-8п	1	6490,26	--	6 490			
		шт							
133	СПРАЙС лист	ПБ 43-15-8к7	14	8076,88	--	113 076			
		шт							
134	СПРАЙС лист [illegible]	ПБ 43-15-8к7п	5	8076,88	--	40 384			
		шт							
135	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	1,315776	53299,00	--	70 130			
		т							
136	С11011-874 Изм. и доп. вып. 26	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	1,74076	60617,00	--	105 520			
		т							
137	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН	Монтаж металлической консоли СВ	43,11426	8095,65	5078,47	349 038	218954	147286	16,29
		т		2956,64	839,11	127 473	36178	90	2,46
138	С11011-874 Изм. и доп. вып. 26	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	43,11426	60617,00	--	2 613 457			
		т							

140	С12021-243 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	т	2956,64	5078,47 839,11	38 832 14 182	24359 4025	16386 90	16,29 2,46
			4,7966	127309,00	--	610 650			
141	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т						
			1595,43164	16,36	0,05	26 101	80	8371	0,03
142	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,81	0,02	9 269	32	90	–
			1595,43164	16,58	0,02	26 452	32	5973	0,02
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	м2	4,16		6 637	0	90	–
		Всего стоимость	**Тенге**			**29 849 743**			
		Временные здания и сооружения 1,44%				**52 534 304**			
		Итого				**756 494**			
		Доп. затраты на производство работ в зимнее				**53 290 798**			
		время 1,73%							
		Затраты на выслугу лет 1%				**921 931**			
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				**532 908**			
		Итого				**213 163**			
		Итого в ценах 2017г. К-2,92774				**54 958 800**			
		Налоги сборы 2%				**160 905 077**			
		Итого				**3 218 102**			
		Затраты Генподрядчика-2%				**164 123 178**			
		Итого				**3 282 464**			
		НДС 12%				**167 405 642**			
		Всего				**20 088 677**			
						187 494 319			

Директор
ТОО "СДС2012" _____ **Жумагалиев М.Ж.**

Директор
ТОО "Акмаржан" _____ **Ермаханов А.Ж.**

Заказчик: ТОО "Акмаржан"
Генподрядчик: ТОО "СДС2012"
Наименование объекта: Пристройка к торговому дому "Мега Шыгыс" блок-1 города Актобе

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			дог.№ 15-1 от 01.03.2017г	Наименование		Код	Наименование	Код
№№ пп	Наименование объекта	С начала года по отчётный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из графы №2					
			В отчётном месяце	СМР в ценах 2017г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+4+5+6
	А	1	2	3	4	5	6	7
1	**Строительно-монтажные работы**	187 494 319	187 494 319	158 720 775		8 684 867	20 088 677	187 494 319
	ВСЕГО:		**187 494 319**	**158 720 775**		**8 684 867**	**20 088 677**	**187 494 319**

Заказчик:
Директор ТОО "Акмаржан":
Ермаханов А.Ж.

Генподрядчик:
Директор ТОО "СДС2012":
Жумагалиев М.Ж.