Заказчик: ТОО "Акмаржан"
Генподрядчик: ТОО "СДС2012"
Наименование объекта: Пристройка к торговому дому "Мега Шыгыс" блок-1 города Актобе

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			дог.№ 15-1 от 01.03.2017г	Наименование		Код	Наименование	Код
			Стоимость выполненных работ из графы №2					
е	Наименование объекта	С начала года по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце	СМР в ценах 2015г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+4+5+6
	А	1	2	3	4	5	6	7
1	**Строительно-монтажные работы**	650 000 000	343 846 125	303 515 482		3 489 987	36 840 656	343 846 125
	ВСЕГО:		**343 846 125**	**303 515 482**		**3 489 987**	**36 840 656**	**343 846 125**

Заказчик:
Директор ТОО "Акмаржан":
Ергаханов А.Ж.

Генподрядчик:
Директор ТОО "СДС2012":
Жумагалиев М.Ж.

Генподрядчик: ТОО "СДС2012" Форма №2В

Наименование объекта: Пристройка к торговому дому "Мега Шыгыс" блок-1 города Актобе

Общестроительные работы

А К Т №1

приемки выполненных стрпоительно-монтажных работ за октябрь 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Перегородки металлопластиковые разделительные						
156	Е0110-10-1	Устройство металлопластиковых перегородок	5867,66	314,51	31,62	1845465	185535	1090188	0,89	5216
		м2		142,88	11,95	838371	70118	120	0,06	342
157	СПрайс лист"	Металлапластиковые перегородки	5867,66	4369,95	--	25641410	--		--	--
		м2		--	--	--	--		--	--
158	Е0110-10-1	Устройство рольставни	302,55	314,51	31,62	95156	9567	56213	0,89	269
		м2		142,88	11,95	43228	3615	120	0,06	18
159	СПрайс лист"	Рольставни	302,55	6178,21	--	1869218	--		--	--
		м2		--	--	--	--		--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			29451249		1146401		
		Накладные расходы -	Тенге			1146401				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1835859				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			32433509				
		РАЗДЕЛ 7.Кровля								
160	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	3834	207,96	1,19	797299	4562	125240	0,16	594
		м2		27,00	0,45	103518	1725	119	--	8
161	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	3834	189,45	4,72	726332	18096	331508	0,40	1545
		м2		70,88	1,78	271754	6825	119	0,01	33
162	С11031-590 Изм. и доп. вып. 29	Армированная ПВХ-мембрана "Пеноплэкс СПб" Экстраруф	575,1	4897,00	--	2816265	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

			1366,05	3771,78	245,72	5152456	335667	771756	2,71	3702
164	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м3	382,50	92,25	522516	126018	119	0,45	615
			3903,01	127,21	15,94	496484	62214	188617	0,24	948
165	Е0112-17-2К=3	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	34,65	5,96	135239	23262	119	0,03	114
			3903,01	12,22	0,42	47691	1639	1718	--	11
166	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м2	0,22	0,15	859	585	119	--	4
			3903,01	78,64	3,28	306921	12790	97532	0,12	483
167	С11011-1446 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	20,22	0,78	78919	3041	119	--	12
			3903,01	225,00	--	878178	--	--	--	--
168	С11011-1241 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	--	--	--	--	--	--	--
			3903,01	180,00	--	702542	--	--	--	--
169	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	--	--	--	--	--	--	--
			173	803,24	4,29	138961	742	14736	0,42	73
170	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	69,98	1,60	12107	277	119	0,01	1
			69,2	661,07	1,24	45746	86	12657	0,97	67
171	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	153,23	0,47	10604	33	119	--	--
			15	8426,26	137,88	126394	2068	9936	2,58	39
172	Е0112-19-1	Устройство аэраторов		465,75	51,75	6986	776	128	0,25	4
			40	164,85	2,02	6594	81	3562	0,48	19

						18	119	--	--
	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	125	226,98	120,75	28372	15094	10834	0,40	50
	м2		66,60	29,70	8325	3713	90	0,11	13
	Настил профилированный оцинкованный	125	1190,00	--	148750	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
)	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 100 мм	125	3900,00	--	487500	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			12906485	453040			7531
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			15343055				

РАЗДЕЛ 8.Проемы

			Проемы цокольного этажа						
			Двери наружные остекленные						
2 л. Н	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	6,24	328,76	20,41	2051	127	984	0,74	5
	м2		124,24	7,13	775	44	120	0,03	--
00 9	Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой (ДО-1)	6,24	10900,00	--	68016	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
			Двери наружные						
-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен ДГС; ДГУ	7,26	330,85	32,08	2402	233	2478	1,49	11
	м2		272,25	12,13	1977	88	120	0,06	--
4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДГС; ДГУ	7,26	11200,00	--	81312	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	4	583,00	--	2332	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
			Двери внутренние						
-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен ДГ	1,89	330,85	32,08	625	61	645	1,49	3
	м2		272,25	12,13	515	23	120	0,06	--
4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДГ 9-21 (Д3)	1,89	11200,00	--	21168	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--

	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-04	внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	11,76	328,76	20,41	3866	240	1854	0,74	9
		м2		124,24	7,13	1461	84	120	0,03	--
184	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой (Д4)	11,76	10900,00	--	128184	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2/ДГ21-9, ДГ21-7/	1,47	397,39	102,53	584	151	330	0,90	1
		м2		151,65	35,67	223	52	120	0,14	--
186	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7Н внутренние СТ РК 943-92 (Д5)	1,47	2039,00	--	2997	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
187	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
				Двери внутренние остекленные						
188	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	6,24	328,76	20,41	2051	127	984	0,74	5
		м2		124,24	7,13	775	44	120	0,03	--
189	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой (ДО-1)	6,24	10900,00	--	68016	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Проемы 1 этажа						
				Двери наружные остекленные						
190	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	12,48	328,76	20,41	4103	255	1967	0,74	9
		м2		124,24	7,13	1551	89	120	0,03	--
191	С12061-190 Изм. и доп.вып.9	Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой (ДО-1)	12,48	10900,00	--	136032	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Двери наружные						

			9,36	330,85	32,08	3097	300	3194	1,49	14
193	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДГС; ДГУ		272,25	12,13	2548	114	120	0,06	1
			9,36	11200,00	--	104832	--	--	--	--
194	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами		--	--	--	--	--	--	--
			4	583,00	--	2332	--	--	--	--
195	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2		Двери внутренние						
			11,76	328,76	20,41	3866	240	1854	0,74	9
196	С12061-190 Изм. и	Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой		124,24	7,13	1461	84	120	0,03	--
			11,76	10900,00	--	128184	--	--	--	--
197	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2/ДГ21-9, ДГ21-7/		397,39	102,53	3422	883	1935	0,90	8
			8,61	151,65	35,67	1306	307	120	0,14	1
198	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7Н внутренние СТ РК 943-92 (Д5)		2039,00	--	8992	--	--	--	--
			4,41	--	--	--	--	--	--	--
199	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92(Д6)		1761,00	--	4226	--	--	--	--
			2,4	--	--	--	--	--	--	--
				Двери внутренние остекленные						
200	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2		328,76	20,41	4103	255	1967	0,74	9
			12,48	124,24	7,13	1551	89	120	0,03	--
201	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой (ДО-1)		10900,00	--	136032	--	--	--	--
			12,48	--	--	--	--	--	--	--
				Витражные перегородки с дверью						

	вып. 2 СН РК 8.02-01-	м2	10,6756	328,76	20,41	3510	218	1683	0,74	8
		м2		124,24	7,13	1326	76	120	0,03	--
203	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Витражные перегородки с дверью из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой(ВО-1)	10,6756	10900,00	--	116364	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Проемы 2 этажа						
				Двери наружные						
204	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен ДГС; ДГУ	9,36	330,85	32,08	3097	300	3194	1,49	14
		м2		272,25	12,13	2548	114	120	0,06	1
205	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДГС; ДГУ	9,36	11200,00	--	104832	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
206	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	4	583,00	--	2332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Двери внутренние						
207	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	11,76	328,76	20,41	3866	240	1854	0,74	9
		м2		124,24	7,13	1461	84	120	0,03	--
208	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой (Д4)	11,76	10900,00	--	128184	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
209	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2/ДГ21-9, ДГ21-7/	8,61	397,39	102,53	3422	883	1935	0,90	8
		м2		151,65	35,67	1306	307	120	0,14	1
210	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7Н внутренние СТ РК 943-92 (Д5)	4,41	2039,00	--	8992	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

			2,4	1761,00	--	4226	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1303031				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1409683				
		РАЗДЕЛ 9.Полы								
				Тип1(S=108,4+69						
212	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	177,4	54,86	2,62	9732	465	2509	0,07	12
		м2		10,51	0,99	1864	176	123	--	1
213	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	14,192	5465,43	--	77565	--	9898	3,66	52
		м3		567,00	--	8047	--	123	--	--
214	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	177,4	121,68	9,38	21586	1664	11421	0,24	43
		м2		48,83	3,51	8662	623	123	0,02	3
215	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	177,4	45,49	4,86	8070	862	4168	0,08	15
		м2		17,28	1,82	3065	323	123	0,01	2
216	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	14,192	4118,56	261,86	58451	3716	10448	3,44	49
		м3		499,50	99,00	7089	1405	123	0,48	7
217	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (50мм)	177,4	175,94	9,95	31212	1765	12206	0,36	63
		м2		52,20	3,74	9260	663	123	0,02	3
218	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	177,4	153,36	4,02	27207	713	1152	0,03	5
		м2		3,78	1,50	671	266	123	--	--
219	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	177,4	419,27	23,26	74378	4126	58851	1,57	279
		м2		261,00	8,71	46301	1545	123	0,04	8
220	Е0111-17-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /терраццо/	177,4	114,28	1,34	20273	238	12088	0,31	54
		м2		54,90	0,50	9739	89	123	--	--
				Тип2(S=3351,6м2)						

			373,8	878,87	15,20	2945621	50944	744806	1,07	3586
		м2		173,30	7,37	580832	24701	123	0,04	124
				Тип3(S=103,4+75,2+103,4м2)						
[illegible]	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	373,8	175,94	9,95	65767	3719	25720	0,36	133
		м2		52,20	3,74	19512	1398	123	0,02	7
[illegible]	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	373,8	51,12	1,34	19109	501	809	0,01	3
		м2		1,26	0,50	471	187	123	--	--
231	Е0111-27-6 Изм. и доп. пол. 8 СН	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	373,8	878,87	15,20	328522	5682	83067	1,07	400
		м2		173,30	7,37	64780	2755	123	0,04	14
				Тип4(S=35,3м2)						
232	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	35,3	54,86	2,62	1936	92	499	0,07	2
		м2		10,51	0,99	371	35	123	--	--
233	Е0111-2-9	Устройство уплотненных трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,824	5405,43	--	15434	--	1969	3,66	10
		м3		567,00	--	1601	--	123	--	--
234	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	3,53	4118,56	261,86	14539	924	2599	3,44	12
		м3		499,50	99,00	1763	349	123	0,48	2
235	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	35,3	121,68	9,38	4295	331	2273	0,24	9
		м2		48,83	3,51	1724	124	123	0,02	1
236	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	35,3	45,49	4,86	1606	172	829	0,08	3
		м2		17,28	1,82	610	64	123	0,01	--
237	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	35,3	175,94	9,95	6211	351	2429	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1843	132	123	0,02	1
238	Е0111-27-6 Изм. и доп.	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	35,3	878,87	15,20	31024	537	7845	1,07	38
		м2		173,30	7,37	6117	260	123	0,04	1
				Тип5(S=56,1+56,						

		м2		85,95	6,91	9644	775	123	0,03	4
240	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	5,61	4118,56	261,86	23105	1469	4130	3,44	19
		м3		499,50	99,00	2802	555	123	0,48	3
241	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	112,2	323,65	18,42	36313	2067	12815	0,42	47
		м2		85,95	6,91	9644	775	123	0,03	4
242	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	112,2	215,39	9,05	24167	1015	7487	0,25	28
		м2		50,85	3,40	5705	381	123	0,02	2
243	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (20:40мм)	112,2	175,94	9,95	19741	1116	7720	0,36	40
		м2		52,20	3,74	5857	420	123	0,02	2
244	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	112,2	878,87	15,20	98609	1705	24934	1,07	120
		м2		173,30	7,37	19444	827	123	0,04	4
				Тип6(S=3474,5+3446,3м2)						
245	Е0111-4-1	Устройство пароизоляции из пергамина	6920,8	295,65	18,42	2046129	127481	790479	0,42	2879
		м2		85,95	6,91	594843	47823	123	0,03	233
246	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	346,04	4118,56	261,86	1425187	90614	254739	3,44	1190
		м3		499,50	99,00	172847	34258	123	0,48	166
247	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	373,8	175,94	9,95	65767	3719	25720	0,36	133
		м2		52,20	3,74	19512	1398	123	0,02	7
248	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	373,8	51,12	1,34	19109	501	809	0,01	3
		м2		1,26	0,50	471	187	123	–	–
249	Е0111-27-6 Изм. и доп.	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	373,8	878,87	15,20	328522	5682	83067	1,07	400
		м2		173,30	7,37	64780	2755	123	0,04	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			7882359		2220301		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			10708820				
		РАЗДЕЛ 10.Лестничные марши, площадки и пандус								
				т						
				КМ-1						
250	Е0109-53-3	Монтаж металлических лестничных косоуров из швеллера и уголка	0,54042	16367,84	681,42	8846	368	7200	95,00	51

	вып. 25		0,54042	95337,00	--	51522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				КМ-2						
252	Е0109-53-3	Монтаж металлических лестничных косоуров из швеллера и уголка	0,15239	16367,84	681,42	2494	104	2030	95,00	14
		т		14670,00	132,75	2236	20	90	0,65	--
253	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,14454	95337,00	--	13780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
254	С11011-4150 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00785	60617,00	--	476	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				БМ-1						
255	Е0109-53-3	Монтаж металлических лестничных косоуров из швеллера и уголка	0,1662	16367,84	681,42	2720	113	2214	95,00	16
		т		14670,00	132,75	2438	22	90	0,65	--
256	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1662	95337,00	--	15845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ЛСм-1						
257	Е0107-47-5	Установка лестничных ступеней	54	1107,19	506,21	59788	27335	41185	2,16	117
		шт		371,25	173,52	20048	9370	140	0,65	35
258	С12021-267 Изм. и доп.	Металлические конструкции лестниц	5,54688	110909,00	--	615199	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ОГм1						
259	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	42,32	3896,07	7,69	164882	325	19102	1,74	74
		м		319,50	2,90	13521	123	140	0,01	1
260	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,33792	110909,00	--	37478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

			0,33792	8830,23	6670,88	2984	2254	804	7,13	2
		т		1192,50	1074,33	403	363	105	3,46	1
				ОГм2						
262	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	10,58	3896,07	7,69	41220	81	4775	1,74	18
		м		319,50	2,90	3380	31	140	0,01	--
263	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0506	110909,00	--	5612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
264	Е0133-254-4	Окраска масляной краской стальных конструкций с очисткой поверхности металлической щеткой	0,0506	8830,23	6670,88	447	338	120	7,13	--
		т		1192,50	1074,33	60	54	105	3,46	--
				=Эвакуационная лестница=						
				КМ-1						
265	Е0109-53-3	Монтаж металлических лестничных косоуров из швеллера и уголка	0,5712	16367,84	681,42	9349	389	7610	95,00	54
		т		14670,00	132,75	8380	76	90	0,65	--
266	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,5712	95337,00	--	54456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ЛСм-1						
267	Е0107-47-5	Установка лестничных ступеней	0,273	1107,19	506,21	302	138	208	2,16	1
		шт		371,25	173,52	101	47	140	0,65	--
268	С12021-267 Изм. и доп.	Металлические конструкции лестниц	0,273	110909,00	--	30278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ЛпМ-1						
269	Е0109-53-3	Монтаж металлических площадок	0,7196	16367,84	681,42	11778	490	9587	95,00	68
		т		14670,00	132,75	10557	96	90	0,65	--
270	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,4184	95337,00	--	39889	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
271	С11011-4150 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,3012	60617,00	--	18258	--	--	--	--

272	Е0109-33-3	Монтаж металлических площадок	0,8024	16367,84	681,42	13134	547	10690	95,00	76
		т		14670,00	132,75	11771	107	90	0,65	1
273	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,5264	95337,00	--	50185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
274	С11011-4150 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,276	60617,00	--	16730	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				=Ст-1=						
275	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2	Монтаж лестницы-стремянки	2,64892	14190,56	5475,87	37590	14505	16919	31,79	84
		т		5544,00	1552,87	14686	4113	90	5,46	14
276	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	2,64892	110909,00	--	293789	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
277	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	76,8187	16,36	0,05	1257	4	403	0,03	2
		м2		5,81	0,02	446	2	90	--	--
278	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	76,8187	33,16	0,04	2547	3	575	0,04	3
		м2		8,32	--	639	--	90	--	--
				=Ст-2=						
279	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2	Монтаж лестницы-стремянки	2,14412	14190,56	5475,87	30426	11741	13695	31,79	68
		т		5544,00	1552,87	11887	3330	90	5,46	12
280	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	2,14412	110909,00	--	237802	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
281	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	62,1795	16,36	0,05	1017	3	326	0,03	2
		м2		5,81	0,02	361	1	90	--	--

			62,1795	33,16	0,04	2062	2	466	0,04	3
		м2		8,32	--	517	--	90	--	--
				=Крыльцо и пандус в осях "8-10"=						
283	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	33,12	54,86	2,62	1817	87	468	0,07	2
		м2		10,51	0,99	348	33	123	--	--
284	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	--	1632,04	--	--	--	--	3,24	--
		м3		531,00	--	--	--	--	--	--
285	Е0106-1-16	Устройство ж/бетонного монолитного крыльца и пандуса	6,04	5954,94	196,62	35968	1188	2198	1,79	11
		м3		272,25	74,27	1644	449	105	0,36	2
286	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,40538	65900,00	--	26715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
287	Е0111-28-2	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток антискользящих	33,12	1679,86	9,70	55637	321	8745	1,16	38
		м2		211,05	3,62	6990	120	123	0,02	1
288	Е0109-29-1	Монтаж ограждения пандуса	0,0349	13686,56	5475,87	478	191	207	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	176	54	90	5,46	--
289	С12021-267 Изм. и доп.	Ограждение металлические пандуса	0,0349	110909,00	--	3871	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
290	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0095	70437,87	304,24	669	3	98	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	92	1	105	0,56	--
291	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	1,2876	16,36	0,05	21	--	7	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
292	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	1,2876	33,16	0,04	43	--	10	0,04	--
		м2		8,32	--	11	--	90	--	--
				=Крыльцо и пандус в осях "Г-Д"=						
293	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	17,1	54,86	2,62	938	45	242	0,07	1

			–	1632,04	–	–	–	–	3,24	–
		м3		531,00	–	–	–	–	–	–
295	Е0106-1-16	Устройство ж/бетонного монолитного крыльца и пандуса	4,94	5954,94	196,62	29417	971	1797	1,79	9
		м3		272,25	74,27	1345	367	105	0,36	2
296	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,27215	65900,00	–	17935	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
297	Е0111-28-2	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток антискользящих	17,1	1679,86	9,70	28726	166	4515	1,16	20
		м2		211,05	3,62	3609	62	123	0,02	–
298	Е0109-29-1	Монтаж ограждения пандуса	0,0349	13686,56	5475,87	478	191	207	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	176	54	90	5,46	–
299	С12021-267 Изм. и доп.	Ограждение металлические пандуса	0,0349	110909,00	–	3871	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
300	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0095	70437,87	304,24	669	3	98	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	92	1	105	0,56	–
301	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	1,2876	16,36	0,05	21	–	7	0,03	–
		м2		5,81	0,02	7	–	90	–	–
302	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	1,2876	33,16	0,04	43	–	10	0,04	–
		м2		8,32	–	11	–	90	–	–
				=Крыльцо монолитное=						
303	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	36	54,86	2,62	1975	94	509	0,07	2
		м2		10,51	0,99	378	36	123	–	–
304	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	–	1632,04	–	–	–	–	3,24	–
		м3		531,00	–	–	–	–	–	–

			6,6	5954,94	196,62	39303	1298	2401	1,79	12
		м3		272,25	74,27	1797	490	105	0,36	2
306	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,42337	65900,00	--	27900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
307	Е0111-28-2	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток антискользящих	36	1679,86	9,70	60475	349	9506	1,16	42
		м2		211,05	3,62	7598	130	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2211111	63649			796
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2522847				
		РАЗДЕЛ 11.Отделочные работы								
				Стены						
308	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	239,55	233,84	4,07	56017	974	34371	0,74	177
		м2		135,68	0,97	32502	232	105	0,05	12
309	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	239,55	300,38	3,43	71956	822	18875	0,46	109
		м2		73,73	1,31	17662	314	105	0,01	2
310	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	239,55	142,58	2,10	34155	503	16556	0,39	93
		м2		65,03	0,79	15578	189	105	--	1
311	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	74	187,56	3,39	13879	251	9147	0,65	48
		м2		117,00	0,72	8658	53	105	0,05	4
312	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН	Гладкая облицовка стен,столбов,пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	74	916,30	4,62	67806	342	19864	1,52	112
		м2		254,97	3,14	18868	232	104	0,02	1
				Потолок						
313	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков "ARMSTRONG"	10879,3	1550,29	2,21	16 866 070	24043	3659214	1,76	19148

314	E0127-82-1	Устройство корыта под отмостку	288	19,95	15,58	5746	4487	2501	0,01	3
		м2		1,03	5,50	297	1584	133	0,03	8
315	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	23,04	5465,43	--	125924	--	16068	3,66	84
		м3		567,00	--	13064	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			17 241 553	31421			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			22 279 238				
		Всего стоимость				84 697 152				
		Временные здания и сооружения 1,44%				1 219 639				
		Итого				85 916 791				
		Доп. затраты на производство работ в зимнее								
		время 1,73%				1 486 360				
		Затраты на выслугу лет 1%				859 168				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				343 667				
		Итого				88 605 986				
		Итого в ценах 2017г. К-2,92774				259 415 290				
		Налоги сборы 2%				5 188 306				
		Итого				264 603 596				
		Затраты Генподрядчика-2%				5 292 072				
		Итого				269 895 668				
		НДС 12%				32 387 480				
		Всего				302 283 148				

Директор
ТОО "СДС2012" Кумагалиев М.Ж.

Директор
ТОО "Акмаржан" Ермаханов А.Ж.