Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"

Технический надзор: ТОО "EMAAR-Group"

Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Приложение 3

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Наименование и его адрес: Строительство административного здания ГУ "Аппарат акима Каракурского сельского округа" в селе Каракур, Созакского района, Туркестанской области (корректировка)

Договор №45 от 14.08.2023г

Справка №1
о стоимости выполненных работ от 30.10. 2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Сумма СМР базовых ценах за 2021 г в отчетном месяце без НДС	Из них по монтажу оборуд.		Каз содержание %	Дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования В отчетном месяце		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	9 900 055,44	1 060 720,23	8 839 335,21	2 984 192	2 984 192	96%	-	-	1 060 720,23	9 900 055,44
Удержание аванса договор № 45 от 14.08.2023г.										2 099 944,56
Итого к оплате										7 800 110,88
Всего по стройке:	**9 900 055,44**	**1 060 720,23**	**8 839 335,21**	-	-	-	-	-	**1 060 720,23**	**7 800 110,88**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"

Руководитель _____ **Борсабаев Ж.С.**

М.П.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "EMAAR-Group"

Директор _____ **Сыздыков Г.К.**

М.П.

Инженер-эксперт _____ **Назаркулов А.У.**

_____ **Құрманбеков А.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ **Талипов Г.Ш.**

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района" **Форма 2В**

ТЕХНАДЗОР: ТОО «EMAAR-Group»

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ДиК-проект"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование стройки - Строительство административного здания ГУ "Аппарат акима Каракурского сельского округа" в селе Каракур, Созакского района, Туркестанской области (корректировка)

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Октябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Административное здание. Общестроительные работы. Смета 2-1-1										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта		727,818	235,90	235,90	171692	171692	--	35496	223760
		НР - 72%; СП - 8%				--	67,73	--	49295		16572	
2	1101-0105-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1**	м³ грунта недобора		41,0865	1221,29	544,20	50179	22359	205	24514	80669
		НР - 72%; СП - 8%				672,13	156,55	27615	6432		5976	
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта		13,6955	2700,82	--	36989	--	--	26632	68711
		НР - 72%; СП - 8%				2700,82	--	36989	--		5090	
4	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта		782,6	68,21	68,21	53381	53381	--	13077	71772
		НР - 72%; СП - 8%				--	23,21	--	18164		5314	
5	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м³ грунта		782,6	191,62	191,62	149962	149962	--	36156	201011
		НР - 72%; СП - 8%				--	64,16	--	50212		14893	
		Въезд и выезд										
6	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта		43	235,90	235,90	10144	10143	--	2097	13220
		НР - 72%; СП - 8%				--	67,73	--	2912		979	
7	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта		43	32,00	32,00	1376	1376	--	332	1845
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,72	--	461		137	
		Подушка грунтовая										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	404	781,94	779,13	315904	314768	53	75261	422459
		НР - 72%; СП - 8%			2,68	256,05	1083	103444		31294	
		Обратная засыпка									
9	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	372	32,00	32,00	11904	11904	--	2872	15959
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,72	--	3988		1183	
10	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м³ грунта	372	79,00	79,00	29388	29388	--	7083	39387
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,45	--	9839		2916	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	372	272,05	122,66	101203	45629	--	56596	170425
		НР - 72%; СП - 8%			149,39	61,92	55573	23034		12626	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	372	121,25	101,07	45105	37598	1228	12231	61923
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	6279	10706		4587	
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	28	1395,33	--	39069	--	--	28130	72575
		НР - 72%; СП - 8%			1395,33	--	39069	--		5376	
		Фундаменты (АС-40)									
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	10,2	27464,06	1679,47	280133	17131	240246	24677	329195
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	22756	4362		24385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	218-103-0206	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м²	0,25 2,55	7094,00				18090		
15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	67,19	42262,04	3107,52	2839586	208794	2125158	505089	3612249
		НР - 91%; СП - 8%			7525,44	735,35	505634	49408		267574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	218-103-0206	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м²	0,0882 5,926158	7094,00				42040		
16	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,65454	331233,00	--	216805	--	216805	--	234149
		СП - 8%			--	--	--	--		17344	
		Анкерные выпуски									
17	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01616	1911182,72	2161,02	30885	35	26715	3774	37431
		НР - 91%; СП - 8%			255871,20	748,62	4135	12		2773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1000	16,16	1609,00				26001		
17.2	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000162	760150,00				123		
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00336	363218,00	--	1220	--	1220	--	1318
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0128	339988,00	--	4352	--	4352	--	4700
		СП - 8%				--	--	--	--		348	
		Фундамент под перегородки										
20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		3,535	36225,54	11,75	128057	42	105026	21610	161640
		НР - 94%; СП - 8%				6503,23	--	22989	--		11973	
21	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0506	26657,68	2232,36	1349	113	9	1165	2715
		НР - 91%; СП - 8%				24248,64	1058,05	1227	54		201	
22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,044	339988,00	--	14959	--	14959	--	16156
		СП - 8%				--	--	--	--		1197	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0066	363218,00	--	2397	--	2397	--	2589
		СП - 8%				--	--	--	--		192	
24	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности		13,617	1598,12	18,73	21762	255	11234	9674	33950
		НР - 93%; СП - 8%				754,44	9,43	10273	128		2515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					4557801	1074570	2749607	886466	5879808
								733622	332451	--	435543	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4557801				
	Материалы		Тенге					2509874				
	Всего заработная плата		Тенге						1066073			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					239733				
		Накладные расходы	Тенге					886466				
		Сметная прибыль	Тенге					435543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5879810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									516
		Сметная заработная плата	Тенге						1066073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5879810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									516
		Сметная заработная плата	Тенге						1066073			
		РАЗДЕЛ 2.Наружные сети электроснабжения. Смета 4-1										
		Сети 0,4кВ										
		Монтаж										
25	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция		1	19725,14	12051,38	19725	12051	1518	9666	31743
		НР - 80%; СП - 8%				6155,76	5927,13	6156	5927		2351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы** *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	59222,59 29094,21	14578,04 5724,95	59223 29094	14578 5725	15551	27855 6966	94045
27	515-102-0403 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	2074715,00 --	-- --	2074715 --	-- --	 2074715	-- --	2074715
28	515-101-0102 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА**	шт.	1	909477,00 --	-- --	909477 --	-- --	 909477	-- --	909477
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3063140 35250	26629 11652	17069 2984192	37521 9317	3109980
	Стоимость оборудования		Тенге				2984192				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2984192				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				78948				
	Материалы		Тенге				17068				
	Всего заработная плата		Тенге					46902			
		Накладные расходы	Тенге				37521				
		Сметная прибыль	Тенге				9317				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				125786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					46902			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3109978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					46902			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								8989788
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				768872				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1101199			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					344103			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2766675		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2984192		
		- Накладные расходы	Тенге							923987	
		- Сметная прибыль	Тенге							444860	

Итого 8 989 787

В том числе

СМР 6 005 595

Оборудование 2 984 192

Временные здания и сооружения 2,9% 174 162

Всего: **9 163 949**

В том числе СМР: 6 179 757

Затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		температурной зоны стройки 0,27%				16 685					
		Итого по сметному расчету				9 180 635					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				123 929					
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г				9 304 563					
		с понижающим К-0,9500				8 839 335,21					
		НДС 12%				1 060 720,23					
		Всего				9 900 055,44					

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"

Руководитель _____ **Борсабаев Ж.С.**

М.П.

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО "EMAAR-Group" _____ **Назаркулов А.У.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "ДиК-проект" _____ **Курмантаев А.Р.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Vek-Stroy-Com" _____ **Талипов Г.Ш.**