Заказчик : **ГУ"Отдел строительства, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района" , Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, 1 Мая, 44 БИН 181140009371**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Vek-Stroy-Com", Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, ул. С. Сейфуллин, 5, БИН: 060640006615**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Коктал Аулиекольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Коктал Аулиекольского района**

Договор подряда (контракт) **№ 36** от **09.04.2024**

Акт выполненных работ №4 Корректировочная смета №2.

за октябрь 2024

Номер по порядку	Корректировочная смета №2.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12494606**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3167542
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1583523*
			машины и механизмы	тенге			965797
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*288782*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2491019
			перевозки	тенге			1370247
			оборудование	тенге			4500000
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	867		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-02-01-01				
		Раздел 1.	**Покрытие**				**5931976**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2788030
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1397655*
			машины и механизмы	тенге			955861
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*285866*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2188084
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	782		
Тип 2-Асфальто-бетонное покрытие							
1	**15**	**1111-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**мЗподстилающего слоя**	**182,0749**	**19 279**	**3510222**
2	**16**	**211-201-0601** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**$м^3$**	**39,5815**	**8 008**	**316969**

1		2	3	4	5	6	7
3	17	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**142,4934**	**7 456**	**1062431**
4	14	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м^2**	**791,63**	**706**	**558891**
5	18	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**61**	**5 765**	**351665**
6	19	255-101-0101 *РСНБ-РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**м^3**	**2,623**	**50 247**	**131798**
		Раздел 2.	**Благоустройство**				**2062630**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			379512
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*185868*
			машины и механизмы	тенге			9936
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2916*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			302935
			перевозки	тенге			1370247
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	85		
7	12	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	**м**	**108**	**5 477**	**591516**
8	13	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 поребрик**	**м^3**	**1,728**	**58 372**	**100867**
9	20	412-102-0220 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км щебень 183км**	**т·км**	**57 641,7598027**	**18**	**1037553**
10	21	412-102-0220 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км асфальт 183км**	**т·км**	**18 483**	**18**	**332694**
		Раздел 3.	**Наружные сети электроснабжения**				**4500000**
			из них:				
			оборудование	тенге			4500000
11	22	**Коммерческое** ***предложение***	**Дизельный генератор WEIFANG 50 кВт в кожухе с АВР-1**	**комп**	**1**	**4 500 000**	**4500000**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1233976**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			386308
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*187654*
			машины и механизмы	тенге			201015
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*60174*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			646653
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	106		

1		2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	**Наружные сети канализации**				**427401**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			157920
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*76441*
			машины и механизмы	тенге			67331
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*19520*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			202150
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	46		
			Земляные работы				
1	5	**6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**70,8645**	**501**	**35503**
2	6	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**4,960515**	**7 750**	**38444**
3	7	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**4,960515**	**4 045**	**20065**
4	8	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**70,8645**	**97**	**6874**
5	9	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**70,8645**	**642**	**45495**
6	10	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**12**	**10 963**	**131556**
7	11	**6122-0204-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм**	**м**	**34**	**4 396**	**149464**
		Раздел 2.	**СЕПТИК 3 м^3**				**806575**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			228388
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*111213*
			машины и механизмы	тенге			133684
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*40654*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			444503
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	60		
8	23	**1122-1301-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,81**	**82 491**	**396782**
9	24	**225-101-0606** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	**шт.**	**1**	**15 258**	**15258**
10	25	**225-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**	**2**	**20 680**	**41360**
11	26	**225-101-0603** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**1**	**38 993**	**38993**
12	27	**225-101-0613** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	**шт.**	**1**	**40 516**	**40516**
13	28	**225-101-0111** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**5**	**43 511**	**217555**
14	29	**225-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**6**	**8 274**	**49644**

1		2	3	4	5	6	7
15	30	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л**	**комплект**	**1**	**6 467**	**6467**

Итого					13 728 582
В том числе Оборудование					4 500 000
СМР					9 228 582
Оборудование					4 500 000
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%					673 686
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%					29 707
Всего:					**14 431 975**
В том числе СМР:					9 931 975
Сметная прибыль 5%					496 599
Непредвиденные работы и затраты-5%					721 599
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г					**15 650 173**
Итого в текущих ценах на 2024год с К-1,075					**16 823 936**
С пониж коэфф- 0,98					**16 487 457**
НДС 12%					**1 978 495**
Всего					**18 465 952,02**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО ""Vek-Stroy-Com"", БИН: 060640006615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Талипов Г.Ш**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Инжиниринг KZ"**
БИН: 061040003919

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО «G6-Project»**

Принял: (Заказчик)

ГУ ""Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"", БИН 181140009371
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Нурханов А.Д**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт **Никкель В.А**

Аттестат № KZ76VJE00063722 от 19.03.2021г KZ74VJE00065310 от 11.05.2021г KZ28VJE00064586 от 15.04.2021г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт **Ержанов Е.А**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный подпись)