Заказчик : **ГУ"Отдел строительства, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района" , Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, 1 Мая, 44 БИН 181140009371**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Vek-Stroy-Com", Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, ул. С. Сейфуллин, 5, БИН: 060640006615**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Коктал Аулиекольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Коктал Аулиекольского района**

Договор подряда (контракт) **№ 36** от **09.04.2024**

Акт выполненных работ №3 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-02-01-01

за октябрь 2024

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5364320**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1273091
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*626865*
			машины и механизмы	тенге			1271955
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*249245*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2819274
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	381		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-02-01-01				
		Раздел 1.	**Покрытие**				**3426371**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			454022
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*222799*
			машины и механизмы	тенге			319279
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*44818*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2653070
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	111		
Тип 2-Асфальто-бетонное покрытие							
1	**10**	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**791,63**	**3 267**	**2586255**
2	**11**	**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**106**	**5 765**	**611090**
3	**12**	**255-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**м^3**	**4,558**	**50 247**	**229026**
		Раздел 2.	**Газон**				**1937949**
			из них:				

1		2	3	4	5	6	7
			затраты на труд рабочих	тенге			819069
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*404066*
			машины и механизмы	тенге			952676
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*204427*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			166204
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	270		
4	**13**	**6113-0112-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом**	**м²**	**1 012,787907**	**172**	**174200**
5	**14**	**6113-0112-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**м²**	**2 480,66**	**711**	**1763749**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**475692**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			171744
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*83935*
			машины и механизмы	тенге			54964
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15788*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			248986
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	42		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-03-01-01				
			Раздел 1. Канализация				**124879**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			46153
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*22328*
			машины и механизмы	тенге			19559
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5686*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			59167
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	13		
1	**1**	**6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2+уширение на колодец**	**м³**	**20,8425**	**501**	**10442**
2	**2**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м³**	**1,458975**	**9 300**	**13568**
3	**3**	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м³**	**1,458975**	**4 045**	**5902**
4	**4**	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м³**	**20,8425**	**97**	**2022**
5	**5**	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м³**	**20,8425**	**642**	**13381**
6	**6**	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м³**	**3**	**10 963**	**32889**
7	**7**	**6122-0204-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм**	**м**	**10**	**4 396**	**43960**
8	**9**	**241-229-0102** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160**	**шт.**	**5**	**411**	**2055**

1		2	3	4	5	6	7
9	10	241-229-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110**	**шт.**	**2**	**330**	**660**
		Раздел 2.	**Септик 10м^3**				**350813**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			125591
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*61607*
			машины и механизмы	тенге			35405
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10102*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			189819
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		
10	11	6101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**22,071**	**585**	**12912**
11	12	6101-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 2**	**м^3**	**0,66213**	**11 725**	**7763**
12	13	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**8,79**	**557**	**4896**
13	14	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**0,66213**	**4 045**	**2678**
14	15	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**8,79**	**97**	**853**
15	16	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**8,79**	**642**	**5643**
16	17	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	**м^3**	**1,1**	**15 478**	**17026**
17	19	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой**	**м^2**	**8,64**	**3 014**	**26041**
18	23	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**25,44**	**4 813**	**122443**
19	25	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм**	**сальник**	**1**	**11 019**	**11019**
20	26	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3/замок из глины**	**м^3**	**4,5135**	**5 788**	**26124**
21	27	211-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Глина природная**	**м^3**	**4,5135**	**8 029,71**	**36242**
22	28	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах**	**м^3**	**0,26**	**129 578**	**33690**
23	29	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**1,884**	**4 813**	**9068**
24	30	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**1**	**17 401**	**17401**
25	31	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**1**	**9 832**	**9832**
26	32	ССЦ *РК 8.04-08-2022*	**Изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе**	**шт**	**0,26**	**284**	**74**
27	36	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м^2**	**м^2**	**0,5**	**7 970**	**3985**

1		2	3	4	5	6	7
28	37	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**0,004**	**117 362**	**469**
29	38	215-204-1202 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2**	**м^3**	**0,02**	**115 103**	**2302**
30	39	6107-0115-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Антисептирование водным раствором покрытия по фермам**	**м^2**	**1**	**352**	**352**

Итого				5 840 012
В том числе Оборудование				
СМР				5 840 012
Оборудование				0
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%				426 321
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				18 799
Всего:				**6 285 132**
В том числе СМР:				6 285 132
Сметная прибыль 5%				314 257
Непредвиденные работы и затраты-5%				314 257
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г				**6 913 645**
Итого в текущих ценах на 2024год с К-1,075				**7 432 168**
С пониж коэфф- 0,98				**7 283 525**
НДС 12%				**874 023**
Всего				**8 157 548**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО ""Vek-Stroy-Com"", БИН: 060640006615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Талипов Г.Ш**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Инжиниринг KZ"**
БИН: 061040003919

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО «G6-Project»**

Принял: (Заказчик)

ГУ ""Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"", БИН 181140009371
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Нурханов А.Д**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт **Никкель В.А**
Аттестат №KZ76VAE00063722 от 19.03.2021г KZ74VJE00065310 от 11.05.2021г KZ28VJE00064586 от 15.04.2021г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Ержанов Е.А**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный подпись)