Форма 3

Заказчик : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

Технадзор : ТОО "Raiymbek&company"

Подрядчик: ТОО"Vek-Stroy-Com"

Наименование и его адрес: Строительство электролинии и установки комплектных трансформаторов (КТПН) в и/п Бирлик, Бирликского с/о Келесского района Туркестанской области

Доп.согл. №27/01 от 29.11.2023 г. к договору №27 от 15.05.2022г

СПРАВКА
о стоимости выполнененных работ за Декабрь месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен .	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство электролинии и установки комплектных трансформаторов (КТПН) в и/п Бирлик, Бирликского с/о Келесского района Туркестанской области	60 601 895,87	17 572 651,78	15 689 867,66	52 043 062	15 406 030	9 181 238				1 882 784,12	17 572 651,78
Всего к оплате	60 601 895,87	17 572 651,78	15 689 867,66							1 882 784,12	17 572 651,78

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

Руководитель _____ Шірімбеков Б.Э.

Технадзор:

ТОО "Raiymbek&company"

Директор _____ Анарбеков Б.Н.

Подрядчик:

ТОО"Vek-Stroy-Com"

Директор _____ Талипов Г.Ш.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района" **Форма 2В**
ТЕХНАДЗОР: ТОО «Raiymbek&company»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"
Наименование стройки - Строительство электролинии и установки комплектных трансформаторов (КТПН) в н/п Бирлик, Бирликского с/о Келесского района Туркестанской области

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛЗ-10кВ. Смета 02-01-01										
		СЕТИ 10кВ										
		Заземление										
1	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м шин заземления**	**400**		**297,49**	**62,94**	**118996**	**25176**	**1012**	**79267**	**214124**
		НР - 80%; СП - 8%				**232,02**	**15,69**	**92808**	**6276**		**15861**	
2	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,023925**		**519143,00**	**--**	**12420**	**--**	**12420**	**--**	**13414**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**994**	
3	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,1206**		**416359,00**	**--**	**50213**	**--**	**50213**	**--**	**54230**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4017**	
4	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,02528**		**395673,00**	**--**	**10003**	**--**	**10003**	**--**	**10803**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**800**	
		Опора угловая анкерная УА10-1(н) (1,1,1) - 3шт										
5	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	**м3**	**0,45**		**13219,57**	**7653,45**	**5949**	**3445**	**--**	**2801**	**9450**
		НР - 80%; СП - 8%				**5566,12**	**2214,45**	**2505**	**997**		**700**	
6	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	**9**		**5166,00**	**--**	**46494**	**--**	**46494**	**--**	**50214**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3720**	
		Опора анкерная А10/04-1(н) (1,2) - 1шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,1	13219,57	7653,45	1322	765	--	622	2100
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	557	221		156	
8	С1225-204-1001 - 225-204-1001 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	2	5166,00	--	10332	--	10332	--	11159
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
		Опора концевая с разъединителем Кр10-1(и)(2,2,3,9) - 4шт									
9	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,4	13219,57	7653,45	5288	3062	--	2490	8400
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	2226	886		622	
10	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	8	5166,00	--	41328	--	41328	--	44634
		СП - 8%			--	--	--	--		3306	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				302345	32448	171802	85180	418528
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98096	8380	--	31003	
	Материалы		Тенге				302345				
	Всего заработная плата		Тенге				1012				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					106476			
		Накладные расходы	Тенге				170790				
		Сметная прибыль	Тенге				85180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				418528				
		Сметная заработная плата	Тенге								81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					106476			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				418528				
		Сметная заработная плата	Тенге								81
								106476			
		РАЗДЕЛ 2. Сети электроснабжения ВЛи-0.4кВ. Смета 02-02-01									
		Трансформаторная подстанция									
		Площадка под трансформаторы									
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,6	17747,03	1165,54	28395	1865	24156	2574	33447
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	2374	455		2478	
12	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	24	2028,76	1075,06	48690	25802	11550	21964	76307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			472,43	303,15	11338	7276		5652	
13	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	4,344	34668,00	--	150598	--	150598	--	162646
		СП - 8%			--	--	--	--		12048	
14	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	4,24	34668,00	--	146992	--	146992	--	158751
		СП - 8%			--	--	--	--		11759	
15	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1,6	39265,19	5085,61	62824	8137	35996	18669	88013
		НР - 91%; СП - 8%			11682,00	1140,19	18691	1824		6519	
16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05616	402525,00	--	22606	--	22606	--	24414
		СП - 8%			--	--	--	--		1808	
17	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1364	398962,00	--	54418	--	54418	--	58771
		СП - 8%			--	--	--	--		4353	
18	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/**	т	0,05856	1132582,34	1472,34	66324	86	49518	15251	88100
		НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	16720	39		6526	
		Трансформаторная подстанция									
19	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	4	13891,78	8434,78	55567	33739	5448	25718	87788
		НР - 80%; СП - 8%			4095,00	3941,97	16380	15768		6503	
20	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	4	39865,24	9830,38	159461	39322	42747	74098	252243
		НР - 80%; СП - 8%			19347,90	3807,66	77392	15231		18685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	515-102-0407 515-102-0407 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	3	1304286,00	--	3912858	--		--	3912858
					--	--	--	--	3912858	--	
22	515-101-0104 515-101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	3	757833,00	--	2273499	--		--	2273499
					--	--	--	--	2273499	--	
23	515-102-0410 515-102-0410 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1310403,00	--	1310403	--		--	1310403
					--	--	--	--	1310403	--	
24	515-101-0105 515-101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	968849,00	--	968849	--		--	968849
					--	--	--	--	968849	--	
		Конденсаторные установки КРМ									
25	Ц13-080103-1603 1308-0103-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конденсатор статический, масса до 40 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шт.	4	3879,61	699,44	15518	2798	168	9806	27349
		НР - 72%; СП - 8%			3138,00	266,70	12552	1067		2026	
26	Прайс ТОО "Инвольт"	Комплектная конденсаторная установка УКМ-0,4-5	шт.	1	160835,71	--	160836	--		--	160836
					--	--	--	--	160836	--	
27	Прайс ТОО "Инвольт"	Комплектная конденсаторная установка УКМ-0,4-6	шт.	2	184328,57	--	368657	--		--	368657
					--	--	--	--	368657	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Прайс ТОО "Инвольт"	Комплектная конденсаторная установка УКМ-0,4-9	шт.	1	186135,71	--	186136	--		--	186136
					--	--	--	--	186136	--	
		СЕТИ 0,4кВ									
29	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,6765	132071,85	64048,64	89347	43329	1880	48166	148514
		НР - 80%; СП - 8%			65244,10	23754,66	44138	16070		11001	
30	С1243-701-0324 243-701-0324 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0	км	0,8815	1319169,00	--	1162847	--	1162847	--	1255875
		СП - 8%			--	--	--	--		93028	
31	С1243-701-0328 243-701-0328 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0	км	0,533	1752596,00	--	934134	--	934134	--	1008865
		СП - 8%			--	--	--	--		74731	
32	С1243-701-0317 243-701-0317 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0	км	0,609896	951776,00	--	580484	--	580484	--	626923
		СП - 8%			--	--	--	--		46439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12759443	155078	3223542	216246	13279244
							199585	57730	9181238	303556	
	Стоимость оборудования		Тенге				9172753				
	Заготов.складские расходы		Тенге				8485				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9181238				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2692983				
	Материалы		Тенге				169				
	Всего заработная плата		Тенге					13619			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2677465				
		Накладные расходы	Тенге				9806				
		Сметная прибыль	Тенге				216224				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2919013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13619			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				885222				
	Материалы		Тенге				171297				
	Всего заработная плата		Тенге					243696			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77024				
	Местные материалы		Тенге				297590				
		Накладные расходы	Тенге				206440				
		Сметная прибыль	Тенге				87332				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1178994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					243696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13279245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					257315			
		РАЗДЕЛ 3. Благоустройство территории. Смета 07-01-01									
33	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/20/ см. Устройство**	м2 основания или покрытия	249,2	1209,65	154,69	301445	38549	249751	26741	354441
		НР - 108%; СП - 8%			52,75	46,61	13145	11615		26255	
34	У86-010602-0302 8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	секция	10,666667	60248,00	6681,00	642645	71264	387040	185824	894752
		НР - 17421 Тенге; СП - 6214 Тенге			17282,00	2346,00	184341	25024		66283	
35	У86-010605-0401 8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	комплект	4	90951,00	173,00	363804	692	311224	61256	459064
		НР - 15314 Тенге; СП - 8501 Тенге			12972,00	63,00	51888	252		34004	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1307894	110505	948015	273821	1708257
							249374	36891	--	126542	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1307894				
	Материалы		Тенге				948015				
	Всего заработная плата		Тенге					286265			
		Накладные расходы	Тенге				273821				
		Сметная прибыль	Тенге				126542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1708257				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					286265			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1708257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					286265			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15406030
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				547055				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					298031			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					103001			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4343362		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9181238		
		- Накладные расходы	Тенге							575247	
		- Сметная прибыль	Тенге							461101	

Итого	15 406 030
В том числе	
СМР	6 224 792
Оборудование	9 181 238
Временные здания и сооружения 2,4%	149 395
Всего:	15 555 425
В том числе СМР:	6 374 187
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	44 619
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2021г	15 600 044
Непредвиденные работы и затраты-2%	128 376
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2022г	
с К- 1,0500514	16 515 650
с понижающим К-0,9500	15 689 867,66
НДС 12%	1 882 784,12
Всего	17 572 651,78

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

Руководитель: _____ **Ширибеков Б.Ә.**

Технадзор:

ТОО "Raiymbek&company"

Директор: _____ **Анарбеков Б.Н.**

Подрядчик:

ТОО"Yek-Stroy-Com"

Директор: _____ **Талипов Г.Ш.**