Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

ЗАКАЗЧИК : РГП НА ПХВ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Капитальный ремонт технических зданий объектов СДП-233 и БПРМ -53 Петропавловского филиала РГП"Казаэронавигация "

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : СДП-233

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

АКТ № 4

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Февраль МЕСЯЦ 2024 Г

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
ОТДЕЛ 1.АКТ № 3Локальная смета 3-1 Общестроительные работы Надворный Туалет														
1		1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвалэкскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	12,85956		171,08	164,59	2200	2116	--	319	2720	
			НР - 72%; СП - 8%				6,49	27,94	83	359		202		
2		1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениямив траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,26244		2830,95	--	743	--	--	535	1380	
			НР - 72%; СП - 8%				2830,95	--	743	--		102		
3		1101-0201-0907 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнениетрамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	7,29		1344,99	1183,80	9805	8630	377	2525	13317	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				109,50	371,63	798	2709		986		
4		1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,38082		975,89	--	3299	--	--	2376	6128	
			НР - 72%; СП - 8%				975,89	--	3299	--		454		

5		1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещенигрунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,88858	19,17	19,17	151	151	--	46	213	
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,15	--	64		16		
6		1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять накаждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,88858	8,48	8,48	67	66	--	21	94	
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,61	--	28		7		
7		1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,88858	175,61	80,46	1385	635	--	764	2321	
			НР - 72%; СП - 8%			95,15	39,45	751	311		172		
8		1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,6	821,26	32,16	2135	84	1039	990	3375	
			НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	1012	42		250		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9		1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,26	28882,86	1052,23	7510	273	5972	1248	9459	
			НР - 91%; СП - 8%			4865,90	408,79	1265	106		701		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,6	909,48	20,40	2365	53	1496	766	3381	
			НР - 93%; СП - 8%			313,76	3,01	816	8		250		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11		1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,28	37160,42	7673,93	84726	17496	41845	32495	126598	
			НР - 99%; СП - 8%			11133,62	3262,44	25385	7438		9378		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12		225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29541,00	--	29541	--	29541	--	31904	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		2363		
13		225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	27309,00	--	54618	--	54618	--	58987	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		4369		
14		225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дляколодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	27241,00	--	27241	--	27241	--	29420	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		2179		
15		1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	11,44	2663,28	17,85	30468	204	24940	4878	38174	
			НР - 90%; СП - 8%			465,37	8,42	5324	96		2828		

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16		1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	1,17	36967,82	87,56	43252	102	41659	1383	48206	
			НР - 90%; СП - 80%			1274,72	38,82	1491	45		3571		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17		215-204-0101 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,06	68867,00	--	4132	--	4132	--	4463	РК
			СП - 80%			--	--	--	--		331		
18		1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Антисептирование водными растворами**	м2 стен (за вычетом проемов)	11,44	102,58	3,80	1174	43	273	790	2121	
			НР - 90%; СП - 80%			75,02	1,70	858	19		157		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19		1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	3,8	865,32	22,72	3288	86	284	2716	6484	
			НР - 92%; СП - 80%			767,90	8,95	2918	34		480		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20		214-204-1022 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный и высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	3,8	3346,00	--	12715	--	12715	--	13732	РК
			СП - 80%			--	--	--	--		1017		
			ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				320815	29939	246132	51852	402477	
								44743	11259	--	29813		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				320815					
		Материалы		Тенге				117883					
		Всего заработная плата		Тенге					56002				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				128247					
			Накладные расходы	Тенге				51852					
			Сметная прибыль	Тенге				29813					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				402480					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40	
			Сметная заработная плата	Тенге					56002				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				402480					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40	
			Сметная заработная плата	Тенге					56002				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								402480	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44743					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29939				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11259				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						246130			
			- Накладные расходы	Тенге							51852		
			- Сметная прибыль	Тенге							29813		

			ИТОГО ПО АКТУ				402 480					
			Оборудование									
			Прочие									
			Итого СМР				402 480					

			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге			9 338						
			Итого:	тенге			411 818						
			Непредвиденные затраты 2%	тенге			8 236						
			ИТОГО	тенге			**420 054**						
			в текущих ценах на 2022 год	тенге		1,0500514	**441 078**						
			НДС 12%	тенге		-	52 929						
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**		-	**494 008**						

Принял:

Заказчик : РГП на ПХВ "Казаэронавигация"

Директор _____
МП

Петропавловский филиал РГП на ПХВ «Казаэронавигация»

Директор _____ **Смагулов Д.Д.**

Авторский надзор ТОО "Проектная компания "Sky Saulet"

ГИП _____ **Жоламанов Д.А.**
МП

Эксперт технического надзора ТОО «BS INVEST GROUP»

Эксперт _____ **Жабаев Е.К.**
МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**
МП

Начальник службы ЭРТОС Булгаков Е.Ю.

Вед. инж. КРТОП СЭРТОС Фольк В.И

Вед. инженер МС Каппасов Б.М.

Гл. бух-нал ФЭО Аркадиева Е.В

инженер 2 кат. Зинкевич А.В.

Заведующий хозяйством АХО Кузнецов И.Ф

Чистильщик по быту Бармина А.А