Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

Технадзор : ТОО "Фараб Құрылыс"

Подрядчик: ТОО"Vek-Stroy-Com"

Наименование и его адрес: Строительство сетей электроснабжения и трансформатора по улицам Кожамберды батыр, Отан, Ынтымак, Мадениет, Арал тобе, Оркениет и Даулет в селе Абай, Келесского района, Туркестанской области

Доп. согл. №28/01 от 29.11.2023г. к договору №28 от 15.05.2023г.

СПРАВКА
о стоимости выполнененных работ за Декабрь месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен .	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство сетей электроснабжения и трансформатора по улицам Кожамберды батыр, Отан, Ынтымак, Мадениет, Арал тобе, Оркениет и Даулет в селе Абай, Келесского района, Туркестанской области	27 352 870,09	7 445 136,69	24 441 715	7 451 084					893 416,40	8 338 553,09
Всего к оплате	27 352 870,09	7 445 136,69							893 416,40	8 338 553,09

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

Руководитель _____ **Шірінбеков Б.Э.**

Технадзор:

ТОО "Фараб Құрылыс"

Директор _____ **Торе Е.Т.**

Подрядчик:

ТОО"Vek-Stroy-Com"

Директор _____ **Талипов Г.Ш.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района" **Форма 2В**

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Фараб Құрылыс»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения и трансформатора по улицам Кожамберды батыр, Отан, Ынтымак, Мадениет, Арал тобе, Оркениет и Даулет в селе Абай, Келесского района, Туркестанской области

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛ-10кв, ВЛ-0,4кв. СМета 02-01-03										
		ВЛ-10 кВ										
1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,0476667		186209,78	103664,50	8876	4941	172	4371	14306
		НР - 80%; СП - 8%				78949,50	35663,37	3763	1700		1060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	243-701-0503 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,143		298974,00	--	42753	--	42753	--	46173
		СП - 8%				--	--	--	--		3420	
3	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,176		13219,57	7653,45	2327	1347	--	1096	3696
		НР - 80%; СП - 8%				5566,12	2214,45	980	390		274	
4	225-204-1001 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	4		5166,00	--	20664	--	20664	--	22317
		СП - 8%				--	--	--	--		1653	
5	252-207-3910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4,5		1081,00	--	4864	--	4864	--	5253
		СП - 8%				--	--	--	--		389	
6	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	**Проводник заземляющий ЗП21**	м	2		692,14	--	1384	--	1384	--	1495
		СП - 8%				--	--	--	--		111	
7	252-207-3911 РСНБ РК 2015	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1		2814,00	--	2814	--	2814	--	3039
		СП - 8%				--	--	--	--		225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Накладка ОГ52	шт	1	1275,00	--	1275	--	1275	--	1377
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
9	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Оголовок ОГs55	шт	1	13387,50	--	13388	--	13388	--	14459
		СП - 8%			--	--	--	--		1071	
10	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13257,00	--	13257	--	13257	--	14318
		СП - 8%			--	--	--	--		1061	
11	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2278,00	--	2278	--	2278	--	2460
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
12	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11478,00	--	34434	--	34434	--	37189
		СП - 8%			--	--	--	--		2755	
13	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5а, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1942,00	--	5826	--	5826	--	6292
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
14	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Траверса TMs60a	шт	1	2868,75	--	2869	--	2869	--	3099
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
15	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8842,00	--	8842	--	8842	--	9549
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
16	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1081,00	--	1081	--	1081	--	1167
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
17	252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	8	502,00	--	4016	--	4016	--	4337
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
18	252-207-0420 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	6	9409,00	--	56454	--	56454	--	60970
		СП - 8%			--	--	--	--		4516	
19	Прайс-лист ТОО"ИНВОЛЬТ" стр.13	Искровой промежуток SDI20.3	шт	3	14388,38	--	43165	--	43165	--	46618
		СП - 8%			--	--	--	--		3453	
20	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	11287,00	--	45148	--	45148	--	48760
		СП - 8%			--	--	--	--		3612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	13198,00	--	79188	--	79188	--	85523
		СП - 8%			--	--	--	--		6335	
22	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р51177-98	шт.	6	842,00	--	5052	--	5052	--	5456
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
23	252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	10701,00	--	64206	--	64206	--	69342
		СП - 8%			--	--	--	--		5136	
24	252-206-0505 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	574,00	--	3444	--	3444	--	3720
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
25	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	644,00	--	3864	--	3864	--	4173
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
		Сети ВЛИ-0,4кВ									
26	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,864	131641,64	28243,10	245380	52645	99595	91914	364278
		НР - 80%; СП - 8%			49967,64	11670,02	93140	21753		26984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	243-701-0856 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 27 94-2015, марки СИП-4 4х50+1х25-0,6/1,0	км	1,15	1025102,00	--	1178867	--	1178867	--	1273176
		СП - 8%			--	--	--	--		94309	
28	243-701-0720 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолирова нный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 27 94-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	0,714	1278459,00	--	912820	--	912820	--	985846
		СП - 8%			--	--	--	--		73026	
29	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные мед ные гибкие для электрических установок и антенн МГсечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (для заземления опор)	км	0,0275	661811,00	--	18200	--	18200	--	19656
		СП - 8%			--	--	--	--		1456	
30	1308-0303-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник, трехполюсный на ток до 2 50 А. Установка на металлическом основании	шт.	3	5983,84	106,51	17952	319	1604	11623	31941
		НР - 72%; СП - 8%			5343,00	38,10	16029	114		2366	
31	252-207-3415 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый типа SZ56 однофаз ный	шт.	3	51832,00	--	155496	--	155496	--	167936
		СП - 8%			--	--	--	--		12440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1308-0303-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Предохранитель на ток до 250 А. Уст ановка на изоляционном основании**	шт.	9	1969,39	3,92	17725	35	1391	11735	31817
		НР - 72%; СП - 8%			1811,00	--	16299	--		2357	
33	247-207-0102 РСНБ РК 2015	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-160А-УХЛ3**	шт.	9	1237,00	--	11133	--	11133	--	12024
		СП - 8%			--	--	--	--		891	
34	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траве рсами) одностоечные. Установка**	опора	42	8735,59	3881,46	366895	163022	28443	201563	613934
		НР - 80%; СП - 8%			4176,90	1821,99	175430	76524		45477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Уст ановка**	опора	10	17821,53	8981,60	178215	89816	6772	99007	299400
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	81627	42132		22178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверса ми) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опор а	1	27428,77	14466,54	27429	14467	677	15255	46099
		НР - 80%; СП - 8%			12285,00	6783,69	12285	6784		3415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сбо рные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м 3	0,748	13219,57	7653,45	9888	5724	--	4656	15707
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	4163	1656		1164	
38	225-204-1001 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, ди аметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	17	5166,00	--	87822	--	87822	--	94848
		СП - 8%			--	--	--	--		7026	
39	252-207-0268 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	17	7128,00	--	121176	--	121176	--	130870
		СП - 8%			--	--	--	--		9694	
40	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	**Заземляющий проводник ЗП6**	м	12	382,50	--	4590	--	4590	--	4957
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
41	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	**Кронштейн У3**	шт	7	4371,43	--	30600	--	30600	--	33048
		СП - 8%			--	--	--	--		2448	
42	252-207-0268 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	5	7128,00	--	35640	--	35640	--	38491
		СП - 8%			--	--	--	--		2851	
43	252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177 -98**	шт.	16	153,00	--	2448	--	2448	--	2644
		СП - 8%			--	--	--	--		196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГО СТ Р 51177-98	м	22,4	402,00	--	9005	--	9005	--	9725
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
45	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 511 77-98	шт.	3	3672,00	--	11016	--	11016	--	11897
		СП - 8%			--	--	--	--		881	
46	252-207-2402 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 511 77-98	шт.	3	2525,00	--	7575	--	7575	--	8181
		СП - 8%			--	--	--	--		606	
47	252-207-2339 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 511 77-98	шт.	1	6255,00	--	6255	--	6255	--	6755
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
48	Прайс-лист ТОО "ИНВОЛЬТ" стр.10	Рейка монтажная для крепления мачтовых рубильник ов РЕК49	шт.	1	10561,55	--	10562	--	10562	--	11407
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
49	252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	468,00	--	5616	--	5616	--	6065
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
50	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	842,00	--	10946	--	10946	--	11822
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
51	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	1655,00	--	52960	--	52960	--	57197
		СП - 8%			--	--	--	--		4237	
52	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОС Т Р 51177-98	шт.	55	1655,00	--	91025	--	91025	--	98307
		СП - 8%			--	--	--	--		7282	
53	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56	3099,00	--	173544	--	173544	--	187428
		СП - 8%			--	--	--	--		13884	
54	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO 130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	4667,00	--	252018	--	252018	--	272179
		СП - 8%			--	--	--	--		20161	
55	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177 -98	шт.	16	7294,00	--	116704	--	116704	--	126040
		СП - 8%			--	--	--	--		9336	
56	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	2443,00	--	26873	--	26873	--	29023
		СП - 8%			--	--	--	--		2150	
57	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177- 98	шт.	9	3205,00	--	28845	--	28845	--	31153
		СП - 8%			--	--	--	--		2308	
58	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 5117 7-98	шт.	42	2678,00	--	112476	--	112476	--	121474
		СП - 8%			--	--	--	--		8998	
59	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1865,00	--	9325	--	9325	--	10071
		СП - 8%			--	--	--	--		746	
60	252-207-2321 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2125,00	--	14875	--	14875	--	16065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1190	
61	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлит ель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/6 мм. Монтаж оборудования	м	4	344,05	19,69	1376	78	326	715	2259
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	972	21		167	
		Ответвления к вводам в здания									
62	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,3 8 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. К оличество проводов в ответвлении 1	ответвление	43	2348,66	517,32	100992	22245	--	71094	185853
		НР - 80%; СП - 8%			1831,34	235,35	78748	10120		13767	
63	243-701-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолирова нный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х1 6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,86	167899,00	--	144393	--	144393	--	155944
		СП - 8%			--	--	--	--		11551	
64	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 511 77-98	шт.	86	153,00	--	13158	--	13158	--	14211
		СП - 8%			--	--	--	--		1053	
65	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГО СТ Р 51177-98	м	86	402,00	--	34572	--	34572	--	37338
		СП - 8%			--	--	--	--		2766	
66	252-207-0104 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43	48,00	--	2064	--	2064	--	2229
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
67	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОС Т Р 51177-98	шт.	86	1655,00	--	142330	--	142330	--	153716
		СП - 8%			--	--	--	--		11386	
68	252-207-1109 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГО СТ Р 51177-98	шт.	86	999,00	--	85914	--	85914	--	92787
		СП - 8%			--	--	--	--		6873	
69	252-207-3106 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для тверд ых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	129	978,00	--	126162	--	126162	--	136255
		СП - 8%			--	--	--	--		10093	
70	252-207-2337 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 511 77-98	шт.	43	1980,00	--	85140	--	85140	--	91951
		СП - 8%			--	--	--	--		6811	
71	252-207-2338 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 5 1177-98	шт.	43	3013,00	--	129559	--	129559	--	139924
		СП - 8%			--	--	--	--		10365	
72	Прайс-лист ТОО "ИНВОЛЬТ" стр.12	Корпус для предохранителя SV29.63	шт	43	6036,21	--	259557	--	259557	--	280322
		СП - 8%			--	--	--	--		20765	
73	Прайс-лист ТОО "ИНВОЛЬТ" стр.12	Предохранитель 35А SVV10.35	шт	43	1262,25	--	54277	--	54277	--	58619
		СП - 8%			--	--	--	--		4342	
74	247-201-0304 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навес ные модели ЩУРн-3/6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	31	10676,00	--	330956	--	330956	--	357432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		26476	
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-100/10У1									
		Монолитный фундамент Фм-1 для КТПН (1шт)									
75	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,48	1952,72	--	2890	--	--	2081	5368
		НР - 72%; СП - 8%			1952,72	--	2890	--		398	
76	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,51	1018,66	--	520	--	--	374	966
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	520	--		71	
77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,38	17747,03	1165,54	6744	443	5737	611	7944
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	564	108		588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундамен тные бетонные плоские. Устройство из бетона кл.В12 ,5 сспц**	м3	1,16	20677,08	1262,13	23985	1465	21043	1682	27720
		НР - 91%; СП - 8%			1273,61	319,45	1477	371		2053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из а рматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0116	23525,36	1073,92	273	12	4	238	552
		НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	257	4		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0116	250492,00	--	2906	--	2906	--	3138
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6381133	356559	5535430	518015	7451077
							489144	161677	--	551931	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3222178				
	Материалы		Тенге				3318				
	Всего заработная плата		Тенге					33435			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3185125				
		Накладные расходы	Тенге				24073				
		Сметная прибыль	Тенге				259700				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3505951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					33435			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3158955				
	Материалы		Тенге				162443				
	Всего заработная плата		Тенге					617386			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2184541				
		Накладные расходы	Тенге				493942				
		Сметная прибыль	Тенге				292231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3945128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								408
		Сметная заработная плата	Тенге					617386			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7451079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427
		Сметная заработная плата	Тенге					650821			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7451084**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				489144				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					356559			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					161677			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5535427		
		- Накладные расходы	Тенге							518015	
		- Сметная прибыль	Тенге							551931	

Итого	7 451 084
В том числе	
СМР	7 451 084
Оборудование	
Временные здания и сооружения 2,4%	178 826
Всего:	7 629 910
В том числе СМР:	7 629 910
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	53 409
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2020г	7 683 320
Непредвиденные работы и затраты-2%	153 666
с понижающим К-0,9500	7 445 136,69
НДС 12%	893 416,40
Всего	8 338 553,09

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

Руководитель _____ **Шірінбеков Б.Э.**

Технадзор:

ТОО "Фараб Құрылыс"

Директор _____ **Торе Е.Т.**

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ **Талипов Г.Ш.**