ЗАКАЗЧИК : РГП "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding"

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Капитальный ремонт технических зданий объектов СДП-233 и БПРМ -53 Петропавловского филиала РГП"Казаэронавигация "

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : СДП-233

АКТ № 8

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь **МЕСЯЦ 2024 год**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п	№ п/п протокол	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна происхождения
					на единицу измерен	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
Предлагаемая замена на включение Общестроительные работы СДП-233														
1	25	Прайс-лист	**Шкаф для одежды 600х450х1800мм металлический**	шт.	5		47616,72	--	238084	--	238084	--	257131	
			СП - 8%				--	--	--	--		19047		
			Демонтажный план 1-го этажа-лист 7											
2	26	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	39,96		1021,82	--	40832	--	--	29399	75849	
			НР - 72%; СП - 8%				1021,82	--	40832	--		5618		
3	26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	39,96		209,99	100,57	8391	4019	--	4567	13995	
			НР - 72%; СП - 8%				109,42	49,32	4373	1971		1037		
4	27	1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	**Прочистка существующих лотков**	м канала	26,4		235,54	0,24	6218	6	1	4474	11547	
			НР - 72%; СП - 8%				235,25	0,13	6211	3		855		
			СДП-233. Демонтажный план 2-го этажа-лист 8											
5	28	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	72		183,38	0,23	13203	17	--	9494	24513	
			НР - 72%; СП - 8%				183,15	--	13187	--		1816		
6	28	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж**	м2 стяжки	72		260,13	83,74	18729	6029	--	10278	31327	

			НР - 72%; СП - 8%			176,39	21,87	12700	1575		2321	
7	28	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=0,6 К=135	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	72	255,94	167,45	18428	12056	--	6954	27413
			НР - 72%; СП - 8%			88,49	45,65	6371	3287		2031	
8	28	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Демонтаж керамзита**	м3 утеплителя	9,36	3378,27	1411,14	31621	13208	--	15840	51258
			НР - 72%; СП - 8%			1967,13	383,26	18412	3587		3797	
			СДП-233. План кровли-лист 12,13									
9	29	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=20	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	72	432,82	41,34	31163	2976	26614	2194	36025
			НР - 92%; СП - 8%			21,85	11,27	1573	811		2669	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	29	1131-0601-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия цементобетонные. Армирование сетками**	т	0,1936	8773,45	2684,42	1699	520	17	1225	3158
			НР - 88%; СП - 8%			6002,43	1186,02	1162	230		234	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	30	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,9318	116669,20	1501,69	108712	1399	78019	26932	146495
			НР - 90%; СП - 8%			31438,13	676,35	29294	630		10852	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Ведомость отделки фасадов									
12	9	222-528-0204 РСНБ РК 2015	**Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлосайдинг**	м2	152,9	3973,00	--	607472	--	607472	--	656070
			СП - 8%			--	--	--	--		48598	
13	31	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	139	946,08	58,83	131505	8178	34388	86308	235238
			НР - 93%; СП - 8%			639,85	27,81	88939	3866		17425	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	12	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	48,32	3851,27	14,00	186093	676	93453	73660	280533
			НР - 80%; СП - 8%			1903,24	2,28	91964	110		20780	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

			Ведомость отделки помещений -лист 16									
15	13	1109-0306-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки подвесные панельные из оцинкованных кассетных панелей с полимерным покрытием. Монтаж**	м2	61,8	6526,21	1853,60	403320	114552	11010	192017	642964
			НР - 69%; СП - 8%			4494,46	8,53	277758	527		47627	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	13	232-401-0202 РСНБ РК 2015	**Кассетный потолок оцинкованный с полимерным покрытием (белый матовый)на скрытой подвесной системе**	м2	61,8	9389,00	--	580240	--	580240	--	626659
			СП - 8%			--	--	--	--		46419	
17	33	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,8	1726,51	25,82	177485	2655	49764	100773	300519
			НР - 80%; СП - 8%			1216,60	8,76	125066	901		22261	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	15	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	4,032	2025,34	251,04	8166	1012	2002	5064	14288
			НР - 90%; СП - 8%			1277,82	117,55	5152	474		1058	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	15	223-203-0202 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный**	м2	4,032	35795,00	--	144325	--	144325	--	155871
			СП - 8%			--	--	--	--		11546	
20	15	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	2,5	3508,39	70,43	8771	176	1114	5214	15103
			НР - 69%; СП - 8%			2992,28	30,09	7481	75		1119	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	15	223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	2,5	40727,00	--	101818	--	101818	--	109963
			СП - 8%			--	--	--	--		8145	
			Разборка и устройство пола									
22	34	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	12	913,88	34,92	10967	419	--	7751	20215
			НР - 72%; СП - 8%			878,96	18,12	10548	217		1497	

23	34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж**	м2 стяжки	12	390,14	32,16	4682	386	--	3231	8546
			НР - 72%; СП - 8%			357,98	15,98	4296	192		633	
24	34	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Демонтаж. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	12	118,39	65,29	1421	783	--	733	2326
			НР - 72%; СП - 8%			53,10	31,70	637	380		172	
25	34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	12	887,67	40,20	10652	483	4799	5273	17199
			НР - 94%; СП - 8%			447,48	19,97	5370	240		1274	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	34	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	12	1344,69	81,61	16136	980	14359	1196	18718
			НР - 94%; СП - 8%			66,38	39,63	797	476		1387	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	34	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 пкрытия	12	2082,28	188,30	24987	2259	6214	16475	44779
			НР - 94%; СП - 8%			1376,17	84,35	16514	1012		3317	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	34	231-302-0501 РСНБ РК 2015	**Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм**	м2	12,24	6785,00	--	83048	--	83048	--	89692
			СП - 8%			--	--	--	--		6644	
29	34	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	13,5	307,56	3,10	4152	41	2607	1430	6028
			НР - 94%; СП - 8%			111,44	1,22	1504	16		447	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Облицовка гипсокартоном									
30	35	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	9,5	2099,03	19,55	19941	186	7843	10787	33186
			НР - 90%; СП - 8%			1253,85	7,75	11912	74		2458	
31	35	232-101-0101 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	м2	9,98	461,00	--	4601	--	4601	--	4969
			СП - 8%			--	--	--	--		368	
			Утепление окон									

32	36	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,114	28782,81	2035,75	3281	232	274	2192	5911
			НР - 76%; СП - 8%			24338,60	958,16	2775	109		438	
33	37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,28	887,67	40,20	2024	92	912	1002	3268
			НР - 94%; СП - 8%			447,48	19,97	1020	46		242	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	37	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2,28	672,34	40,80	1533	93	1364	114	1778
			НР - 94%; СП - 8%			33,19	19,81	76	45		132	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	37	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	9,5	1322,73	7,18	12566	68	9586	2651	16434
			НР - 90%; СП - 8%			306,56	3,45	2912	33		1217	
36	37	223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	3,05	1538,00	--	4691	--	4691	--	5066
			СП - 8%			--	--	--	--		375	
37	37	223-501-0106 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	3,35	2045,00	--	6851	--	6851	--	7399
			СП - 8%			--	--	--	--		548	
38	37	223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	3,1	1282,00	--	3974	--	3974	--	4292
			СП - 8%			--	--	--	--		318	
39	37	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна(откосы)	м3 изоляции	0,12	28782,81	2035,75	3454	244	289	2307	6222
			НР - 76%; СП - 8%			24338,60	958,16	2921	115		461	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	38	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами/облицовка пластиком	м откоса	9,6	552,96	7,23	5308	70	618	4184	10252

			НР - 90%; СП - 8%			481,21	3,10	4620	30		759	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	38	261-107-0846 РСНБ РК 2015	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000 м2	0,0024	2819698,00	--	6767	--	6767	--	7308
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
			Водосточная система-лист 17-20									
42	16	224-106-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100(86) мм**	м	3,4	2135,00	--	7259	--	7259	--	7840
			СП - 8%			--	--	--	--		581	
43	39	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	18,32	4217,66	18,37	77267	337	51168	23786	109137
			НР - 92%; СП - 8%			1406,20	5,07	25762	93		8084	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Отмостка,основание крыльца- лист 23									
44	23	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	5,66	8986,16	2284,02	50862	12928	31549	11432	67278
			НР - 93%; СП - 8%			1128,04	1043,82	6385	5908		4984	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная /В15/. Устройство**	м3	12,76	30424,64	1416,82	388218	18078	349300	22920	444029
			НР - 91%; СП - 8%			1633,23	340,62	20840	4346		32891	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	23	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0068	19723,74	1923,50	134	13	--	115	269
			НР - 91%; СП - 8%			17768,88	842,52	121	6		20	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	23	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,278	323209,00	--	89852	--	89852	--	97040
			СП - 8%			--	--	--	--		7188	
48	40	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство козырька**	м2 кровли	1,25	3556,44	28,40	4446	36	3306	1028	5912
			НР - 92%; СП - 8%			883,09	11,19	1104	14		438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	24	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,9	8986,16	2284,02	8088	2055	5018	1818	10698

			НР - 93%; СП - 8%			1128,04	1043,82	1015	939		792	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	24	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Плиты покрытий. Установка**	м3 сборных конструкций	1,082	10646,05	5602,92	11519	6062	1731	5406	18279
			НР - 118%; СП - 8%			3444,00	790,09	3726	855		1354	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	24	222-203-0403 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	9	6794,00	--	61146	--	61146	--	66038
			СП - 8%			--	--	--	--		4892	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3796102	213324	2727447	700224	4856027
								855330	33193	--	359707	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3384011				
			Материалы	Тенге				775195				
			Всего заработная плата	Тенге					602682			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1940128				
			Накладные расходы	Тенге				502993				
			Сметная прибыль	Тенге				310961				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4197965				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467
			Сметная заработная плата	Тенге					602682			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				412091				
			Материалы	Тенге				12124				
			Всего заработная плата	Тенге					285841			
			Накладные расходы	Тенге				197231				
			Сметная прибыль	Тенге				48746				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				658068				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
			Сметная заработная плата	Тенге					285841			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4856027				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								674
			Сметная заработная плата	Тенге					888523			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4856027
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				855330				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					213324			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33193			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2727447		
			- Накладные расходы	Тенге							700224	
			- Сметная прибыль	Тенге							359707	
			Сметная заработная плата	Тенге					1024069			

			ИТОГО ПО АКТУ				4 856 027					
			Оборудование									
			Прочие									
			Итого СМР				4 856 027					
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге			112 660					
			Итого:	тенге			4 968 687					
			Непредвиденные затраты 2%	тенге			99 374					

			ИТОГО	тенге			**5 068 061**						
			в текущих ценах на 2022 год	тенге		1,0500514	**5 321 724**						
			НДС 12%	тенге		-	638 607						
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**		-	**5 960 331**						

Принял:

Заказчик : РГП на ПХВ "Казаэронавигация"

Петропавловский филиал РГП на ПХВ «Казаэронавигация»

Директор _____ **Смагулов Д.Д.**

Авторский надзор ТОО "Проектная компания "Sky Saulet"

ГИП _____ **Жоламанов Д.А.**
МП

Эксперт технического надзора ТОО «BS INVEST GROUP»

Эксперт _____ **Шеров К.У.**
МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**
МП

Начальник службы ЭРТОС _____ **Булгаков Е.Ю.**
Вед.инженер КРТОП службы ЭРТОС _____ **Фольк ВИ.**

Вед.инженер метеорологической службы _____ **Каппасов Б.М.**
Гл.бухгалтер Начальник ФЭО _____ **Рахимжанов С.С.**

инженер 2кат.метеорологической службы _____ **Зиновьев А.В.**
Заведующий хозяйством АХО _____ **Кузнецов А.Ф.**
Инженер по Б и ОТ _____ **Бармина В.А.**