Типовая межведомственная форма КС 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369
Костанайская область, г. Костанай, проспект Аль-Фараби, 43,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TDS Group", г.Алматы, Проспект ГАГАРИНА, 215, 24, БИН 200540005337

Наименование стройки - Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №4 в 83-м квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай

Договор подряда от 08.06.2023 года № 109

СПРАВКА №1

Стоимости выполненных работ за Август 2023 года

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование, код		наименование, код		
				№109	08.06.23					
Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 1	2 561 664,55	2 287 200,49							274 464,06	2 561 664,55
Аванс 30 %	768 499,37	686 160,15								
Итого к оплате с НДС:	1 793 165,19	1 601 040,34							192 124,84	1 793 165,19

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Костаная"

Руководитель Иманбеков Д.

Тех.Надзор. ТОО "Нурлан-Курылыс"

Эксперт Сафин Р. Г.

Подрядчик: ТОО "TDS Group"

Директор Орынбаев Т. А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 Костанайская область, г. Костанай, проспект Аль-Фараби, 43,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TDS Group", г.Алматы, Проспект ГАГАРИНА, 215, 24, БИН 200540005337**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24.3-680/19 Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №4 в 83-м квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Наружная теплосеть**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 109** от **08.06.2023**

Акт выполненных работ №1

за **август 2023 (месяц, год) на 02-04-01 Наружная теплосеть**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 02-04 Наружная теплосеть									
			Смета: 02-04-01 Наружная теплосеть									
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5,25	26,87	26,87	141	141	0	40	196
						0	10,57	0	55		14	
2	2	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5,25	26,87	26,87	141	141	0	40	196
						0	10,57	0	55		14	
3	3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	28	205,79	194,95	5762	5459	0	1187	7506
						10,84	48,05	304	1345		556	
4	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,2	2010,62	0	2413	0	0	1737	4482
						2010,62	0	2413	0		332	
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,2	873,83	0	2796	0	0	2013	5194
						873,83	0	2796	0		385	
6	6	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	54,2025	1516		82171		82171		88745
											6574	
7	7	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	28,8	15,54	15,54	447	447	0	127	620
						0	6,11	0	176		46	
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	576,3	161,94	76,73	93326	44219	0	50018	154812
						85,21	35,33	49108	20362		11468	
			Итого по разделу:									261751
			Раздел: 1. Теплофикационная камера УТ-1 (тип 7)									
9	9	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	27,46	15764,2	3566,18	432885	97927	49046	375100	872624
						10411,93	1164,24	285912	31970		64639	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	11	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2322		9288		9288		10031
											743	
11	12	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4360		17440		17440		18835
											1395	
12	13	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,38905	7386,89	1051,1	2874	409	359	1454	4674
						5413,84	2,69	2106	1		346	
13	14	С121-060801-0102 #т.ч.тб.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,38905	474816		184727		184727		199505
											14778	
14	15	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,04592	277148,09	12786,33	12727	587	820	13435	28254
						246500	1440,22	11319	66		2093	
15	16	С121-050106-2402 #т.ч.тб.6	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01664	289864		4823		4823		5209
											386	
16	17	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02928	229919		6732		6732		7271
											539	
17	18	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,24	2302,27	35,1	14366	219	4091	8127	24293
						1611,52	16,52	10056	103		1799	
18	19	С121-050308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	6,24	1357		8468		8468		9145
											677	
19	20	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	13,69863	127	2,44	1740	33	1068	443	2358
						46,61	0,27	638	4		175	
20	21	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,12635	68,89	3,44	491	25	91	262	813
						52,7	0,54	376	4		60	
21	22	С123-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20170		80680		80680		87134
											6454	
22	23	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	0,03088	347		11		11		12
											1	
23	24	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05212	74379,55	26581,22	3877	1385	529	1659	5978
						37656,7	8468,94	1963	441		443	
24	25	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,05212	577558		30102		30102		32511
											2408	
25	26	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	2,24012	127	2,44	285	5	175	72	386
						46,61	0,27	104	1		29	
26	27	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,24012	68,89	3,44	154	8	29	82	256
						52,7	0,54	118	1		19	
27	28	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9	725,55	29,51	6530	266	3128	3069	10367
						348,52	14,3	3137	129		768	
28	29	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9	1596,78	86,09	14371	775	7456	5876	21867
						682,24	12,33	6140	111		1620	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	30	Е11-110101-0402 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	9	2004,08 823,28	85,22 14,06	18037 7410	767 127	9860	7084 2010	27130
30	31	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9	725,55 348,52	29,51 14,3	6530 3137	266 129	3128	3069 768	10367
31	32	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	9	191,97 8,62	10,02 4,73	1728 78	90 43	1560	113 147	1988
32	33	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9	782,83 348,52	29,51 14,3	7045 3137	266 129	3643	3069 809	10924
33	34	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	9	551,54 21,54	25,05 11,82	4964 194	225 106	4545	282 420	5666
34	35	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,05	1137,82 804,05	75,55 59,9	58085 41047	3857 3058	13182	35284 7470	100839
35	36	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	51,05	2327,09 620,1	41,65 7,4	118798 31656	2126 378	85016	29792 11887	160477
36	37	Е11-080101-0306 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	51,05	1174,63 299,45	18,06 2,02	59965 15287	922 103	43756	14313 5942	80220
37	38	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,05	1137,82 804,05	75,55 59,9	58085 41047	3857 3058	13182	35284 7470	100839
38	39	Е11-130301-1201 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	51,05	870,53 102,42	3,99 0,81	44441 5229	204 41	39008	3636 3846	51923
39	40	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	19,27	615,78 229,15	102,94 26,11	11866 4416	1984 503	5467	4525 1311	17703
40	41	Е11-120101-1702 К=3	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	19,27	52,96 2,55	4,56 1,21	1021 49	88 23	884	67 87	1174
41	42	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	19,27	862,53 201,97	26,39 4,17	16621 3892	508 80	12221	3654 1622	21897
42	43	Е11-120101-1502 К=2	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	19,27	1458,21 263,21	45,88 7,04	28100 5072	884 136	22144	4791 2631	35522
43	44	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	19,27	615,78 229,15	102,94 26,11	11866 4416	1984 503	5467	4525 1311	17703
44	45	Е11-120101-1702 К=7	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	19,27	617,9 29,7	53,19 14,13	11907 572	1025 272	10309	777 1015	13699
45	46	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,06	4112,21 1273,05	1106,37 244,03	4359 1349	1173 259	1837	1463 466	6288
46	47	С121-020101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,0812	16326		17652		17652	1412	19064
			Итого по разделу: 1. Теплофикационная камера УТ-1 (тип 7)									2024946

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**1500838**	**172273**	**784095**	**616469**	**2286697**
								544478	**63772**		**169385**	
			Временные здания и сооружения			**1,00%**		**22 866,97**				
			Итого с временными									**2 309 563,97**
			Зимние удорожания			**2,20%**		**50 810,41**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2 360 374,38**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**47 207,49**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 407 581,86**
			Скидка Подрядчика К=0,95 * СМР+ОБОРУДОВАНИЕ			**0,95**						**2 287 200,49**
			НДС			**12 %**						**274 464,06**
			Итого с НДС									**2 561 664,55**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TDS Group"

Директор **Орынбаев Т. А.**

Место печати (при наличии)

Автор.Надзор. ТОО "Промстройпроект"

Эксперт **Вотчалов С. И.**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Костаная"

Руководитель **Иманбеков Д. В.**

Место печати (при наличии)

Тех.Надзор. ТОО "Нуралем-Курылыс"

Эксперт **Сафин Р. Г.**

Место печати (при наличии)