Типовая межведомственная форма **КС 3**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 Костанайская область, г. Костанай, проспект Аль-Фараби, 43,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TDS Group", г.Алматы, Проспект ГАГАРИНА, 215, 24, БИН 200540005337

Наименование стройки - Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №4 в 83-м квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай

Договор подряда от 08.06.2023 года № 109

СПРАВКА № 2

Стоимости выполненных работ за Сентябрь 2023 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	**дата**	наименование, код		наименование, код		
				№109	**08.06.2023**					
Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	**Стоимость выполненных работ и затрат**								**Налог на добавленную стоимость**	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	**в отчетном месяце без НДС**	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №4 в 83-м квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай	6 621 601,83	3 624 944,00							434 993,28	4 059 937,28
Итого к оплате с НДС:										**4 059 937,28**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Руководитель **Иманбеков Д. Р.**

Технический надзор: ТОО "Нуралем-Курылыс"

Эксперт **Сафин Р. Г.**

Подрядчик: ТОО "TDS Group"

Директор **Орынбаев Т. А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 Костанайская область, г. Костанай, проспект Аль-Фараби, 43,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TDS Group", г.Алматы, Проспект ГАГАРИНА, 215, 24, БИН 200540005337**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24.3-680/19 Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №4 в 83-м квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **02-03 Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 109** от **08.06.2023**

Акт выполненных работ № 2

за **август 2023** (месяц, год) на **02-03-01 Наружные сети водопровода и канализации**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Наружные сети водопровода									
1	1	E11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	17,9	81,66	69,64	1462	1247	43	336	1941
						9,63	16.42	172	294		144	
2	2	E11-230101-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Основание под трубопроводы бетонное. Устройство/упоры бетонные**	м3 основания	0,0524	22330,79	2039,53	1170	107	981	138	1412
						1563,96	1090,63	82	57		105	
3	3	E11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,002	1541284,15	705157,36	3083	1410	184	1928	5411
						743904	229835	1488	460		401	
4	4	C123-010201-0241	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,008	10023		20126		20126		21736
											1610	
5	5	E11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,001	4395845,46	309393,57	4396	309	3621	514	5303
						465171	54175,72	465	54		393	
			Итого по разделу 1. Наружные сети водопровода									35803
			Раздел 2. Наружные сети канализации									
6	6	E11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	38,4	81,66	69,64	3136	2674	92	720	4165
						9,63	16,42	370	631		308	
7	9	E11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	6,58	22333,37	7209,69	-146954	-47440	-20927	-96977	-263445
						11943,24	2943,75	-78586	-19370		-19514	
8	10	C121-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,426	15967		6802		6802		7346
											544	
9	11	C121-040301-0104	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	6580		6580		6580		7106
											526	
10	12	C121-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	14267		-57068		-57068		-61633
											-4565	
11	13	C121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	17650		-35300		-35300		-38124
											-2824	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	14	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2322		2322		2322		2508
											186	
13	15	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	17155		-51465		-51465		-55582
											-4117	
14	16	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9413		9413		9413		10166
											753	
15	17	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18850		-56550		-56550		-61074
											-4524	
16	18	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	1,632	347		566		566		612
											45	
17	19	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,009	614966		5535		5535		5977
											443	
18	20	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25737		25737		25737		27796
											2059	
19	21	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,010204	1378486,66	516757,12	14066	5273	3662	6605	22325
						502821,6	151060,62	5131	1541		1654	
20	22	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,03428	285276,72	14979,75	9779	514	8004	1408	12083
						36820,2	4680,58	1262	160		895	
21	23	С121-130207-1202	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,1191	994		118		118		128
											9	
22	24	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,74	102,14	2,44	178	4	95	54	251
						45,08	0,27	78	0		19	
23	25	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,48	34,45	1,72	120	6	22	64	198
						26,35	0,27	92	1		15	
24	26	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1,134	1914,69	126,53	2171	143	1976	93	2446
						45,23	31,01	51	35		181	
25	27	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1,134	435,66	0,04	-494	0	-494	0	-534
						0,24	0	0	0		-40	
			Итого по разделу 2. Наружные сети канализации									-377285
			Раздел 3. Дополнительная (корректировочная) смета (включить)									
26	29	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,03	38317,72	10875,98	192738	54706	51738	106813	323515
						17155,95	4293,66	86294	21597		23964	
27	30	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	9738		38952		38952		42068
											3116	
28	31	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12579		25158		25158		27171
											2013	
29	32	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		3	11342		34026		34026		36748

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							2722	
30	33	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	9413		28239		28239		30498
			Итого по разделу 3. Дополнительная (корректировочная) смета (включить)								2259	
			ВСЕГО:									460000
								88042	18954	52188	21696	118518
			Временные здания и сооружения					16899	5460		8780	
			Итого с временными			1,00%		1 185,18				
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			2,20%		2 633,47				119 703,18
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		2 446,73				122 336,65
			Скидка Подрядчика К=0,95 * СМР+ОБОРУДОВАНИЕ									
			НДС			0,95						124 783,38
			Итого с НДС			12%						118 544,71
												14 225,36
												132 770,07

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TDS Group"

Директор **Орынбаев Т. А.**

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "Промстройпроект"

Эксперт **Вотчалов С. И.**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел предпринимательства акимата города Костаная"

Руководитель **Иманбеков Д. Р.**

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Нурален-Курылыс"

Эксперт **Сафин Р. Г.**

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 Костанайская область, г. Костанай, проспект Аль-Фараби, 43,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TDS Group", г. Алматы, Проспект Гагарина, 215, 24, БИН 200540005337**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24.3-680/19 Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №4 в 83-м квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Наружная теплосеть**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 109** от **08.06.2023**

Акт выполненных работ № 3

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **02-04-01 Наружная теплосеть** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 57. Теплофикационная камера УТ-1 (тип 7)									
1	10	С121-040302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	27,17	92799		2521349		2521349		2723057
			Итого по разделу: 57. Теплофикационная камера УТ-1 (тип 7)								201708	
												2723057
			Раздел: 58. Монолитная бетонная опора Н1, Н2, Н3, Н4									
2	51	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1866	250545		46752		46752		50492
			Итого по разделу: 58. Монолитная бетонная опора Н1, Н2, Н3, Н4								3740	
												50492
			Раздел: 59. Герметичный ввод ГВ-1 (1шт)									
3	54	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,0318	59158,94	2661,57	1881	85	128	1162	3287
4	55	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,0318	52471,6 3099,23	486,38 490,3	1669 99	15 16	9	243 51	162
5	56	С121-060801-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,0318	2323,56 497841	1,35	74 15831	0	15831	12	17098
			Итого по разделу: 59. Герметичный ввод ГВ-1 (1шт)								1267	
												20547
			Раздел: 60. Трубопроводы									
6	66	С123-010402-0206	**Труба Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	6	8594		51564		51564		55689
											4125	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	68	С123-010402-0108	Труба Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	6	11517		69102		69102	5528	74630
8	69	Ц13-390201-0108	Трубопроводы, диаметр до 530 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	78	482,4 482,4	0 0	37627 37627	0 0	0	22953 4846	65426
9	71	С123-020201-5808	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	40178		80356		80356	6428	86784
10	72	С123-020201-5206	Опора скользящая 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	3250		13000		13000	1040	14040
11	74	СПрайс-лист Казахстан ТОО Изоплюс Центральная Азия стр.5	Концевая заглушка изоляции 89-2-ППУ-ПЭ	шт	4	10181,79		40727		40727	3258	43985
12	76	С123-021104-1201	Заглушки инвентарные металлические	т	0,009	238442		2146		2146	172	2318
13	77	Ц13-100901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,139	1792,26 964,86	827,4 299,62	249 134	115 42	0	107 29	385
14	78	С121-130809-9901	Лента бутиловая	м	139	51		7089		7089	567	7656
15	80	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	1,04	42694,19 25256	1117,26 538,4	44402 26266	1162 560	16974	20388 5183	69973
16	81	С121-110404-0207	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 40 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	26	3771		98046		98046	7844	105890
17	82	Е11-130301-1705 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	0,6	1275,11 69,77	11,94 2,15	765 42	7 1	716	30 64	858
18	83	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,06	40457,9 25862,2	1776,94 861,44	2427 1552	107 52	769	1219 292	3938
19	84	С121-110206-0108	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,0924	34206		3161		3161	253	3413
20	85	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,1	544,49 367,13	27,43 6,33	599 404	30 7	165	312 73	984
21	86	С121-100401-0901	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	1,265	160		202		202	16	219
22	88	Е11-160601-0104	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	2	9196,98 7483,85	526,27 132,66	18394 14968	1053 265	2374	14928 2666	35988
23	89	С123-040902-1604	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	44239		88478		88478	7078	95556
24	90	С123-040902-1618	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10138		40552		40552	3244	43796

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 60. Трубопроводы									**711528**
			ИТОГО:					**3184798**	**2573**	**3099490**	**61150**	**3505624**
								82736	**942**		**259676**	
			Временные здания и сооружения			**1,00%**		**35 056,24**				**3 540 680,24**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**2,20%**		**77 894,97**				**3 618 575,21**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**72 371,50**				**3 690 946,71**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Скидка Подрядчика К=0,95 * СМР+ОБОРУДОВАНИЕ			**0,95**						**3 506 399,29**
			НДС			**12%**		**420767,92**				
			Итого с НДС									**3 927 167,21**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TDS Group"

Директор **Орынбаев Т. А.**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Руководитель **Иманбеков Д. Р.**

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "Промстройпроект"

Эксперт **Волчалев С. Н.**

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт **Сафин Р. Г.**

Место печати (при наличии)