ЗАКАЗЧИК : РГП "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Капитальный ремонт технических зданий объектов СДП-233 и БПРМ -53 Петропавловского филиала РГП"Казаэронавигация "

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : БПРМ 53

АКТ № 9

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Ноябрь **МЕСЯЦ 2024 год**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п	№ п/п протокол	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 8.Предлагаемая замена на включение Общестроительные работы БПРМ 53											
			Демонтажный план -лист 30											
1	60	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т		2,46	2254,65	--	5546	--	--	3993	10303	
			НР - 72%; СП - 8%				2254,65	--	5546	--		763		
			Демонтажный план -лист 31											
2	52	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли		156	183,38	0,23	28607	36	--	20571	53113	
			НР - 72%; СП - 8%				183,15	--	28571	--		3934		
3	52	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 /150мм/ мм. Демонтаж**	м2 стяжки		156	346,84	111,65	54107	17417	--	29692	90503	
			НР - 72%; СП - 8%				235,19	29,16	36689	4549		6704		

4	52	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=0,8 К=27	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	156	68,25	44,66	10648	6966	--	4018	15839
			НР - 72%; СП - 8%			23,60	12,18	3681	1899		1173	
5	52	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж керамзита толщиной 200мм	м3 утеплителя	31,2	4504,37	1881,52	140536	58704	--	70399	227810
			НР - 72%; СП - 8%			2622,85	511,02	81833	15944		16875	
			Существующие фасады-лист 31									
6	53	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	205,92	270,36	--	55673	--	--	40084	103418
			НР - 72%; СП - 8%			270,36	--	55673	--		7661	
			План кровли- лист 34									
7	61	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	156	649,24	62,02	101281	9675	86493	7131	117085
			НР - 92%; СП - 8%			32,78	16,91	5113	2638		8673	
8	61	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3542	342932,74	1923,50	121467	681	114492	5999	137663
			НР - 91%; СП - 8%			17768,88	842,52	6294	298		10197	
9	62	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	22,08	4217,66	18,37	93126	406	61671	28668	131537
			НР - 92%; СП - 8%			1406,20	5,07	31049	112		9744	
			Ведомость отделки помещений -лист 36,37									
10	63	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	55,9	1465,94	9,87	81946	552	23671	46329	138537
			НР - 80%; СП - 8%			1032,61	3,38	57723	189		10262	
11	64	1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	341	1299,19	8,86	443023	3021	71624	295856	797990
			НР - 80%; СП - 8%			1080,29	4,23	368378	1442		59110	

12	65	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	168,7	568,18	4,28	95853	722	26733	54994	162915
			НР - 80%; СП - 8%			405,44	2,04	68398	344		12068	
			Отмостка,основание крыльца- лист 41									
13	66	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	11,4916	8986,16	2284,02	103265	26247	64055	23211	136594
			НР - 93%; СП - 8%			1128,04	1043,82	12963	11995		10118	
14	70	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	52,397	209,99	100,57	11003	5269	--	5989	18351
			НР - 72%; СП - 8%			109,42	49,32	5733	2584		1359	
15	58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная /В15/. Устройство**	м3	12,5	30424,64	1416,82	380308	17710	342183	22453	434981
			НР - 91%; СП - 8%			1633,23	340,62	20415	4258		32221	
16	58	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,278	342932,74	1923,50	95335	535	89860	4708	108047
			НР - 91%; СП - 8%			17768,88	842,52	4940	234		8003	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1821724	147941	880782	664095	2684686
								792999	46486	--	198865	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1821724				
			Материалы	Тенге				880781				
			Всего заработная плата	Тенге					839485			
			Накладные расходы	Тенге				664095				
			Сметная прибыль	Тенге				198865				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2684684				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								631
			Сметная заработная плата	Тенге					839485			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2684686				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								631
			Сметная заработная плата	Тенге					839485			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2684686
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				792999				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					147941			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46486			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						880781		
			- Накладные расходы	Тенге							664095	
			- Сметная прибыль	Тенге							198865	

			ИТОГО ПО АКТУ				2 684 686					

			Оборудование										
			Прочие										
			Итого СМР				**2 684 686**						
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге			62 285						
			Итого:	тенге			2 746 971						
			Непредвиденные затраты 2%	тенге			54 939						
			ИТОГО	тенге			**2 801 910**						
			в текущих ценах на 2022 год	тенге		**1,0500514**	**2 942 150**						
			НДС 12%	тенге		-	353 058						
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**		-	**3 295 208**						

Принял:

Заказчик : РГП на ПХВ "Казаэронавигация"

Петропавловский филиал РГП на ПХВ «Казаэронавигация»

Директор _____ Смагулов Д.Д.

Авторский надзор ТОО "Проектная компания "Sky Saulet"

ГИП _____ Жоламанов Д.А.
МП

Эксперт технического надзора ТОО «BS INVEST GROUP»

Эксперт _____ Шеров К.У.
МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Начальник службы ЭРТОС _____ Булгаков Е.Ю.
Вед.инженер КРТОП службы ЭРТОС _____ Фольк ВИ.

Вед.инженер метеорологической службы _____ Каппасов Б.М.
Гл.бухгалтер Начальник ФЭО _____ Рахимжанов С.С.

инженер 2кат.метеорологической службы _____ Зиновьев А.В.

Заведующий хозяйством АХО _____ Кузнецов А.Ф.
Инженер по Б и ОТ _____ Бармина В.А.