ЗАКАЗЧИК : РГП НА ПХВ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" БИН 130940015918

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, уд. Н.Назарбаева ,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Капитальный ремонт технических зданий объектов СДП-233 и БПРМ -53 Петропавловского филиала РГП"Казаэронавигация "

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : СДП -233. Отопление .Вентиляция

Договор № 19/23-ДСП от 19.06.2023 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

АКТ № 14

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь **МЕСЯЦ 2024 Г**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция											
1	9	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1		68004,58	3435,13	68005	3436	5369	59012	137178	
			НР - 98%; СП - 8%				59199,63	1016,52	59200	1017		10161		
2	13	1120-1001-0201 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка**	глушитель шума	1		21318,75	50,68	21319	51	19744	1509	24655	
			НР - 98%; СП - 8%				1524,47	15,78	1524	16		1826		
3	15	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка /200х150/**	решетка	1		1707,83	36,79	1708	37	148	1508	3474	
			НР - 98%; СП - 8%				1523,47	15,78	1523	16		257		
4	18	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н(нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм. Прокладка**	поверхности воздуховодов	1,25		7013,28	58,26	8767	73	6052	2618	12296	
			НР - 98%; СП - 8%				2113,42	24,02	2642	30		911		
5	19	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,04		25201,06	1628,60	1008	65	96	667	1809	

			НР - 76%; СП - 8%			21164,00	766,53	847	31		134	
6	20	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,04	17346,00	--	694	--	694	--	750
			СП - 8%			--	--	--	--		56	
7	21	246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	0,9	655,00	--	590	--	590	--	637
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
			В1									
8	22	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	8355,59	468,39	8356	468	60	7848	17500
			НР - 98%; СП - 8%			7827,62	180,35	7828	180		1296	
9	23	246-402-0304 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-03 (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90**	комплект	1	40859,00	--	40859	--	40859	--	44128
			СП - 8%			--	--	--	--		3269	
10	24	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,63	6770,28	58,26	4265	37	2897	1320	6031
			НР - 98%; СП - 8%			2113,42	24,02	1331	15		447	
11	25	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150,размер 200х200 мм. Установка/100х100/**	решетка	2	1746,09	59,22	3492	119	326	3017	7030
			НР - 98%; СП - 8%			1523,47	15,78	3047	32		521	
			ВЕ1,ВЕ2,ВЕ3									
12	30	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка**	дефлектор	1	11901,94	83,99	11902	84	7670	4080	17261
			НР - 98%; СП - 8%			4147,63	15,78	4148	16		1279	
13	34	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,63	6770,28	58,26	4265	37	2897	1320	6031
			НР - 98%; СП - 8%			2113,42	24,02	1331	15		447	
14	35	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,04	25201,06	1628,60	1008	65	96	667	1809

			НР - 76%; СП - 8%			21164,00	766,53	847	31		134	
15	36	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,04	17346,00	--	694	--	694	--	750
			СП - 8%			--	--	--	--		56	
16	37	246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	0,45	655,00	--	295	--	295	--	319
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
			Кондиционирование									
			К1									
17	38	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене**	1 сплит-система	1	7054,43	11,22	7054	11	146	6759	14918
			НР - 98%; СП - 8%			6896,64	--	6897	--		1105	
			К2,К3									
18	40	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене**	1 сплит-система	2	7054,43	11,22	14109	22	294	13517	29837
			НР - 98%; СП - 8%			6896,64	--	13793	--		2210	
19	42	Прайс-лист	**Медные трубы 6,35х 0,7мм**	м	13	586,77	--	7628	--	7628	--	8238
			СП - 8%			--	--	--	--		610	
20	43	Прайс-лист	**Медные трубы 9,52 х0,7мм**	м	7,8	915,08	--	7138	--	7138	--	7709
			СП - 8%			--	--	--	--		571	
21	44	Прайс-лист	**Медные трубы 12,7х0, 7мм**	м	5,2	18661,92	--	97042	--	97042	--	104805
			СП - 8%			--	--	--	--		7763	
22	45	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	13	740,18	79,50	9622	1034	4306	3625	14307
			НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	4282	489		1060	
23	46	234-303-0201 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 6 мм СТ РК 3364-2019**	м	13	156,00	--	2028	--	2028	--	2190
			СП - 8%			--	--	--	--		162	

24	47	234-303-0203 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм СТ РК 3364-2019**	м	7,8	161,00	--	1256	--	1256	--	1356
			СП - 8%			--	--	--	--		100	
25	48	234-303-0204 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 12 мм СТ РК 3364-2019**	м	5,2	169,00	--	879	--	879	--	949
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				323983	5539	209204	107467	465967
								109240	1888	--	34516	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				111808				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				111808				
			Сметная прибыль	Тенге				8944				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				120752				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				58933				
			Материалы	Тенге				4499				
			Всего заработная плата	Тенге					6527			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				47295				
			Накладные расходы	Тенге				4959				
			Сметная прибыль	Тенге				5112				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				69004				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6527			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				153242				
			Материалы	Тенге				45605				
			Всего заработная плата	Тенге					104601			
			Сдача и испытание	Тенге				4139				
			Накладные расходы	Тенге				102508				
			Сметная прибыль	Тенге				20460				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				276210				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					104601			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				465966				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								465966
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				109240				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5539			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1888			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						209207		

			- Накладные расходы	Тенге							107467	
			- Сметная прибыль	Тенге							34516	
			ИТОГО ПО АКТУ				**465 966**					
			Оборудование									
			Прочие									
			Итого СМР				**465 966**					
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге			10 810					
			Итого:	тенге			476 776					
			Непредвиденные затраты 2%	тенге			9 536					
			ИТОГО	тенге			**486 312**					
			в текущих ценах на 2022 год	тенге		**1,0500514**	**510 653**					
			НДС 12%	тенге		-	61 278					
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**		-	**571 931**					

Принял:

Заказчик : РГП на ПХВ "Казаэронавигация"

Петропавловский филиал РГП на ПХВ «Казаэронавигация»

Директор _____ Смагулов Д.Д.

Авторский надзор ТОО "Проектная компания "Sky Saulet"

ГИП _____ Жоламанов Д.А.
МП

Эксперт технического надзора ТОО «BS INVEST GROUP»

Эксперт _____ Шеров К.У.
МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Начальник службы ЭРТОС _____ Булгаков Е.Ю.
Вед.инженер КРТОП службы ЭРТОС _____ Фольк ВИ.

Вед.инженер метеорологической службы _____ Каппасов Б.М.
Гл.бухгалтер Начальник ФЭО _____ Рахимжанов С.С.

инженер 2кат.метеорологической службы _____ Зиновьев А.В.

Заведующий хозяйством АХО _____ Кузнецов А.Ф.
Инженер по Б и ОТ _____ Бармина В.А.