ЗАКАЗЧИК : РГП НА ПХВ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" БИН 130940015918

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, уд. Н.Назарбаева ,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Капитальный ремонт технических зданий объектов СДП-233 и БПРМ -53 Петропавловского филиала РГП"Казаэронавигация "

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : СДП-233. Электроосвещение

Договор № 19/23-ДСП от 19.06.2023 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

АКТ № 18

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Ноябрь **МЕСЯЦ 2024 Г**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п	№ п/п смета	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измер	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-5 Электроосвещение											
1	25	247-204-3001 РСНБ РК 2015	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1		5976,00	--	5976	--	5976	--	6454	
			СП - 8%				--	--	--	--		478		
2	32	247-204-3001 РСНБ РК 2015	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1		5976,00	--	5976	--	5976	--	6454	
			СП - 8%				--	--	--	--		478		
			лист 2-спецификации											
3	34	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	1		1573,95	--	1574	--	13	1124	2914	
			НР - 72%; СП - 8%				1561,00	--	1561	--		216		
4	35	247-305-0141 РСНБ РК 2015	**БАУ Блок автоматического управления "День-ночь" ~220 В**	шт.	1		84797,00	--	84797	--	84797	--	91581	
			СП - 8%				--	--	--	--		6784		
			Осветительное оборудование -лист 3 спецификации											
5	37	1308-0305-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство (КОУ). Монтаж оборудования**	комплект	4		26748,26	6907,08	106993	27628	29413	45840	165059	
			НР - 72%; СП - 8%				12488,00	3428,55	49952	13714		12227		

6	38	247-105-0409 РСНБ РК 2015	Светильник уличный настенный с 2 фонарями типа PORPORA/RUT, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55/Комплект заградогня (сдвоенного)СЗДО	шт.	4	63241,00	--	252964	--	252964	--	273201
			СП - 8%			--	--	--	--		20237	
			Кабельные изделия									
7	44	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	513	494,60	224,18	253730	115004	23070	110616	393494
			НР - 72%; СП - 8%			225,45	74,03	115656	37977		29148	
8	46	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	222611,00	--	28939	--	28939	--	31254
			СП - 8%			--	--	--	--		2315	
9	47	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,255	346715,00	--	88412	--	88412	--	95485
			СП - 8%			--	--	--	--		7073	
10	50	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	544080,00	--	13058	--	13058	--	14103
			СП - 8%			--	--	--	--		1045	
11	55	243-108-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымои газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	2497099,00	--	49942	--	49942	--	53937
			СП - 8%			--	--	--	--		3995	
12	64	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	513	45,00	--	23085	--	23085	--	24932
			СП - 8%			--	--	--	--		1847	
13	65	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	10	102,00	--	1020	--	1020	--	1102
			СП - 8%			--	--	--	--		82	
14	66	261-301-0121 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	20	170,00	--	3400	--	3400	--	3672
			СП - 8%			--	--	--	--		272	
15	67	1121-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	15,5	213,34	3,81	3307	59	1184	1504	5196
			НР - 72%; СП - 8%			133,16	1,61	2064	25		385	

16	68	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,5	310,00	--	4805	--	4805	--	5189
			СП - 8%			--	--	--	--		384	
			Заземление и молниезащита									
17	69	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	110	577,41	22,70	63515	2497	35410	18987	89102
			НР - 72%; СП - 8%			232,80	6,93	25608	762		6600	
18	70	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	120	794,32	27,98	95318	3357	60533	23416	128233
			НР - 72%; СП - 8%			261,90	9,12	31428	1094		9499	
19	72	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	4009,74	168,38	48117	2020	33875	9241	61947
			НР - 72%; СП - 8%			1018,50	51,09	12222	613		4589	
20	73	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	12,6	2296,35	--	28934	--	--	20832	53748
			НР - 72%; СП - 8%			2296,35	--	28934	--		3981	
21	74	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,4	888,54	--	7464	--	--	5374	13865
			НР - 72%; СП - 8%			888,54	--	7464	--		1027	
			Электромонтажные и электроустановочные изделия									
22	75	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт	10	1173,17	18,82	11732	188	929	7674	20959
			НР - 72%; СП - 8%			1061,48	4,38	10615	44		1552	
23	76	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10А до 16А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	8	358,00	--	2864	--	2864	--	3093
			СП - 8%			--	--	--	--		229	

24	77	247-214-0120 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10А до 16А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	2	636,00	--	1272	--	1272	--	1374
			СП - 8%			--	--	--	--		102	
25	78	247-214-0112 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная четырехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10А до 16А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	3	1269,00	--	3807	--	3807	--	4112
			СП - 8%			--	--	--	--		305	
26	79	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	11	1176,65	17,06	12943	188	1079	8436	23089
			НР - 72%; СП - 8%			1061,48	3,65	11676	40		1710	
27	80	247-212-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	11	345,00	--	3795	--	3795	--	4099
			СП - 8%			--	--	--	--		304	
28	82	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	шт.	10	3520,44	479,49	35204	4795	--	23327	63213
			НР - 72%; СП - 8%			3040,95	198,87	30410	1989		4682	
29	84	247-202-0504 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**	шт.	10	171,00	--	1710	--	1710	--	1847
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
30	85	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	отверстие	10	329,08	135,50	3291	1355	--	2175	5904
			НР - 84%; СП - 8%			193,58	65,38	1936	654		437	
31	86	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	отверстие	3	679,05	280,04	2037	840	--	1346	3654
			НР - 84%; СП - 8%			399,01	135,12	1197	405		271	
			Демонтажные работы									

32	87	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К =0,4	**Щит силовой.Демонтаж**	шт.	4	1181,96	457,50	4728	1830	--	2633	7950
			НР - 72%; СП - 8%			724,46	189,75	2898	759		589	
33	88	1308-0103-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К =0,4	**Шкаф АВР. Демонтаж оборудования**	шт.	1	57522,09	40688,49	57522	40689	--	21994	85877
			НР - 72%; СП - 8%			16833,60	13713,72	16834	13714		6361	
34	91	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	10	61,44	--	614	--	--	442	1141
			НР - 72%; СП - 8%			61,44	--	614	--		85	
35	92	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	0,34	117,00	--	40	--		--	43
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
36	93	412-102-0216 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	6,8	28,00	--	190	--		--	205
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1313075	200450	761328	304961	1747482
								351069	71790	--	129444	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				691376				
			Материалы	Тенге				184321				
			Всего заработная плата	Тенге					379566			
			Накладные расходы	Тенге				273288				
			Сметная прибыль	Тенге				77173				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1041837				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
			Сметная заработная плата	Тенге					379566			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				621699				
			Материалы	Тенге				1184				
			Всего заработная плата	Тенге					43293			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				575822				
			Транспортные расходы	Тенге				230				
			Накладные расходы	Тенге				31673				
			Сметная прибыль	Тенге				52271				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				705643				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					43293			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1747480				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
			Сметная заработная плата	Тенге					422859			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1747480
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				351069					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					200450				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					71790				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						761327			
			- Перевозка грузов	Тенге				230					
			- Накладные расходы	Тенге								304961	
			- Сметная прибыль	Тенге								129444	
			ИТОГО ПО АКТУ				1 747 480						
			Оборудование				-						
			Прочие										
			Итого СМР				1 747 480						
			Временные здания и сооружения 2,32%	тенге			40 542						
			Итого:	тенге			1 788 022						
			Непредвиденные затраты 2%	тенге			35 760						
			ИТОГО	тенге			**1 823 782**						
			в текущих ценах на 2022 год	тенге		1,0500514	**1 915 065**						
			НДС 12%	тенге		-	229 808						
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%	**тенге**		-	**2 144 873**						

Принял:

Заказчик : РГП на ПХВ "Казаэронавигация"

Петропавловский филиал РГП на ПХВ «Казаэронавигация»

Директор _____ **Смагулов Д.Д.**

Авторский надзор ТОО "Проектная компания "Sky Saulet"

ГИП _____ **Жоламанов Д.А.**
МП

Эксперт технического надзора ТОО «BS INVEST GROUP»

Эксперт _____ **Шеров К.У.**
МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**
МП

Начальник службы ЭРТОС _____ **Булгаков Е.Ю.**
Вед.инженер КРТОП службы ЭРТОС _____ **Фольк ВИ.**
Вед.инженер метеорологической службы _____ **Каппасов Б.М.**

Гл.бухгалтер Начальник ФЭО _____ **Рахимжанов С.С.**
инженер 2кат.метеорологической службы _____ **Зиновьев А.В.**

Заведующий хозяйством АХО _____ **Кузнецов А.Ф.**

Инженер по Б и ОТ _____ **Бармина В.А.**