	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

"26" 12 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Гидро құрылыс», Туркестанская область, район Байдибека, с.Боралдай б/н

наименование организации, юридический адрес

в лице в лице директора Байзакова Елдос Еркуатовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция водохранилища Таушага с восстановлением работоспособности закрытой оросительной сети на площади 300 га в с/о Карагур Созакского района ЮКО», Туркестанская область, Созакский район, с/о Карагур»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Республиканского Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, г. Астана, генеральный директор Арыстанбаев Болат Сабырович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденнымпроектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «НурдиасСтрой»

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация) ПУ «Онтустиксушаржоба» ТФ РГП "Казводхоз", №48-2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Южно-Казахстанским филиалом Республиканским Государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, 05.04.2018г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерениясоответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п	Наименование	Ед. изм	Показатели	
			Заявленная доэкспертизы	Рекомендовано к утверждению
1	Ёмкость водохранилища	млн.м3	1,79	1,79
2	Полезный объём водохранилища	млн.м3	1,54	1,54
3	Расход аварийного сброса	м3/сек	13,90	17,85
4	Восстановление работоспособности МТ и закрытой оросительной сети с подготовительными работами на орошаемых землях	га	300	300

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Целью проекта является, улучшение эксплуатационных качеств основных гидротехнических сооружений водохранилища и создание условий для надежной работы его по назначению

Для этого в проекте предусматривается произвести следующие мероприятия:

Реконструкция водохранилища:

- очистка дно водохранилища от гравийно-песчаного грунта - 50000м3;
- ремонт плотины и устройство по гребню плотины эксплуатационной дороги - 0,458км;

- крепление верхового откоса монолитно ж/б облицовкой - 0,448км;
- реконструкция аварийного сбросного сооружения -1шт;
- ремонт водовыпускного сооружения - 1шт;
- строительство объекта по метрологическому обеспечению автоматизации водоучета - 1шт;
-устройство объектов видеонаблюдения - 3шт;
-ограждение территорий водохранилища - 860;

Восстановление работоспособности закрытой оросительной сети:

По восстановлению работоспособности закрытой оросительной сети на площади 300 га проектом предусмотрено выполнение следующих видов работ:
-земляные работы (срезка растительного слоя, выемка и обратная засыпка и очистка колодцев) -2207м3;
-демонтаж непригодных труб и монтаж новых стальных труб с необходимыми фасонинами - 3,448км;
-окрасочная гидроизоляция наружной поверхности стальных трубопроводов с нанесением нормальной битумно-полимерной изоляции - 3,448км;
-демонтаж непригодных и монтаж новых сварных вентилей гидрантов ГВШ-200 в комплекте 3,01тн;
-устройство монолитно-железобетонной облицовки вокруг гидрантов - 79м3;
- лакокрасочные защитные покрытия поверхностей сварных вентилей гидрантов - 2,852тн;
- демонтаж непригодных и монтаж новых поворотных дисковых фланцевых затворов - 28шт;
- монтаж новых плит перекрытия для существующих сборных железобетонных колодцев -2,24м3;

Строительство объектов электроснабжения:

-ВЛ-10кВ - 12,37км;
-КЛ-0,4кВ - 0,415км;
-наружное освещение - 0,587км

Строительство здания для обслуживающего и эксплуатационного персонала с хозпостройкой:
-здание службы эксплуатации одноэтажное, кирпичное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 10,0х10,0 м -1шт;
-здание хозпостройки - одноэтажное, кирпичное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 4,0х12,0 м с пристроенным навесом на металлических стойках с размером 2,0х12,0 м - 1шт

Уборная на 2 очка
-уборная на 2 очка – одноэтажное здание с размерами в осях 1,31х2,22 м -1шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2019 г.;
месяц, год
окончание работ декабрь 2019 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:11;
фактически, месяц:7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция водохранилища Таушага с восстановлением работоспособности закрытой оросительной сети на площади 300 га в с/о Карагур Созакского района ЮКО» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, ипринимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Байзакова Елдос Еркуатовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

ГИДРО ҚҰРЫЛЫС