Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» апреля 2021 года

Заказчик **ГУ «Управление строительства Павлодарской области», 140340017022, 8(7182)320788, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Площадь Победы, 5Б**

наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 22 апреля 2021., ТОО «Евростандарт-Аква», директор – Нуралин Р.К., г.Нұр-Сұлтан ул. Жамбыла д. 15а, 040140006534, 8(7172)625435.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 22 апреля 2021г., ТОО «Бестау-С», аттестат экспертов Шакимов Е.К. № KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г., Борисова И.Т. № KZ24VJE00037401 от 28.04.2018г., Карагужинов М.К. № KZ40VJE00044582 от 18.02.2019г, 061240009707, 8(7182) 65-66-67.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 22 апреля 2021г., ТОО «NS Projectgroup», государственная лицензия № 010515 от 18.04.2017г., эксперт Нурмухаметов Р.Т, 110740000344, +77057081011.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приёмке в эксплуатацию объекта **«Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны «Павлодар». Строительство хозяйственно-питьевого водопровода между южным и северным техническими коридорами вдоль основной дороги», новое, уровень ответственности 2 нормальный.**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Павлодарская область, город Павлодар, Северный промышленный район, территория специальной экономической зоны «Павлодар».**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Постановление **акимата города Павлодара О предоставлении права временного безвозмездного землепользования на земельный участок от 27.03.2019г. № 298/1.**

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области», № KZ28REA00181464 от 30.06.2020г.**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «NS Projectgroup», №ЭPRO-0172/19 от 18.07.2019 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом ГУ «Управление строительства Павлодарской области» № 53 от 30 июля 2019г.**

наименование организации, утвердившей проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2020г.;**

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2020г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц **2,5 (месяца).**
фактически **2,5 (месяца).**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)::

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод из из полиэтиленовых труб PE100 SDR17 S8 диаметром 315x18,7 мм	м	702		702	
Водопроводные колодцы	шт.	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	
Число этажей	этаж	-	
Объем здания	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-			

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **водопроводная сеть из полиэтиленовых труб PE100 SDR17 S8 д.315мм*18,7мм.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **49,366** млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **38,911** млн. тенге, оборудование – **0,603** млн. тенге прочие затраты – **9,852** млн. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
_____ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ – _____тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – _____ тысяч тенге.
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **«Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны «Павлодар». Строительство хозяйственно-питьевого водопровода между южным и северным техническими коридорами вдоль основной дороги»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Ажмурат А.К.**

фамилия, имя, отчество руководителя

подпись М.П.

Технический надзор **Шакимов Е.К.**

фамилия, имя, отчество эксперта

подпись М.П.

Авторский надзор **Нурмухаметов Р.Т.**

фамилия, имя, отчество эксперта

подпись М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Нуралин Р.К.**

фамилия, имя, отчество руководителя

подпись М.П.

Қазақстан Республикасы
Инвестиция және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2021 жылғы « » _____

Тапсырыс беруші «**Павлодар облысының құрылыс басқармасы» ММ, 140340017022, 8(7182)320788, 140000, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Жеңіс Алаңы, 5Б**
заңды тұлғалар үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация негізінде **2021 жылғы 22 сәуірдегі, «Евростандарт-Аква» ЖШС, директоры – Р.К. Нуралин, Нұр-Сұлтан қаласы, Жамбыл көшесі, 15а – үйі, 040140006534, 8(7172)625435.**
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2021 жылғы 22 сәуірдегі, «Бестау-С» ЖШС, сарапшылардың аттестаты Е.К. Шакимов 13.03.2017ж. № KZ52VJE00023899, И.Т. Борисова 28.04.2018ж. № KZ24VJE00037401, М.К. Карагужинов 18.02.2019 ж. № KZ40VJE00044582, 061240009707, 8(7182) 65-66-67.**
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **2021 жылғы 22 сәуірдегі, «NS Projectgroup» ЖШС, мемлекеттік лицензиясы 18.04.2017ж. № 010515, сарапшы Р.Т. Нурмухаметов.**
қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты, аттестаттар №, алған күні

мердігер (бас мердігер) ұсынған объектіні пайдалануға қабылдауға дайындығын қарап шығып: **«Павлодар» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу. Негізгі жол бойындағы оңтүстік және солтүстік техникалық дәліздер арасында шаруашылық-ауыз су құбырын салу», жаңа, жауапкершілік деңгейі 2 қалыпты.**
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), жауапкершілік деңгейі, объектінің техникалық және технологиялық күрделілігі

Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Солтүстік өнеркәсіптік ауданы, «Павлодар» арнайы экономикалық аймағының аумағы.
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, квартал, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
мекенжайы бойынша объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп мыналарды:
1. Объектінің құрылысы:

1) **Павлодар қаласы әкімдігінің 2019 жылғы 27 наурыздағы № 298/1 Жер учаскесіне уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығын беру туралы**
(шешім шығарған органның атауы)
қаулысына сәйкес жүргізілді.

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны **2020 жылғы 30 маусымдағы «Павлодар облысының қала құрылысы және жерді бақылау басқармасы» № KZ28REA00181464.**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) **«NS Projectgroup» ЖШС 18.07.2019 ж. №ЭPRO-0172/19** жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«**Павлодар облысының құрылыс басқармасы» ММ 2019 жылғы 30 шілдедегі № 53 бұйрығымен** бекітілген

жобаны бекіткен ұйымның атауы және бекітілген күні

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **2020 жылғы маусым**;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **2020 жылғы қыркүйек;**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **2,5 (ай),**
нақты **2,5 (ай)**;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
PE100 SDR17 S8 полиэтилен құбырларынан су құбыры д.315*18,7мм	м	702		702	
Су құдықтары	дана	1		1	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

_____

көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы

Тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан	-	

	әрі – м²)		
Қабаттар саны	қабат	-	
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі - м³)	-	
Оның ішінде жерасты бөлігі	м3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м2	-	-

Көрсеткіштері	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтер ауданы, м2		Пәтер саны	Пәтер ауданы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі, екі бөлмелі, үш бөлмелі, төрт бөлмелі және одан көп	-	-	-			

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: **PE100 SDR17 S8 полиэтилен құбырларынан су құбыры желісі д.315*18,7мм.**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған.

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы **49,366** млн. теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **38,911** млн. теңге, жабдықтар – **0,603** млн. теңге, басқа шығындар – **9,852** млн. теңге.

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны – _____ мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстарының құны - _____ мың теңге;
жабдықтар, мүліктер мен құрал-саймандар құны – _____ мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада_____ % көзделеді және іс жүзінде _____% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);
10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

10. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Павлодар» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу. Негізгі жол бойындағы оңтүстік және солтүстік техникалық дәліздер арасында шаруашылық-ауыз су құбырын салу» пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші _____ **А.Қ. Ажмұрат**

басшының тегі, аты, әкесінің аты

_____ *қолы* М.О.

Техникалық қадағалаушы _____ **Е.К. Шакимов**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты

_____ *қолы* М.О.

Авторлық қадағалаушы _____ **Р.Т. Нурмухаметов**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты

_____ *қолы* М.О.

Мердігер (бас мердігер) _____ **Р.К. Нуралин**

басшының тегі, аты, әкесінің аты

_____ *қолы* М.О.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
«Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны «Павлодар». Строительство хозяйственно-питьевого водопровода между южным и северным техническими коридорами вдоль основной дороги»

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	702	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовой трубы	м	702	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	1	
	Задвижка d-50	шт	1	

	"	d-300	шт	2	
	Вентили	d-	шт		
	"	d-	шт		
	"	d-	шт		
	Кран	d-	шт		
	"	d-	шт		
	"	d-	шт		
	Гидрант		шт		
	Водопроводный ввод		шт		
	Водоразборная колонка		шт		
	Стальной футляр		шт	2	
	Питьевой фонтанчик		шт		

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Нурмухаметов Р.Т. _____

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"22" апреля 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Евростандарт-Аква», 010000 Республика Казахстан, г.Астана ул. Жамбыла д. 15а, государственная лицензия ГСЛ№ 18012450 от 22.06.2018 г**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице: **директора Нуралина Рахимбека Калымжановича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственно-питьевого водопровода между южным и северным техническими коридорами вдоль основной дороги»,**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ "Управление строительства Павлодарской области" И.о. Руководителя Ажмұрат Асқар Қадырұлы**

(наименование организации,фамилия,имя,отчество(при наличии)руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Астана-Аманат» государственная лицензия ГСЛ№ 0006270 от 25.11.2010 г.

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "NS Projectgroup " проект № ЭPRO-0172/19**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Управление строительства Павлодарской области" , приказ №53, от 30 июля 2019 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг): измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Хозяйственно-питьевой водопровод из труб PE 100 SDR 17 S8 диаметром 315x18,7 мм	м	702	702	702	702

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Хозяйственно-питьевой водопровод:

а) из труб полиэтиленовых питьевых общей протяженностью 702 м, в том числе:

- PE 100 SDR 17 S8 диаметром 315х18,7 мм протяженностью 702м;

б) Колодцы водопроводные 1 штук, в том числе:

- диаметром 1,5 м- 1 шт,

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2020 года;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2,5

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,5;

фактически, месяц: 2,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись) руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено проектом

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственно-питьевого водопровода между южным и северным техническими коридорами вдоль основной дороги»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Нуралин Рахимбек Калымжанович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

2021 жылғы " 22 " сәуір

Мердігер (бас мердігер) **ЖШС «Евростандарт -Аква», 010000 Қазақстан Республикасы, Астана к. Жамбыла, 15а, мемлекеттік лицензия № 18012450 22.06.2018 ж**

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Басшысы Нуралин Рахимбека Калымжанович атынан

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственно-питьевого водопровода между южным и северным техническими коридорами вдоль основной дороги»

объектісі бойынша объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **"Павлодар облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі Басшының міндетін атқарушы Ажмұрат Асқар Қадырұлы** болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: **ЖШС «Астана-Аманат» мемлекеттік лицензия № 0006270 от 25.11.2010 г.;**

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **ЖШС «NS Projectgroup» жобасы №ЭРRO-0172/19**

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Павлодар облысының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі, бұйрық №53, 30.07.2019 ж бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер(тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердіңнегізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік	Өлшем	Жоба бойынша	Нақты

және тағы басқа	бірлігі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Тұрмыстық ауыз сумен жабдықтау: PE 100 SDR 17 S8 диаметрімен - 315х18,7 мм	м	702	702	702	702

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		Жүктеу

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						Жүктеу

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: Тұрмыстық ауыз сумен жабдықтау:

а) жалпы ұзындығы 702 м полиэтиленді ауыз су құбырларынан, оның ішінде: PE 100 SDR 17 S8 диаметрімен - 315х18,7 мм; ұзындығы 702м;

б) сумен жабдықтау ұңғымалары 1 дана, оның ішінде:

- диаметрі 1,5 м - 1 дана, ;

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы 2020 жылғы маусым ;
айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы 2020 жылғы Қыркүйек;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 2,5

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 2,5 ай;

нақты 2,5 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделген және нақты қолданылған 100% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілерінің және / немесе ғимараттардың (құрылыстардың) нақты жағдайын атқарушы геодезиялық зерттеу аяқталды (сәйкестік декларациясына міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

12. Ғимараттың дыбыс өткізбеуі жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалары (орталықтары) жүргізген зертханалық өлшеулер нәтижелері бойынша санитарлық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптамалық қорытындымен расталады (сараптамалық қорытынды қоса беріледі));

13. Мүмкіндігі шектеулі адамдарға әлеуметтік қорғау органдарымен расталған қол жетімділігі жобада қарастырылмаған

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) «**Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственно-питьевого водопровода между южным и северным техническими коридорами вдоль основной дороги»**

объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

Объектінің (кешеннің) атауы орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

Басшысы Нуралин Рахимбек Калымжанович

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күн Мөрдің орны (болған жағдайда)

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственно-питьевого водопровода между южным и северным техническими коридорами вдоль основной дороги"

Справка 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 36	Договор от 20.03.2020г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар"	14 577 926,00	13 016 005,36								14 577 926,00
за месяц	14 577 926,00	13 016 005,36								14 577 926,00
удержание аванса 30 %	4 373 377,80	3 904 801,61								4 373 377,80
удержание переплаты по авансу	4 029 812,19	3 598 046,60								4 029 812,19
к оплате	6 174 736,01	5 513 157,15								6 174 736,01

Место печати (при наличии)

Заказчик Руководитель _____ **Алимгазинов Б.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, БИН или ИИН, печать

Место печати (при наличии)

Подрядчик Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, БИН или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства ТОО "NS Projectgroup"
или эксперт(ы) авторского надзора : _____ **Нурмухаметов Р.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Бестау-С":
_____ **Шакимов Е.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"** БИН 140340017022, г.Павлодар, площадь Победы, 5б
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква"** БИН/ИИН 040140006534, г.Нур-Султан, ЖАМБЫЛ, 15А, 1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственно-питьевого водопровода между южным и северным техническими коридорами вдоль основной дороги**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №36 от 20.03.2020 г., доп. соглашение №1 от 10.07.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 10.11.2020 г.
за октября 2020 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП) НР = 72 %	м3 грунта	582,04	25,58	25,58	14886	14886	–	3983	20379

2	2 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %			–	9,5	–	5532	–	1510	
			м3 грунта	582,04	161,85	154,93	94204	90176	84	19639	122950
					6,78	40,09	3944	23333	–	9107	
3	3 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
			т	716,32	40		28653		–	–	30945
					–		–		–	2292	
4	4 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	2814,443	118,47	112,52	333428	316670	–	65640	430993
					5,95	26,44	16758	74409	–	31925	
5	5 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-лишний НР = 72 %									
			м3 грунта	318,12	161,85	154,93	51489	49287	46	10734	67201
					6,78	40,09	2156	12753	–	4978	
6	7 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	112,26	1384,85	–	155463	–	–	111933	288788
					1384,85	–	155463	–	–	21392	
7	8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	10,04	3020,38	153,79	30325	1544	19267	9840	43378
					947,57	42,34	9514	425	–	3213	

8	9	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (защитный слой) НР = 72 %	м3 грунта	128,75	715,08	–	92067	–	–	66288	171023
						715,08	–	92067	–	–	12668	
9	10	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 (защитный слой)	м3	128,75	1919		247071		247071	–	266837
						–		–		–	19766	
10	11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (засыпка гравием) НР = 72 %	м3 грунта	75,35	715,08	–	53881	–	–	38794	100089
						715,08	–	53881	–	–	7414	
11	12	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый СТ РК 948-92	м3	150,7	10109		1523426		1523426	–	1645300
						–		–		–	121874	
12	13	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2054	16,39	13,99	33665	28735	198	11097	48343
						2,3	5,2	4732	10680	–	3581	
13	14	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	58,22	715,08	–	41632	–	–	29975	77336
						715,08	–	41632	–	–	5729	
14	15	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2025,1825	17,67	17,67	35785	35785	–	9575	48989
						–	6,57	–	13298	–	3629	
15	18	1129-0101-0101	Ограждение стальное шпунтовое. Устройство методом погружения шпунта при проходке шахтных стволов (2 прокола) НР = 110 % К=2,000;	т стального шпунта	4,4	17921,14	12411,82	78853	54612	–	44710	133448

16	19	1129-0101-0102	Шпунт в шпунтовом ограждении. Извлечение при проходке шахтных стволов (2 прокола) НР = 110 % К=2,000;			5509,32	3728,18	24241	16404	–	9885	
				т стального шпунта	4,4	10247,27	6325,45	45088	27832	–	28214	79166
17	20	2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014			3921,82	1907,5	17256	8393	–	5864	
				т	2,2	304597		670113		670113	–	723722
18	21	1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые (2 прокола) НР = 72 % К=2,000;			–		–		–	53609	
				м2 креплений	56	611,63	25	34251	1400	18116	11021	48894
19	22	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПСП) НР = 72 %			263,13	10,21	14735	572	–	3622	
				м3 грунта	1396,9	161,85	154,93	226088	216421	202	47136	295082
20	23	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (ПСП)			6,78	40,09	9465	56001	–	21858	
				т	1676,2	40		67048		–	–	72412
21	24	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат ПСП) НР = 72 %			–		–		–	5364	
				м3 грунта	1396,9	25,58	25,58	35726	35726	–	9559	48908

						–	9,5	–	13276	–	3623	
	Раздел 2 колодцы											
22	25 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,02	42412,38	8952,97	85673	18085	35270	38844	134478
					15999,01	3424,75	32318	6918	–	9961	
23	26 2104-0301-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6159		6159		6159	–	6652
					–		–		–	493	
24	27 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14188		28376		28376	–	30646
					–		–		–	2270	
25	28 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17225		34450		34450	–	37206
					–		–		–	2756	
26	29 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16501		16501		16501	–	17821
					–		–		–	1320	
27	30 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16161		16161		16161	–	17454

28	31	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90				–		–		–	1293	
				шт.	2	2470		4940		4940	–		5335
29	32	2113-0814-2208	Скобы ходовые				–		–		–	395	
				шт.	2	595		1190		1190	–		1285
30	33	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-стремянки				–		–		–	95	
				т	0,03	544342		16330		16330	–		17636
31	37	2301-0201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=0,200;				–		–		–	1306	
				м	0,2	19454		3891		3891	–		4202
32	38	2301-0201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=0,300;				–		–		–	311	
				м	0,3	19454		5836		5836	–		6303
33	39	1122-0601-0110	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %				–		–		–	467	
				км трубопровода	0,0005	3392000	516000	1696	258	1319	179		2025
						238000	124000	119	62	–	150		

Раздел 3 трубопроводы

34	40	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка Sigmetex НР = 99 %	задвижка или клапан	1	25051	26	25051	26	173	945	26163
						943	12	943	12	23909	167	
35	41	1122-0901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	288598,5	6662	577197	13324	1542	15662	596259
						5988,5	1921,5	11977	3843	550354	3400	
36	42	1124-0207-0102	Компенсаторы двухлинзовые диаметром до 150 мм. Установка компенсатор резиновый фланцевый НР = 99 %	компенсатор	1	3752	78	3752	78	823	2858	7139
						2851	36	2851	36	–	529	
37	43	2901-0005-0005 (пл)	Гибкая вставка д 150 мм БВБ альянс 93150без НДС	шт	1	93150		93150		93150	–	100602
						–		–		–	7452	
38	44	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	46991	52	46991	52	45138	1807	52702
						1801	24	1801	24	–	3904	
39	45	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	1882	29	1882	29	1390	458	2527
						463	–	463	–	–	187	
40	46	1122-1201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка (2 в заглушке) НР = 99 %	фланец	4	14729,75	323,75	58919	1295	43453	14125	78888
						3542,75	24,25	14171	97	–	5844	
41	47	2302-0103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80 свободный	шт.	2	10576		21152		21152	–	22844

42	48	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %			–		–		–	1692	
				шт.	2	1353	892,5	2706	1785	–	1365	4397
43	49	2302-0302-8019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			460,5	229	921	458	–	326	
				шт.	2	14302		28604		28604	–	30892
44	50	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка-заглушка НР = 99 %			–		–		–	2288	
				т фасонных частей	0,0402	657388,06	431318,41	26427	17339	502	12932	42508
45	51	2302-0103-2715	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12836-67			213582,09	111368,16	8586	4477	–	3149	
				шт.	2	18623		37246		37246	–	40226
46	52	2302-0103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80			–		–		–	2980	
				шт.	2	10576		21152		21152	–	22844
47	53	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %			–		–		–	1692	
				шт.	2	1353	892,5	2706	1785	–	1365	4397
48	54	2302-0302-2419	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			460,5	229	921	458	–	326	
				шт.	2	43038		86076		86076	–	92962

49	55	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,25	– / 14029702,3	237710,83	– / 3507428	59429	– / 3361401	6886 / 102085	3898274
						346391,74	66069,8	86598	16518	–	288761	
50	56	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием в колодце НР = 99 %	км трубопровода	0,0005	412000	68000	206	34	4	178	415
						336000	24000	168	12	–	31	
51	57	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	0,502	1136 / –		570 / –		570 / –	– / 46	616
52	58	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0035	18547428,6	674285,71	64916	2360	60217	3031	73383
						668285,71	206571,43	2339	723	–	5436	
53	59	1125-0109-0101	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм с изоляцией НР = 91 %	м кожуха	34	61064,68	21313,12	2076199	724646	1022436	447426	2725515
						9679,91	4781,18	329117	162560	–	201890	
54	60	1122-1401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	34	1881,62	11,47	63975	390	26271	37063	109121
						1097,47	3,62	37314	123	–	8083	
55	61	2302-1103-0607	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 300	шт.	10	13032 / –		130320 / –		130320 / –	– / 10426	140746

56	62	1113-0301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз НР = 69 %	м2	2,7	165,19	13,7	446	37	329	58	544
						29,63	1,48	80	4	–	40	
57	63	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,7	433,7	3,7	1171	10	1079	58	1327
						30,37	0,74	82	2	–	98	

Всего	**13 120 517**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	976 613
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 714 036
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	431 403
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 631 974
- оборудование, тенге	574 263
- перевозка грузов, тенге	95 701
Накладные расходы, тенге	1 198 577
Сметная прибыль (8 %), тенге	929 353
Всего	**13 120 517**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	170 567
Итого	13 291 084
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	482 466
Итого	13 773 550
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**13 773 550**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	
Итого по акту с понижающим к=0,9	**14 462 228**
НДС (12 %)	**13 016 004,81**
Итого	1 561 920,58
	14 577 926,00

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1
Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022, г.Павлодар, площадь Победы, 5б
Заместитель Руководителя_____**Ажмұрат А. Қ.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства
ТОО "NS Projectgroup"_____ **Нурмухаметов Р.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства
Руководитель отдела капитального строительства
_____**Мушкенов А.Т.**
Руководитель технического отдела ПГС
_____**Омаров А.К.**
расценки соотв. сметн. нд

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707 Эксперт аттестат №KZ52VJE00023899
_____**Шакимов Е.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный специалист отдела капитального строительства
_____**Сарбалин Р.С.**
Главный специалист технического отдела ПГС
_____**Музафар С.Е.**
(расценки соотв. нд)

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственно-питьевого водопровода между южным и северным техническими коридорами вдоль основной дороги"

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 36	Договор от 20.03.2020г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар"	14 193 092,10	12 672 403,66								14 193 092,10
за месяц	14 193 092,10	12 672 403,66								14 193 092,10
удержание аванса 30 %	4 257 927,63	3 801 721,10								4 257 927,63
удержание 5 %	709 654,60	633 620,18								709 654,60
к оплате	9 225 509,87	8 237 062,38								9 225 509,87

Место печати (при наличии)
Заказчик Руководитель _____ **Алимгазинов Б.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, БИН или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, БИН или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства ТОО "NS Projectgroup "
или эксперт(ы) авторского надзора : _____ **Нурмухаметов Р.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Бестау-С":
_____ **Шакимов Е.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"** БИН 140340017022, г.Павлодар, площадь Победы, 5б
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква"** БИН/ИИН 040140006534, г.Нур-Султан, ЖАМБЫЛ, 15А, 1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Объект: **Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство хозяйственно-питьевого водопровода между южным и северным техническими коридорами вдоль основной дороги**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №36 от 20.03.2020 г., доп. соглашение №1 от 10.07.2020 г., доп. соглашение №2 от 02.12.2020 г.
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №2 от 13 апреля 2021г.
за апрель 2021 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ п/п смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП) НР = 72 %	м3 грунта	814,86	25,58	25,58	20840	20840	–	5576	28529
						–	9,5	–	7744	–	2113	
2	2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	814,86	161,85	154,93	131885	126246	118	27496	172131
						6,78	40,09	5521	32668	–	12750	
3	3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	959,88	40		38395		–	–	41467
						–		–		–	3072	
4	4	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3736,447	118,47	112,52	442659	420411	–	87144	572187
						5,95	26,44	22248	98786	–	42384	

5	5	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- лишний НР = 72 %	м3 грунта	445,37	161,85	154,93	72083	69001	64	15029	94081
						6,78	40,09	3018	17855	–	6969	
6	6	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (лишний грунт)	т	1526,98	202		308450		–	–	333126
						–		–		–	24676	
7	7	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	157,16	1384,85	–	217643	–	–	156703	404294
						1384,85	–	217643	–	–	29948	
8	8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	13,46	3020,36	153,79	40654	2070	25830	13191	58153
						947,55	42,35	12754	570	–	4308	
9	9	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (защитный слой) НР = 72 %	м3 грунта	402,25	715,08	–	287641	–	–	207102	534322
						715,08	–	287641	–	–	39579	
10	10	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 (защитный слой)	м3	402,25	1919		771918		771918	–	833671
						–		–		–	61753	
11	11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (засыпка гравием) НР = 72 %	м3 грунта	75,35	715,08	–	53881	–	–	38794	100089
						715,08	–	53881	–	–	7414	
12	13	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	6163,2	16,39	13,99	101014	86222	593	33296	145055
						2,3	5,2	14199	32046	–	10745	
13	14	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	58,22	715,08	–	41632	–	–	29975	77336
						715,08	–	41632	–	–	5729	
14	15	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6075,5475	17,67	17,67	107355	107355	–	28724	146965
						–	6,57	–	39894	–	10886	
15	16	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8100,73	17,75	17,75	143826	143826	–	29631	187334

16	17	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %			–	5,08	–	41154	–	13877	
				м3 уплотненн ого грунта	8100,73	148,58	72	1203572	583283	–	631863	1982270
						76,57	31,76	620289	257299	–	146835	
		Раздел 2 колодцы										
17	34	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99									
				комплект	1	21806		21806		21806	–	23550
18	35	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР = 93 %			–		–		–	1744	
				м3 основания	0,53	8122,64	1654,72	4305	877	3009	721	5428
						790,57	671,7	419	356	–	402	
19	36	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостка В7,5 НР = 91 %									
				м3	0,53	22041,51	1067,92	11682	566	10510	657	13326
						1143,4	218,87	606	116	–	987	
		Раздел 3 трубопроводы										
20	55	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %									
				км трубопрово да	0,452	14029702,3	237710,83	6341424	107445	6077410	184568	7048071
						346391,74	66069,8	156569	29863	–	522079	

Всего	**12 801 385**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 436 420
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 668 142
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	558 351
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 911 258
- перевозка грузов, тенге	346 845
Накладные расходы, тенге	1 490 470
Сметная прибыль (8 %), тенге	948 250
Всего	**12 801 385**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	166 418
Итого	12 967 802
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	470 731
Итого	13 438 533
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**13 438 533**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**14 110 460**
Итого по акту с понижающим к=0,9	**12 699 413,88**
НДС (12 %)	1 523 929,67
Итого	**14 223 343,55**
разница с актом №1 за ноябрь 2020г	**30 251,45**
Итого	**14 193 092,10**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 040140000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,

Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства

ТОО "NS Projectgroup" _____ **Нурмухаметов Р.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Эксперты технического надзора:

ТОО "Бестау-С", БИН 061240000707, Эксперт аттестат №KZ52VJE000238999

_____ **Шакимов Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022, г.Павлодар, площадь Победы, 5б

Заместитель Руководителя _____ **Ажмұрат А. Қ.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **Мушкенов А.Т.**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **Омаров А.К.**

расценки соответ. нд

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Сарбалин Р.С.**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **Музафар С.Е.**

(расценки соответств нд)