Форма N 2в

Заказчик ГУ "Департамент внутренних дел Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Договор №442 от 18.11.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий и сооружений ЦКС по улице 25лет Целины,33 в п. Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Административное здание. Питомник.

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (смета 2-1-1) стены и перегородки								
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,40	10944,04	82,51	15322	116	1,55	2
					225,11	31,16	315	44	0,15	0
2.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0701	5604,41	409,16	393	29	13,34	1
					2173,50	154,69	152	11	0,75	0
3.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0069	65000,00	--	448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0632	67700,00	--	4279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	64,1666667	1572,21	42,96	100884	2757	1,39	89
					217,35	16,09	13947	1032	0,08	5
6.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	8,70	12989,59	421,76	113009	3669	5,04	44
					771,08	157,50	6708	1370	0,78	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	134,60	387,66	5,08	52180	684	0,85	115
					156,03	1,21	21002	163	0,06	9
		полы								
8.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	99,30	105,69	3,28	10495	325	0,08	8
					12,09	1,24	1200	123	0,01	1
9.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	7,944	11627,73	--	92371	--	4,21	33
					652,05	--	5180	--	--	--
10.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	99,30	302,18	12,44	30007	1235	0,41	41
					60,03	4,67	5961	464	0,02	2
11.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	27,20	105,69	3,28	2875	89	0,08	2
					12,09	1,24	329	34	0,01	0
12.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,176	11627,73	--	25302	--	4,21	9
					652,05	--	1419	--	--	--
13.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,70	105,69	3,28	708	22	0,08	1
					12,09	1,24	81	8	0,01	0
14.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,536	11627,73	--	6232	--	4,21	2
					652,05	--	349	--	--	--
15.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,70	302,18	12,44	2025	83	0,41	3
					60,03	4,67	402	31	0,02	0
16.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	6,70	382,59	23,02	2563	154	0,48	3
					98,84	8,64	662	58	0,04	0
17.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	6,70	266,72	11,31	1787	76	0,29	2
					58,48	4,25	392	28	0,02	0
18.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,70	302,18	12,44	2025	83	0,41	3
					60,03	4,67	402	31	0,02	0
19.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,00	105,69	3,28	1268	39	0,08	1
					12,09	1,24	145	15	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,96	11627,73	--	11163	--	4,21	4
					652,05	--	626	--	--	--
		окна								
21.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	19,74	371,23	23,59	7328	466	0,94	19
					156,91	7,99	3097	158	0,04	1
22.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,. одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	4,3455	510,22	23,76	2217	103	1,50	7
					250,39	7,73	1088	34	0,04	0
23.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	2,34	415,36	23,43	972	55	1,05	2
					175,10	7,73	410	18	0,04	0
24.	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	17,40	27,20	0,47	473	8	0,16	3
					25,09	0,09	437	2	0,00	0
25.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	8,70	530,00	--	4611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	м	17,40	3680,00	--	64032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		откосы								
27.	Е0115-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм + сэндвич-панелями	м	30,30	73,68	2,02	2233	61	0,39	12
					64,13	0,48	1943	14	0,00	0
28.	СПрайс	Сэндвич панель/5200:2,2335:1,02:1,06:1,12/	м2	30,30	1922,62	--	58255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Стартовый профиль/45:2,2335:1,02:1,06:1,12/	м	82,10	16,64	--	1366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	F-профиль/130:2,2335:1,02:1,06:1,12/	м	60,60	48,07	--	2913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		козырьки, крыльца								
		крыльцо КР-1								
31.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,50	218,93	--	328	--	1,54	2
					218,93	--	328	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	2,40	1331,06	49,10	3195	118	0,53	1
					79,66	18,40	191	44	0,04	0
33.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	1,00	645,17	304,22	645	304	0,77	1
					122,91	106,35	123	106	0,42	0
34.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	4,00	967,62	486,35	3870	1945	1,08	4
					176,99	171,15	708	685	0,69	3
35.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	0,265	12000,00	--	3180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	2,172	11100,00	--	24109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	5,30	11899,70	108,25	63068	574	3,52	19
					564,08	40,90	2990	217	0,20	1
38.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	5,30	205,00	--	1087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	5,30	142,00	--	753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	2,40	686,84	14,01	1648	34	0,23	1
					36,23	5,26	87	13	0,03	0
41.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	31,40	252,00	4,77	7913	150	0,24	8
					42,95	1,80	1349	57	0,01	0
42.	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	1,70	98,23	0,07	167	--	0,03	0
					5,85	0,02	10	--	0,00	0
43.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	3,00	1968,85	--	5907	--	2,99	9
					477,00	--	1431	--	--	--
44.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0317	5604,41	409,16	178	13	13,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2173,50	154,69	69	5	0,75	0
45.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0317	41200,00	--	1306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,90	12035,73	--	22868	--	4,21	8
					652,05	--	1239	--	--	--
47.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	0,50	11899,70	108,25	5950	54	3,52	2
					564,08	40,90	282	20	0,20	0
48.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	2,40	205,00	--	492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	2,40	142,00	--	341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	21,70	291,87	9,95	6333	216	0,36	8
					52,20	3,74	1133	81	0,02	0
51.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	21,70	303,00	20,99	6575	455	0,83	18
					128,34	7,85	2785	170	0,04	1
52.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	21,70	1270,00	--	27559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		козырек К-1								
53.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,8449	16234,07	5027,99	13716	4248	64,98	55
					10453,50	1339,83	8832	1132	4,76	4
54.	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	т	0,8449	146000,00	--	123355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	29,5715	20,36	0,02	602	1	0,02	1
					4,16	--	123	--	--	--
56.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	8,40	2009,98	10,25	16884	86	1,97	17
					313,89	3,85	2637	32	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	9,70	374,77	2,76	3635	27	2,02	20
					367,43	1,04	3564	10	0,01	0
58.	С11011-44-5	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, глянцевый	м2	9,70	4900,00	--	47530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /лист ИНСИ/	м2	2,10	715,87	1,24	1503	3	0,97	2
					153,23	0,47	322	1	0,00	0
60.	СПрайс	Лист плоский ИНСИ 0,5 мм /2760:1,12:2,2335:1,02:1,06/	м2	2,10	1020,47	--	2143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Крыльца КР-2, КР-3								
61.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,50	218,93	--	985	--	1,54	7
					218,93	--	985	--	--	--
62.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	7,20	1331,06	49,10	9584	354	0,53	4
					79,66	18,40	574	132	0,04	0
63.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	8,00	450,77	215,86	3606	1727	0,55	4
					87,72	75,26	702	602	0,30	2
64.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	4,00	645,17	304,22	2581	1217	0,77	3
					122,91	106,35	492	425	0,42	2
65.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	2,348	12000,00	--	28176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	7,20	686,84	14,01	4945	101	0,23	2
					36,23	5,26	261	38	0,03	0
67.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,80	252,00	4,77	2218	42	0,24	2
					42,95	1,80	378	16	0,01	0
68.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	2,00	11899,70	108,25	23799	216	3,52	7
					564,08	40,90	1128	82	0,20	0
69.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	7,20	103,46	2,62	745	19	0,07	0
					10,51	0,99	76	7	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	1,20	1968,85	--	2363	--	2,99	4
					477,00	--	572	--	--	--
71.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0096	5604,41	409,16	54	4	13,34	0
					2173,50	154,69	21	1	0,75	0
72.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0096	41200,00	--	396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,30	12035,73	--	15646	--	4,21	5
					652,05	--	848	--	--	--
74.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	1,30	205,00	--	267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	2,00	142,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	7,20	303,00	20,99	2182	151	0,83	6
					128,34	7,85	924	57	0,04	0
77.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	7,20	1270,00	--	9144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,2693	16234,07	5027,99	4372	1354	64,98	17
					10453,50	1339,83	2815	361	4,76	1
79.	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	т	0,2693	146000,00	--	39318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	5,20	2009,98	10,25	10452	53	1,97	10
					313,89	3,85	1632	20	0,02	0
81.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	9,4255	164,61	0,09	1552	1	0,74	7
					124,20	0,02	1171	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перекрытие								
82.	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2	163,00	774,25 / 208,82	35,69 / 13,47	126202 / 34037	5817 / 2196	1,37 / 0,07	223 / 11
83.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	190,00	39,07 / 13,33	1,24 / 0,47	7423 / 2532	235 / 90	0,08 / 0,00	15 / 0
84.	С11011-19 69	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	209,00	38,09 / --	-- / --	7961 / --	-- / --	-- / --	-- / --
85.	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	м2	326,00	69,86 / 52,53	17,33 / 6,50	22773 / 17125	5648 / 2119	0,34 / 0,03	112 / 10
		кровля								
86.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	2,20	21898,02 / 3907,13	417,85 / 157,50	48176 / 8596	919 / 347	25,42 / 0,78	56 / 2
87.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	4,23	23143,99 / 4010,63	395,71 / 149,06	97899 / 16965	1674 / 631	25,88 / 0,73	109 / 3
88.	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	0,37	21063,25 / 2820,38	387,02 / 146,25	7793 / 1044	143 / 54	15,87 / 0,71	6 / 0
89.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	59,85	801,94 / 246,85	9,43 / 3,57	47996 / 14774	564 / 214	1,64 / 0,02	98 / 1
90.	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	м2	4,05	821,04 / 120,32	10,84 / 4,07	3325 / 487	44 / 17	0,78 / 0,02	3 / 0
91.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	10,50	599,34 / 142,31	35,14 / 13,23	6293 / 1494	369 / 139	0,90 / 0,07	9 / 1
92.	СПрайс	Биоогнезащитный препарат ТХЭФ /105.4,8.1,2:2,2335:1,18:1,06:1,02 /	кг	525,00	212,25 / --	-- / --	111429 / --	-- / --	-- / --	-- / --
93.	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2	250,00	75,19 / 21,34	0,09 / 0,02	18796 / 5336	22 / 6	0,14 / 0,00	35 / 0
94.	С11011-19 69	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	275,00	38,09 / --	-- / --	10475 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	250,00	2034,83	10,25	508708	2562	1,97	492
					313,89	3,85	78473	963	0,02	5
96.	СПрайс	Выход канализации вентиляционный диам. 110/500 /7210:2,2335:1,12:1,06:1,02/	шт	1,00	2665,79	--	2666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	45,00	185,12	1,55	8331	70	1,12	50
					176,21	0,59	7930	26	0,00	0
98.	СПрайс	Лист плоский ИНСИ 0,5 мм /2760:1,12:2,2335:1,02:1,06/	м2	45,00	1020,47	--	45921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		фасад								
99.	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	м2	173,80	129,17	2,90	22450	504	0,79	138
					126,27	1,10	21946	191	0,01	1
100.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	197,30	1782,98	4,99	351781	984	3,11	613
					537,22	1,52	105994	301	0,01	1
		подпольные каналы								
101.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,80	218,93	--	175	--	1,54	1
					218,93	--	175	--	--	--
102.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,70	10944,04	82,51	7661	58	1,55	1
					225,11	31,16	158	22	0,15	0
103.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	1,50	12150,36	370,75	18226	556	6,84	10
					1053,11	137,81	1580	207	0,68	1
104.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	0,342	3107,14	1550,77	1063	530	2,45	1
					416,59	158,85	142	54	0,52	0
105.	С143018-2-3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	0,342	22000,00	--	7524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		вентшахты								
106.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,015	21002,14	395,71	315	6	25,88	0
					4010,63	149,06	60	2	0,73	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,50	739,16	1,55	2587	5	1,12	4
					176,21	0,59	617	2	0,00	0
108.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	4,00	691,28	1,55	2765	6	1,12	4
					176,21	0,59	705	2	0,00	0
109.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /устройство короба вентшахт/	м2	9,20	739,16	1,55	6800	14	1,12	10
					176,21	0,59	1621	5	0,00	0
110.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,16	21002,14	395,71	3360	63	25,88	4
					4010,63	149,06	642	24	0,73	0
111.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	12,00	278,59	116,03	3343	1392	0,68	8
					115,92	43,60	1391	523	0,21	3
112.	С11031-17-7	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	м3	0,618	2890,00	--	1786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0134-58-3	Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм	м2	10,80	603,02	0,49	6513	5	0,78	8
					125,50	0,20	1355	2	0,00	0
114.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /устройство стен вентшахт/	м2	2,80	185,12	1,55	518	4	1,12	3
					176,21	0,59	493	2	0,00	0
115.	СПрайс	Лист плоский ИНСИ 0,7 мм /1560:1,12:2,2335:1,02:1,06/	м2	2,80	576,79	--	1615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0120-21-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	шт	4,00	1536,74	15,41	6147	62	0,89	4
					150,07	5,63	600	23	0,03	0
117.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /устройство короба вентшахт/	м2	3,20	739,16	1,55	2365	5	1,12	4
					176,21	0,59	564	2	0,00	0
118.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из	м3	0,05	21002,14	395,71	1050	20	25,88	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		брусьев			4010,63	149,06	201	7	0,73	0
119.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	4,20	278,59	116,03	1170	487	0,68	3
					115,92	43,60	487	183	0,21	1
120.	С11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	м3	0,2163	2890,00	--	625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0134-58-3	Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм	м2	3,80	603,02	0,49	2291	2	0,78	3
					125,50	0,20	477	1	0,00	0
122.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /устройство стен вентшахт/	м2	1,00	185,12	1,55	185	2	1,12	1
					176,21	0,59	176	1	0,00	0
123.	СПрайс	Лист плоский ИНСИ 0,7 мм /1560:1,12:2,2335:1,02:1,06/	м2	1,00	576,79	--	577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0120-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	1,00	1576,74	15,41	1577	15	0,89	1
					150,07	5,63	150	6	0,03	0
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (смета 2-1-2) накопитель								
125.	Е0123-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	м3	2,85	24845,46	1582,11	70810	4509	10,53	30
					1785,64	592,60	5089	1689	2,89	8
126.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,40	28900,00	--	40460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм - КС 20.9-1 шт, КС20.6-2 шт	м	1,37	9160,00	--	12549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв	м	0,08	5027,00	--	402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000 мм /ГОСТ 8020-90/-КС10.6-1шт, КС10.3-1 шт								
129.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	8413,79	44,28	8414	44	1,51	2
					240,64	16,88	241	17	0,09	0
130.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	0,22	2250,00	--	495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	2,30	193,00	--	444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,40	11627,73	--	4651	--	4,21	2
					652,05	--	261	--	--	--
133.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,40	205,00	--	82	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	0,40	142,00	--	57	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,00	289,74	12,44	1449	62	0,41	2
					60,03	4,67	300	23	0,02	0
136.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	м2	5,00	630,21	2,59	3151	13	1,59	8
					297,56	0,99	1488	5	0,00	0
137.	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	м2	5,00	334,56	0,38	1673	2	1,11	6
					211,92	0,14	1060	1	0,00	0
138.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,00	289,74	12,44	1449	62	0,41	2
					60,03	4,67	300	23	0,02	0
139.	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	16,00	483,67	4,72	7739	76	1,02	16
					171,56	1,77	2745	28	0,01	0
140.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	16,00	52,80	4,77	845	76	0,24	4
					42,95	1,80	687	29	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141.	СПрайс	Пенетрон /1467:1,12:2,2335:1,06:1,02/	кг	25,60	542,40	--	13885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (смета 2-1-3)								
		демонтажные работы								
142.	Е0165-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	котел	1,00	2067,30	--	2067	--	13,13	13
					2067,30	--	2067	--	--	--
143.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм + демонтаж	м	130,00	85,93	5,65	11171	734	0,22	29
					80,28	2,12	10436	275	0,01	1
144.	Е0165-3-3	Демонтаж крана водоразборного	шт	4,00	11,72	0,09	47	--	0,07	0
					11,63	0,02	47	--	0,00	0
145.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	75,00	197,20	15,96	14790	1197	1,21	90
					181,24	2,52	13593	189	0,02	2
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (смета 2-1-4)								
		демонтажные работы								
146.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	300,00	3,69	--	1107	--	0,03	8
					3,69	--	1107	--	--	--
147.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	18,00	29,35	2,80	528	50	0,18	3
					26,55	0,45	478	8	0,00	0
148.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	10,00	9,32	0,23	93	2	0,06	1
					9,09	0,05	91	--	0,00	0
149.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	22,00	8,42	--	185	--	0,06	1
					8,42	--	185	--	--	--
150.	Ц0108-596-1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт + демонтаж	шт	4,00	114,64	9,44	459	38	0,63	3
					105,20	1,68	421	7	0,01	0
		кабели и провода								
151.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	169,00	113,54	73,85	19188	12481	0,26	44
					39,69	28,10	6708	4749	0,15	26
152.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	9,00	58,83	--	530	--	0,21	2
					33,38	--	300	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	160,00	40,46	--	6474	--	0,19	30
					30,28	--	4845	--	--	--
154.	СПрайс	Труба ПВХ диам. 32мм /140:1,12:2,2335:1,06:1,02/	м	9,00	51,76	--	466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	СПрайс	Труба ПВХ диам. 25мм /87:1,12:2,2335:1,06:1,02/	м	160,00	32,17	--	5147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6мм2	м	169,00	12,70	1,37	2147	231	0,07	11
					10,61	0,82	1794	139	0,00	1
157.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	65,00	109,26	13,63	7102	886	0,56	36
					90,05	8,64	5853	561	0,04	2
158.	СПрайс	Кабель ВВГнг 5х16 мм2 /1638:1,12:2,2335:1,06:1,02/	м	40,80	605,63	--	24710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	СПрайс	Кабель ВВГнг 5х4 мм2 /390:1,12:2,2335:1,06:1,02/	м	9,18	144,20	--	1324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	СПрайс	Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2 /120:1,12:2,2335:1,06:1,02/	м	25,50	44,37	--	1131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	СПрайс	Провод ПУНП 3х2,5 мм2 /114:1,12:2,2335:1,06:1,02/	м	61,80	42,15	--	2605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	СПрайс	Провод ПУНП 3х1,5 мм2 /144:1,12:2,2335:1,06:1,02/	м	103,00	53,24	--	5484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		заземление и молниезащита								
163.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	3,00	431,60	21,60	1295	65	0,90	3
					149,00	2,90	447	9	0,02	0
164.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	36,00	61,90	3,30	2228	119	0,14	5
					23,00	0,40	828	14	0,00	0
165.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	9,00	330,10	24,10	2971	217	0,70	6
					116,00	2,50	1044	22	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	63,00	84,60	2,80	5330	176	0,17	11
					32,40	0,20	2041	13	0,00	0
167.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,78	218,93	--	828	--	1,54	6
					218,93	--	828	--	--	--
168.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,78	134,10	--	507	--	0,97	4
					134,10	--	507	--	--	--
		ПИТОМНИК								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (смета 2-2-1)								
		полы								
169.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток + керамогранит	м2	102,71	1785,41	15,20	183379	1561	1,07	110
					173,30	7,37	17800	757	0,04	4
		откосы								
170.	Е0115-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм + сэндвич-панелями	м	11,28	83,81	2,53	945	28	0,45	5
					73,75	0,60	832	7	0,00	0
171.	СПрайс	Сэндвич панель/5200:2,2335:1,02:1,06:1,12/	м2	11,28	1922,62	--	21687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	СПрайс	Стартовый профиль/45:2,2335:1,02:1,06:1,12/	м	31,33	16,64	--	521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	СПрайс	F-профиль/130:2,2335:1,02:1,06:1,12/	м	334,46	48,07	--	16076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		двери								
174.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,89	446,86	128,16	10229	2934	1,03	24
					174,40	44,59	3992	1021	0,17	4
175.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	16,80	4250,00	--	71400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	м2	1,89	5470,00	--	10338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	м2	4,20	4810,00	--	20202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	3,00	1960,00	--	5880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	10,00	1380,00	--	13800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,147	17023,17	1416,44	2502	208	94,42	14
					14826,38	497,81	2179	73	2,44	0
181.	СПрайс	Двери стальные ДСВ 2100х910, ДСН 2100х810,ДСН2,1.1/60000:2,2335:1,02:1,06:1,12/	шт	1,00	22184,07	--	22184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (смета 2-2-2)								
		земляные работы								
182.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	10,00	47,43	44,84	474	448	0,02	0
					2,59	13,81	26	138	0,05	1
183.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /вывоз лишнего грунта/	т	16,50	45,00	45,00	743	742	--	--
					--	9,00	--	148	0,19	3
184.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	136,00	28,89	27,85	3928	3787	0,01	1
					1,04	8,44	141	1147	0,03	4
185.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,60	262,72	--	683	--	1,85	5
					262,72	--	683	--	--	--
186.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы + песок	м3	2,60	134,10	--	349	--	0,97	3
					134,10	--	349	--	--	--
187.	С143008-9 2	Песок природный	м3	2,86	1330,00	--	3804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,60	1830,38	190,65	1098	114	1,17	1
					176,73	71,44	106	43	0,35	0
189.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	133,40	6,48	6,48	864	864	--	--
					--	2,10	--	281	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	133,40	3,20	3,20	427	427	--	--
					--	1,04	--	139	0,00	1
191.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	133,40	21,55	4,52	2874	602	0,11	14
					17,03	--	2272	--	--	--
192.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,19	11627,73	--	2209	--	4,21	1
					652,05	--	124	--	--	--
		холодное водоснабжение								
193.	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	6,00	274,69	12,04	1648	72	1,40	8
					248,15	4,50	1489	27	0,02	0
194.	С130804-855	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,00	113,00	--	678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	30,00	365,01	15,24	10950	457	1,89	57
					336,38	5,71	10091	171	0,03	1
196.	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	30,00	93,00	--	2790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	15,00	286,57	9,88	4299	148	1,48	22
					266,51	3,69	3998	55	0,02	0
198.	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	15,00	149,00	--	2235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	СПрайс	Угольник 90 град диам. 63мм /538:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт	2,00	198,92	--	398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С130804-84	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	шт	17,00	15,00	--	255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С130804-85	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-25 мм	шт	4,00	24,00	--	96	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202.	С130804-8 1	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	шт	9,00	21,00 ---	-- --	189 ---	-- --	-- --	-- --
203.	С130804-8 2	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-25 мм	шт	2,00	27,00 ---	-- --	54 ---	-- --	-- --	-- --
204.	С130804-7 8	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм	шт	4,00	11,00 ---	-- --	44 ---	-- --	-- --	-- --
205.	СПрайс	Муфта комбинированная разъемная с Н.Р. D 20 мм /672:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт	10,00	248,46 ---	-- --	2485 ---	-- --	-- --	-- --
206.	СПрайс	Муфта комбинированная с Н.Р. D 20 мм /272:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт	14,00	100,57 ---	-- --	1408 ---	-- --	-- --	-- --
207.	СПрайс	Опора 20 мм /16:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт	8,00	5,92 ---	-- --	47 ---	-- --	-- --	-- --
208.	СПрайс	Опора 25 мм /20:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт	5,00	7,39 ---	-- --	37 ---	-- --	-- --	-- --
		горячее водоснабжение								
209.	Е0116-14- 1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	35,00	365,01 ---	15,24 ---	12775 ---	533 ---	1,89 ---	66 ---
					336,38	5,71	11773	200	0,03	1
210.	С130804-6 8	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	35,00	93,00 ---	-- --	3255 ---	-- --	-- --	-- --
211.	Е0116-14- 2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	15,00	286,57 ---	9,88 ---	4299 ---	148 ---	1,48 ---	22 ---
					266,51	3,69	3998	55	0,02	0
212.	С130804-6 9	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	15,00	149,00 ---	-- --	2235 ---	-- --	-- --	-- --
213.	С130804-8 4	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	шт	17,00	15,00 ---	-- --	255 ---	-- --	-- --	-- --
214.	С130804-8 5	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-25	шт	3,00	24,00 ---	-- --	72 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм			--	--	--	--	--	--
215.	С130804-8 1	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	шт	9,00	21,00 ---	-- ---	189 ---	-- ---	-- ---	-- ---
216.	С130804-8 2	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-25 мм	шт	2,00	27,00 ---	-- ---	54 ---	-- ---	-- ---	-- ---
217.	С130804-7 8	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм	шт	3,00	11,00 ---	-- ---	33 ---	-- ---	-- ---	-- ---
218.	СПрайс	Муфта комбинированная разъемная с Н.Р. D 20 мм /672:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт	8,00	248,46 ---	-- ---	1988 ---	-- ---	-- ---	-- ---
219.	СПрайс	Муфта комбинированная с Н.Р. D 20 мм /272:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт	12,00	100,57 ---	-- ---	1207 ---	-- ---	-- ---	-- ---
220.	СПрайс	Опора 20 мм /16:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт	12,00	5,92 ---	-- ---	71 ---	-- ---	-- ---	-- ---
221.	СПрайс	Опора 25 мм /20:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт	5,00	7,39 ---	-- ---	37 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		циркуляционный трубопровод								
222.	Е0116-14- 1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	20,00	365,01 --- 336,38	15,24 --- 5,71	7300 --- 6728	305 --- 114	1,89 --- 0,03	38 --- 1
223.	С130804-6 8	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	20,00	93,00 ---	-- ---	1860 ---	-- ---	-- ---	-- ---
224.	С130804-8 4	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	шт	12,00	15,00 ---	-- ---	180 ---	-- ---	-- ---	-- ---
225.	С130804-8 1	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	шт	1,00	21,00 ---	-- ---	21 ---	-- ---	-- ---	-- ---
226.	С130804-7 9	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 20 мм	шт	4,00	20,00 ---	-- ---	80 ---	-- ---	-- ---	-- ---
227.	СПрайс	Муфта комбинированная с Н.Р. D 20 мм /272:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт	2,00	100,57 ---	-- ---	201 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накопитель								
228.	Е0123-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	м3	2,85	24845,46	1582,11	70810	4509	10,53	30
					1785,64	592,60	5089	1689	2,89	8
229.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,40	28900,00	--	40460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм - КС 20.9-1 шт, КС20.6-2 шт	м	2,07	9160,00	--	18961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-КС10.6-1шт, КС10.3-1 шт	м	0,88	5027,00	--	4424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	8413,79	44,28	8414	44	1,51	2
					240,64	16,88	241	17	0,09	0
233.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	0,22	2250,00	--	495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dу 100 мм, Dв 100 мм	м	2,30	193,00	--	444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,40	11627,73	--	4651	--	4,21	2
					652,05	--	261	--	--	--
236.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,40	205,00	--	82	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	0,40	142,00	--	57	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,00	289,74	12,44	1449	62	0,41	2
					60,03	4,67	300	23	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
262.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/-КС15.9-1шт, КС15.9а-1шт	м	1,78	7310,00	--	13012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/, КС10.3 - 1 шт	м	0,29	5712,50	--	1657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
264.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/ КО6-1шт	м	0,14	3887,50	--	544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	С131104-14	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	10500,00	--	10500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка/	т	0,01708	133700,00	--	2284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	40,00	245,44	3,82	9818	153	0,21	8
					37,35	1,44	1494	58	0,01	0
268.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,051	11938,85	296,60	609	15	5,95	0
					915,75	110,25	47	6	0,54	0
269.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,315	2931,00	--	923	--	3,24	1
					531,00	--	167	--	--	--
270.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,063	11542,68	--	727	--	3,66	0
					567,00	--	36	--	--	--
271.	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	м2	0,68	1292,59	29,74	879	20	0,23	0
					32,85	11,23	22	8	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					93,15	2,81	93	3	0,01	0
252.	СПрайс	Трап пластмассовый с косым отводом D 50мм ТК50 /320:1,12:2,2335:1,06:1,02/		1,00	118,32	--	118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (смета 2-2-4)								
		светотехническое оборудование								
253.	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	шт	4,00	255,06	61,89	1020	248	1,02	4
					174,40	37,18	698	149	0,16	1
254.	СПрайс	Светильник ЖБУ 02-50-003 "Маячок" /9200:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт	4,00	3401,56	--	13606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	37,00	283,46	81,70	10488	3023	1,09	40
					174,40	43,07	6453	1593	0,20	7
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (смета 6-1)								
		земляные работы								
256.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	748,80	28,89	27,85	21630	20851	0,01	5
					1,04	8,44	779	6317	0,03	24
257.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	7,10	47,43	44,84	337	318	0,02	0
					2,59	13,81	18	98	0,05	0
258.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /вывоз лишнего грунта/	т	11,715	45,00	45,00	527	527	--	--
					--	9,00	--	105	0,19	2
259.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,40	262,72	--	1944	--	1,85	14
					262,72	--	1944	--	--	--
		колодец диам.1500 мм - 1 шт								
260.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,62	8584,66	1879,87	13907	3045	8,86	14
					1435,50	538,43	2326	872	2,06	3
261.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев	м3	0,75	28900,00	--	21675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка/	т	0,03416	133700,00	--	4567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	127,80	245,44	3,82	31367	488	0,21	27
					37,35	1,44	4773	184	0,01	1
285.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,63	2931,00	--	1847	--	3,24	2
					531,00	--	335	--	--	--
286.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,126	11542,68	--	1454	--	3,66	0
					567,00	--	71	--	--	--
287.	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	м2	0,68	1292,59	29,74	879	20	0,23	0
					32,85	11,23	22	8	0,05	0
288.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,0221	13711,47	5475,87	303	121	28,90	1
					5040,00	1552,87	111	34	5,46	0
289.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0221	133700,00	--	2955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО (смета 7-1)								
290.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	18,524	408,11	169,61	7560	3142	1,55	29
					238,50	4,07	4418	75	0,01	0
291.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	55,572	66,75	51,25	3710	2848	0,12	7
					15,50	9,62	861	535	0,04	2
292.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	1316,00	122,85	--	161671	--	0,77	1009
					122,85	--	161671	--	--	--
293.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	259,952	27,10	27,10	7045	7045	--	--
					--	18,97	--	4931	0,40	104
294.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	259,952	84,26	84,26	21904	21904	--	--
					--	16,85	--	4381	0,35	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,0221	13711,47	5475,87	303	121	28,90	1
					5040,00	1552,87	111	34	5,46	0
273.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0221	133700,00	--	2955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	5,86	8584,66	1879,87	50306	11016	8,86	52
					1435,50	538,43	8412	3155	2,06	12
275.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	2,34	28900,00	--	67626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	4,16	9160,00	--	38106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
277.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	1,18	10076,00	--	11890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,58	5712,50	--	3313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
279.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/ К06	м	0,14	3887,50	--	544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	С131104-14	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	10500,00	--	10500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
281.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
282.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,051	11938,85	296,60	609	15	5,95	0
					915,75	110,25	47	6	0,54	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							4229396	160531		4766
							778468	528670		404

Накладные расходы :

На монтажные работы	28179
На общестроительные работы	798445
На металломонтажные работы	12730
На сантехнические работы	80472
Всего накладных расходов:	919826
Итого с накладными	5149222

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	308953
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5458175
Итого с временными, 2,8.0,8 %	5580438
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	5703208
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5725530
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5781334
Пересчет в текущих ценах, К-2,38967742	13815523
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	276310
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14091834
Итого с понижающим коэф.к=0,95	13387242
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1606469
Итого с НДС	14993711 тенге

Сдал:

Технадзор:

Принял: