Заказчик ГУ "Департамент внутренних дел Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Договор №442 от 18.11.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий и сооружений ЦКС по улице 25лет Целины, 33 в п. Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Административное здание. Питомник.

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (смета 2-1-1) отделочные работы								
1.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе + ГКЛВО, ГКЛВ	м2	15,80	961,69	3,58	15195	56	1,87	30
					324,35	1,17	5125	19	0,01	0
2.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе + ГКЛО	м2	126,30	1005,79	3,58	127031	452	1,87	237
					324,35	1,17	40965	148	0,01	1
3.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков + 2 мм	м2	142,10	188,10	4,93	26729	700	0,64	90
					117,43	1,86	16686	265	0,01	1
4.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	142,10	174,93	2,91	24857	414	0,56	80
					93,41	1,10	13274	156	0,01	1
5.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	30,50	954,43	6,06	29110	185	1,48	45
					256,29	1,76	7817	54	0,01	0
6.	Е0134-57-	Заполнение каркасов стен	м2	30,50	64,60	1,46	1970	45	0,40	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм			63,14	0,56	1926	17	0,00	0
7.	СПрайс	Утеплитель ISOVER Классик-Твин-50 /2432:2,2335:1,12:1,02:1,06/	м2	30,50	89,85 --	-- --	2740 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен + 2мм	м2	30,50	145,46 84,79	4,29 1,64	4436 2586	131 50	0,52 0,01	16 0
9.	С143002-52	Сухие смеси штукатурные грунтовочные	кг	74,52	21,00 --	-- --	1565 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен + 5мм	м2	372,60	229,85 84,79	4,29 1,64	85641 31593	1598 610	0,52 0,01	195 3
11.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	30,50	185,31 90,05	2,35 0,90	5652 2746	72 27	0,54 0,00	16 0
12.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	52,00	1902,70 293,22	5,78 3,93	98940 15247	300 204	1,75 0,02	91 1
13.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	320,60	187,63 74,78	2,63 0,99	60154 23976	842 317	0,45 0,00	144 2
14.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	51,20	19,52 15,79	0,15 0,06	999 808	8 3	0,11 0,00	5 0
		двери								
15.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	19,08	446,86 174,40	128,16 44,59	8526 3328	2445 851	1,03 0,17	20 3
16.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	13,23	4010,00 --	-- --	53052 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с	м2	4,41	4250,00	--	18742	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние			--	--	--	--	--	--
18.	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	м2	1,44	11200,00	--	16128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00	--	3920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	9,00	1380,00	--	12420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	3,504	352,50	25,51	1235	89	0,86	3
					142,88	8,91	501	31	0,04	0
22.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	3,504	12700,00	--	44501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,3018	17023,17	1416,44	5138	427	94,42	28
					14826,38	497,81	4475	150	2,44	1
24.	СПрайс	Двери стальные ДСН 2100х970, ДСН 2100х820/60000:2,2335:1,02:1,06:1, 12/	шт	2,00	22184,07	--	44368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	5,00	77,90	--	390	--	0,39	2
					76,46	--	382	--	--	--
26.	С11011-81 4	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	5,00	5500,00	--	27500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	21,90	387,66	5,08	8490	111	0,85	19
					156,03	1,21	3417	27	0,06	1
28.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских + 3мм	м2	21,90	319,92	7,65	7006	168	0,93	20
					162,60	2,90	3561	64	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	21,90	156,01	2,63	3417	57	0,45	10
					74,78	0,99	1638	22	0,00	0
		фасад								
30.	Е0115-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	62,20	669,57	2,53	41647	157	0,45	28
					73,75	0,60	4587	37	0,00	0
31.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	18,30	446,02	2,53	8162	46	0,45	8
					73,75	0,60	1350	11	0,00	0
32.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен + керамогранит	м2	30,20	2107,51	3,20	63647	97	3,11	94
					538,20	1,21	16254	37	0,01	0
		отмостка								
33.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	55,60	105,69	3,28	5876	182	0,08	4
					12,09	1,24	672	69	0,01	0
34.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	8,34	11627,73	--	96975	--	4,21	35
					652,05	--	5438	--	--	--
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (смета 2-1-2)								
		земляные работы								
35.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	9,50	47,43	44,84	451	426	0,02	0
					2,59	13,81	25	131	0,05	0
36.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /вывоз лишнего грунта/	т	15,675	45,00	45,00	705	705	--	--
					--	9,00	--	141	0,19	3
37.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	150,50	28,89	27,85	4347	4191	0,01	1
					1,04	8,44	157	1270	0,03	5
38.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,80	262,72	--	210	--	1,85	1
					262,72	--	210	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы + песок	м3	3,50	134,10	--	469	--	0,97	3
					134,10	--	469	--	--	--
40.	С143008-9 2	Песок природный	м3	3,85	1330,00	--	5120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,80	1830,38	190,65	1464	153	1,17	1
					176,73	71,44	141	57	0,35	0
42.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	147,00	6,48	6,48	952	952	--	--
					--	2,10	--	309	0,01	1
43.	Е0101-27- 8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	147,00	3,20	3,20	470	470	--	--
					--	1,04	--	153	0,00	1
44.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	147,00	21,55	4,52	3167	664	0,11	16
					17,03	--	2503	--	--	--
45.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,19	11627,73	--	2209	--	4,21	1
					652,05	--	124	--	--	--
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (смета 2-1-3)								
		отопление								
46.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	21,75	4357,14	44,71	94768	973	0,81	18
					128,46	16,75	2794	364	0,08	2
47.	Е0118-22- 5	Установка кранов воздушных	комплект	13,00	66,28	--	862	--	0,14	2
					26,65	--	346	--	--	--
48.	Ц0111-350 -3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	13,00	544,92	1,63	7084	21	3,09	40
					491,31	--	6387	--	--	--
49.	СПрайс	Терморегулятор RA с терсостатическим элементом RA 2920 и регулирующим клапаном RA-G /	шт	13,00	2612,08	--	33957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	С130901-6 2	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	408,00 ---	-- --	816 ---	-- --	-- ---	-- --
51.	С130904-1 3	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	284,00 ---	-- --	1136 ---	-- --	-- ---	-- --
52.	СПрайс	Клапан ручной фланцевый балансировочный MSV-F2, d 20мм /234,05.201,85:2,2335:1,02:1,06/	шт	2,00	19563,45 ---	-- --	39127 ---	-- --	-- ---	-- --
53.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	95,00	275,25 61,83	5,10 1,92	26149 5874	484 182	0,35 0,01	33 1
54.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	40,00	354,25 61,83	5,10 1,92	14170 2473	204 77	0,35 0,01	14 0
55.	Е0116-29- 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	135,00	11,31 11,01	-- --	1527 1486	-- --	0,05 --	7 --
56.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	36,00	164,61 124,20	0,09 0,02	5926 4471	3 1	0,74 0,00	27 0
57.	Е0113-26- 1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	м2	2,00	3,43 3,19	0,06 0,03	7 6	-- --	0,02 0,00	0 0
58.	СПрайс	Комплексное полиуретановое покрытие "Вектор"	кг	0,50	1030,91 ---	-- --	515 ---	-- --	-- ---	-- --
59.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	19,00	78,72 46,32	6,64 2,54	1496 880	126 48	0,28 0,01	5 0
60.	СПрайс	Трубная изоляция KK-ALC IsOTEC, d 40мм /2778,81:9,5.4,8.1,2:2,2335:1,06:1,02:1,18/	м	19,00	591,27 ---	-- --	11234 ---	-- --	-- ---	-- --
		индивидуальный тепловой пункт								
61.	Е0118-21- 1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	2,00	4905,73 154,58	65,52 23,17	9811 309	131 46	0,89 0,12	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	531,66	50,52	2127	202	1,74	7
					301,16	20,28	1205	81	0,09	0
63.	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	4760,00	--	9520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	507,00	--	1014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	4,00	969,28	2,02	3877	8	0,37	1
					66,63	--	267	--	--	--
66.	Ц0112-698-3	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм	шт	3,00	1256,14	119,87	3768	360	3,55	11
					682,27	2,96	2047	9	0,02	0
67.	СПрайс	Расширитель для установки термометра на трубопроводе, D 25 /1760.4,8.1,2:1,18:2,2335:1,02:1,06/	шт	3,00	3557,63	--	10673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	СПрайс	Отборное устройство 3кч-274 10-90 /764,4.4,8.1,2:1,18:2,2335:1,02:1,06/	шт	2,00	1545,14	--	3090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	СПрайс	Отборное устройство 3кч-275 00-90 /805,35.4,8.1,2:1,18:2,2335:1,02:1,06/	шт	3,00	1537,48	--	4612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	3,00	72,96	--	219	--	0,37	1
					63,96	--	192	--	--	--
71.	С131205-5	Термометры угловые в оправе	шт	3,00	541,00	--	1623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	21,00	143,27	18,18	3009	382	0,66	14
					118,86	6,81	2496	143	0,03	1
73.	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	м	20,00	126,00	--	2520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С130806-164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой	м	1,00	100,00	--	100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,5 мм			--	--	--	--	--	--
75.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	6,00	345,16	4,08	2071	24	0,31	2
					53,77	1,53	323	9	0,01	0
76.	Е0113-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	м2	2,70	3,43	0,06	9	--	0,02	0
					3,19	0,03	9	--	0,00	0
77.	СПрайс	Комплексное полиуретановое покрытие "Вектор"	кг	0,68	1030,91	--	696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	27,00	78,72	6,64	2125	179	0,28	7
					46,32	2,54	1251	69	0,01	0
79.	СПрайс	Трубная изоляция KK-ALC IsOTEC, d 40мм /2778,81:9,5.4,8.1,2:2,2335:1,06:1,02:1,18/	м	27,00	591,27	--	15964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	77,20	107,48	1,20	8297	93	0,05	4
					8,53	0,45	659	35	0,00	0
		вентиляция								
81.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	5,00	819,85	20,19	4099	101	1,23	6
					204,41	8,44	1022	42	0,04	0
82.	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	4,80	1037,30	16,45	4979	79	1,77	9
					284,63	6,16	1366	30	0,03	0
83.	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	1,60	1009,35	13,22	1615	21	1,62	3
					261,34	4,95	418	8	0,02	0
84.	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	5,00	1138,59	8,69	5693	43	0,56	3
					93,15	2,81	466	14	0,01	0
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (смета 2-1-4)								
		монтажные работы								
85.	Ц0108-524-7	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками	шт	1,00	1627,70	49,70	1628	50	3,00	3
					459,00	9,00	459	9	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А								
86.	С151803-180	Ящик однофидерный серии ЯВЗ, тип ЯВЗ-31-1, трехполюсный на 100 А	шт	1,00	6510,00	--	6510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
88.	СПрайс	Щит распределительный металлический встроенный ЩРН-12 /3500:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт	1,00	1294,07	--	1294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4
					340,00	4,50	680	9	0,03	0
90.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 63А /691:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт	1,00	255,49	--	255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 32А /551:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт	1,00	203,72	--	204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
93.	СПрайс	Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-63 16А /186:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт	4,00	68,77	--	275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
95.	СПрайс	Щит распределительный металлический встроенный ЩРВ-П-12 /3480:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт	1,00	1286,68	--	1287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
97.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 40А /551:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт	1,00	203,72	--	204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20	13,20	3007	79	1,00	6
					227,00	2,30	1362	14	0,01	0
99.	СПрайс	Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-63 16А /186:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт	4,00	68,77	--	275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	СПрайс	Выключатель автоматическийдифференцированный однополюсный АД-32-25-30 25А /1880:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт	2,00	695,10	--	1390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	228,80	13,20	458	26	1,00	2
					205,00	2,30	410	5	0,01	0
102.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00	--	9440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		светотехническое оборудование								
103.	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	шт	4,00	255,06	61,89	1020	248	1,02	4
					174,40	37,18	698	149	0,16	1
104.	СПрайс	Светильник ЖБУ 02-50-003 "Маячок" /9200:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт	4,00	3401,56	--	13606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	28,00	283,46	81,70	7937	2288	1,09	30
					174,40	43,07	4883	1206	0,20	5
106.	СПрайс	Светильник ALS.OPL 118 /8665:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт	5,00	3203,75	--	16019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	СПрайс	Светильник ALS.OPL 218 /4920:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт	9,00	1819,09	--	16372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	СПрайс	Светильник ALS.OPL 236 /10395:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт	14,00	3843,39	--	53807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Ц0108-596 -1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	шт	4,00	705,60	23,60	2822	94	1,57	6
					263,00	4,20	1052	17	0,02	0
110.	СПрайс	Прожектор UMA250H /47991,09:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт	4,00	17743,96	--	70976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	СПрайс	Лампа ДНаТ 50 /1578:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт	4,00	583,44	--	2334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 + ЛБ18	шт	23,00	82,00	--	1886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 + ЛБ36	шт	28,00	99,00	--	2772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	51,00	17,00	--	867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	СПрайс	Аварийный блок INVERLUX /ES1/ /3540,61.4,8:1,18:2,2335:1,02:1,06 /	шт	1,00	5964,11	--	5964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	СПрайс	Светильник VT-280 /499.4,8:6:1,18:2,2335:1,02:1,06/	шт	4,00	840,56	--	3362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	СПрайс	Лампа ДНаТ 250 /2250:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт	4,00	831,90	--	3328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ПИТОМНИК								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (смета 2-2-1)								
		полы								
118.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	97,205	125,78	0,20	12226	19	0,10	10
					18,61	0,09	1809	9	0,00	0
119.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных + порожки	м	17,33	14,80	0,57	257	10	0,09	2
					13,85	0,22	240	4	0,00	0
120.	СПрайс	Порожки алюминиевые /415:2,2335:1,12:1,06:1,02/	шт	17,33	153,44	--	2659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	30,73	935,06	6,13	28734	188	0,44	13
					67,28	2,31	2067	71	0,01	0
		отделочные работы								
122.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	155,20	174,93	2,91	27149	452	0,56	87
					93,41	1,10	14498	171	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (смета 2-2-5)								
123.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--
124.	ТПрайс	Прибор приемно-контрольный на 6 шлейфов "Вектор-6" /10920:1,12:2,2335:1,02/	шт	1,00	4279,75	--	4280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	ТПрайс	Источник резервного питания 12В, 7 А/ч ТР 12-7 /2200:1,12:2,2335:1,02/	шт	1,00	862,22	--	862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Ц0110-669 -2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	шт	2,00	980,00	1,60	1960	3	5,00	10
					950,00	--	1900	--	--	--
127.	СПрайс	Радиальная охранная система RR-701TS /6400:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт	1,00	2366,30	--	2366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	СПрайс	Радиальная охранная система RR-701R /12900:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт	1,00	4769,58	--	4770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
130.	СПрайс	Блок питания Квант-15 /5400:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт	1,00	1996,57	--	1997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	14,00	369,90	1,60	5179	22	2,00	28
					347,00	--	4858	--	--	--
132.	СПрайс	Извещатель дымовой ИП 212-41М /850:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт	12,00	314,27	--	3771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	СПрайс	Извещатель ручной ИПР 513-10 Казахстан /830:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт	2,00	306,88	--	614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	10,00	153,50	--	1535	--	1,00	10
					144,00	--	1440	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	СПрайс	Извещатель тепловой ИП-101-1А-А3 /470:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт	10,00	173,78	--	1738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Ц0110-669 -2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	шт	12,00	980,00	1,60	11760	19	5,00	60
					950,00	--	11400	--	--	--
137.	ТПрайс	Оповещатель светозвуковой "БИЯ-С3" /2980:1,12:2,2335:1,02/	шт	1,00	1167,92	--	1168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	ТПрайс	Оповещатель звуковой "Маяк 12-3М" /595:1,12:2,2335:1,02/	шт	9,00	233,19	--	2099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	ТПрайс	Табло световое НБО-12-01 "Выход" /700:1,12:2,2335:1,02/	шт	2,00	274,34	--	549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	СПрайс	Крепеж 8 /110:50:1,12:2,2335:1,02/	шт	66,00	0,86	--	57	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа, коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	30,00	702,30	--	21069	--	4,00	120
					648,00	--	19440	--	--	--
142.	СПрайс	Коробка ответвительная КО-2 /105:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт	21,00	38,82	--	815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	СПрайс	Коробка разветвительная УК-2П /70:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт	9,00	25,88	--	233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	10,00	40,46	--	405	--	0,19	2
					30,28	--	303	--	--	--
145.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	10,00	11,04	1,09	110	11	0,06	1
					9,23	0,66	92	7	0,00	0
146.	СПрайс	Труба ПВХ диам. 20 мм /51:1,12:2,2335:1,06:1,02/	м	10,20	18,86	--	192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	189,00	30,63	--	5790	--	0,17	33
					28,46	--	5379	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	21,00	94,79	10,91	1991	229	0,48	10
					78,30	6,91	1644	145	0,03	1
149.	СПрайсстр.51	Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2 /25,27:1,12:2,2335:1,06:1,02/	м	10,20	9,34	--	95	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	СПрайсстр.52	Кабель КРВПМ 1х2х0,5 мм2 /14:1,12:2,2335:1,06:1,02/	м	214,20	5,18	--	1109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (смета 6-1)								
		земляные работы								
151.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы + песок	м3	266,00	134,10	--	35671	--	0,97	259
					134,10	--	35671	--	--	--
152.	С143008-92	Песок природный	м3	29,26	1330,00	--	38916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7222,00	6,48	6,48	46794	46794	--	--
					--	2,10	--	15193	0,01	58
154.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7222,00	3,20	3,20	23107	23107	--	--
					--	1,04	--	7502	0,00	29
155.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	7,40	1769,20	152,52	13092	1129	1,02	8
					153,68	57,15	1137	423	0,28	2
156.	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	км	0,784	10038,75	--	7870	--	61,80	48
					9630,00	--	7550	--	--	--
157.	Е0122-38-6	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 250 мм	врезка	2,00	2914,72	475,97	5829	952	5,02	10
					1019,25	180,00	2038	360	0,88	2
158.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	286,10	289,15	289,15	82725	82725	--	--
					--	186,62	--	53391	0,86	245
159.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах + демонтаж	м3	1,95	2652,30	1503,90	5172	2933	7,09	14
					1148,40	430,74	2239	840	1,65	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных + демонтаж	шт	1,00	194,99	22,19	195	22	1,09	1
					172,80	8,10	173	8	0,04	0
161.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	17514,87	36,99	17515	37	1,82	2
					288,00	13,50	288	13	0,07	0
		отмостка								
162.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	3,80	238,50	2,62	906	10	0,07	0
					10,51	0,99	40	4	0,00	0
163.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,57	11542,68	--	6579	--	3,66	2
					567,00	--	323	--	--	--
		водопровод								
164.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	5,00	411,46	17,71	2057	89	1,40	7
					231,75	6,75	1159	34	0,03	0
165.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	5,00	6480,00	--	32400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	5,00	473,47	39,24	2367	196	1,47	7
					254,25	15,75	1271	79	0,07	0
167.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
168.	С130901-48	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	1070,00	--	2140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С130901-47	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	3,00	888,00	--	2664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С130901-45	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	477,00	--	954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,752	58881,69	25695,31	44279	19323	194,00	146
					33075,00	6813,45	24872	5124	26,38	20
172.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,03	51202,26	20326,01	1638	650	179,00	6
					30825,00	5353,43	986	171	20,64	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	6,00	74,06	9,93	444	60	0,32	2
					63,00	--	378	--	--	--
174.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	21,00	156,43	21,43	3285	450	0,60	13
					126,00	--	2646	--	--	--
175.	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	8,00	330,00	--	2640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	30,00	572,00	--	17160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	СПрайс	Втулка под фланец D 110 мм /1560:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт	9,00	576,79	--	5191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	СПрайс	Втулка под фланец D 63 мм /670:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт	2,00	247,72	--	495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	СПрайс	Отвод 90 град. D 110 мм /2960:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт	5,00	1094,41	--	5472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	СПрайс	Отвод 30 град. D 110 мм /2960:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт	1,00	1094,41	--	1094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	СПрайс	Отвод 45 град. D 63 мм /2960:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт	8,00	1094,41	--	8755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	СПрайс	Отвод 30 град. D 63 мм /1312:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт	1,00	485,09	--	485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	10,00	1240,75	20,80	12408	208	0,73	7
					130,50	7,79	1305	78	0,04	0
184.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	2,00	623,70	14,12	1247	28	0,55	1
					100,35	5,29	201	11	0,03	0
185.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	2,00	425,70	14,12	851	28	0,55	1
					100,35	5,29	201	11	0,03	0
186.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	1,00	362,67	4,19	363	4	0,34	0
					59,85	1,58	60	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	4,50	36,09	0,09	162	--	0,02	0
					4,39	0,05	20	--	0,00	0
188.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	4,50	16,92	0,02	76	--	0,02	0
					4,14	--	19	--	--	--
189.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	17514,87	36,99	17515	37	1,82	2
					288,00	13,50	288	13	0,07	0
190.	С11011-95-4	Таблички эмалированные для углового указателя + для ПГ	шт	4,00	359,00	--	1436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм + гильза для ввода	м	2,40	1710,00	--	4104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	Е0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	км	0,784	21363,81	2006,35	16749	1573	5,34	4
					846,00	758,25	663	594	3,70	3
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО (смета 7-1)								
		вертикальная планировка								
193.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	489,94	9,24	9,24	4529	4529	--	--
					--	3,00	--	1471	0,01	6
194.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1959,76	7,91	7,91	15502	15502	--	--
					--	2,57	--	5033	0,01	19
195.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	640,14	39,76	37,82	25450	24208	0,01	8
					1,87	11,00	1197	7040	0,04	24
196.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /вывоз лишнего грунта и завоз плодородного грунта/	т	1056,231	21,67	21,67	22889	22889	--	--
					--	4,33	--	4578	0,09	96
197.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	2671,39	0,28	0,28	752	752	--	--
					--	0,09	--	244	0,00	1
		благоустройство								
198.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	129,26	1552,76	68,13	200718	8807	0,14	19
					21,38	12,76	2764	1650	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	1037,65	418,54	27,83	434293	28873	0,03	34
					5,00	9,47	5188	9830	0,03	35

ИТОГО: 2885484 310405 2575
426851 122153 592

Накладные расходы :

На монтажные работы	67501
На общестроительные работы	454765
На металломонтажные работы	3746
На сантехнические работы	31312
Всего накладных расходов:	557324
Итого с накладными	3442808

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	206064
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3648872
в том числе оборудование	8409
Итого с временными, 2,8.0,8 %	3722009
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	3803894
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3818782
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3856002
Итого с оборудованием	3864411
Пересчет в текущих ценах, К-2,38967742	9234696
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	184694
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9419390
Итого с понижающим коэф. К-0,95	[illegible]
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1075881
Итого с НДС	10072232

Сдал: Принял:

Технадзор: