Заказчик **КГУ "Средняя школа №6" отдела образования акимата города Лисаковска**

Подрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка **Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №6" отдела образования акимата города Лисаковска по адресу: Костанайская область, г.Лисаковск, 6 мкн-р, д.38**

Объект **Капитальный ремонт кровли здания**

Договор подряда (контракт) **№ 57** от **27.06.2017г.**

Акт приемки выполненных работ №7 за октябрь 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	-1165,00	245,4	-285891
2	7	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	-635,00	209,02	-132728
3	9	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	285,00	316,36	90163
4	10	21-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	285,00	1030,35	293650
5	11	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	115,00	510,28	58694
6	12	21-100104-0722	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012; к=1,15	м2	132,25	3169,29	419139
7	13	12-0801101-1701	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов (кровля над спортзалом)	м2	90,00	481,9	43371
8	14	21-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р52146-2003	м2	90,00	2757	248130
9	15 + доп п.20	11-090303-0204	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планкками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж	м2	224,70	1475,16	331469
10	17 + доп п.21	21-130502-0408	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 32 мм	м2	224,70	4757,32	1068970

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	19	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	-2680,00	286,4	-767546
12	20	11-120101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	2100,00	342,79	719859
13	21	21-110101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткостимарки П-175 (ПЖ-125) ГОСТ 9573-2012; к=1,03	м3	432,6	24183,27	10461683
14	26 + доп п.22	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета	м3 кладки	29,21	19827,15	579151
15	27 + доп п.23	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки парапета	т металлических изделий	0,285	241175	68735
16	28	11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	281	477,39	134146
17	31	21-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	8,1	6469,86	52406
18	38	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (существующего)	м кабеля	276,00	196,47	54226
19	39	13-080305-0603	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка на отдельно на стальной коструктуре на крыше здания (существующего)	шт	6,00	5339,33	32036
20	41	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство; к=6,0	м2 кровли	54,00	510,28	27555
21	42	21-100104-0722	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012; к=1,15	м2	62,10	3169,29	196813
22	48	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка клиньев из брусков; к=5,0	м3 древесины в конструкции	0,0035	60000	210
23	55	11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной (монтаж защитного короба); к=5,0	м2 поверхности покрытия изоляции	2,80	1435	4018
24	59	12-080101-1903	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек; к=30,0	м труб	321,60	1448,66	465888
25	60 + доп п.24	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка вентшахт	м3 кладки	9,44	22513,72	212530
26	68	23-021104-0406	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	180,668	511,02	92325

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	70	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках их стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (вентшахты)	м3 изоляции	4,00	14900,75	59603
28	71	21-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 (ПП-60) ГОСТ 9573-2012 к=1,24	м3	4,96	9590,22	47568
29	72	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (вентшахты по сетке)	м2 отшукатуриваемой поверхности	221,00	803,74	177627
30	82	11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	-110,49	1174,11	-129727
31	доп п.18	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (нарожник, стойка, подкос, связи, лежень, упорный брус, подкладная доска)	м3 древесины в конструкции	15,20	51539,38	783400
32	доп п.19	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	15,20	6482,68	98537
33	доп.п.25	12-080101-1401	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2 изолируемой поверхности	530,00	610,8	323725
34	доп п.26	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2745,00	58,64	160967
35	доп п.27	прайс	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронипроницаемая двухслойная	м2	3019,50	166,34	502264
36	доп п.28	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (контрорейка)	м3 древесины в конструкции	3,80	51539,38	195849
37	доп п.30	11-090302-0101	Фермы стропильные и подстропильные. Монтаж /фермы зенитных фонарей/	тн	3,365	48577,41	163463
38	доп п.31	21-0608001-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	тн	3,365	346301,65	1165305
39	доп п.33	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (вентшахты)	м3 древесины в конструкции	1,86	51539,38	95863
40	доп п.34	11-120101-1001	Покрытия мелкие (бранмауэры, парапеты,свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство (облицовка вентшахт)	м2	110,00	757,63	83339
41	доп п.35	21-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р52146-2003	м2	110,00	2757	303270

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**18500055**
			В том числе :				
			Накладные расходы I уровня, тенге				1 099 800
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**19599855**
			Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге				705595
			Итого, тенге				**20305450**
			Сметная прибыль (8%), тенге				1624436
			Всего				**21929886**
			Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)				263159
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				488247
			Итого в текущих ценах 4кв. 2016 года				**22681292**
			Итого а текущих ценах на 2017 г. К-1,07				**24268982,06**
			Итого с понижающим коэф.к=0,8148652				**19775948,92**
			НДС, 12%				2373113,87
			Итого по акту с учетом НДС				**22149062,79**

Заказчик: Директор КГУ "Средняя школа №6" отдела образования г.Лисаковска Сенисов А.П.

Подрядчик: Директор ТОО "ЖилСтройСервис-98" Сахаутдинов Х.Р.

Технадзор: Жанписин Т.Ж.